

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ	ANNUALITÀ				
	2016	2017	2018	2019	2020
Approvazione progetto fattibilità economica	12/10/16				
Approvazione progetto definitivo		30/06/2017 (1)			
Approvazione progetto esecutivo		31/10/2017 (2)			
Conclusione delle operazioni di gara			31/03/2018 (3)		
Consegna dei lavori			30/07/2018 (4)		
Ultimazione dei lavori				31/12/2019 (5)	
Collaudo dei lavori					30/06/20

(1) la data di approvazione è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a- approvazione del bilancio della Città metropolitana di Bologna entro il 30 giugno 2017.
- b- Sottoscrizione della convenzione/accordo con i Comuni per superamento comodati, per la disponibilità delle aree, per la manutenzione della ciclovia entro il 15/06/2017.
- c- Sottoscrizione convenzion/accordo con la Provincia di Modena al fine di definire le modalità di verifica ai fini della validazione entro il 15/06/2017.
- d- Consegna entro il 15 maggio 2017 da parte di RFI del progetto definitivo ai sensi del DL50/2016 di innalzamento degli impalcati sui torrenti Samoggia, Ghironda e Lavino.

(2) la data indicata è subordinata a:

consegna entro il 15 settembre 2017 da parte di RFI del progetto esecutivo ai sensi del DL50/2016 di innalzamento degli impalcati sui torrenti Samoggia, Ghironda e Lavino e del collaudo dell'innalzamento del ponte sul Panaro.

(3) la data indicata è subordinata a:

- a- consegna dei lavori da parte di RFI dell'innalzamento degli impalcati sui sui torrenti Samoggia, Ghironda e Lavino.
- b- la tempistica è variabile a seconda del numero di offerte pervenute e di eventuali verifiche di anomalie.

(4) la data indicata è subordinata a:

collaudo dei lavori di RFI.

(5) il tempo di realizzazione potrebbe essere oggetto di offerta migliorativa qualora lo si volesse inserire tra i criteri di valutazione dell'offerta oggi non definibili

PREVISIONE DEI FLUSSI DI ENTRATA E USCITA (*)

TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ	ANNUALITÀ		
	2018	2019	2020
Anticipazione + I SAL	€ 1.500.000,00		
somme a disposizione	€ 600.000,00		
Restanti SAL		€ 2.000.000,00	
somme a disposizione		€ 600.000,00	
Residuo credito a collaudo			€ 300.000,00

(*) non sono stati previsti flussi in entrata/uscita nel 2017 in quanto tutte le attività di progettazione saranno svolte senza affidamenti esterni. Nei flussi non sono previste spese per espropri.