



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 12 del 24/01/2019

OGGETTO:

SP 9 "IMPERIALE" DALLA PROGR. KM 4+660 ALLA PROGR. KM 8+000.

MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE PER UNO SVILUPPO DI OLTRE 3 KM COINVOLTO DA DIFFUSO DISSESTO IDROGEOLOGICO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CIG. 7607412AF8 - CUP G47H18000900002.

Con Determina Dirigenziale n. 213 del 29/08/2018 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP./U.O. Manutenzione Strade 1 - U.O. Man. Strade Area Nord per un importo complessivo pari a € 92.100,00 di cui € 74.490,00 a base d'asta (di cui € 1.519,01 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 17.610,00 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa complessiva di € 92.100,00 veniva finanziata al Capitolo 4720/0 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" del PEG 2018 con fondi Regionali.

L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante la procedura negoziata con gara informale previa consultazione di almeno dieci operatori economici selezionati mediante sorteggio dall'elenco degli operatori economici della Provincia di Modena, istituito con determinazione del Direttore dell'Area Lavori pubblici n. 23 del 27/01/2017, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4 lettera a) del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi e con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art.97co.8 del D.Lgs. n. 50/2016.

In data 24/09/2018 fu poi redatto il relativo verbale di gara, dal quale si evince che risultò aggiudicataria l'impresa ASFALTI ZANIBONI di Zaniboni Aldo & C. SAS con sede in Finale Emilia (MO) via Napoli 14 Cod. Fisc e P.IVA 01645130368 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 10,20% e quindi per un importo di € 65.527,95 oltre € 1.519,01 per oneri di sicurezza, € 14.750,33 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 81.797,29, come da Determina di aggiudicazione n.251 del 10/10/2018.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 16/11/2018, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data e quindi in tempo utile.

Durante l'esecuzione dei lavori non sono intervenute imprese in subappalto.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 18/01/2019, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 66.912,16 con una minore spesa di € 134,80 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 81.632,83 come di seguito specificato:

Per lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	€ 65.393,15
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€ 1.519,01

Sommano	€ 66.912,16
Per IVA al 22% (somma dell'Iva versata tra 1° SAL e Conto Finale)	€ 14.720,67

Sommano	€ 81.632,83

In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice n. 1 acconto per un totale di € 80.044,33, di cui € 65.610,11 per lavori ed oneri della Sicurezza, ed € 14.434,22 per I.V.A. al 22%, cosicché il credito della stessa rimane di € 1.302,05 oltre ad € 286,45 per I.V.A., per un totale € 1.588,50.

L'Impresa ASFALTI ZANIBONI di Zaniboni Aldo & C. SAS assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 30/10/2018 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con Prot. 40673 cl. 02-04-03/Fs. 10 del 30/10/2018, con scadenza 17/02/2019, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il Conto Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/11/2018, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/01/2019.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it

Per quanto precede,

Il Dirigente ROSSI LUCA determina

- 1) di approvare il Conto Finale dei Lavori dell'importo netto di € 66.912,16 (di cui € 65.393,15 per lavori, € 1.519,01 per oneri finalizzati alla sicurezza), con una minore spesa di € 134,80 rispetto all'importo contrattuale pari a € 67.046,96 in esecuzione del contratto R.S.P. n. 2974 del 11/01/2019;

- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 81.632,83, di cui € 66.912,16 per lavori ed per oneri finalizzati alla sicurezza, e € 14.720,67 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 164,46 rispetto all'importo impegnato pari ad € 81.797,29;
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 2456/11-15-03 F. 756 del 21/01/2019 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 81.632,83 I.V.A. compresa come in premessa suddivisa, è stato corrisposto all'Impresa appaltatrice n. 1 acconto per un totale di € 80.044,33, di cui € 65.610,11 per lavori ed oneri della Sicurezza, ed € 14.434,22 per I.V.A. al 22% rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa Appaltatrice di € 1.302,05, oltre ad € 286,45 per I.V.A., per un totale € 1.588,50;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 1.588,50 all'Impresa appaltatrice ASFALTI ZANIBONI di Zaniboni Aldo & C. SAS con sede in Finale Emilia (MO), a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res627/18 imp. 2247/18 del Capitolo 4720/0 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" dell'esercizio provvisorio 2019;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 164,46 che si libera dal sub 627/18 al succitato impegno;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento dei lavori e il quadro economico dell'opera a consuntivo, risulta come di seguito riportato:

	Q.E. post-affidamento (Determ. 251/2018)	Nuovo Q.E. a lavori eseguiti
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	65.527,95	65.393,15
oneri per la sicurezza	1.519,01	1.519,01
	-----	-----
Sommano per lavori	67.046,96	66.912,16
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	14.750,33	14.720,67
Spese Tecniche Art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	1.191,84	1.191,84
Contributo A.N.A.C.	30,00	30,00
Imprevisti (Iva compresa)	9.080,87	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	25.053,04	15.942,51
	-----	-----
Importo complessivo	92.100,00	82.854,67

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata, si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 9.245,33, (di cui € 164,46 che si liberano come sopra specificato ed € 9.080,87 presenti al sub 628/18);
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.191,84 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub-imp.591/18 imp. 2247/18 del succitato Capitolo 4720/0 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" dell'esercizio provvisorio 2019; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 11) di dare atto che il codice CIG è 7607412AF8 ed il codice C.U.P è G47H18000900002;

- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F756 (rif. Arch. 191);
- 13) di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n. 8000887791-03 rilasciata dalla Aviva Italia S.p.A. - agenzia AA e AA Consulting S.r.l. - in data 15/10/2018 per € 4.171,67 (quattromilacentosettantuno virgola sessantasette);
- 14) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente

Modena, lì

Protocollo n. _____ del _____