



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 48 del 13/03/2019

OGGETTO :

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD E LAVORI COMPLEMENTARI SULLE PERTINENZE STRADALI – ANNO 2018 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. (CIG. 7410419735).

Con Determina Dirigenziale n. 54 del 08/03/2018 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche/U.O. Manutenzione Strade 1 per un importo complessivo pari a € 89.500,00 di cui € 73.306,06 a base d'asta (di cui € 1.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 16.163,54 per IVA e altre somme a disposizione.

La spesa complessiva di € 89.500,00 veniva finanziata al Cap. 243/0 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del Bilancio 2018 finanziata con fondi della Provincia di Modena.

In considerazione della necessità di procedere all'affidamento dei lavori sopra descritti in tempi rapidi, non compatibili con il ricorso a procedure aperte, considerata, altresì la natura dei lavori da affidare, si è proceduto per la scelta del contraente mediante procedura negoziata con gara informale ad invito, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Richiamato ed in applicazione del "Disciplinare per la formazione dell'elenco degli operatori economici ex art. 36 comma 2 ai quali affidare contratti pubblici di lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara" - approvato con determinazione n. 23/2017 del Direttore d'Area Lavori Pubblici con il quale è stata disposta la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di un Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di fornitori da invitare alle procedure negoziate, e le modalità di costituzione, aggiornamento e revisione del suddetto elenco, compresa la disciplina per le modalità di selezione ed invito nel periodo transitorio (art.6) - si è proceduto ad invitare almeno n. 10 operatori economici scelti mediante sorteggio dall'elenco suddetto, in conformità a quanto previsto nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Modena.

Tale modalità di affidamento traeva inoltre giustificazione, considerata la natura e l'importanza delle lavorazioni richieste, dalla necessità di dare continuità temporale alle prestazioni dei lavori in oggetto anche per l'anno 2018 e ridurre i conseguenti pericoli per il transito veicolare.

In data 26/03/2018, in seduta pubblica, veniva esperita la gara informale da parte del seggio di gara preposto all'esame dei plichi. In sede di gara, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D.Lgs 50/2016 – essendo le offerte ammesse inferiori a 5 non è stato sorteggiato il metodo di valutazione della congruità dell'offerta e non si è proceduto all'esclusione automatica delle stesse; l'esito delle operazioni di gara sono state riportate nel Verbale assunto agli atti con prot. n. 11039 del 26/03/2018.

L'offerta aggiudicataria e' risultata essere quella presentata dall'Impresa ASFALTI F.LLI MAINI di Maini Francesco & C snc con sede in Mirandola (MO), Via Carreri n. 5 C.F. e P.I.V.A.:

00779800366 che aveva offerto di eseguire i lavori con un ribasso percentuale sull'Elenco Prezzi del 1,20% (unovirgolaventiperceto) e quindi per un importo di € 70.974,03 oltre ad € 1.500,00 per oneri della sicurezza, € 15.944,29 per I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 88.418,32.

A seguito dei vari controlli effettuati, (Verifica D.U.R.C., iscrizione presso C.C.I.A., iscrizione alla Withe list istituita presso la Prefettura di Modena) si era proceduto all'aggiudicazione ed alla Consegna dei Lavori per motivi di Urgenza come da determinazione n. 78 del 28/03/2018.

Successivamente a seguito delle risultanze dei controlli effettuati tramite il sistema AVCPass gestito da A.N.A.C., inerenti il possesso dei requisiti previsti e richiesti dall'Art. 80 comma 4 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, è emersa l'irregolarità della posizione dell'Impresa Asfalti Maini sopra menzionata, come attestato dal documento di sistema prot. 13235/2018 in quanto ricadente nell'ipotesi prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, espressamente sanzionata nella lettera di invito alla gara con l'esclusione dalla stessa.

Si è avviato pertanto il contraddittorio con l'Impresa inviando i relativi provvedimenti e comunicazioni, ed alla luce dei dati e delle informazioni acquisite si è provveduto ad annullare l'aggiudicazione e ad affidare i lavori all'Impresa seconda classificata ASFALTI ZANIBONI SAS, Via Napoli 14, Finale Emilia (MO), che aveva offerto di eseguire i lavori con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi dell'uno per cento, quindi per un importo contrattuale netto di € 72.617,70, di cui € 71.117,70 per lavori ed € 1.500,00 per oneri della sicurezza, oltre ed € 15.975,89 di I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 88.593,59 come da Determina n. 108 del 08/05/2018.

Da quanto esposto ne consegue che l'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, è risultato come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso	€ 71.117,70
- Per oneri di sicurezza	€ 1.500,00

Sommano	€ 72.617,70
- Per I.V.A. al 22%	€ 15.975,89

Importo complessivo	€ 88.593,59

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 18/12/2018, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data e quindi in tempo utile.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 17/02/2019, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 72.591,52 con una minore spesa di € 26,18 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € € 88.561,65 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 71.091,52
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€ 1.500,00

Sommano	€ 72.591,52
Per IVA al 22%	€ 15.970,14

Sommano	€ 88.561,66

In corso d'opera sono stati liquidati all'Impresa Appaltatrice, n. 2 Acconti (1° S.A.L. e 2° S.A.L.) per un totale di € 88.118,85, di cui € 72.228,56 per lavori ed oneri, ed € 15.890,29 per I.V.A. al 22%, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa Appaltatrice di € 442,81 (di cui € 362,96 per lavori ed € 79,85 per I.V.A. al 22%).

L'Impresa ASFALTI ZANIBONI S.a.S assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 17/02/2019 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta assunta agli atti con prot.

6.833 cl. 11-02/ f. 149 del 04/03/2019, con scadenza 17/06/2019, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/01/2019, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 17/02/2019.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it

Per quanto precede,

Il Dirigente ROSSI LUCA determina

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 72.591,52, di cui € 71.091,52 per lavori, € 1.500,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 26,18 rispetto all'importo contrattuale pari a € 72.617,70 in esecuzione del contratto n. 2.952 del 14/06/2018 e come da determinazione n. 108 del 08/05/2018;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 88.561,66, di cui € 71.091,52 per lavori, € 1.500,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, e € 15.970,14 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 31,93 rispetto all'importo impegnato pari ad € 88.593,59;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n.7967/ 11-15-03 F 721 del 12/03/2019 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a **€ 88.561,66 I.V.A. compresa** come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti all'Impresa Appaltatrice n. 2 acconti (1° S.A.L. e 2° S.A.L.) per un totale di € 88.118,85, di cui € 72.228,56 per lavori ed oneri, ed € 15.890,29 per I.V.A. al 22%, rimanendo pertanto un credito a favore dell'Impresa Appaltatrice di **€ 442,81** (di cui € 362,96 per lavori ed € 79,85 per I.V.A. Al 22%);
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 442,81 all'impresa Appaltatrice ASFALTI ZANIBONI SAS. a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che i relativi mandati di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res. 385/18 res. 54/18 del Capitolo n. 243 " Manutenzione Ordinaria Strade Provinciali" del Bilancio 2019;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 31,93 che si libera al succitato residuo;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento del progetto e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	PROGETTO post Affidamento	LAVORI ESEGUITI
	Euro	Euro
Importo lavori	€ 71.117,70	€ 71.091,52
oneri per la sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Sommano per lavori	€ 72.617,70	€ 72.591,52
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	€ 15.975,89	€ 15.970,13
Contributo A.N.A.C.	€ 30,00	€ 30,00
Totale somme a disposizione	€ 16.005,89	€ 16.000,13
Importo complessivo	€ 88.623,59	€ 88.591,65

- 9) di dare atto che rispetto alla somma finanziata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 31,94 da liberare come sopra specificato;
- 10) di dare atto che il codice CIG. é il n. 7410419735;
- 11) di approvare la restituzione della cauzione definitiva di di € 3.630,89 mediante polizza fidejussoria n. 8000723621 - 03 rilasciata dalla Aviva Italia s.p.a. – agenzia AA e AA Consulting S.r.l. in data 14/05/2018 pari al 5% dell'importo contrattuale;
- 12) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Ordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente