



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità

PROT. N° 36925 / 11-15-03
f. 927
DEL 17/11/2021



Lavori di:

SP. 2 PANARIA BASSA ALLA PROGR. KM. 6+620. LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEI PONTI SUL CANALE NAVIGLIO E SUL CANALE MINUTARA IN COMUNE DI BOMPORTO

Impresa : Cava Cinghi Strade s.n.c. di Bettuzzi Nico & C.
via Sassorosso n. 16 - 41046 Palagano (MO)
P. I.V.A. 03309400368

CIG 8789823766
CUP G67H20000590001

STATO FINALE DEI LAVORI

per lavori eseguiti a tutto il **15/11/2021**

CONTRATTO D'APPALTO n° RSP 3127 del 08/11/2021
AGGIUDICAZIONE Determinazione n° 1346 del 14/09/2021

Importo complessivo del Progetto	€	88.089,43
Importo dei lavori a base d'asta compreso gli oneri della sicurezza	€	70.385,59
Ribasso offerto	%	-4,44
Importo al netto di ribasso con oneri di sicurezza	€	67.380,67

Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di perizia di variante e suppletiva approvata con determina n° del al netto di ribasso	€	
---	---	--

Totale importo netto dei lavori appaltati	€	
---	---	--

Data della consegna	21/09/2021
Data di inizio lavori	21/09/2021
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	19/11/2021
I lavori rimasero sospesi per giorni	0
I lavori rimasero prorogati per giorni	0
Scadenza del nuovo tempo utile	19/11/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Luca Rossi



STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	01	COMPENSO A CORPO PER SEGNALETICA DI CANTIERE a corpo	4,000	1.000,00	4.000,00	
2	02	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE m	115,000	4,00	460,00	
3	03	DEMOLIZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE ESISTENTI m	57,500	78,50	4.513,75	
4	04.a	IDRODEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CLS ARMATO fino a uno spessore di 3 cm m ²	35,018	45,00	1.575,81	
5	04.b	IDRODEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CLS ARMATO per spessore dello strato asportato oltre i primi 3 cm, per ogni cm in più m ²	5,880	12,50	73,50	
6	05	SABBIATURA DI STRUTTURE IN CLS m ²	35,018	9,00	315,16	
7	06	SISTEMAZIONE DI FERRI D'ARMATURA ESISTENTI m ²	34,500	6,00	207,00	
8	08	ESECUZIONE DI ANCORAGGI ARMATURA OPERE IN CLS cad	1.160,000	8,00	9.280,00	
9	09	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA kg	838,716	1,30	1.090,33	
10	10	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO kg	272,220	1,20	326,66	
11	11	SALDATURA ELETTRICA DI BARRE D'ACCIAIO m	102,680	15,00	1.540,20	
12	12	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLS AD ALTA RESISTENZA FIBRORINFORZATO Rck >= 50 N/mm ² dm ³	4.537,510	1,40	6.352,51	
13	21	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO IN ACCIAIO m	57,500	585,14	33.645,55	
14	NP.01	NOLO DI ESCAVATORE DI ADEGUATO PESO E CAPACITA' IDRAULICA CON MARTELLO DEMOLITORE DEL PESO FINO A 150 KG h	8,00	58,80	470,40	
15	NP.02	NOLO DI AUTOARTICOLATI O MOTRICI A DOPPIA TRAZIONE 4 ASSI, CON PORTATA FINO 29 T A RIPORTARE			63.850,87	

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
16	NP.03	RIPORTO	16,00	72,30	63.850,87	
		h			1.156,80	
17	NP.04	ESECUZIONE DI CAROTAGGIO NELLE MURATURE MEDIANTE CAROTIERE RAFFREDDATO AD ACQUA E PUNTE DIAMENTATE DEL DIAMETRO 40 - 100 MM	1,60	184,00	294,40	
		m				
18	NP.05	FORNITURA A PIE' D'OPERA DI CONGLOMERATO A FREDDO AD ELEVATE PRESTAZIONI IN SACCHI DA 20/25 KG	4.933,50	0,37	1.825,40	
		kg				
19	22	MANODOPERA IN ECONOMIA - OPERAIO QUALIFICATO	19,20	27,06	519,55	
		h				
		Oneri speciali				
		ONERI PER LA SICUREZZA				
		a corpo	1,00	2.707,17	2.707,17	
		Totale Oneri speciali Euro			2.707,17	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						70.354,19
Di cui oneri speciali Euro					2.707,17	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						67.647,02
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 4,44% su Euro 67.647,02						-3.003,53
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						64.643,49
Oneri della sicurezza Euro						2.707,17
IMPORTO NETTO Euro						67.350,66



Modena li,

17/11/2021

L'Impresa

 Cava Cinghi Strade snc
CAVA CINGHI STRADE SNC
 di Bettuzzi Nico & C.
 Via Sassorosso 16
 41046 Boccassuolo (MO)
 C.F. e P.I. 03309400368

 Il Direttore dei Lavori
 ing. Eugenio Sant



 Il Responsabile del Procedimento
 dott. Luca Rossi

