



Provincia di Modena

Area Tecnica
Direttore: Ing. Annalisa Vita
Servizio Viabilità - Manutenzione Strade

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-



Prec. n° 30827/11.15.3 f. 947 del 01/10/2021

Prot. n° 14373 del 06/05/2022

bs

OGGETTO: SP 32 DI FRASSINORO KM 18+330 – SP 35 DI FONTANALUCCIA KM 0+220 - SP 32 RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO – SP 35 MANUTENZIONE CARREGGIATA – ENTRAMBI IN LOC. MADONNA DI PIETRAVOLTA IN COMUNE DI FRASSINORO

**RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
E LIQUIDAZIONE A SALDO.**

A) RELAZIONE

PROGETTO GENERALE: Redatto dal Servizio Viabilità – Manutenzione Strade in data 01/10/2021 prot. n. 30827/11.15.3 ed approvato con Determina Dirigenziale n. 1511 del 14/10/2021 dell'importo complessivo di €. 60.000,00, di cui €. 48.361,50 a base d'asta (di cui €. 900,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e €. 11.638,50 per IVA e altre somme a disposizione.

FINANZIAMENTO: Al finanziamento della spesa di €. 60.000,00 venne provveduto con L.R. 3/99 previsti al capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2021.

APPALTO: La stessa deliberazione prevedeva l'aggiudicazione dei lavori mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi di operatori economici indicati dal Responsabile unico del procedimento Dott. Luca Rossi individuati tra gli iscritti nell'elenco della Provincia di Modena ed in possesso dei necessari requisiti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 come modificato e derogato dal suddetto D.L. 76/20 convertito in L. 120/20 e da ultimo dal D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9 bis del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

AGGIUDICAZIONE: In esito alla gara esperita in data 13/09/2021 risultò aggiudicataria l'Impresa Sassatelli Ferdinando & C. s.r.l. via Diga n. 7 – 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO), col ribasso del 3,05% e pertanto per un importo netto di €. 46.913,92 di cui €. 46.013,92 per lavori ed €. 900,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, come da Determina n. 1511 del 14/10/2021.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di ricostruzione del corpo stradale sulla SP 32 di Frassinoro e la manutenzione della carreggiata sulla SP 35 di Fontanaluccia per i lavori aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come segue:

- Per lavori al netto del ribasso	€. 46.013,92
- Per oneri di sicurezza	€. 900,00

Sommano	€. 46.913,92
- Per I.V.A. al 22%	€. 10.321,06

Importo complessivo	€. 57.234,98

IMPORTO CONTRATTUALE: Venne fissato in €. 46.913,92 come da Contratto R.S.P. n. 3141 del 23/12/2021.

CAUZIONE DEFINITIVA: L'Impresa ha prestato la cauzione definitiva di €. 4.692,00 mediante polizza fidejussoria n. 1027438951 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.P.A – agenzia di Paternò – in data 20/10/2021 pari al 10% dell'importo del presente contratto.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità delle prescrizioni progettuali della perizia originaria secondo le norme del Capitolato e delle disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. senza dare adito a contestazioni o riserve.

Gli stessi sono stati consegnati sotto le riserve di legge per l'esecuzione delle lavorazioni in stagione propizia.

DIRETTORE DEI LAVORI: I lavori previsti sono stati diretti dal Geom. Franco Sarto del Servizio Viabilità – Manutenzione Strade dell'Area Tecnica.

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ: La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Manutenzione Strade dell'Area Tecnica.

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta in data 08/11/2021 ed iniziati in pari data.

SUBAPPALTI: Durante l'esecuzione dei lavori non sono intervenute ditte in subappalto.

SOSPENSIONI E RIPRESE: I lavori sono stati sospesi dal 02/12/2021 al 17/02/2022, come da verbali in pari data.

PROROGHE: Nessuna.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 23/02/2022 come risulta da verbale in pari data e quindi in tempo utile.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'Impresa Sassatelli Ferdinando & C. s.r.l. via Diga n. 7 – 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO), si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) del 17/02/2022 – scadenza 17/06/2022.

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

CESSIONI DI CREDITO: Come risulta dal certificato in data 23/02/2022 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

CONTO FINALE: Redatto in data 23/02/2022 dell'importo come segue:

Importo lordo lavori	€.	48.020,12
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	€.	900,00

Importo lavori	€.	47.120,12
Ribasso d'asta 3,05%	€.	1.437,16

Importo netto	€.	45.682,96
Oneri relativi alla sicurezza	€.	900,00

Importo totale	€.	46.582,96
Aliquota IVA 22%	€.	10.248,25

Importo complessivo	€.	56.831,21

RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA:

Importo autorizzato da contratto	€.	46.013,92	
Oneri relativi alla sicurezza	€.	900,00	

Sommano			€. 46.913,92
Importo netto lavori	€.	45.682,96	
Oneri relativi alla sicurezza	€.	900,00	

Sommano			€. 46.582,96

Minore spesa			€. 330,96

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€.	46.913,92	
I.V.A. 22%	€.	10.321,06	

Importo complessivo finanziato			€. 57.234,98
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€.	46.582,96	
I.V.A. 22%	€.	10.248,25	

Totale speso			€. 56.831,21

Economia realizzata			€. 403,78

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa per i lavori in oggetto:

- acconto di €. 40.500,01 di cui €. 33.196,73 per lavori (di cui €. 900,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 7.303,28 per IVA al 22%.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netto eseguiti	€.	46.582,96	
Pagamenti in acconto			
- 1° stato al 02/12/2021	€.	33.196,73	

Credito dell'Impresa	€.	13.386,23	oltre a €. 2.944,97 per IVA

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO: In base all'art. 237 del D.P.R. 207/2010 la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori Geom. Franco Sarto e confermata dal Responsabile del Procedimento con il seguente certificato di regolare esecuzione:

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori: SP 32 DI FRASSINORO KM 18+330 – SP 35 DI FONTANALUCCIA KM 0+220 - SP 32 RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO – SP 35 MANUTENZIONE CARREGGIATA – ENTRAMBI IN LOC. MADONNA DI PIETRAVOLTA IN COMUNE DI FRASSINORO.

b) l'importo complessivo per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere ammonta a €. 56.831,21 quindi contenuto in quello finanziato di €. 57.234,98 realizzando pertanto una economia di €. 403,78;

- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato, tenuto conto delle sospensioni e proroghe concesse;
- d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
- f) L'Impresa Sassatelli Ferdinando & C. s.r.l. ha adempiuto agli obblighi assicurativi come da DURC del 17/02/2022 – scadenza 17/06/2022
- g) è stato liquidato all'Impresa un acconto di €. 33.196,73 per lavori (di cui €. 900,00 per oneri relativi alla sicurezza), €. 7.303,28 per IVA al 22%, in totale €. 40.500,01 cosicché il credito della stessa rimane di €. 16.331,20 (di cui €. 13.386,23 per lavori oltre ad €. 2.944,97 per IVA);
- h) non risultano cessioni di credito;

CERTIFICA

che i lavori:

SP 32 DI FRASSINORO KM 18+330 – SP 35 DI FONTANALUCCIA KM 0+220 - SP 32 RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO – SP 35 MANUTENZIONE CARREGGIATA – ENTRAMBI IN LOC. MADONNA DI PIETRAVOLTA IN COMUNE DI FRASSINORO – sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Sassatelli Ferdinando & C. s.r.l. via Diga n. 7 – 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO), in esecuzione del Contratto R.S.P. n. 3141 del 23/12/2021.

Di liquidare all'impresa Sassatelli Ferdinando & C. s.r.l. via Diga n. 7 – 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO) la somma di €. 16.331,20 I.V.A. compresa a saldo dei lavori in oggetto.

SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione di €. 4.692,00 prestata dall'Impresa Sassatelli Ferdinando & C. s.r.l. via Diga n. 7 – 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO), a mezzo di polizza fidejussoria n. 1027438951 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.P.A – agenzia di Paternò – in data 20/10/2021 pari al 10% dell'importo del presente contratto;

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, li 26/04/2022

L'Impresa

(Sassatelli Ferdinando & C. s.r.l.)
COSTRUZIONI EDILI

SASSATELLI FERDINANDO & C. s.r.l.
SEDE: Via Diga, n. 7 - Tel./Fax 0536/96.80.23
41040 FONTANALUCCIA di Frassinoro (Mo)
Iscr.Reg. Soc. n. 37969 - Iscr. Reg. D'Ordine n. 2783
C.C.I.A.A. n. 269233 - C.F./P.IVA 02145230369
Capitale Soci ante Versato € 102.000,00

Il Direttore dei lavori
(Geom. Franco Sarto)



Visto Il Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche
(Dott. Luca Rossi)

