



Provincia di Modena

Lavori Speciali opere pubbliche

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n° 1 del 12/01/2015

OGGETTO: S.P. 467 "PEDEMONTANA". RISEZIONAMENTO A 4 CORSIE TRA S.P. 16 (VIA GHIAROLA VECCHIA) ED IL COLLEGAMENTO MODENA-SASSUOLO IN COMUNE DI FIORANO MODENESE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE.

Con determinazione dirigenziale del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche n.232 del 22/03/2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 699.975,01 di cui € 499.585,15 per lavori a base d'asta, €. 200.389,86 per somme a disposizione, così suddiviso:

	Lavori a base d'appalto		
A)	Lavori a misura (compreso € 24.580,00 di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta)		€ 499.585,15
	Somme a disposizione:		
B.1	Opere a verde e completamento	€ 15.000,00	
B.2	Interventi sui sottoservizi esistenti	€ 20.000,00	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 9.000,00	
B.4	Spese tecniche (progettazione, D.L. , frazionamenti, coordinamento sicurezza)	€ 35.000,00	
B.5	Prove di laboratorio e verifiche tecniche	€ 10.000,00	
B.6	Accantonamento di cui all'art.92 D.Lgs, 163/06	€ 10.000,00	
B.7	Autorità di vigilanza	€ 225,00	
B.8	Spese per pubblicità ed opere artistiche	€ 4.000,00	
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	€ 29.406,34	
B.10	IVA al 10% su A) € 499.585,15	€ 49.958,52	
B.11	IVA al 20% su B1, B2, B3, B4. B5	€ 17.800,00	
B)			€ 200.389,86
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 699.975,01

A seguito di procedura negoziata previa gara informale ai sensi dell'art. 122 comma 7 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i lavori sono stati affidati all'impresa SO.CO.GEN. SpA con sede in Pievepelago (MO) in viale A.Ferrari n° 7/a – C.F. e P.IVA 01406510360 con il ribasso contrattuale del 3.212% sull'elenco prezzi posto a base di gara e quindi per un importo contrattuale netto di € 484.336,66 dei quali € 459.486,66 per lavori soggetti a ribasso ed € 24.850,00 per oneri relativi alla sicurezza, come da determina di aggiudicazione 23 del 10.06.2011.

Il relativo contratto d'appalto è stato perfezionato con Rep. 28217 del 30.09.2011, registrato a Modena il 18.10.2011 con n° 250 serie 1 – Atti pubblici.

I lavori sono iniziati in data 13/07/2011; dopo le sospensioni 1° sospensione : dal 03/11/2011 al 06/12/2011 per la redazione delle perizia di variante e suppletiva. L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 12/12/2012.

Con determina n. 49 del 05/12/2011 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, per un importo complessivo invariato e i lavori aggiuntivi sono stati affidati alla stessa ditta SO.CO.GEN. SpA con sede in Pievepelago (MO) in viale A.Ferrari n° 7/a – C.F. e P.IVA 01406510360, l'importo dei lavori ammonta a € 507.353,66 comprensivi di € 25.990,00 quali oneri di sicurezza , con un aumento di € 23.017,00 rispetto all'importo contrattuale originario di € 484.336,66 comprensivi di € 1.140,00 quale aumento degli oneri relativi alla sicurezza. Il nuovo quadro economico risulta così suddiviso:

Importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale	€ 481.363,66
Oneri relativi alla sicurezza non soggetti al ribasso contrattuale	€ 25.990,00
Nuovo importo contrattuale	€ 507.353,66
Somme a disposizione	
Opere a verde e di completamento	€ 15.000,00
Interventi su sottoservizi esistenti	€ 20.000,00
Progettazione, DL, Collaudo, frazionamento	€ 38.000,00
Spese per rilievi	€ 4.000,00
Prove di laboratorio e verifiche tecniche	€ 10.000,00
Accantonamento ex. Art. 92 D.Lgs. 163/06	€ 10.000,00
Contributo Autorità di vigilanza	€ 225,00
Spese per pubblicità	€ 4.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 22.390,98
IVA 10% su A	
IVA 20% su B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6	
IVA 10% su SAL già liquidati per € 472.500	€ 47.250,00
IVA 10% su lavori ancora da realizzare	€ 3.485,37
IVA 21% su B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6	€ 18.270,00
Importo complessivo somme a disposizione	€ 192.621,35
Importo complessivo	€ 699.975,01

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 615.606,43 come di seguito specificato:

	Lavori a base d'appalto		
A)	Lavori a misura (compreso € 25.990,00 di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta		€ 507.353,66
	Somme a disposizione:		
B.1	Opere a verde e completamento	---	
B.2	Interventi sui sottoservizi esistenti	---	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	---	
B.4	Spese tecniche (progettazione, D.L. , frazionamenti, coordinamento sicurezza	€ 46.992,40	
B.5	Prove di laboratorio e verifiche tecniche	---	
B.6	Incentivi alla progettazione di cui all'art.92 D.Lgs, 163/06	€ 10.000,00	
B.7	Autorità di vigilanza	€ 225,00	
B.8	Spese per pubblicità ed opere artistiche	€ 300,00	
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	---	
B.10	IVA al 10% su A) € 499.585,15	€ 50.735,37	
B.11	IVA al 20% su B1, B2, B3, B4. B5	---	
B)			€ 108.252,77
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 615.606,43

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 699.975,01 pari a € 84.368,58.

Pertanto il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 14/11/2014 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 507.353,66 pari all'importo contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n.3 acconti per netti € 502.000,00, il credito dell'impresa ammonta a € 5.889,03 di cui € 5.353,66 per lavori e € 535,37 per IVA al 10% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 507.353,66
Pagamento in acconto: 1° SAL € 171.100,00 (di cui € 28.000,00 accantonati per F.lli Cottafava Srl) 2° SAL € 298.600,00 3° SAL € 32.300,00	
Sommano	€ 502.000,00
Credito dell'Impresa per lavori	€ 5.353,66
IVA al 10%	€ 535,37
Credito complessivo	€ 5.889,03

SUB-APPALTI

Con determina n.4 del 20/02/2012 (rettificata nell'importo IVA con successivo atto) si procedeva all'accantonamento della quota dovuta alla impresa sub-appaltatrice F.lli Cottafava Srl per al liquidazione degli enti previdenziali a parziale regolarizzazione della posizione contributiva debitoria, pari a € 28.000,00 oltre l'IVA al 10%.

Infatti il sub-appalto della impresa F.LLI COTTAFAVA SRL, con sede in Rubiera (RE) Via Matteotti 12/B4 C.F. e P.IVA 00129080354, era stato autorizzato con determina n. 25 del 05/08/2011 per un importo di € 30.000,00 IVA esclusa comprensivo di € 750,00 per oneri di sicurezza.

In data 17/10/2011 si provvedeva a richiedere un nuovo DURC per la liquidazione del 1° stato avanzamento lavori per la ditta appaltatrice e tutte le ditte subappaltatrici; il Durc relativo alla ditta F.lli Cottafava veniva emesso in data 23/11/2011 NON REGOLARE per l' INPS di Reggio Emilia per insoluti, ritardi e sanzioni da ritardato versamento per verbale ispettivo.

In data 20/12/2011 con prot. 109718 del 21/12/2011, l'impresa SO.CO.GEN SPA autorizzava la scrivente amministrazione a trattenere dal pagamento del suddetto 1° stato avanzamento lavori l'importo dovuto dall'impresa F.lli Cottafava all'INPS di Reggio Emilia.

Inoltre con lettera assunta agli atti con prot. n. 1 del 02/01/2012 la ditta appaltatrice SO.CO.GEN, essendo invariata la situazione di grave difficoltà dell'impresa F.lli Cottafava srl come già per il 1° s.a.l., autorizzava la scrivente amministrazione a trattenere anche sull'importo del 2° stato avanzamento lavori la somma dovuta all'impresa suddetta per il versamento diretto agli enti previdenziali e/o assistenziali.

Il direttore dei lavori quantificava in data 14/02/2012 l'ammontare complessivo delle opere subappaltate alla impresa F.lli Cottafava Srl in € 28.000,00 oltre a IVA al 10%.

Con determina n. 26 del 19/08/2011 veniva autorizzato il sub-appalto all'impresa T.F.A. Autotrasporti e movimento terra Srl via C. Menotti 271 San Felice sul Panaro (MO) P.IVA: 02973230614 per un importo di € 30.000,00 IVA esclusa, comprensiva di € 750,00 per oneri di sicurezza.

Con determina n.35 del 02/11/2011 veniva autorizzato il sub-appalto all'impresa Progetto Segnaletica S.r.l. via Punta 21 -41037 Mirandola (MO) P.IVA : 02905080368 per un importo di € 45.000,00 IVA esclusa, comprensiva di € 500,00 per oneri di sicurezza.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'Impresa SO.CO.GEN. SpA viale A.Ferrari n° 7/a -41027 Pievepelago (MO) , P.IVA 01406510360, assuntrice dei lavori in oggetto risulta in concordato fallimentare.

L'Impresa F.lli COTTAFAVA SRL, con sede in Rubiera (RE) Via Matteotti 12/B4 C.F. e P.IVA 00129080354, sub-appaltatrice dei lavori in oggetto risulta in concordato fallimentare.

AVVISI AI CREDITORI: Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 14/11/2014, per l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui non sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell' art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, e comunque non è arrivato nessun reclamo o richiesta di risarcimento danni a tutt'oggi.

CESSIONI DI CREDITO: Come risulta dal certificato in data 14/11/2014 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

SOMME A DISPOSIZIONE:

- 1) Con determina 34 del 04/06/2010 e 491 del 24/05/2011 è stato approvato l'incarico per la progettazione all'Ing. Luca Piacentini per un importo complessivo di € 23.712,00; con determina 22 del 10/06/2011 è stato approvato l'incarico per la direzione lavori all'ing. Luca Piacentini per un importo complessivo di € 23.088,00 oltre a €. 192,40 per adeguamento aliquota IVA L'importo complessivamente liquidato per questi incarico è stato di € 46.992,40.
- 2) Autorità dei Lavori Pubblici: si è provveduto al pagamento di € 225,00 all'Autorità dei Lavori Pubblici – NUMERO GARA 1595149
- 3) Con determina n. 44 del 30/06/2010 si è provveduto al pagamento di € 300,00 per le spese di pubblicità dell'avviso di deposito del progetto definitivo;
- 4) Le spese tecniche per incentivi alla progettazione art. 92 d.lgs. 163/2006 sono state liquidate complessivamente € 10.000,00.

FINANZIAMENTO: Al finanziamento della spesa complessiva venne fatto fronte con finanziamenti della provincia di Modena (ex Anas) e della Regione Emilia Romagna; la somma di €. 780.000,00 rientra nella prenotazione effettuata con la Determina di approvazione del progetto definitivo n. 108/2011, all'azione 3630 "Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti da ANAS interessanti le strade SP 255, SP 569 e SP 467" del Peg 2011 ai res. 7353/04 (fondi ex Anas) e res. 5844/09 (fondi regionali).

CONTO FINALE: Redatto in data 14/12/2012 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 5.889,03 di cui € 5.353,66 per lavori e € 535,37 per IVA al 10%.

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Piacentini in data 14/11/2014, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 14/12/2012.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato e in particolare:

- a) per € 28.000,00 oltre IVA al 10% pari a € 30.800,00 occorre predisporre il versamento al liquidatore fallimentare dell'Impresa F.lli Cottafava Srl
- b) per € 5.353,66 oltre IVA al 10% pari a € 535,37 per un importo complessivo di € 5.889,03 occorre predisporre il versamento al liquidatore fallimentare dell'Impresa SO.CO.GEN. SpA.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' l'ing. Alessandro Manni Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede

Il dirigente determina

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 507.353,66 di cui € 481.363,66 per lavori ed € 25.990,00 pari all'importo contrattuale, giusto contratto rep. 28217 del 30/9/2011;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 558.089,03 di cui € 507.353,66 per lavori ed € 50.735,37 per I.V.A. 10%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 752/11.15.2/18 del 08/01/2015 regolarmente firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 507.353,66 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 3 acconti all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 502.000,00, (di cui con 1° SAL € 28.000,00 accantonati per ditta F.lli Cottafava Srl come da A.D. 4/12 e 28/13) rimanendo pertanto netti € 5.353,66 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'Impresa appaltatrice SO.CO.GEN. SpA viale A.Ferrari n° 7/a -41027 Pievepelago (MO) , P.IVA 01406510360, per un importo pari a € 5.353,66 oltre all'IVA del 10% pari a € 535,37 per complessivi € 5.889,03;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 5.889,03 a favore della stessa Impresa SO.CO.GEN. SpA viale A.Ferrari n° 7/a - 41027 Pievepelago (MO) , P.IVA 01406510360, a completo saldo dei lavori eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res. 1313/11- res. 5844/09 dell'azione 3630 "Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti da Anas interessanti le S.P 255,569 e 467" del PEG 2014;
- 7) di dare atto che la suddetta liquidazione verrà eseguita a favore del liquidatore fallimentare della predetta impresa, come da lettera del dott. Angelo Masella commissario giudiziale del concordato preventivo assunta agli atti con prot. 68287 del 20/06/2013, all'IBAN IT18 M 06120 12966 096 0526485 Cassa di Risparmio di Cesena – Filiale Modena Ovest;
- 8) di approvare il saldo finale a favore dell'Impresa sub-appaltatrice F.lli COTTAFAVA SRL, con sede in Rubiera (RE) Via Matteotti 12/B4 C.F. e P.IVA 00129080354, importo pari a € 28.000,00 oltre all'IVA al 10% pari a € 2.800,00 per complessivi € 30.800,00;
- 9) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 30.800,00 a favore dell'impresa sub-appaltatrice F.lli COTTAFAVA SRL, con sede in Rubiera (RE) Via Matteotti 12/B4 C.F. e P.IVA 00129080354, a completo saldo dei lavori eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub-res. 232/12- res. 5844/09 dell'azione 3630 "Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti da Anas interessanti le S.P 255,569 e 467" del PEG 2014;
- 10) di dare atto che la suddetta liquidazione verrà eseguita a favore del liquidatore fallimentare della predetta impresa;
- 11) di dare atto che la spesa per i lavori risulta pari all'importo impegnato;
- 12) di dare atto che il codice CUP è G81B11000040003 – il CODICE C.I.G. è il n. 1539289576; il numero di gara 1595149;

13) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto finanziato e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Lavori a base d'appalto		
A)	Lavori a misura (compreso € 25.990,00 di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta)	€ 507.353,66	€. 507.353,66
	Somme a disposizione:		
B.1	Opere a verde e completamento	€. 15.000,00	---
B.2	Interventi sui sottoservizi esistenti	€. 20.000,00	---
B.3	Spese per rilievi	€. 4.000,00	---
B.4	Spese tecniche (progettazione, D.L. , frazionamenti, coordinamento sicurezza	€. 38.000,00	€. 46.992,40
B.5	Prove di laboratorio e verifiche tecniche	€. 10.000,00	---
B.6	Incentivi alla progettazione di cui all'art.92 D.Lgs, 163/06	€. 10.000,00	€. 10.000,00
B.7	Autorità di vigilanza	€. 225,00	€. 225,00
B.8	Spese per pubblicità ed opere artistiche	€. 4000,00	€. 300,00
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	€. 22390,98	---
	IVA 10% su sal già liquidati per € 472.500,00	€. 47.250,00	
	IVA 10% su lavori ancora da realizzare	€. 3.485,37	
	IVA 21% su B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6	€. 18.270,00	
B.10	IVA al 10% su A) € 499.585,15		€. 50.735,37
B.11	IVA al 20% su B1, B2, B3, B4, B5		----
B)		€. 192.621,35	€.108.252,77
		-----	-----
	IMPORTO COMPLESSIVO	€. 699.975,01	€ 615.606,43

- 14) di dare atto che rispetto al finanziamento di € 699.975,01 si registra una economia di € 84.368,58 già liberati sui res. 5844/09 e res.7353/04;
- 15) di dare atto che le spese tecniche relative agli incentivi art.92 D.Lgs. 163/2006 relative all'esecuzione dei lavori sia per la parte del progetto che per la parte della perizia di variante e suppletiva, come da regolamento in vigore sono state liquidate per complessivi € 1.710,13;
- 16) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva e delle assicurazioni prestate dall'Impresa SO.CO.GEN. SpA viale A.Ferrari n° 7/a -41027 Pievepelago (MO) , P.IVA 01406510360.
- 17) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'Ufficio Economato ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ditta SO.CO.GEN. SpA viale A.Ferrari n° 7/a -41027 Pievepelago (MO) , P.IVA 01406510360.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI

Originale Firmato Digitalmente