



Area Tecnica

Edilizia

Telefono 059 209 619 Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Lavori di: **ISTITUTO CAVAZZI-SORBELLI VIA MATTEOTTI 2-4, PAVULLO NEL FRIGNANO (MO).**  
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO. LAVORI PROPEDEUTICI E DI MESSA IN SICUREZZA.  
CUP G77H21078980003. CIG 9112103944

Impresa : **EMMECI APPALTI SRL** con sede in Via Enrico Toti 2 – 00034 Colleferro (RM) –  
CF e P.ta IVA 15013311004

## STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 4 FINALE

per lavori eseguiti a tutto il **30/11/2022**

CONTRATTO Rep. n. 29079 del 13/06/2022

Importo complessivo del progetto	€	600.000,00
Importo dei lavori a base d'asta (compresi oneri della sicurezza)	€	440.091,86
Ribasso offerto	%	-1,00%
Importo al netto di ribasso con oneri di sicurezza	€	435.802,18

Importo contrattuale aggiornato a seguito di Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, approvata con determina n. 2035 del 24/11/2022 al netto del ribasso	€	448.041,50
--	---	------------

Totale importo netto dei lavori appaltati	€	448.041,50
--	---	------------

Data della consegna	03/05/2022
Data di inizio lavori	03/05/2022
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	29/10/2022
I lavori rimasero sospesi per giorni	25
I lavori sono stati prorogati per giorni	6
Scadenza del nuovo tempo utile	30/11/2022

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Dott. Ing. Vincenzo Chianese

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dott. Ing. Annalisa Vita

**STATO AVANZAMENTO LAVORI S.A.L. n.4**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	C01	Opere di rimozione infissi a corpo	1,00000000	5.665,30	5.665,30	
2	C02	Opere di demolizione pavimentazioni e sottofondi a corpo	1,00000000	32.405,83	32.405,83	
3	C03	Opere di demolizione muri, tramezze e rivestimenti a corpo	1,00000000	43.427,22	43.427,22	
4	C04	Rinforzo strutturale e confinamento pilastri a corpo	1,00000000	181.866,46	181.866,46	
5	C05	Ricostruzione sottofondi e pavimentazioni a corpo	1,00000000	52.451,61	52.451,61	
6	C06	Ricostruzione muri, tramezze e rivestimenti a corpo	1,00000000	55.175,16	55.175,16	
7	C07	Ricollocamento infissi, finiture e tinteggi a corpo	1,00000000	57.976,55	57.976,55	
8	V01	Opere rimozione infissi a corpo	1,00000000	313,33	313,33	
9	V02	Opere di demolizione pavimentazioni e sottofondi a corpo	1,00000000	-3.606,39	-3.606,39	
10	V03	Opere di demolizione muri, tramezze e rivestimenti a corpo	1,00000000	-3.758,62	-3.758,62	
11	V04	Rinforzo strutturale e confinamento pilastri a corpo	1,00000000	-19.498,16	-19.498,16	
12	V05	Ricostruzione sottofondi e pavimentazione a corpo	1,00000000	-2.848,91	-2.848,91	
13	V06	Ricostruzione muri, tramezze e rivestimenti a corpo	1,00000000	-4.899,05	-4.899,05	
14	V07	Ricollocamento infissi, finiture e tinteggi a corpo	1,00000000	-26.059,87	-26.059,87	
15	V09	Demolizione solaio a gradoni e successiva ricostruzione di pacchetto di pavimentazione a corpo	1,00000000	33.220,14	33.220,14	
16	V10	Opere di spostamento tubazione acqua idrico- sanitaria esistente a corpo	1,00000000	9.682,50	9.682,50	
17	V11	Ulteriori opere di rinforzo sui pilastri a corpo	1,00000000	28.778,92	28.778,92	
		<b>Oneri speciali</b>				
18	C08	Oneri per la sicurezza a corpo	1,00000000	11.123,73	11.123,73	
19	V08	Oneri per la sicurezza a corpo	1,00000000	1.028,66	1.028,66	

 Il Direttore dei Lavori  
Ing. Vincenzo Chianese

**STATO AVANZAMENTO LAVORI S.A.L. n.4**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO		
					PARZIALE	TOTALE	
		<b>Totale Oneri speciali Euro</b>				<b>12.152,39</b>	
				SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro			452.444,41
		Di cui oneri speciali Euro				12.152,39	
		Importo lavori soggetto a ribasso Euro					440.292,02
		Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 1,00% su Euro 440.292,02					<b>-4.402,92</b>
		Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro					435.889,10
		Oneri della sicurezza Euro					12.152,39
				IMPORTO NETTO Euro			448.041,49
		<b>PAGAMENTI EMESSI:</b>					
		Anticipo in data 19/05/2022 per Euro				130.740,65	
		in data 14/07/2022 per Euro				122.380,06	
		in data 07/10/2022 per Euro				99.516,44	
		in data 22/11/2022 per Euro				86.076,97	
				Sommano Euro			438.714,12
				RESTANO Euro			9.327,37

Modena lì, 22/11/2022

Il Direttore dei Lavori  
Ing. Vincenzo Chianese