



## Provincia di Modena

### Lavori Speciali opere pubbliche

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n° 28 del 16/02/2015

#### OGGETTO :

I.T.C.S. 'BAROZZI' VIALE MONTE KOSICA - MODENA.

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO AL FINE DELL'OTTENIMENTO DELLA PREVISTA CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI IDONEITA' STATICA A SEGUITO DELL'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULL'IGIENE E SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. ( G.U. 24.10.2011 N. 248). 2°STRALCIO. OPERE COMPLEMENTARI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. (CUP G93J1300095001)..

Con determinazione dirigenziale del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche n. 358 del 18/12/2013 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO AL FINE DELL’OTTENIMENTO DELLA PREVISTA CERTIFICAZIONE IN MATERIA DI IDONEITA’ STATICA A SEGUITO DELL’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DELLE ISTUITUZIONI SCOLASTICHE PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULL’IGINENE E SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. (G.U. 24.10.2011 N. 248) – 2° STRALCIO”, per l’importo complessivo di € 350.000,70, la cui somma veniva finanziata all’azione 2651/2 “Adegamenti normativi per impianti e strutture di istituti scolastici” Quota Stato, così ripartito:

<b>IMPORTO LAVORI</b>	
opere contrattuali al netto ribasso del 20,64%	€ 215.068,02
oneri per la sicurezza	€ 5.486,01
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 220.554,03</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
I.V.A. al 22 %	€ 48.521,89
spese tecniche di progettazione e direzione lavori	€ 4.167,17
contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 225,00
opere complementari (oneri sicurezza e iva compresi)	€ 76.000,00
arrotondamenti	€ 532,61
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 129.446,67</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 350.000,70</b>

Con determinazione dirigenziale n. 38 del 18/02/2014 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa EDILEA SRL con sede in Modena via Pier Della Francesca 63 C.F. e P.IVA 01681370365, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 20,64 % e quindi per un importo di € 215.068,02 oltre € 5.486,01 per oneri di sicurezza, € 48.521,89 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 269.075,92, giusto contratto n. 28545 del 08/07/2014.

Per mero errore, al punto 8) della determina dirigenziale n.287 del 26/11/2014, con la quale si approvava il certificato di regolare esecuzione dei lavori principali, si indicava erroneamente a consuntivo la somma di € 62.739,76 anziché di 76.000,00; di conseguenza si realizzava una economia di € 13.792,85 anziché € 531,91. Di seguito si riporta il quadro economico così modificato:

		<b>Quadro economico</b>	<b>Quadro economico a consuntivo</b>
A	LAVORI		
	Importo lavori	€ 215.068,02	€ 215.068,02
	Oneri della sicurezza	€ 5.486,01	€ 5.486,01
	Totale lavori appalto	<b>€ 220.554,03</b>	€ 220.554,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Incentivo alla progettazione 2%	€ 4.167,17	€ 4.167,17
B.2	Spese Autorità di Vigilanza	€ 225,00	€ 225,00
B.3	opere complementari (oneri sicurezza e iva compresi)	€ 76.000,00	€ 76.000,00
B.4	IVA 22%	€ 48.521,89	€ 48.521,89
B.5	Imprevisti		
B.6	Arrotondamenti	€ 532,61	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 129.446,67	€ 128.914,06
C	<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 350.000,70</b>	<b>€ 349.468,09</b>
	<b>Si realizza un economia di</b>		<b>€ 532,61</b>

Con determina dirigenziale n.223 del 03/10/2014 veniva approvato il progetto esecutivo per le opere complementari, ai sensi dell'art 57 comma 5 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163, per una somma complessiva di € 76.000,00, la cui somma trovava copertura finanziaria all'azione n.2651/2 res. n. 4140/13. Le medesime opere sono state direttamente affidate all'impresa EDILEA SRL con sede in Modena via Pier Della Francesca 63 C.F. e P.IVA 01681370365, per un importo contrattuale di € 59.781,76 di cui € 48.013,68 per lavori, € 987,76 per oneri della sicurezza ed € 10.780,76 per IVA al 22%.

Il progetto dei lavori risultava il seguente:

<b>IMPORTO LAVORI</b>	
- opere edili	€ 60.501,10
- oneri per la sicurezza	€ 987,76

TOTALE LAVORI	€ 61.488,86
Importo soggetto a ribasso contrattuale -9,45%	€ 60.501,10
Importo netto	€ 48.013,68
Oneri	€ 987,76
<b>Totale netto lavori</b>	<b>€ 49.001,44</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori	€ 926,63
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	1.500
Opere accessorie per realizzazione impianto antintrusione	€ 2.928,00
contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	30
<b>Somme a disposizione derivanti da ribassi d'asta ed ulteriori somme</b>	<b>€ 10.833,62</b>
- I.V.A. al 22 %	€ 10.780,31
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 26.998,57</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 76.000,00</b>

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 28/10/2014, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 12/01/2015, da cui risulta un importo dei lavori contabilizzati per lavori di €. 49.001,44 come da importo contrattuale al netto di iva.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva, con documento protocollo n. 33469520 del 12/01/2015, il rilascio del D.U.R.C. agli Enti Assicurativi e Previdenziali.

In data 16/01/2015 giungeva da parte della Cassa Edile di Modena. risposta in merito con esito positivo con documento protocollo n. 33469520 del 12/01/2015, l'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

La ditta ha presentato a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza fidejussoria della LIGURIA ASSICURAZIONI S.P.A., con sede legale via Senigallia, 18/2 – 20161 Milano, con scadenza 12/03/2017 per l'importo di € 51.655,68.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 28/10/2014, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 12/01/2015.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento e' il Dott. Ing. Alessandro Manni, Direttore Area lavori Pubblici della Provincia di Modena, subentrato alle facenti funzioni di Dirigente del Servizio Lavori Speciali, con Atto Presidenziale n. 45 del 26/11/2014, al geol Ivano Campagnoli per cessato servizio per collocamento a riposo.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ing. Alessandro Manni. Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Per quanto precede,

### **il Dirigente determina**

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 49.001,44 di cui €. 48.013,68 per lavori e €. 987,76 per oneri finalizzati alla sicurezza pari all'importo contrattuale, in esecuzione del contratto n. 2812 del 12/12/2014;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 49.001,44 di cui €. 48.013,68 per lavori e €. 987,76 per oneri finalizzati alla sicurezza, oltre ad €. 10.780,31 per IVA al 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n.14464/6.6.2 f. 544 del 11/02/2015 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di approvare il quadro economico a consuntivo dei lavori principali come in premessa indicato;
6. di aggiornare la somma per spese tecniche che da € 926,63 vengono rideterminate in € 783,85;
7. di approvare l'allegata scheda di ripartizione incentivi di € 783,85 dalla quale risultano i corrispettivi lordi da assegnare ai dipendenti, subordinatamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione lavori;
8. di prenotare la sopraccitata somma di € 783,85 al res. 4140/13 dell'azione 2651/2, dando atto che all'impegno delle stesse si provvederà con atto successivo;
9. di dare atto che la somma di € 2.928,00, per la realizzazione dell'impianto antintrusione e approvata con determina dirigenziale n. 239 del 20/10/2014, è stata liquidata a favore della ditta Bruzzi Impianti di Bruzzi Mauro & C S.A.S Via del Pilamiglio n. 5, 41057 Spilamberto (Modena) P.I. 00841800360, emesso al res. 4140/13, sub.res 1533/14 dell'azione 2651/2 quota Stato;
10. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 59.781,76 di cui €. 48.013,68 per lavori e €. 987,76 per oneri finalizzati alla sicurezza e €. 10.780,31 per IVA al 22%, all'impresa aggiudicataria EDILEA SRL con sede in Modena via Pier Della Francesca 63 C.F. e P.IVA 01681370365 a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso al res. 4140/13, sub.imp. 1502/14 dell'Az. 2651/2 "Adeguamenti normativi di impianti e strutture in edifici scolastici" quota Stato - dell'esercizio provvisorio 2015;
11. di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto finanziato e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

		<b>Quadro economico</b>	<b>Quadro economico a consuntivo</b>
A	LAVORI		
	Importo lavori	€ 48.013,68	€ 48.013,68

	Oneri della sicurezza	€ 987,76	€ 987,76
	Totale lavori appalto	€ 49.001,44	€ 49.001,44
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1	Incentivo alla progettazione 2%	€ 926,63	€ 783,85
B.2	Spese Autorità di Vigilanza	€ 30,00	€ 30,00
B.3	opere accessorie per realizzazione impianto antintrusione	€ 2.928,00	€ 2.928,00
B.4	IVA 22%	€ 10.780,31	€ 10.780,31
B.5	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	1.500,00	
B.6	Somme a disposizione derivanti da ribassi d'asta ed ulteriori somme	€ 10.833,62	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 26.998,57	€ 14.522,16
<b>C</b>	<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 76.000,00</b>	<b>€ 63.523,60</b>
	<b>Si realizza un economia di</b>		<b>€ 12.476,40</b>

12. di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza un economia di € 12.476,40, la quale verrà impegnata per ulteriori lavori, a completamento dell'adeguamento dell'impianto elettrico facente parte del piano seminterrato dell'istituto;
13. di dare atto che la ditta ha presentato a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza fidejussoria della LIGURIA ASSICURAZIONI S.P.A., con sede legale via Senigallia, 18/2 – 20161 Milano, con scadenza 12/03/2017 per l'importo di € 51.655,68;
14. di approvare la restituzione polizza fideiussioni in essere e dei depositi contrattuali;
15. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'Ufficio Economato ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta EDILEA SRL con sede in Modena via Pier Della Francesca 63 C.F. e P.IVA 01681370365.e P.IVA 01681370365.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente

Modena, lì .....

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_