



## Provincia di Modena

*IL PRESIDENTE*

Atto n° 87 del 22/12/2014

**OGGETTO :**

**S.P. 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA. VARIANTE ALL'ABITATO DI NONANTOLA DAL KM 7+626 AL KM 13+725. 2° STRALCIO. APPROVAZIONE AUMENTO QUADRO ECONOMICO PER LIQUIDAZIONE RISERVE CONTABILI**

Con determinazione dirigenziale n. 288 del 23/12/2011 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 13.000.000,00 di cui € 8.819.143,43 di lavori ed € 4.180.856,57 di somme a disposizione.

Con la stessa determina n.288 del 23/12/2011 i lavori sono stati aggiudicati Consorzio Stabile COSEAM Italia S.p.A. con sede a Modena Via P.P. Pasolini n. 15 Cod. fisc. e P. I.V.A. n. 01833500364 per un importo contrattuale netto di € 8.819.143,43 (di cui € 8.520.015,53 per lavori e € 299.127,90 per oneri di sicurezza), come da contratto rep. 28279 del 20/04/2012.

I lavori sono iniziati in data 23/04/2012 e sono terminati il 26/11/2014 e quindi entro i termini contrattuali.

|                                  | consegna          | durata | ultimazione<br>prevista | suspens.   | ripresa    | giorni<br>sospensione | Ultimsz.<br>prevista |
|----------------------------------|-------------------|--------|-------------------------|------------|------------|-----------------------|----------------------|
| Nonantola 2° Stralcio            | 23/04/2012        | 730    | <b>22/04/2014</b>       | 07/12/2012 | 14/01/2013 | 38                    | <b>30/05/2014</b>    |
|                                  |                   |        |                         | 01/07/2014 | 20/10/2014 | 111                   | <b>18/09/2014</b>    |
| perizia di variante e suppletiva |                   |        | proroga                 |            |            | 125                   | <b>21/01/2015</b>    |
| <b>ultimazione</b>               | <b>26/11/2014</b> |        |                         |            |            |                       |                      |
| <b>apertura</b>                  | <b>10/05/2014</b> |        |                         |            |            |                       |                      |

Con determina n.202 del 23/10/2012 erano stati approvati n.° 13 nuovi prezzi unitari per i lavori a misura, senza modifica dell'importo contrattuale e della perizia dei lavori.

Con determina n. 354 del 16/12/2013 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, per un importo complessivo aumentato e i lavori aggiuntivi sono stati affidati alla stessa ditta COSEAM Italia S.p.A. con sede a Modena Via P.P. Pasolini n. 15 Cod. fisc. e P. I.V.A. n. 01833500364, come da contratto Rep. 28502 del 7/01/2014.

Con determina n.188 del 20/08/2014 è stato approvato il quadro economico di assestamento dell'importo complessivo invariato.

### RISERVE SUL REGISTRO DI CONTABILITA':

#### **6° STATO AVANZAMENTO LAVORI**

In occasione dell'emissione del 6° Stato avanzamento lavori, in data 12/07/2013, l'Impresa sottoscriveva il registro di contabilità con riserva e in data 22/07/2013 esplicitava le riserve n.1, 2, 3, 4, con la richiesta di un compenso aggiuntivo pari a € 915.993,74 al netto dell'IVA al 21%. Il sottoscritto direttore dei lavori apponeva in data 01/08/2013 e quindi in tempo utile, le

controdeduzioni alle riserve in cui su dichiarava che nulla si doveva all'Impresa, rimandando alla relazione riservata per le motivazioni delle controdeduzioni e contestualmente informava il responsabile del procedimento della riserva suddetta.

#### **7° STATO AVANZAMENTO LAVORI**

In occasione dell'emissione del 7° Stato avanzamento lavori, in data 30/09/2013, l'Impresa sottoscriveva il registro di contabilità con riserva e in data 07/10/2013 esplicitava le riserve n.1, 2, 3, 4, con gli aggiornamenti delle riserve n.1, 2 e 4, con la richiesta di un compenso aggiuntivo aggiornato complessivo pari a € 1.507.130,01 (somma errata corretta in € 1.507.120,01) al netto dell'IVA al 21%.

Il sottoscritto direttore dei lavori apponeva in data 14/10/2014 e quindi in tempo utile, le controdeduzioni alle riserve in cui su dichiarava che nulla si doveva all'Impresa, rimandando alla relazione riservata per le motivazioni delle controdeduzioni e contestualmente informava il responsabile del procedimento della riserva suddetta.

#### **8°, 9° STATO AVANZAMENTO LAVORI**

In occasione dell'emissione dei SAL successivi dal n.8 al n. 9 compresi, l'Impresa firmava con riserva confermando le riserve espresse nel 7° SAL.

#### **10° STATO AVANZAMENTO LAVORI**

In occasione dell'emissione del 10° Stato avanzamento lavori, in data 05/03/2014, l'Impresa sottoscriveva il registro di contabilità con riserva e in data 17/03/2014 esplicitava le riserve n.1, 2, 3, 4, con gli aggiornamenti delle riserve n.3, con la richiesta di un compenso aggiuntivo aggiornato complessivo pari a € 1.547.719,48 (somma errata corretta in € 1.547.720,01) al netto dell'IVA al 22%.

Il sottoscritto direttore dei lavori apponeva in data 21/03/2014 e quindi in tempo utile, le controdeduzioni alle riserve in cui su dichiarava che nulla si doveva all'Impresa, rimandando alla relazione riservata per le motivazioni delle controdeduzioni e contestualmente informava il responsabile del procedimento della riserva suddetta.

#### **11°, 12° STATO AVANZAMENTO LAVORI**

In occasione dell'emissione dei SAL successivi dal n.11 al n. 12 compresi, l'Impresa firmava con riserva confermando le riserve espresse nel 10° SAL.

#### **13° STATO AVANZAMENTO LAVORI – corrispondente al finale**

In occasione dell'emissione del 13° Stato avanzamento lavori, in data 27/11/2014, l'Impresa sottoscriveva il registro di contabilità con riserva e in data 27/11/2014 esplicitava le riserve n.1, 2, 3, 4, 5 con la conferma delle riserve n.1, 2, 3 e 4 e con l'apposizione della riserva n.5, con la richiesta di un compenso aggiuntivo aggiornato complessivo pari a € 1.607.986,19 (somma errata corretta in € 1.607.986,72) al netto dell'IVA al 22%.

Il sottoscritto direttore dei lavori apponeva in data 28/11/2014 e quindi in tempo utile, le controdeduzioni alle riserve in cui su dichiarava che nulla si doveva all'Impresa, rimandando alla relazione riservata per le motivazioni delle controdeduzioni e contestualmente informava il responsabile del procedimento della riserva suddetta.

#### **RELAZIONE RISERVATA DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLE RISERVE**

In data 01/12/2014 il sottoscritto direttore dei lavori consegnava la relazione riservata sulle riserve espresse dall'impresa nel registro di contabilità al responsabile del procedimento che contestualmente ne disponeva la consegna al collaudatore.

#### **STATO FINALE DEI LAVORI**

Lo Stato finale dei lavori, redatto in data 28/11/2014 è stato sottoscritto dall'Impresa **con riserva** per un importo complessivo di € 10.174.099,12 per lavori, oltre all'IVA del 21 e 22% pari a € 2.185.409,01 per complessive € 12.359.508,13 .

#### **CONTO FINALE DEI LAVORI**

Redatto in data 28/11/2014 sottoscritto **con riserva** da parte dell'impresa dell'importo netto di € 50.870,50 oltre IVA al 22% pari a € 11.191,51 per un importo complessivo pari a € 62.062,01.

#### **COLLAUDATORE:**

Con determina dirigenziale n. 171 del 27/09/2012 è stato nominato il collaudatore tecnico amministrativo e statico in corso d'opera l'Ing. Francesco Losacco.

#### COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il direttore dei lavori ha redatto la Relazione di accompagnamento al conto finale in data 11/12/2014 a cui risulta un importo netto speso per lavori pari ad € 10.174.099,12, oltre all'IVA, con una minore spesa sull'importo contrattuale pari a € 48.073,21 IVA esclusa.

Il Collaudatore Ing. Francesco Losacco ha redatto il certificato di collaudo tecnico-amministrativo in data 19/12/2014, assunto agli atti con prot. 121087 del 19/12/2014 da cui risulta:

- 1) Conferma dell'importo netto speso per lavori pari ad € 10.174.099,12 oltre all'IVA;
- 2) Conferma di una minore spesa sull'importo contrattuale pari a € 48.073,21 IVA esclusa;
- 3) Conferma di un residuo per lavori a credito dell'impresa pari ad € 50.870,50 oltre IVA al 22% pari a € 11.191,51 per complessive € 62.062,01.

Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo è stato sottoscritto dall'impresa **confermando le riserve** espresse nel registro di contabilità

Il collaudatore Ing. Francesco Losacco, a seguito della disamina delle riserve, vista la relazione riservata del direttore dei lavori, **propone**, nella sua relazione riservata la liquidazione, a totale compenso delle riserve espresse, di un importo pari a € 435.546,89 oltre IVA al 22% pari a € 95.820,32 per complessivi € 531.367,21 oltre eventualmente agli interessi legali su una parte del compenso delle riserve.

#### CONCLUSIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento Ing. Alessandro Manni conferma il compenso proposto dal direttore dei lavori e confermato dal collaudatore a totale ristoro delle riserve espresse dall'impresa appaltatrice per un importo pari a € 435.546,89 oltre IVA al 22% pari a € 95.820,32 per complessivi € 531.367,21; l'impresa appaltatrice Coseam Italia SpA sottoscrive il presente atto di sottomissione, rinunciando esplicitamente ad ogni ulteriore richiesta economica.

Dato atto che l'importo complessivamente speso o da impegnare per lavori ed IVA ammonta a € 14.090.000,00, risultante dalla relazione di accompagnamento del conto finale del direttore dei lavori, come di seguito specificato:

|   |              |                |                 |
|---|--------------|----------------|-----------------|
| Stato finale dei lavori   |              | Somma          | € 10.174.099,12 |
| Somme a disposizione  |              |                |                 |
| IVA 21% su € 5.289.279,98   |              | € 1.110.748,80 |                 |
| IVA 22% su € 4.884.819,14   |              | € 1.074.660,21 |                 |
|   |              | Somma          | € 2.185.409,01  |
| Indagini archeologiche  | € 44.200,00  |                |                 |
| Prove laboratorio indagini archeologiche  | € 5.697,40   |                |                 |
| Autorità di vigilanza   | € 1.055,00   |                |                 |
| Spese di pubblicazione  | € 1.712,49   |                |                 |
| Incentivi alla progettazione art.92 dlgs 163/06   | € 127.058,44 |                |                 |
| Incentivi alla progettazione variante art.92 dlgs 163/06  | € 24.693,31  |                |                 |
| Lavori complementari telefoniche e elettriche (in corso)  | € 150.000,00 |                |                 |
| Lavori compl. Via Valluzza via San Luigi (in corso)   | € 363.150,00 |                |                 |
| Lavori complementari per il ripristino sistema raccolta e scolo acque a seguito eventi calamitosi 2014 (IVA compresa) | € 222.064,72 |                |                 |
| Spese di collaudo   | € 33.976,80  |                |                 |
| Ulteriori Opere complementari Fossetta delle Larghe (da approvare e affidare) (IVA compresa)                          | € 58.649,32  |                |                 |
| Sorgeacqua interferenze idriche, gas e fognature  | € 277.630,10 |                |                 |
| Telecom Italia spa interferenze   | € 42.497,37  |                |                 |
| Enel allacciamenti pubblica illuminazione   | € 6.586,73   |                |                 |

|                              |              |                |                 |
|------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Enel spostamenti BT          | € 16.718,75  |                |                 |
| Enel spostamenti MT          | € 11.424,46  |                |                 |
| Concessioni Consorzio Burana | € 10.322,43  |                |                 |
| Somma urgenza Tromba d'aria  | € 21.836,55  |                |                 |
| Prove acustiche FIA          | € 3.416,00   |                |                 |
| Prove di laboratorio         | € 14.335,70  |                |                 |
| Sorgeaqua allacciamenti      | € 22.396,00  |                |                 |
| Imprevisti (IVA compresa)    | € 271.070,30 |                |                 |
|                              | Sommano      | € 1.730.491,87 |                 |
|                              |              |                | € 1.730.491,87  |
| IMPORTO COMPLESSIVO          |              |                | € 14.090.000,00 |

Risultano a disposizione nel quadro economico solamente € 271.070,30 e quindi occorre impegnare ulteriori € 260.296,91 per poter liquidare le riserve di cui all'atto di sottomissione del 19/12/2014 assunto agli atti con prot. 121469 del 22/12/2014.

|  |              |
|--|--------------|
| Totale riserve da liquidare (IVA compresa) | € 531.367,21 |
| Disponibilità nel quadro economico         | € 271.070,30 |
| Importo da autorizzare                     | € 260.296,91 |

Dato atto della disponibilità finanziaria al residuo 6111/09 dell'azione 3630 del Peg 2014.

Il responsabile del procedimento e' l'ing. Alessandro Manni Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area. Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Dirigente responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

## IL PRESIDENTE DECIDE

- 1) di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alessandro Manni ad approvare l'aumento del quadro economico dell'importo di € 260.296,31 come in premessa riportato per la liquidazione delle riserve contabili di cui all'atto di sottomissione del 19/12/2014 assunto agli atti con prot.121469 del 22/12/2014.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li \_\_\_\_\_

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



Provincia  
di Modena

**Atto n. 87 del 22/12/2014**

*Oggetto:* S.P. 255 DI SAN MATTEO DELLA DECIMA. VARIANTE ALL'ABITATO DI NONANTOLA DAL KM 7+626 AL KM 13+725. 2° STRALCIO APPROVAZIONE AUMENTO QUADRO ECONOMICO PER LIQUIDAZIONE RISERVE CONTABILI

Pagina 1 di 1

**ATTO DEL PRESIDENTE**

L'Atto del Presidente n. 87 del 22/12/2014 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 22/12/2014

L'incaricato alla pubblicazione  
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente