



Provincia di Modena

Lavori Speciali opere pubbliche

Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

Determinazione n° 63 del 26/03/2014

OGGETTO: S.P. N° 4 “FONDOVALLE PANARO” KM. 5+400. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA ALL’ INTERSEZIONE CON LA STRADA COMUNALE VIA DEL COMMERCIO IN COMUNE DI MARANO SUL PANARO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE.

Con determinazione dirigenziale del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche n. 114 del 05/07/2012 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 170.000,00 , di cui € 134.094,96 a base d’appalto comprensivi di € 3.600,00 per oneri di sicurezza,

Con determinazione dirigenziale del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche n. 139 del 01/08/2012 si aggiudicavano i lavori predetti all’impresa MAZZONI GROUP S.P.A. con sede in Montevoglio (BO) via Abitazione n. 7 C.F. e P.IVA 01601721200 per un importo contrattuale complessivo netto di € 125.701,52, di cui € 122.101,52 per lavori e € 3.600,00.

In data 27 agosto 2012, come da verbale in pari data, iniziavano i lavori in oggetto con consegna in via d’urgenza, in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 11 D.lgs. 163/2006; la durata dei tempi contrattuali era fissata dal Capitolato speciale d’appalto in 90 giorni naturali consecutivi, per cui la data di fine lavori risultava essere il 24 Novembre 2012.

Con determinazione dirigenziale del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche n. 233 del 22/11/2012 si approvava una Variante Tecnica e Suppletiva con un nuovo quadro economico che portava il nuovo importo contrattuale a netti €. 148.289,39 di cui €. 3.600,00 per costi della sicurezza, rimasti invariati. Il nuovo quadro economico risultava così suddiviso:

			Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni		€ 144.689,39
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		€ 3.600,00
1)	Totale appalto		€ 148.289,39
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione		€ 36.710,61
	<ul style="list-style-type: none"> • imprevisti • acquisizione aree e immobili • spese tecniche (2%) • contributo all'Autorità di vigilanza • spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 		€ 775,13 € 500,00 € 3.164,71 € 30,00 € 1.100,00 € 31.140,77

In data 14 dicembre 2012 come risulta dal verbale sottoscritto dalle parti in pari data, con un ritardo sulla fine dei lavori di 19 giorni, è stata sottoscritta una sospensione dei lavori con una successiva ripresa in data 4 Febbraio 2013, mai controfirmata dall'impresa;

In data 13 Febbraio 2013 quando i giorni di ritardo sulla fine lavori era di ulteriori 10 gg., da sommare ai precedenti, è stata approvata una variante tecnica per la risoluzione di alcuni aspetti di dettaglio, che assegnava alla ditta una proroga di 20 giorni naturali consecutivi in aggiunta ai tempi contrattuali, senza modificare il quadro economico.

Al 12 Aprile 2013, giorno in cui è stato redatto lo stato di consistenza dei lavori, i giorni di ritardo sulla consegna finale delle opere risulta essere di 67 giorni, compresi i 19 giorni maturati nel 2012.

Con Determinazione n. 110 del 15/05/2013 l'Amministrazione Provinciale di Modena procedeva alla formale risoluzione del contratto/revoca dell'affidamento con l'Appaltatore MAZZONI GROUP S.P.A. con sede in Montevoglio (BO) via Abitazione n. 7 C.F. e P.IVA 01601721200 aggiudicatario dei lavori in oggetto per grave inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 136 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per grave ritardo sull'esecuzione dei lavori rispetto alle previsioni del programma di realizzazione dell'opera pubblica di cui trattasi.

In data 17/04/2013 hanno avuto inizio i lavori di somma urgenza per rendere più sicura la viabilità nella nuova rotatoria in oggetto, affidandoli alla ditta Zaccaria Costruzioni S.r.l.

Con Determina Dirigenziale n. 130 si approvavano il computo metrico e il capitolato speciale d'appalto relativo ai lavori di somma urgenza affidati alla ditta Zaccaria Costruzioni S.r.l con sede in Via Ponticello n° 154 , 41055 Montese (MO), previsti inizialmente per un importo lavori di €17.500,00 IVA compresa, aumentato poi a €19.000,00 perché in corso d'opera si è ritenuto opportuno far eseguire ulteriori. La durata dei lavori era prevista in 60 giorni naturali e consecutivi che si sono conclusi il 13/06/2013.

In data 22/05/2013, con Determinazione Dirigenziale n. 115, si approvava il progetto esecutivo “S.P.4 Fondovalle Panaro: opere per il completamento lavori della rotatoria all’intersezione con via del Commercio al km 5+400 in comune di Marano sul Panaro. Posa barriere guard-rail e realizzazione segnaletica stradale”, per un importo complessivo di €. 11.550,00. I lavori sono stati affidati alla ditta, già subappaltatrice dei lavori principali, SEGNALETICA MODENESE SRL con sede in Modena via Vignolese 1113/1, sono iniziati in data 24/05/2013 e terminati in data 04/07/2013.

In data 06/06/2013, con Determinazione Dirigenziale n. 129, si approva il progetto esecutivo “S.P.4 Fondovalle Panaro: opere per il completamento della pavimentazione nella rotatoria all’intersezione con via del Commercio al km 5+400 in Comune di Marano sul Panaro.”, per un importo complessivo di €. 18.550,00. I lavori sono stati affidati alla ditta, già subappaltatrice dei lavori principali, FRANTOIO FONDOVALLE SRL con sede in via Provinciale 700, Montese (MO), sono iniziati in data 07/06/2013 e terminati in data 10/06/2013.

In data 28/08/2013, con Determinazione Dirigenziale n. 226, si approvava il computo metrico “S.P.4 Fondovalle Panaro: lavori aggiuntivi per migliorie della rotatoria al km 5+400 in comune di Marano sul Panaro.”, per un importo complessivo di €. 1.798,18 affidando i lavori alla ditta, che già aveva eseguito le lavorazioni di somma urgenza, Zaccaria Costruzioni s.r.l con sede in Via Ponticello n° 154, 41055 Montese (MO) immediatamente disponibile ad eseguire i lavori.

Con i nuovi affidamenti suddetti in data 16/09/2013 tutte le lavorazioni previste nel progetto esecutivo, nelle successive varianti e nuovi progetti, risultano essere terminate.

L'importo complessivamente speso per lavori, IVA e somme a disposizione ammonta a €. 181.454,48 è specificato nella tabella seguente:

a)	Mazzoni Group S.p.a.	
	Lavori al netto del ribasso d’asta	€. 116.152,94
	IVA al 21% 18.580,77 e IVA al 22% 6.088,08	€. 24.668,85
	Sommano	€. 140.821,79
b)	Zaccaria Costruzioni S.r.l. Lavori Somma Urgenza	
	Lavori a misura al netto del ribasso d’asta	€. 15.702,48
	IVA al 21%	€. 3.297,52
	Sommano	€. 19.000,00
c)	Zaccaria Costruzioni S.r.l. Lavori aggiuntivi migliorie	
	Lavori a misura al netto del ribasso d’asta	€. 1.486,10
	IVA al 21%	€. 312,08
	Sommano	€. 1.798,18
d)	Segnaletica Modenese S.r.l. Posa barriere e segnaletica	
	Lavori a misura al netto del ribasso d’asta	€. 8.787,43
	IVA al 21%	€. 1.845,36
	Sommano	€. 10.632,79
e)	Frantoio Fondovalle S.r.l. Opere di pavimentazione	
	Lavori a misura al netto del ribasso d’asta	€. 14.351,81
	IVA al 21%	€. 3.013,88
	Sommano	€. 17.365,69

f)	Somme a disposizione	
	Espropri e occupazione terreni	€. 0,00
	Abbattimento piante	€. 363,00
	Spese tecniche progetto (ex art.18 L.109/94)	€. 3.164,71
	Spese per accertamenti di laboratorio	€. 573,40
	Pubblicità gara	€. 30,00
	Spese istruttoria R.E.R.	75,00
	Sommano	€. 4.206,11
	A dedurre penale per ritardo fine lavori	€. -9.045,00
	A dedurre maggiori costi	€. -3.325,08
	IMPORTO COMPLESSIVAMENTE SPESO	€. 181.454,48

Realizzando quindi una minore spesa di €. 3.545,52 rispetto all'importo finanziato.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 24/10/2013 da cui risulta un importo totale speso di €. 181.454,48 con un risparmio pari a €. 3.545,52 rispetto all'importo finanziato., precedentemente liberato.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 24/10/2013 da cui risulta un importo netto di €. 116.152,94 speso per lavori relativamente all'Impresa Mazzoni Group Spa.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n. 1 acconto per netti €. 88.479,85, il credito dell'impresa ammonta pertanto a €. 27.673,09 più a €. 6.088,08 per IVA al 22% per un totale di €33.761,17.

Alla data del 12 Aprile 2013, giorno in cui è stato redatto il verbale di consistenza dei lavori, i giorni di ritardo rispetto ai termini contrattuali risultano essere 67, ai quali viene applicata la penale prevista dall'Art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto di €. 135,00 per ogni giorno di ritardo, per un importo totale di Euro 9.045,00.

Inoltre per terminare i lavori già previsti nell'appalto si è provveduto all'affidamento ad altre Imprese e questo ha comportato un incremento dei costi di realizzazione delle opere quantificato in €. 3.325,08, come specificato nel Certificato di regolare esecuzione.

In seguito alla revoca dell'affidamento lavori esecutiva alla data del 15/05/2013, l'Amministrazione Provinciale di Modena chiede alla Reale Mutua Assicurazioni di procedere al versamento della somma relativa alla escussione della suddetta polizza fideiussoria.

Con nota prot. 95359 del 24/09/2013 il Servizio Advocatura diffida la Reale Mutua Assicurazione ad adempiere al versamento della somma di Euro 1.571,27 a favore dell'Amministrazione Provinciale di Modena. La risposta in data 15/10/2013 è recapitata con raccomandata al Servizio Advocatura, e l'Assicurazione ribadisce che non darà corso al versamento della somma richiesta.

Visto il modesto importo si ritiene non conveniente instaurare un contenzioso con l'assicurazione, pertanto la somma di Euro 1.571,27 sarà trattenuta al momento della liquidazione finale.

Il 15/01/2013 si è verificato un sinistro stradale nell'area di cantiere; la pratica con prot. 14589 del 12/02/2013, è seguita dal Servizio Amministrativo e Servizio Manutenzione dell'Area Lavori Pubblici dell'Amministrazione Provinciale di Modena e con comunicazione Prot. 31477 del 20/03/2013 inviata alla ditta Mazzoni Group S.p.a., alle assicurazioni interessate, alla proprietaria del mezzo coinvolto, si fa presente che l'Art. 53 comma 1) e l'Art. 50 del Capitolato Speciale d'Appalto del progetto esecutivo chiariscono con precisione quali sono i doveri, le responsabilità, gli oneri e gli

obblighi a carico dell'appaltatore durante una sospensione dei lavori e quindi la Provincia di Modena non poteva considerarsi responsabile dell'accaduto.

Sentito il parere del Dirigente del Servizio Amministrativo dell'Area Lavori Pubblici l'importo di Euro 171,12 corrispondente alla fattura n. 44 del 21/01/2013 del Centro Auto Europa S.n.c. Modena, allegata alla richiesta danni, sarà tenuto come deposito per eventuali indennizzi.

Pertanto il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 24/10/2013 da cui risulta un importo per lavori così suddiviso:

d)	Segnaletica Modenese S.r.l. Posa barriere e segnaletica	
	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€. 8.787,43
	IVA al 21%	€. 1.845,36
	Sommano	€. 10.632,79

Lavori pagati con provvedimento di liquidazione Prot. 75977 del 11/07/2013

e)	Frantoio Fondovalle S.r.l. Opere di pavimentazione	
	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€. 14.351,81
	IVA al 21%	€. 3.013,88
	Sommano	€. 17.365,69

Lavori pagati con provvedimento di liquidazione Prot. 77820 del 18/07/2013

	Zaccaria Costruzioni S.r.l. Lavori Somma Urgenza	
	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€. 15.702,48
	IVA al 21%	€. 3.297,52
	Sommano	€. 19.000,00

Lavori pagati con provvedimento di liquidazione Prot. 86431 del 22/08/2013

c)	Zaccaria Costruzioni S.r.l. Lavori aggiuntivi migliorie	
	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€. 1.486,10
	IVA al 21%	€. 312,08
	Sommano	€. 1.798,18

Lavori pagati con provvedimento di liquidazione Prot. 98078 del 02/10/2013

a)	Mazzoni Group S.p.a.	
	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€. 67.502,04
	Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta	€. 45.410,90
	Oneri di sicurezza complessivi	€. 3.240,00
	Sommano	€. 116.152,94
	IVA al 21% 18.580,77 e IVA al 22% 6.088,08	€. 24.668,85
	Totale lavori Mazzoni Group S.p.a.	€. 140.821,79

Con Provvedimento di liquidazione Prot. 7791 del 23/01/2013 e Certificato di pagamento n. 6 del 23/01/2013 è stato versato un acconto di Euro 107.060,62, Iva compresa, all'Impresa Mazzoni Group S.p.a.

Il credito dell'Impresa Mazzoni Group S.p.a. ammonta quindi al totale dello Stato finale dei lavori dedotta la penale per il ritardo sulla fine lavori, i maggiori costi dovuti alla realizzazione delle opere rimaste incompiute e portate a termine da altre ditte, la trattenuta sulla polizza fideiussoria, la somma reattiva al deposito dovuto a un eventuale indennizzo per il sinistro in data 15/01/2013 e recupero marche da bollo per contabilità anticipate dalla Provincia come di seguito specificato:

per lavori a misura, somministrazioni e Iva	Euro	140.821,79	
da cui sono dedotte: per certificati d'acconto già eme	Euro	107.060,62	
 Totale credito netto	Euro	27.673,09	
I.v.a	Euro	<u>6.088,08</u>	
Totale			Euro 33.671,17
a dedurre:			
penale per ritardo fine lavori	Euro	9.045,00	
maggiori costi	Euro	3.325,08	
Cauzione Polizza Fideiussoria	Euro	1.571,27	
Deposito sinistro stradale	Euro	171,12	
Marche da Bollo contabilità	Euro	<u>80,00</u>	
Totale deduzioni			<u>Euro 14.102,47</u>
 Totale credito Iva compresa al netto delle detrazioni			<u>Euro 19.568,70</u>

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'Impresa Mazzoni Group S.p.a. con sede in Montevoglio (BO) via Abitazione n. 7, P.IVA 01601721200 assuntrice dei lavori in oggetto, risulta inadempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal DURC emesso in data 28/11/2013 dallo Sportello Unico Previdenziale prot. 27400494.

Risultano regolari i DURC delle imprese sub-appaltatrici viste le richieste effettuata dalla Provincia di Modena come di seguito descritti:

Impresa Frantoio Fondovalle S.r.l. con sede in Montese (MO) - P.IVA 00279260368, DURC emesso in data 31/10/2013 dallo Sportello Unico Previdenziale prot.

Impresa Segnaletica Modenese S.r.l. con sede Modena - P.IVA 03246780369, DURC emesso in data 30/10/2013 dallo Sportello Unico Previdenziale prot.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

AVVISO AI CREDITORI

Non occorre dare corso alla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. 207 del 05/10/2010, in quanto i lavori stessi si sono svolti senza occupazione permanente o temporanea di terreno o di aree di proprietà di terzi.

SOMME A DISPOSIZIONE

Spostamento servizi e interferenze: con Determinazione n. 204 del 25/10/2012 si approva l'esecuzione del servizio per l'abbattimento piante alla ditta RAI e LELE s.n.c. di Marano sul Panaro per un totale complessivo di €. 363,00.

Spese per pubblicità gara: spese per autorità di vigilanza liquidate con determina n. 114 del 05/07/2012 pari a €. **30,00**.

Spese per accertamenti di laboratorio: Con Determina n.221 del 14/11/2012 venivano impegnati €. 957,35 per indagini di laboratorio approvando il preventivo del LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena (MO), e liquidati €. 573,40 come segue:

In data 16/01/2013 si liquidava la fattura di €. 81,77 per prove sui calcestruzzi; in data 29/04/2013 si liquidava la fattura di €. 255,07 per prove su Binder; in data 16/07/2013 si liquidava la fattura di €. 236,56 per prove sul tappeto d'usura; con una minore spesa quindi di € 383,95 già liberati.

Incentivi art.92 legge 163/2006: Sono stati liquidati complessivamente €. 3.164,71.

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta appaltatrice ha richiesto i seguenti due subappalti:

Realizzazione di pavimentazione in asfalto alla ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. con sede in via Provinciale n.700, Montese (MO) - P.IVA 00279260368, autorizzato con Determinazione n. 237 del 26/11/2012;

Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale e verticale alla ditta Segnaletica Modenese S.r.l. con sede in via Vignolese 1113/1, Modena - P.IVA 03246780369, autorizzato con Determinazione n. 246 del 30/11/2012;

In data 19/12/201, prot. 123534 cl. 11-15-02 fasc. 60/2012, il Responsabile Unico del Procedimento ha mandato una richiesta agli enti previdenziali per avere delucidazione su come procedere alla liquidazione finale dei lavori considerato che il D.U.R.C. rilasciato in data 28/11/2013, non ha dato esito regolare.

La risposta dell'istituto INAIL, datata 10/01/2014 protocollo n. 7036 del 22/01/2014, conferma che "la massa creditizia deve essere messa a disposizione del Curatore Fallimentare".

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa al curatore fallimentare Dott. Germano Camellini Via S. Mamolo, 29 40136 BOLOGNA (BO).

In data 12/02/2014 prot. n. 16032 è pervenuta da parte del curatore fallimentare della ditta Mazzoni Group, Dott. Germano Camellini, la comunicazione del codice IBAN su cui effettuare il pagamento a saldo del credito residuo dell'impresa, che risulta essere il seguente: IT 62 K 03124024000000000001474.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Alessandro Magagnoli in data 24/10/2013, e lo Stato di Consistenza dei lavori redatto dal Direttore Lavori in data 15/04/2013.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Ivano Campagnoli dirigente del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche della Provincia di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato dovrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it

Per quanto precede,

il Dirigente Determina

- 1) di approvare il conto finale dei lavori, eseguiti dall'Impresa Mazzoni Group Spa, dell'importo netto di €.116.152,94, di cui €. 112.912,94 per lavori e €. 3.240,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, in esecuzione della Determina di affidamento dei lavori n.139 del 01/08/2012;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa così suddivisa:
 - a. per lavori eseguiti dalla ditta **Mazzoni Group Spa** €. 140.821,79 di cui €.116.152,94 per lavori, €.18.580,77 per I.V.A al 21% ed €. 6.088,08 per I.V.A.al 22 %;
 - b. per lavori di somma urgenza, eseguiti dalla ditta **Zaccaria Costruzioni S.r.l.**, €. 19.000,00 di cui €.15.702,48 per lavori, €. 3.297,52 per I.V.A al 21%;
 - c. per lavori aggiuntivi e migliorie, eseguiti dalla ditta **Zaccaria Costruzioni S.r.l.**, €. 1.798,18 di cui €.1.486,10 per lavori, €. 312,08 per I.V.A al 21%;
 - d. per lavori di fornitura e posa barriere e segnaletica stradale, eseguiti dalla ditta **Segnaletica Modenese S.r.l.**, €. 10.632,79 di cui €. 8.787,43 per lavori, €. 1.845,36 per I.V.A al 21%;
 - e. per lavori di fornitura e posa di pavimentazione stradale, eseguiti dalla ditta **Frantoio Fondovalle S.r.l.**, €. 17.365,69 di cui €. 14.351,81 per lavori, €. 3.013,88 per I.V.A al 21%;
- 3) dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. n. 29565/11-15-02/60 del 14/3/2014 regolarmente firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per i lavori eseguiti dalla ditta Mazzoni Group S.p.a. pari a netti €. 116.152,94 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti €. 88.479,85 rimanendo pertanto netti €. 27.673,09 a credito dell'impresa aggiudicataria oltre all'IVA al 22% pari a €. 6.088,08, per complessivi €. 33.761,17;
- 5) di trattenere la somma di €. 9.045,00 per mancato rispetto dei termini contrattuali, come previsto dall'Art.19 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 6) di trattenere la somma di €. 3.325,08 per maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione come specificato nella Determina 110 del 15/05/2013;
- 7) di trattenere la somma di €. 1.571,27 come cauzione relativa alla escussione della polizza fideiussoria n.2012/06/2031240 variazione 1, dall'agenzia di Castelfranco Emilia della Reale Mutua;
- 8) di trattenere la somma di €. 171,12 a deposito per eventuale indennizzo per il sinistro in data 15/01/2013;
- 9) di trattenere la somma di €. 80,00 per recupero marche da bollo su contabilità;
- 10) di approvare pertanto il saldo finale dell'Impresa Mazzoni Group Spa con sede in Montevoglio (BO) via Abitazione n. 7, P.IVA 01601721200, a complessivi €. 33.761,17 trattenuto l'importo pari a €. 14.192,47 che comportano un totale a favore dell'impresa di €. 19.568,70 (Iva compresa);
- 11) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 19.568,70 a favore della stessa Impresa Mazzoni Group Spa con sede in Montevoglio (BO) via Abitazione n. 7, P.IVA 01601721200 al curatore fallimentare Dott. Germano Camellini Via S. Mamolo, 29 40136 BOLOGNA (BO), a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione a sub-res 1087/13 – res. 5101/11 dell'azione 2440/3 del peg. 2014 "S.P. 4 variante di Marano" sul seguente codice IBAN IT 62 K 03124024000000000001474;

- 12) di dare atto, in virtù di quanto sopra esposto, che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta Mazzoni Group Spa si realizza una minore spesa di €. 4.790,74 che si libera dal sub-res. 1087/13 al res. 5101/11 – Az. 2440/3 del P.E.G. 2014;
- 13) di dare atto che il codice C.I.G. e' il n. 4404026D36 e il codice CUP e' il n. G61B12000680003;
- 14) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto finanziato e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO SPESO
Importo esecuzione lavori compresi oneri	148.289,39	
Lavori ditta Mazzoni Group S.p.a al netto del ribasso d'asta		€. 116.152,94
Somma urgenza ditta Zaccaria Costruzioni S.r.l. al netto del ribasso d'asta		€. 15.702,48
Lavori ditta Zaccaria Costruzioni S.r.l. al netto del ribasso d'asta		€. 1.486,10
Lavori ditta Segnaletica Modenese S.r.l. al netto del ribasso d'asta		€. 8.787,43
Lavori ditta Frantoio Fondovalle S.r.l. al netto del ribasso d'asta		€. 14.351,81
Somme a disposizione		
Espropri e occupazione terreni	€. 500,00	0,00
Accantonamento per imprevisti	€. 775,13	
Abbattimento piante		€. 363,00
Spese tecniche progetto (ex art.18 L.109/94)	€. 3.164,71	€. 3.164,71
Spese per accertamenti di laboratorio	€. 1.100,00	€. 573,40
Pubblicità gara	€. 30,00	€. 30,00
Spese per istruttoria R.E.R.		€. 75,00
Iva 21%	€. 31.140,77	€. 27.049,61
Iva 22%	0,00	€. 6.088,08
Sommano	€. 185.000,00	€. 193.824,56
A dedurre penale per ritardo fine lavori		- €. 9.045,00
A dedurre maggiori costi		- €. 3.325,08
IMPORTO COMPLESSIVAMENTE SPESO		€. 181.454,48

con una minore spesa rispetto all'importo finanziato di €. 3.545,52;

- 15) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'Ufficio Economato ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ditta;
- 16) di notificare il presente atto al curatore fallimentare, Dott. Germano Camellini e agli istituti INPS E INAIL;
- 17) di approvare l'allegata scheda di ripartizione degli incentivi sulla progettazione prenotati con D.G. n. 74 del 2012, dalla quale risultano i corrispettivi lordi da assegnare ai dipendenti, subordinatamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori

Il Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì

Protocollo n. _____ del _____