



## Provincia di Modena

### Lavori Speciali opere pubbliche

Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

Determinazione n° 164 del 17/07/2014

OGGETTO : SP N.468 DI CORREGGIO - PROGR. KM. 71+300. LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIADOTTO SUL FIUME PANARO TANGENZIALE DI FINALE EMILIA DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20/05/2012 E DEL 29/05/2012 NEL COMUNE DI FINALE EMILIA. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE.

Con determinazione dirigenziale del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche n.213 del 22/08/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 380.000,00 di cui € 308.760,17 per lavori a base d'asta compreso € 15.438,01 per oneri di sicurezza, €. 64.839,64 per IVA al 21% e € 6.400,19 per somme a disposizione, così suddiviso:

Lavori a base d'asta		
Lavori a misura (compreso € 15.438,01 di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta)		€ 308.760,17
Somme a disposizione		
Iva al 21% su € 308.760,17	€ 64.839,64	
Spese tecniche	€ 6.175,19	
Autorità dei lavori pubblici	€ 225,00	
Sommano		€ 71.239,83
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 380.000,00

Con determina n.246 del 13/09/2013 sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Via Carlo Marx 101 – 41012 Carpi (MO), P.IVA 00154410369, con un ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara del 22,52 % e quindi per un importo di € 242.704,02 comprensivo di € 15.438,01 per oneri di sicurezza, oltre ad € 50.967,84 per IVA al 21% per l'importo contrattuale complessivo di € 293.671,86, come da contratto rep. 28463 del 25/10/2013.

I lavori sono iniziati in data 23/09/2013 e sono terminati in data 05/12/2013.

Con determina n. 281 del 16/10/2013 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, per un importo complessivo invariato, per un importo complessivo per lavori al netto del ribasso d'asta pari € 305.723,26 e i lavori aggiuntivi pari a € 63.019,24 sono stati affidati alla stessa ditta C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Via Carlo Marx 101 – 41012 Carpi (MO), P.IVA 00154410369, come da contratto Rep. 28463 del 25/10/2013, con un nuovo quadro economico così suddiviso:

#### **A) LAVORI:**

- importo lavori a misura lordi

Euro

388.931,20

Oneri di sicurezza	Euro	19.446,56	
a detrarre ribasso di gara del -22,52% su € 369.484,64	Euro	-83.207,94	
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta</b>	<b>Euro</b>		<b>305.723,26</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
Spese tecniche progetto art. 92 D.lg. 163/2006	Euro	5.103,80	
Spese tecniche variante art. 92 D.lg. 163/2006	Euro	1.041,71	
I.V.A. al 22% sui lavori	Euro	67.259,12	
Prove di laboratorio	Euro	647,11	
Autorità di vigilanza	Euro	225,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>		<b>74.276,74</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>Euro</b>		<b>380.000,00</b>

VERBALE NUOVI PREZZI UNITARI: Con determina n. 349 del 11/12/2013 è stato approvato il verbale con n.1 nuovo prezzo unitario a misura.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n.2 acconti per netti € 304.194,58, il credito dell'impresa ammonta a € 1.864,92 di cui € 1.528,62 per lavori e € 336,30 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 305.723,20
Pagamento in acconto:	
1° SAL € 244.110,51	
2° SAL € 60.084,07	
Sommano	€ 304.194,58
Credito dell'Impresa per lavori	€ 1.528,62
IVA al 22%	€ 336,30
Credito complessivo	€ 1.864,92

Pertanto il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 07/07/2014 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 305.723,20 con un risparmio pari a € 0,06 rispetto all'importo contrattuale.

#### ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'Impresa C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Via Carlo Marx 101 – 41012 Carpi (MO), P.IVA 00154410369, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI DEL 07/07/2014, viste le richieste effettuata dalla Provincia di Modena e i relativi DURC rilasciati come dal seguente prospetto:

Impresa	Richiesta Provincia	Data DURC	Prot. Provincia
C.M.B.	27707949 del 05/12/2013	09/12/2013	119888 del 10/12/2013
Fratelli Novello S.n.c.	27708285 del 05/12/2013	17/12/2013	123536 del 19/12/2013
Fratelli Novello S.n.c.	27708572 del 05/12/2013	17/12/2013	123539 del 19/12/2013
Fratelli Novello S.n.c.	27708755 del 05/12/2013	17/12/2013	123538 del 19/12/2013
Impreservice Srl	27709170 del 05/12/2013	15/01/2014	5049 del 17/01/2014
Padana Interventi Srl	27709446 del 05/12/2013	10/01/2014	3416 del 14/01/2014

e vista la richiesta confermativa relativa all'impresa appaltatrice CMB di Carpi prot. 30731798 del 30/06/2014 e il D.U.R.C. rilasciato in data 02/07/2014 dallo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edili di Modena assunto agli atti con prot. 70450 del 03/07/2014

AVVISI AI CREDITORI: Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 07/07/2014, per l'esecuzione dei lavori si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell' art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, prot. 119.867/11/15-03 f.379 del 10/12/2013, senza nessun reclamo o richiesta di risarcimento danni a tutt'oggi.

CESSIONI DI CREDITO: Come risulta dal certificato in data 07/07/2014 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

**SUB-APPALTI:**

Con determina n. 300 del 04/11/2013 è stato approvato il sub-appalto alla ditta F.LLI NOVELLO SNC DI Novello Giuseppe e C., con sede in Reggio Emilia, via Piranesi n.8, Cod. Fisc. e P.IVA 02045160351, per un importo di € 6.800,00 I.V.A. esclusa, di cui € 200,00 per oneri relativi alla sicurezza, categoria OS11.

Con determina n. 325 del 21/11/2013 è stato approvato il sub-appalto alla ditta IMPRESERVICE S.R.L., con sede in Mestrino (PD), via Galilei n.49, Cod. Fisc. e P.IVA 03495060281, per un importo di € 12,012,00 I.V.A. esclusa, di cui € 300,00 per oneri relativi alla sicurezza, categoria OS11.

Con determina n. 327 del 22/11/2013 è stato approvato il sub-appalto alla ditta PADANA INTERVENTI S.R.L., con sede in Padova, via Alessandria n.13, Cod. Fisc. e P.IVA 01000910289, per un importo di € 40.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, categoria OS11.

**SOMME A DISPOSIZIONE:**

- a) Con determina n.271 del 09/10/2013 sono stati affidati i servizi relativi alle prove di laboratorio sui materiali per € 281,45 al Ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano s.r.l., via dei Carpentieri n° 44 - 41122 Modena, C.F. 01632910343.
- b) Autorità dei Lavori Pubblici: si è provveduto al pagamento di € 225,00 all'Autorità dei Lavori Pubblici – NUMERO GARA 5172251.
- c) Incentivi alla progettazione: ai sensi dell'art.92 del d.lgs. 163 sono stati prenotati, impegnati e in fase di liquidazione gli incentivi alla progettazione per complessivi € 6.145,51.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 380.000,00 venne fatto fronte con finanziamenti regionale ordinanza n. 71 del 13/11/2012 del commissario straordinario, ha finanziato l'opera con codice di intervento ID 1590, con imputazione al res. 4739/12 dell'azione n 4381 "Manutenzione straordinaria viabilità interessata da eventi sismici con contributi" del PEG 2014.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 07/07/2014, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 05/12/2013.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Per quanto precede,

**Il dirigente determina**

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 305.723,20 di cui € 286.276,64 per lavori ed € 19.446,56 per oneri relativi alla sicurezza con un risparmio pari a € 0,06 rispetto all'importo contrattuale pari a € 305.723,26 in esecuzione del contratto Rep. 28463 del 25/10/13;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 372.982,31 di cui € 305.723,20 per lavori ed € 67.259,11 per I.V.A. 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 73402/11.15.3/379 del 14/07/2014 regolarmente firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 305.723,20 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 304.194,58 rimanendo pertanto netti € 1.528,62 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'Impresa C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Via Carlo Marx 101 – 41012 Carpi (MO), P.IVA 00154410369, pari a € 1.528,62 oltre all'IVA del 22% pari a € 336,30 per complessive € 1.864,92;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 1.864,92 a favore della stessa Impresa C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Via Carlo Marx 101 – 41012 Carpi (MO), P.IVA 00154410369, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione a sub-res 2094/13 – res. 4739/12 dell'azione 4381 "Manutenzione straordinaria viabilita' interessata da eventi sismici con contributi" del P.E.G. 2014;
- 7) di dare atto che il rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 0,07 che si libera al succitato residuo;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto finanziato e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

<b>A) LAVORI:</b>			
- importo lavori a misura lordi	Euro	388.931,20	388.931,13
Oneri di sicurezza	Euro	19.446,56	19.446,56
a detrarre ribasso di gara del -22,52% su € 369.484,57	Euro	-83.207,94	-83.207,93
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta</b>	<b>Euro</b>	<b>305.723,26</b>	<b>305.723,20</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
Spese tecniche progetto art. 92 D.lg. 163/2006	Euro	5.103,80	5.103,80
Spese tecniche variante art. 92 D.lg. 163/2006	Euro	1.041,71	1.041,71
I.V.A. al 22% sui lavori	Euro	67.259,12	67.259,11
Prove di laboratorio	Euro	647,11	281,45
Autorità di vigilanza	Euro	225,00	225,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro</b>	<b>74.276,74</b>	<b>73.911,07</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>Euro</b>	<b>380.000,00</b>	<b>379.634,27</b>

- 9) di dare atto che rispetto al finanziamento di 380.000,00 si accerta una economia di € 365,73 di cui € 0,07 liberati come sopra specificato ed € 365,66 al res. 4739/13;
- 10) di dare atto C.I.G. e' il n. 5291912FEA - CUP G77H13000870002;
- 11) di approvare le allegate schede di ripartizione degli incentivi relative all'esecuzione dei lavori per € 3.021,22 (scheda 19 sez2 E) e per € 616,64 (scheda 20 sez2 E), calcolate secondo le norme del regolamento in vigore sulla base dell'importo a base d'asta del progetto esecutivo e sulla differenza dell'importo a base d'asta per la perizia di variante e suppletiva;
- 12) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva e delle assicurazioni prestate dall'Impresa C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Via Carlo Marx 101 – 41012 Carpi (MO);
- 13) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'Ufficio Economato ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ditta C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi Via Carlo Marx 101 – 41012 Carpi (MO);

14) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna per la liquidazione del contributo previsto.

Il Dirigente CAMPAGNOLI IVANO

Originale Firmato Digitalmente