



# Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Edilizia

Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 - A

**Oggetto:** [INTERVENTI RESISI NECESSARI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI PER PREVENIRE FENOMENI DI CROLLO eseguito presso ISTITUTO "FERRARI" DI MARANELLO, ISTITUTO "CAVAZZI" DI PAVULLO NEL FRIGNANO, ISTITUTO "VALLAURI" DI CARPI, ISTITUTO "SELMI" DI MODENA, ISTITUTO "PARADISI-ALLEGRETTI" DI VIGNOLA - CIG: B2EBCD41E9 CUP: G52B24006660001 G72B24005120001 G92B24004120001 G92B24004130001 G52B24006670001 .]

## RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- IMPRESA AGGIUDICATARIA: SICURTECTO srl, via Monte Sabotino n.14, 20095 Cusano Milanino (MI) - C.F. e P.IVA 06383510960
- CONTRATTO: Determina 1596 del 20.09.2024
- IMPORTI:
  - Importo dei lavori a base d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza: 149.978,26
  - Ribasso d'asta: -21,92%
  - Importo lavori al netto di ribasso, incluso oneri per la sicurezza: 117.688,29

Il Direttore dei Lavori - arch. Paolo Direnzo

L'impresa - SicurTECTO srl  
(firmato digitalmente)



SICURTECTO SRL  
Società Unipersonale  
Via Monte Sabotino n. 14  
20095 Cusano M. (MI)  
P. IVA 06383510960

*Paolo Direnzo*

Il Responsabile del Procedimento - ing. Annalisa Vita  
(firmato digitalmente)

## PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto esecutivo **INTERVENTI RESISI NECESSARI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI PER PREVENIRE FENOMENI DI CROLLO** eseguito presso **ISTITUTO "FERRARI" DI MARANELLO, ISTITUTO "CAVAZZI" DI PAVULLO NEL FRIGNANO, ISTITUTO "VALLAURI" DI CARPI, ISTITUTO "SELMI" DI MODENA, ISTITUTO "PARADISI-ALLEGRETTI" DI VIGNOLA** è stato redatto dall'Area Tecnica – UO EDILIZIA dell'Amministrazione Provinciale di Modena, con progettista ARCH. PAOLO DIRENZO. Con la determinazione 1596/2024 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa (acquisito agli atti con prot. n. 30084 del 03.09.2024 e integrato con prot. n. 30138 del 03/09/2024), si prenotava la spesa e si sceglieva come modalità di affidamento dei lavori, l'affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici effettuata su piattaforma di approvvigionamento regionale digitale conforme al disposto dell'art.25 del Dlgs n.36/2023.

L'importo complessivo del progetto, come indicato in progetto e richiamato nella determinazione dianzi accennata ammontava ad Euro 190.000,00 (*CENTONOVANTAMILA*) così ripartito:

		€
Importo dei lavori		147.308,24
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza		2.670,02
<b>Totale appalto</b>		<b>149.978,26</b>
Somme a disposizione dell'amministrazione		
- I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte		32.995,22
- Imprevisti ed arrotondamenti (IVA 22% inclusa)		3.991,83
- Incentivi per funzioni tecniche (2 %)		2.999,57
- Contributo ANAC		35,00
- Arrotondamenti		0,12
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>40.021,74</b>
<b>Totale progetto</b>		<b>190.000,00</b>

Tali lavori sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale n° 1596 del 20.09.2024.

## DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il progetto esecutivo per i lavori di **INTERVENTI RESISI NECESSARI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI PER PREVENIRE FENOMENI DI CROLLO** è stato redatto da tecnici della Provincia di Modena, il progettista generale è stato individuato nella persona di arch. Paolo Direnzo

Con la Determinazione n. 1596 del 20.09.2024 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa, si prenotava la spesa e si affidavano i lavori alla ditta in premessa.

L'importo complessivo dell'affidamento ammontava ad € 117.688,29 di cui € 115.018,27 per lavori, al netto dello sconto, e € 2.670,02 per oneri per la sicurezza, avendo offerto un ribasso percentuale del 21,92%.

## DIREZIONE DEI LAVORI-MISURA E CONTABILITA'

L'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 1596 del 20.09.2024 è così composto:

- Direttore dei Lavori: Arch. Paolo Direnzo
- Direttore Operativo: Serafino Avenoso
- Ispettore Cantiere: Serafino Avenoso
- Coordinatore Sicurezza: Arch. Paolo Direnzo

### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

La funzione di responsabile unico del procedimento previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta da ing. Annalisa Vita, attualmente dirigente dell'Area Tecnica dell'Amministrazione Provinciale di Modena

### **IMPRESA APPALTATRICE**

I lavori sono stati aggiudicati con Determinazione n. 1596 del 20.09.2024 e sono stati affidati all'impresa SICURTECTO SRL con sede in Via Monte Sabotino, n.14 – 20095 Cusano Milanino (MI) - C.F. e P.IVA 06383510960

L'impresa si è avvalsa di subappaltatori :

- COEDIL srl con sede in via Giotto n.1, 20032 – Cormano (MI), P.IVA 0993036096, autorizzato con det. dirigenziale n. 1705 del 07.10.2024, per l'esecuzione di *opere complementari in assistenza alla posa in opera di sistemi antisfondellamento: forature per successivo fissaggio componenti, stuccature e rasature di finitura del sistema, tinteggiature, copertura delle pavimentazioni, spostamento degli arredi, tiro al piano del materiale.*

L'impresa ha fatto ricorso a subaffidamenti:

- CRIECI srl con sede in via Tasso n.23, 20032 – Cormano (MI), P.IVA 10857970965 per attività di *assistenza alle opere di smontaggio e rimontaggio di apparecchi illuminanti*

### **CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA**

L'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, ha versato a titolo di cauzione definitiva, tramite polizza fidejussoria n°2119774 rilasciata da Agenzia di I.S. & B. srl, garante REVO Insurance s.p.a. , la somma d'Euro 5.884,41 (cinquemilaottocentoottantaquattro/41) in data 1/10/2024, pari al 5% dell'importo contrattuale netto.

Inoltre la medesima impresa stipulava contratto polizza assicurativa n° PC7I5CTY per copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata dall'agenzia MI553 – CORMANO (Zurich Insurance Europe)

### **CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO**

Il contratto è stato stipulato 14/11/2024, n. rep. 29307

Con esso i lavori sono stati affidati a SICURTECTO SRL per un importo complessivo di € 117.688,29 di cui € 115.018,27 per lavori, al netto dello sconto, e € 2.670,02 per oneri per la sicurezza, oltre iva.

### **PERIZIE DI VARIANTE E/O SUPPLETIVE**

Durante i Lavori non è stato necessario ricorrere a perizie di variante e/o suppletive

## ATTI AGGIUDICATIVI (O DI SOTTOMISSIONE) RILASCIATI IN SEGUITO DALL'IMPRESA APPALTATRICE

Durante i Lavori non è stato rilasciato nessun atto di sottomissione.

### VERBALI DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI

Non essendo state realizzate perizie di variante o suppletive, non sono stati concordati nuovi prezzi.

### SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE

Complessivamente, per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzati i seguenti importi, come risultanti dal quadro economico della determinazione di approvazione n. 1596 del 20.09.2024

	"Ferrari" di Maranello CUP G52B2400666 0001	"Cavazzi" di Pavullo CUP G72B24005120 001	"Vallauri" di Carpi CUP G92B24004120 001	"Selmi" di Modena CUP G92B24004130 001	"Paradisi-Allegretti" di Vignola CUP G52B24006670 001	TOTALE
A) IMPORTO LAVORI						
Importo dei lavori ribassati	18.654,05	22.986,37	31.094,50	12.019,50	30.263,85	115.018,27
Oneri per la sicurezza	141,28	1.483,30	211,92	621,60	211,92	2.670,02
TOTALE	18.795,33	24.469,67	31.306,42	12.641,10	30.475,77	117.688,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE:						
IVA sui lavori (22%)	4.134,97	5.383,33	6.887,41	2.781,04	6.704,67	25.891,42
Imprevisti (IVA inclusa)	193,00	1.648,71	348,55	133,83	1.667,74	3.991,83
Incentivi per funzioni tecniche	480,64	618,46	800,72	320,31	779,44	2.999,57
Contributo Anac	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
Ribasso d'asta iva compresa	6.389,01	7.872,83	10.649,87	4.116,67	10.365,38	39.393,76
Arrotondamenti	0,05	0,00	0,03	0,05	0,00	0,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.204,67	15.530,33	18.693,58	7.358,90	19.524,23	72.311,71
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	30.000,00	40.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	190.000,00

### CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati il 30.09.2024 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori.

### TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI NEL CONTRATTO ORIGINARIO

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 30 (TRENTA) giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 30.10.2024 , come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

#### **SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere a sospensioni e riprese dei lavori.

#### **PROROGHE**

Non è stata concessa alcuna proroga.

#### **ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

I lavori sono stati ultimati il 24.10.2024 e il certificato di ultimazione dei lavori redatto il 29.10.2024 dopo sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell'impresa.

#### **DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Al momento non risulta che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa abbia denunciato danni alle opere realizzate, neppure per cause di forza maggiore, né che siano stati prodotti danni a terzi e/o beni dell'Amministrazione Provinciale.

#### **LAVORI IN ECONOMIA**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

#### **ANDAMENTO DEI LAVORI**

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori e sono stati eseguiti a regola d'arte.

#### **ORDINI DI SERVIZIO**

Nel corso dei lavori non è stato necessario formalizzare ordini di servizio.

#### **CERTIFICATI D'ACCONTO**

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati n.5 pagamenti in acconto:

- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 780/2024 relativo al cantiere sito in MARANELLO presso istituto "A. Ferrari" – CUP G52B24006660001 di importo pari a € 18.701,36 oltre iva, al netto delle ritenute dello 0,5% , pari a € 93,98

- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 781/2024 relativo al cantiere sito in PAVULLO NEL FRIGNANO presso istituto "Cavazzi - Marconi" – CUP G72B24005120001 di importo pari a € 24.347,32 oltre iva, al netto delle ritenute dello 0,5% , pari a € 122,35

- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 782/2024 relativo al cantiere sito in CARPI presso istituto "Vallauri" – CUP G92B24004120001 di importo pari a € 31.149,89 oltre iva, al netto delle ritenute dello 0,5% , pari a € 156,53

- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 783/2024 relativo al cantiere sito in MODENA presso istituto "Selmi" – CUP G92B24004130001 di importo pari a € 5.031,16 oltre iva, al netto delle ritenute dello 0,5% , pari a € 25,28

- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 784/2024 relativo al cantiere sito in VIGNOLA presso istituto "Paradisi - Allegretti" – CUP G52B24006670001 di importo pari a € 25.774,86 oltre iva, al netto delle ritenute dello 0,5%, pari a € 129,52

## STATO FINALE

Il Conto finale è stato redatto in data 30.10.2024 per l'importo complessivo di Euro 117.688,29 (IVA esclusa) così ripartito:

Importo lavori a base d'asta	€	147.308,24
Oneri della sicurezza	€	2.670,02
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	€	<b>149.978,26</b>
	€	
Ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria -21,92%	€	32.289,97
Importo lavori eseguiti (Di cui costi della manodopera € 38.023,20)	€	115.018,27
Oneri della sicurezza	€	2.670,02
<b>TOTALE LAVORI DI CONTRATTO</b>	€	<b>117.688,29</b>

Per certificati d'acconto già emessi: € 105.004,59 al netto della ritenuta dello 0,5% e al netto di iva.  
**Totale credito netto 12.683,70 €, non si rilevano economie sui lavori eseguiti.**

	Certificato di pagamento	Importo del certificato di pagamento	A Saldo	Totale
"Ferrari" di Maranello CUP G52B24006660001	n. 780/2024	€ 18.701,36	€ 93,97	€ 18.795,33
"Cavazzi" di Pavullo CUP G72B24005120001	n. 781/2024	€ 24.347,32	€ 122,35	€ 24.469,67
"Vallauri" di Carpi CUP G92B24004120001	n. 782/2024	€ 31.149,89	€ 156,53	€ 31.306,42
"Selmi" di Modena CUP G92B24004130001	n. 783/2024	€ 5.031,16	€ 7.609,94	€ 12.641,10
"Paradisi- Allegretti" di Vignola CUP G52B24006670001	n. 784/2024	€ 25.774,86	€ 4.700,91	€ 30.475,77
<b>SOMMANO</b>		<b>€ 105.004,59</b>	<b>€ 12.683,70</b>	<b>€ 117.688,29</b>

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro **12.683,70** per lavori ed oneri per sicurezza oltre IVA al 22% di € 2.790,43 per un totale complessivo di 15.474,13 €

## **RISERVE DELL'IMPRESA**

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

## **INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORO**

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

## **ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE**

L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa seguente, così come risulta comunicato dalla stessa:

INAIL codice ditta 18386847

INAIL posizione assicurativa territoriale 20522490 - via XXIV Maggio n° 10 - 20099, Sesto S. Giovanni (MI)

INPS 4972805142

CASSA EDILE codice impresa 27114, codice cassa MI00

## **ASSICURAZIONI SOCIALI**

Come risulta dagli atti in possesso dell'Ente appaltante, sono state richieste all'Ispettorato del Lavoro, all'I.N.A.I.L. ed all'I.N.P.S. le prescritte dichiarazioni liberatorie.

## **CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA**

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

## **SINTESI ED ANDAMENTO DELLO SVILUPPO DEI LAVORI**

Redazione della Contabilità

Le opere sono state appaltate a misura

### Andamento dei lavori

I lavori hanno avuto inizio regolarmente, come risulta dal processo verbale di consegna dei lavori e sono proseguiti regolarmente durante tutto il loro sviluppo.

## **QUADRO ECONOMICO FINALE (GENERALE PER TUTTI GLI ISTITUTI)**

	<b>Progetto principale</b>	<b>Aggiudicazione</b>	<b>Consuntivo</b>
A) LAVORI:			
Importo dei lavori	147.308,24	115.018,27	115.018,27
Oneri per la sicurezza	2.670,02	2.670,02	2.670,02
<b>TOTALE</b>	<b>149.978,26</b>	<b>117.688,29</b>	<b>117.688,29</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA 22%	32.995,22	25.891,42	25.891,42

Imprevisti ed arrotondamenti (iva 22% inclusa)	3.991,83	3.991,83	-
Incentivi per funzioni tecniche (2%)	2.999,57	2.999,57	2.999,57
Contributo ANAC	35,00	35,00	35,00
Arrotondamenti	0,12	0,14	-
Ribasso d'asta (iva compresa)	-	39.393,76	-
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>40.021,74</b>	<b>72.311,71</b>	<b>28.925,99</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>146.614,28</b>

Pertanto, si rileva un'economia complessiva sul Quadro Economico di € 43.385,72 suddivisi come riportato nei quadri economici a consuntivo sotto riportati suddivisi per singolo intervento:

<b>FERRARI di Maranello</b> CUP G52B24006660001 – PBM 1001	Post-affidamento (Det. 1569/2024) Euro	Consuntivo Euro	Minore spesa Euro
Importo lavori ribassati	18.654,05	18.654,05	
Oneri della sicurezza	141,28	141,28	
	-----	-----	
Sommano	18.795,33	18.795,33	
Somme a disposizione:			
IVA 22%	4.134,97	4.134,97	
Imprevisti (Iva esclusa)	193,00	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche	480,64	480,64	
Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d'asta Iva compresa	6.389,01	0,00	
Arrotondamenti	0,05	0,00	
	-----	-----	
Totale somme a disposizione	11.204,67	4.622,61	
	-----	-----	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.417,94</b>	<b>6.582,06</b>
<b>CAVAZZI di Pavullo</b> CUP G72B24005120001 – PBM 1002			
Importo lavori ribassati	22.986,37	22.986,37	
Oneri della sicurezza	1.483,30	1.483,30	
	-----	-----	
Sommano	24.469,67	24.469,67	
Somme a disposizione:			
IVA al 22%	5.383,33	5.383,33	
Imprevisti (Iva esclusa)	1.648,71	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche	618,46	618,46	
Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d'asta Iva compresa	7.872,83	0,00	
Arrotondamenti	0,00	0,00	
	-----	-----	
Totale somme a disposizione	15.530,33	6.008,79	
	-----	-----	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.478,46</b>	<b>9.521,54</b>



<b>VALLAURI di Carpi</b> CUP G92B24004120001 – PBM 1003			
Importo lavori ribassati	31.094,50	31.094,50	
Oneri della sicurezza	211,92	211,92	
	-----	-----	
Sommano	31.306,42	31.306,42	
Somme a disposizione:			
IVA al 22%	6.887,41	6.887,41	
Imprevisti (Iva esclusa)	348,55		
Incentivi per funzioni tecniche	800,72	800,72	
Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d'asta Iva compresa	10.649,87		
Arrotondamenti	0,03		
	-----	-----	
Totale somme a disposizione	18.693,58	7.695,13	
	-----	-----	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.001,55</b>	<b>10.998,45</b>
<b>SELMI di Modena</b> CUP G92B24004130001 – PBM 1004			
Importo lavori ribassati	12.019,50	12.019,50	
Oneri della sicurezza	621,60	621,60	
	-----	-----	
Sommano	12.641,10	12.641,10	
Somme a disposizione:			
IVA al 22%	2.781,04	2.781,04	
Imprevisti (Iva esclusa)	133,83	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche	320,31	320,31	
Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d'asta Iva compresa	4.116,67	0,00	
Arrotondamenti	0,05	0,00	
	-----	-----	
Totale somme a disposizione	7.358,90	3.108,35	
	-----	-----	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.749,45</b>	<b>4.250,55</b>
<b>PARADISI - ALLEGRETTI di Vignola</b> CUP G52B24006670001 - PBM 1005			
Importo lavori ribassati	30.263,85	30.263,85	
Oneri della sicurezza	211,92	211,92	
	-----	-----	
Sommano	30.475,77	30.475,77	
Somme a disposizione:			
IVA al 22%	6.704,67	6.704,67	
Imprevisti (Iva esclusa)	1.667,74	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche	779,44	779,44	
Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d'asta Iva compresa	10.365,38	0,00	
Arrotondamenti	0,00	0,00	

	-----	-----	
	19.524,23	7.491,11	
	-----	-----	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.966,88</b>	<b>12.033,12</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO</b>	<b>190.00,00</b>	<b>146.614,28</b>	<b>43.385,72</b>

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO**

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni del progetto originario e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori presso l'istituto indicato in premessa in cui si è provveduto ad un adattamento in base alle zone di intervento;
- b) l'importo complessivo per lavori al netto ribasso e comprensivo di oneri relativi alla sicurezza ammonta a Euro 117.688,29 (IVA esclusa), è contenuto nel quadro economico finanziato;
- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato scadente il 30.10.2024, ovvero il 24.10.2024 come da verbale in pari data;
- d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
- f) l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica DURC ON LINE – INPS prot. N. 42965654 scadenza validità 11/02/2025 presso sportello unico previdenziale;
- g) il credito dell'Impresa a saldo ammonta ad euro 12.683,70 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 2.790,43 per un totale complessivo di **15.474,13 €**.
- h) non risultano cessioni di credito;
- i) con prot.n. 40264 del 20.11.2024 la ditta SICURTECTO srl con sede in via Monte Sabotino n.14 – 20095 CUSANO MILANINO (MI) - C.F. e P.IVA 06383510960 ha consegnato gli *as built* e le dichiarazioni di conformità di quanto realizzato.
- l) con Prot.n. 39659 del 15/11/2024 la SICURTECTO srl con sede in via Monte Sabotino n.14 – 20095 CUSANO MILANINO (MI) - C.F. e P.IVA 06383510960 ha consegnato la polizza sulla rata a saldo.

### **CERTIFICA**

che i lavori:

- sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta SICURTECTO srl con sede in via Monte Sabotino n.14 – 20095 CUSANO MILANINO (MI) - C.F. e P.IVA 06383510960 in esecuzione della determina n. 1596 del 20.09.2024 e al contratto N° 29307 del 14/11/2024

La liquidazione **finale a saldo** sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
SICURTECTO	117.688,29 €	105.004,58 €	12.683,70 €	<b>15.474,13</b>

**SI AUTORIZZA**

lo svincolo della cauzione definitiva prestata SICURTECTO srl con sede in via Monte Sabotino n.14 – 20095 CUSANO MILANINO (MI) - C.F. e P.IVA 06383510960 , con la polizza sopra citata oltre allo svincolo dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a garanzia del contratto.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.


Modena, li 20/11/2024

**Il Direttore dei Lavori** - arch. Paolo Drenzo  
(firmato digitalmente)



**L'impresa** - SicurTECTO srl  
(firmato digitalmente)

SICURTECTO SRL  
Società Unipersonale  
Via Monte Sabotino n. 14  
20095 Cusano M. (MI)  
P.IVA 06383510960



**Il Responsabile del Procedimento** - ing. Annalisa Vita  
(firmato digitalmente)

