



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Amministrativo lavori pubblici  
Appalti e amministrativo 1

**Determinazione numero 1802 del 21/12/2020**

**OGGETTO: LAVORI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLA PALESTRA E RICONVERSIONE IN AULA PER ATTIVITA' DIDATTICA PER CLASSI NUMEROSE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTI FONOASSORBENTI PRESSO L'ISTITUTO "MORANTE" IN VIA FRANCESCO SELMI A SASSUOLO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO - CUP G81E20000120001 CIG 8399302B45.**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 1062 del 11/08/2020 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dal Geom. Massimiliano Pellizzola, Istruttore Tecnico dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena, posto agli atti con prot. n. 22787 del 30/07/2020, riportante il seguente quadro economico:

A)	LAVORI IN APPALTO	
a.1)	Importo esecuzione lavorazioni a base d'asta	€ 61.489,10
a.2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.000,00
	<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 64.489,10</b>

B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1)	Rilievi, accertamenti e indagini	
b.2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	
b.3)	Imprevisti	€ 33,52
b.4)	Acquisizione aree e immobili	
b.5)	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€ 1.289,78
b.6)	Spese tecniche	
b.7)	Spese per attività di consulenza o di supporto	
b.8)	Contributo all'Autorità di Vigilanza	
b.9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
b.10)	Spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche	
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	

	specialistici	
b.12)	IVA al 22% ed eventuali altre imposte	€ 14.187,60
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 15.510,90</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 80.000,00</b>

Con Determinazione n. 1202 del 11/09/2020 si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con contestuale aggiornamento del quadro economico, a favore della ditta VANETON S.r.l. con sede in Via Repubblica di San Marino 38, 41122 Modena, Partita IVA 01806180368, che ha offerto, tramite PEC avente prot. n. 25765 del 28/08/2020, di eseguire i lavori con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara pari al 21,11% (ventuno/11%), quindi per un importo contrattuale di € 48.508,75 oltre a € 3.000,00 per oneri della sicurezza ed € 11.331,93 per IVA 22%, per un totale complessivo pari a € 62.840,68.

A seguito delle diminuzioni dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risultava essere così composto:

A)	LAVORI IN APPALTO	
a.1)	Importo esecuzione lavorazioni di contratto	€ 48.508,75
a.2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.000,00
	<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 51.508,75</b>

B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1)	Rilievi, accertamenti e indagini	
b.2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	
b.3)	Imprevisti	
b.4)	Acquisizione aree e immobili	
b.5)	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€ 1.289,78
b.6)	Spese tecniche	
b.7)	Spese per attività di consulenza o di supporto	
b.8)	Contributo all'Autorità di Vigilanza	
b.9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
b.10)	Spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche	
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
b.12)	IVA al 22% ed eventuali altre imposte	€ 11.331,93
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 12.621,71</b>

	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 64.130,46</b>
--	---------------------------	--------------------

La spesa complessiva per i lavori in oggetto di € 62.840,68 è stata impegnata alla prenotazione n. 1895/2020, sub-impegni n. 654/2020 e n. 692/2020, del Capitolo di spesa n. 4764 "Interventi di manutenzione conseguenti all'emergenza Covid-19" del PEG 2020. (MIUR FERS 2014-2020)

L'accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori in oggetto di € 1.289,78 è stata impegnata alla prenotazione n. 1895/2020, sub-impegno n. 614/2020, del Capitolo di spesa n. 4764 "Interventi di manutenzione conseguenti all'emergenza Covid-19" del PEG 2020.

Il Contratto è stato stipulato e protocollato nel Registro Scritture Private al n. 3073 del 27/11/2020.

La Direzione Lavori è stata affidata all'Ing. Laura Reggiani, Istruttore Direttivo Tecnico dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena. Il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione è stato affidato al Geom. Massimiliano Pellizzola, Istruttore Tecnico dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena. La funzione di Responsabile Unico del Procedimento, previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Cartografica della Provincia di Modena.

I lavori sono stati consegnati in data 01/10/2020, come risulta dal Verbale di consegna e inizio dei lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto verbale, ossia in data 14/12/2020.

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario né sospendere tutti i lavori né concedere proroghe ai tempi contrattuali. Inoltre, non è emersa la necessità di redigere varianti in corso d'opera.

Con Determinazione n. 1310 del 07/10/2020 è stata autorizzata l'impresa VANETON S.r.l. a subappaltare all'impresa BONI ELETTROTECNICA S.r.l., con sede in Via del Maniscalco 24/26 41013 Castelfranco Emilia (MO), Partita IVA 02390830368, i lavori di realizzazione dell'impianto elettrico per un importo di € 14.000,00 IVA esclusa, di cui € 1.000,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Complessivamente, per i lavori di cui in oggetto, sono stati autorizzati i seguenti importi, come risultanti dal quadro economico della Determinazione n. 1202 del 11/09/2020:

DESCRIZIONI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
<b>LAVORI IN APPALTO</b>		
Importo esecuzione lavorazioni	€ 61.489,10	€ 48.508,75
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.000,00	€ 3.000,00
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€ 64.489,10</b>	<b>€ 51.508,75</b>

<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Rilievi, accertamenti e indagini		
Allacciamenti ai pubblici servizi		
Imprevisti	€ 33,52	
Acquisizione aree e immobili		
Accantonamento di cui art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 1.289,78	€ 1.289,78
Spese tecniche		
Spese per attività di consulenza o di supporto		
Contributo all'Autorità di Vigilanza		
Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
Spese per pubblicità o per opere artistiche		
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
IVA al 22% ed eventuali altre imposte	€ 14.187,60	€ 11.331,93

<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 15.510,90</b>	<b>€ 12.621,71</b>
------------------------------------	--------------------	--------------------

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 80.000,00</b>	<b>€ 64.130,46</b>
---------------------------	--------------------	--------------------

Durante il corso dei lavori è stato liquidato il pagamento di un Certificato in acconto per la avente n. 210 del 11/12/2020, per un importo complessivo netto di € 41.120,47 (IVA esclusa) di cui:

- euro 27.120,47 per la ditta aggiudicataria Vaneton (oltre €. 9.046,50 per IVA 22%)
- euro 14.000,00 per la ditta subappaltatrice Boni Elettronica (determinazione 1310/20)

I lavori sono stati ultimati il 27/11/2020, come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data.

La Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale in data 14/12/2020 per un importo complessivo pari a € 51.508,75 IVA al 22% esclusa:

Per lavori a misura e somministrazioni di cui oneri di sicurezza	€ 64.489,10 - € 3.000,00
Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 61.489,10
Ribasso contrattuale del 21,11%	- € 12.980,35
Importo lavori di contratto al netto del ribasso d'asta	€ 48.508,75
Oneri di sicurezza	€ 3.000,00
<b>Importo lavori totale</b>	<b>€ 51.508,75</b>
da cui sono dedotti certificati d'acconto già emessi	€ 41.120,47
<b>Totale credito netto</b>	<b>€ 10.388,28</b>

La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa
<b>VANETON S.r.l.</b>	€ 51.508,75	€ 27.120,47	€ 10.388,28	<b>€ 12.673,70</b>
ditta subappaltatrice Boni Elettronica ad 1310/2020		14.000,00		

L'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione con prot. n. 32716 del 27/10/2020, derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale con validità fino al 18/02/2021. L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 14/12/2020, acquisito agli atti con prot. n. 39516 del 17/12/2020, è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve, pertanto si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con

subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' l'Ing. Annalisa Vita dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica, territoriale e cartografica.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex D.Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 51.508,75 (di cui € 3.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza) contabilizzati a favore della ditta aggiudicataria, giusto contratto rsp 3073 del 27/11/2020;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 14/12/2020, che evidenzia una spesa complessiva di € 62.840,68 di cui € 51.508,75 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 11.331,93 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato acquisito agli atti con prot. n. 39516 del 17/12/2020;
- 4) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 51.508,75 come in premessa suddivisa, è stato liquidato n. 1 Certificato di pagamento in acconto avente n. 210 del 11/12/2020, per un importo complessivo netto di netti € 41.120,47 (IVA esclusa) di cui:
  - euro 27.120,47 per la ditta aggiudicataria Vaneton (oltre €. 9.046,50 per IVA 22%)
  - euro 14.000,00 per la ditta subappaltatrice Boni Elettronica (determinazione 1310/20) rimanendo pertanto €. 10.388,28 oltre IVA 22% a favore della ditta appaltatrice, come sotto riportato:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto IVA esclusa	Liquidazione finale IVA esclusa	Liquidazione finale IVA compresa
VANETON S.r.l.	€ 51.508,75	€ 41.120,47	€ 10.388,28	€ 12.673,70
ditta subappaltatrice Boni Elettronica ad 1310/2020		14.000,00		

- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 12.673,70 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 654/20 – prenot. 1895/20 del Capitolo di spesa n. 4764 "Interventi di manutenzione conseguenti all'emergenza Covid-19" del PEG 2020;(MIUR FERS 2014-2020);

- 6) di dare atto che rispetto alla spesa impegnata per la ditta si realizza una minore spesa di €. 0,01 che si libera dal sub. 654/20 alla prenot. 1895/20 -Capitolo n. 4764 del PEG 2020;
- 7) di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai documenti acquisiti agli atti di questa amministrazione con prot. n. 32716 del 27/10/2020, derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale con scadenza in data 18/02/2021;
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla Classifica 06-06-02 e Fascicolo 879 (rif. Arch. 340);
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO LAVORI
LAVORI IN APPALTO		
Importo esecuzione lavorazioni	€ 48.508,75	€ 48.508,75
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.000,00	€ 3.000,00
<b>TOTALE LAVORI IN APPALTO</b>	<b>€51.508,75</b>	<b>€ 51.508,75</b>

SOMME A DISPOSIZIONE		
Rilievi, accertamenti e indagini		
Allacciamenti ai pubblici servizi		
Imprevisti		
Acquisizione aree e immobili		
Accantonamento di cui art. 113 del D.Lgs.50/2016	€ 1.289,78	€ 1.289,78
Spese tecniche		
Spese per attività di consulenza o di supporto		
Contributo all'Autorità di Vigilanza		
Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
Spese per pubblicità o per opere artistiche		
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
IVA al 22% ed eventuali altre imposte	€ 11.331,93	€ 11.331,92
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 12.621,71</b>	<b>€ 12.621,70</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 64.130,46</b>	<b>€ 64.130,45</b>
---------------------------	--------------------	--------------------

- 10) di dare atto che rispetto alla spesa finanziata pari a €. 64.130,46 di realizza una minore spesa di €. 0,01 come sopra specificato;
- 11) di dare atto che la spesa di €. 1.289,78 relativa alle spese tecniche e' già stata liquidata al sub 614/20 prenot. 1895/20 del succitato del Capitolo n. 4764 del PEG 2020;

- 12) di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta VANETON S.r.l. con sede in Via Repubblica di San Marino 38, 41122 Modena, Partita IVA 01806180368, mediante polizza fidejussoria n. 175990292 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Parma in data 30/09/2020 per una somma garantita di € 5.665,96 (Euro cinquemilaseicentosestantacinque/96), come previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 13) di dare atto che l'impresa ha presentato la polizza fideiussoria n. 178351424 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Parma in data 16/12/2020, avente prot. n. 39391 del 16/12/2020, per una somma garantita di € 10.339,54 (Euro diecimilatrecentotrentanove/54) a garanzia del pagamento della rata di saldo, come previsto all'articolo 22 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 14) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ditta VANETON S.r.l. con sede in Via Repubblica di San Marino 38, 41122 Modena, Partita IVA 01806180368;
- 15) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)