



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Determinazione numero 262 del 18/02/2021

OGGETTO: I.S.A. VENTURI, VIA GANACETO A MODENA. LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E CENTRALE TERMICA ANNESSA. CUP G99E19000320001 - CIG 81699686DF. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO E ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO..

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con atto dirigenziale n.77 del 27/05/2019 la Provincia di Modena ha approvato lo studio di fattibilità degli interventi presso l'Istituto Venturi, sede di Via Ganaceto a Modena.

Con atto dirigenziale n. 138 del 09/07/2019 l'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento e direzione lavori è stato affidato allo studio SINTEC con sede in via Corassori 72 in Modena P.IVA 02141630364 per l'importo netto di € 12.399,54.

Considerato l'aumento delle opere da progettare, mediante atto dirigenziale n. 257 del 05/12/2019 si e' riconosciuto allo studio SINTEC Studio Associato di Ingegneria Tecnica di Fontanazzi e Zanetti P.IVA 0214163036 un incremento dell'importo del contratto affidato mediante atto dirigenziale n. 138 del 09/07/2019 di € 2.647,95 oltre ad oneri e IVA, ritenuto congruo in relazione alle vigenti tariffe professionali e all'utilità eseguita.

Con determina 257 del 05/12/2019 si approvava il progetto esecutivo per l'importo complessivo di euro € 90.500,00 con il seguente quadro economico:

LAVORI IMPORTO €	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 63.152,74
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 571,59
TOTALE LAVORI	€ 63.724,33
 SOMME A DISPOSIZIONE	
Contributo ANAC	€ 30,00
Spese di progettazione det 138/2019	€12.399,54
Cnpaia 4%	€ 495,98
Iva 22% su euro 12.895,52	€ 2.837,02
Aumento spese progettazione netti	€ 2.647,95
Cnpaia 4%	€ 105,92
IVA 22% su euro 2.753,87	€ 605,85
Imposta IVA 10% su lavori	€ 6.372,43
Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	€ 600,00
Imprevisti	€ 230,98

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 26.325,67
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 90.050,00

I lavori sono stati aggiudicati all'impresa ELECTRA SRL con sede in Casalecchio di Reno (BO) via G. Di Vittorio 5 C.F.01042070373- P.IVA 00530161207 per un importo contrattuale netto di € 49.691,79 di cui € 49.120,20 per lavori e € 571,59 per oneri di sicurezza, giusto l'atto dirigenziale n. 254 del 02/03/2020 ed e' stata impegnata con la succitata determinazione, al cap. 2651 "Adeguamenti normativi per impianti e strutture di istituti scolastici" del P.e.g. 2020, come segue:

- quanto a €. 20.050,00 alla prenot. 643/2020 – cap. 2651/1
- quanto a €. 14.000,00 alla prenot. 650/2020 – cap. 2651/2
- quanto a €. 20.610,97 alla prenot. 649/2020 – cap. 2651/2

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta essere così composto:

LAVORI	
Importo lavori al netto del ribasso	€ 49.120,20
Oneri per la sicurezza	€ 571,59
TOTALE	€ 49.691,79
SOMME A DISPOSIZIONE	
Contributo ANAC	€ 60,00
Spese di progettazione det 138/2019	€ 12.399,54
Cnpaia 4%	€ 495,98
Iva 22% su euro 12.895,52	€ 2.837,02
Aumento spese progettazione netti	€ 2.647,95
Cnpaia 4%	€ 105,92
IVA 22% su euro 2.753,87	€ 605,85
Imposta IVA 10% su lavori	€ 4.969,18
Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	€ 600,00
Imprevisti e ribasso d'asta	€ 15.636,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 40.358,21
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 90.050,00

Il contratto è stato stipulato in data 2/11/2020 al Registro Scritture Private n. 3065.

A garanzia degli impegni assunti l'appaltatore ha presentato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2020/50/2556334 rilasciata dalla REALE MUTUA in data 22/04/2020 per l'importo di € 5.963,01.

In merito alla responsabilità di danni a persone e cose, l'appaltatore ha stipulato un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione mediante polizza n. 2020/06/2075485 rilasciata da REALE MUTUA in data 05/06/2020 per un massimale di € 190.700,00 per danni di esecuzione e per un massimale di € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi.

I lavori sono stati consegnati il giorno 29 Giugno 2020 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Non sono state emesse delle sospensioni.

L'impresa non ha richiesto alcuna proroga dei tempi contrattuali.

In data 29/07/2020 i lavori sono ultimati, come da comunicazione dell'impresa ed in data 13/08/2020 il direttore dei lavori ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 12 del DM 49/2018.

La Direzione dei lavori ha redatto il conto finale in data 11/11/2020 che contabilizza i lavori eseguiti in € 49.691,72.

L'importo complessivamente speso per i lavori ed IVA ammonta a € 74.353,15 come di seguito specificato,

Il Quadro economico di assestamento finale è il seguente:

LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	FINALE	
Importo di aggiudicazione	63.152,74	49.120,20	49.118,10	
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	571,59	571,59	573,62	
TOTALE LAVORI	63.724,33	49.691,79	49.691,72	-0.07 €/ cent
SOMME A DISPOSIZIONE				
Contributo ANAC	60,00	60,00	60,00	/
Spese di progettazione det 138/2019	12.399,54	12.399,54	12.399,54	/
InarCASSA%	495,98	495,98	495,98	/
IVA 22% su spese di progettazione	2.837,02	2.837,02	2.837,02	/
Iva 10% su totale lavori	6.372,43	4.969,18	4.969,17	- 0,01 €/ cent
Incentivi art. 113 dlgs 50/2016 det 257/2019	600,00	600,00	600,00	/
Spese di progettazione det 257/2019	2.647,95	2.647,95	2.647,95	/
InarCASSA%	105,92	105,92	105,92	/
IVA 22% su spese di progettazione	605,85	605,85	605,85	/
Ribasso d'asta comprensivo di IVA 10%	0,00	15.636,77	0	/
Somme a disposizione	26.325,67	40.358,21	24.721,43	
Somma a) + b)	90.050,00	90.050,00	74.413,15	-15.636,85

Il confronto tra il quadro economico di aggiudicazione e quello a consuntivo evidenzia una minore spesa di euro 15.636,85.

Il prospetto seguente mette in evidenza le differenze tra gli importi liquidati e quelli contrattuali riguardanti l'impresa esecutrice; si determina così il credito residuo dell'impresa:

ditta intestataria del pagamento	importo contrattuale al netto ribasso ed al netto IVA	importo liquidato dai precedenti SAL al netto ribasso ed al netto IVA	Credito dell'Impresa per lavori netto ribasso ed al netto IVA
Electra srl	€ 49.691,72	€ 0	€ 49.691,72

Secondo il suddetto Stato finale resterebbe un credito netto dell'Impresa esecutrice titolare dell'appalto di € 49.691,72.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti derivanti da procedura informatica (DURC): Numero Protocollo INPS_24883500 Data richiesta 15/02/2021 Scadenza validità 15/06/2021.

L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

La ditta aggiudicataria ha presentato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fideiussoria n. 2021/50/2602149 del 21/01/2021 della REALE MUTUA.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/11/2020 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 11/11/2020.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito a Impresa aggiudicataria e subappaltatore come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile unico del procedimento è l'ing. Alessandro Manni Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato e la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati e il Direttore dell'Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà Prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 11/11/2020 dell'importo netto di € 49.691,72 di cui € 49.118,10 per lavori ed € 573,62 per oneri finalizzati alla sicurezza, in esecuzione del contratto del Registro Scritture Private stipulato in data 14/12/2020 al repertorio n. 28926;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 11/11/2020, che evidenzia una spesa complessiva di € 54.660,89 di cui €. 49.691,72 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 4.969,17 per Iva 10%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 40128/06-06-02 f. 837 del 22/12/2020 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;

4. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 54.660,89 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandati di pagamento sarà emesso
 - quanto a € 20.050,00 sul cap 2651/1 res 643/2020 sub res 312/2020.
 - quanto a € 14.000,00 sul cap 2651/2 res 650/2020 sub res 313/2020
 - quanto e € 20.610,89 sul cap 2651/2 res 649/2020 sub res 314/2020
5. di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale INAIL, con Numero Protocollo INPS_24883500 Data richiesta 15/02/2021 Scadenza validità 15/06/2021;
6. di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvazione progetto esecutivo, aggiudicazione e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito in premessa riportato;
7. di approvare il quadro economico dell'opera a consuntivo dell'importo complessivo di € 74.353,15 come sopra riportato;
8. di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 15.636,85 come segue:
 - € 0,08 presenti al res 649/2020 sub res 314/2020 del cap 2651/2 "Adeguamento normativo per impianti e strutture di istituti scolastici", finanziato interamente con fondi M.I.U.R. (Giusto Decreto 0000101 del 13.02.2019);
 - € 15.636,77 già liberati precedentemente in fase di riaccertamento;
9. di approvare il quadro economico dell'opera a consuntivo dell'importo complessivo di € 74.413,15 come sopra riportato;
10. di dare atto che il codice CUP G99E19000320001 - CIG 81699686DF;
11. di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n.06-06-02F833.(rif. Arch.241);
12. di dare atto che la ditta aggiudicataria ha presentato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, la polizza fideiussoria n. 2021/50/2602149 del 21/01/2021 della REALE MUTUA (pec prot. 2610 del 207/01/2021);
13. di svincolare la cauzione definitiva e la polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
14. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della ELECTRA SRL con sede in Casalecchio di Reno (BO) via G. Di Vittorio 5 C.F.01042070373- P.IVA 00530161207 ;
15. di liquidare e pagare gli incentivi di cui all'art. 113 del dlgs 50/16 dando atto che il relativo mandato di pagamento per euro 600,00 sarà emesso con imputazione al res 649/20 sub res 113/20 del capitolo 2651/2 del peg 2021;
16. di dare atto che le competenze professionali riferite allo studio SINTEC presenti al sub res. 112/2020 res. 649/20 sono in corso di liquidazione a saldo dell'incarico conferito con le determinazioni in premessa citate;
17. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)