



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1622 del 03/11/2021

OGGETTO: SP467 DI SCANDIANO - PROGR. KM.26+466 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE FOSSA DI SPEZZANO IN COMUNE DI FIORANO MODENESE - CIG. 87053298BE - CUP G87H20000450001 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO .

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 521 del 12/04/2021 il Responsabile unico del procedimento, Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 79.574,93 per lavori di cui €. 2.309,14 per oneri di sicurezza, € 17.506,48 per IVA al 22% ed € 2.918,59 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

Lavori a base d'asta	77.265,79	
Oneri di sicurezza	2.309,14	
Importo lavori		79.574,93
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		17.506,48
- Autorità lavori pubblici	30,00	
- Prove di laboratorio	1.297,09	
- Spese tecniche	1.591,50	
Sommano		2.918,59
Importo complessivo		100.000,00

Con Determinazione n.926 in data 23/06/2021 si procedeva ad affidare i lavori in oggetto all'impresa STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 41040 Palagano (MO) C.F./PIVA 01693720367, con il ribasso percentuale del 5,50%, e quindi per un importo di € 73.016,17 oltre €. 2.309,14 per oneri di sicurezza, € 16.571,57 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 91.896,88.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara e' risultato così composto:

Lavori a base d'asta a misura	euro	77.265,79
ribasso d'asta -5,50%		-4.249,62
Oneri di sicurezza	euro	2.309,14
Importo complessivo	euro	75.325,31

Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		16.571,57
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50	1.591,50	
- Prove di laboratorio	1.297,09	
autorità di vigilanza	30,00	
ribasso d'asta (IVA compresa)	5.184,53	
	Sommano	8.103,12
Importo complessivo		100.000,00

I lavori sono iniziati in data 02/08/2021 e sono terminati il 24/08/2021, e quindi entro i tempi contrattuali iniziali di 60 giorni.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 89.105,76 come di seguito specificato:

Lavori eseguiti a base d'asta a misura	euro	69.246,08
Oneri di sicurezza	euro	2.309,14
Lavori netti	euro	71.555,22
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		15.742,15
spese tecniche	1.591,50	
Anac	30,00	
Prove di laboratorio	186,89	
	Sommano	1.808,39
Importo complessivo		89.105,76

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 100.000,00 pari a € 10.894,24.

Pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 25/10/2021 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 71.555,22 con un risparmio pari a € 3.770,09 rispetto all'importo contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n.1 acconti per netti € 71.197,44, il credito dell'impresa ammonta a € 436,49 di cui € 357,78 per lavori ed € 78,71 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 71.555,22
Pagamento in acconto: 1° SAL € 71.197,44	
	- € 71.197,44
Credito dell'Impresa per lavori	€ 357,78
IVA al 22%	€ 78,71
Credito complessivo	€ 436,49

L'impresa STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 41040 Palagano (MO) C.F./PIVA 01693720367, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 25/10/2021, vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 09/07/2021 e il relativo DURC Inail n. 28320964 con scadenza 06/11/2021.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 25/10/2021, per l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui non sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Come risulta dal certificato in data 25/10/2021 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Non è stato richiesto nessun sub-appalto.

SOMME A DISPOSIZIONE:

	Importo impegnato	Importo speso	determina	Ditta
- Prove di laboratorio	447,34	186,89	1227 del 16/08/2021	Laboratorio Tecnologico Emiliano
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50	1.591,50	1.591,50	//	Dipendenti provincia
Anac	30,00	30,00		
Totale	2.068,84	1.808,39		

Incentivi alla progettazione: ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla progettazione per complessivi € 1.591,50, quando verrà approvato il Regolamento della Provincia di Modena.

Contributo a favore dell'A.N.A.C. € 30,00 – NUMERO GARA Sater Registro PI188755-21

Con determina n. 1227 del 16/08/2021 sono stati affidate le prove sui materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 447,34 e successivamente liquidate fatture per complessivi € 186,89 I.V.A. compresa.

Relativamente all'opera in oggetto il codice CUP e' il n. G87H20000450001 e il codice CIG e' il n. 87053298BE.

L'importo complessivo di € 100.000,00 ha trovato copertura finanziaria al cap.4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria – D.M. 123/20 e D.M. 224/20" del Peg 2021 - fondi MIT DM 123/2020 del 19/03/2020 – codice MIT 00275.20.MO (accertati ad apposito capitolo di entrata).

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F926 (rif. Arch. 403);

Il Conto Finale è stato redatto in data 24/08/2021 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 436,49 di cui € 357,78 per lavori e € 78,71 per IVA al 22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 25/10/2021 assunto agli atti con prot. 33936 del 26/10/2021, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 24/08/2021.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 71.555,22 di cui € 69.246,08 per lavori ed € 2.309,14 per oneri relativi alla sicurezza con un risparmio pari a € 3.770,09 rispetto all'importo contrattuale giusto contratto R.S.P. n. 3122 del 15/10/2021;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 87.293,37 di cui € 71.555,22 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 15.742,15 per I.V.A. 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 33936 del 26/10/2021 regolarmente firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 71.555,22 come in premessa suddivisa, e' stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 71.197,44 rimanendo pertanto netti € 357,78 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 41040 Palagano (MO) C.F./PIVA 01693720367, pari a € 357,78 oltre all'IVA del 22% pari a € 78,71 per complessive € 436,49;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 436,49 a favore della stessa Impresa STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 41040 Palagano (MO) C.F./PIVA 01693720367, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 589/21 – prenot. 1242/21 – capitolo 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del P.E.G. 2021;
- 7) di dare atto che rispetto alla somma impegnata per lavori si realizza una minore spesa di € 4.599,51 che si libera dal sub. 589/21 alla prenot. 1242/21 del capitolo 4763 del P.E.G. 2021;
- 8) di dare atto che l'impresa e' in possesso di regolarita' contributiva, verificata con durc acquisito on line prot. INAIL n. 28320964 del 09/07/2021 valido fino al 06/11/2021;
- 9) di dare atto che con determina n. 1227 del 16/08/2021 sono state affidate le prove sui materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 447,34 e successivamente liquidate fatture per complessivi € 186,89 I.V.A. compresa, con una minore spesa di € 260,45 che si libera dal sub. 696/21 alla prenot. 1242/21 – cap 4763 del P.E.G. 2021;
- 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Euro	euro
Lavori eseguiti a base d'asta a misura	77.265,79	73.276,27
ribasso d'asta -5,50%	-4.249,62	-4.030,19
Oneri di sicurezza	2.309,14	2.309,14

	-----	-----
Lavori netti	75.325,31	71.555,22
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori	16.571,57	15.742,15
spese tecniche	1.591,50	1.591,50
Anac	30,00	30,00
Prove di laboratorio	1.297,09	186,89
ribasso d'asta (IVA compresa)	5.184,53	
	-----	-----
Sommano	8.103,12	1.808,39
	-----	-----
Importo complessivo	100.000,00	89.105,76

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 100.000,00 pari a € 10.894,24 al cap. 4763 del P.E.G. 2021 come segue:

- quanto a €. 6.034,28 già presenti alla prenot. 1242/21
 - quanto a €. 260,45 che si liberano dal sub. 696/21 alla prenot. 1242/21
 - quanto a €. 4.599,51 che si libera dal sub. 589/21 alla prenot. 1242/21
- 11) di dare atto che il codice CUP e' il n. G87H20000450001 e il codice CIG e' il n. 87053298BE;
 - 12) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F926 (rif. Arch. 403);
 - 13) di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in €. 1.591,50 dando atto che il relativo mandato di pagamento sara' emesso con imputazione al sub. 419/21 - prenot. 1242/21 - cap. 4763 del P.E.G. 2021;
 - 14) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva e delle assicurazioni prestate dall'impresa STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 41040 Palagano (MO) C.F./P.IVA 01693720367.
 - 15) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell'Impresa STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 41040 Palagano (MO) C.F./P.IVA 01693720367 e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_28320964	Data richiesta	09/07/2021	Scadenza validità	06/11/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	STRADEDIL S.R.L.
Codice fiscale	01693720367
Sede legale	VIA SASSOROSSO, 38 41046 PALAGANO (MO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità

PROT. N° 33936 / 11-15-03
f. 926
DEL 26/10/2021



Lavori di:

**SP467 DI SCANDIANO - PROGR. KM 26+466
LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE
DEL PONTE SUL TORRENTE FOSSA DI SPEZZANO
IN COMUNE DI FIORANO MODENESE**

Impresa : STRADEDIL s.r.l.
via Sassorosso n°38 - 41046 Palagano (MO)
P. I.V.A. 01693720367

CIG 87053298BE
CUP G87H20000450001

STATO FINALE DEI LAVORI

per lavori eseguiti a tutto il **24/08/2021**


Importo complessivo del Progetto	€	100.000,00
Importo dei lavori a base d'asta compreso gli oneri della sicurezza	€	79.574,93
Ribasso offerto	%	-5,50
Importo al netto di ribasso con oneri di sicurezza	€	75.325,31

Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di perizia di variante e suppletiva approvata con determina n° del al netto di ribasso	€	
--	---	--

Totale importo netto dei lavori appaltati	€	75.325,31
---	---	-----------

Data della consegna	02/08/2021
Data di inizio lavori	02/08/2021
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	30/09/2021
I lavori rimasero sospesi per giorni	0
I lavori rimasero prorogati per giorni	0
Scadenza del nuovo tempo utile	30/09/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	01	COMPENSO A CORPO PER SEGNALETICA DI CANTIERE E SEMAFORO				
		a corpo	1,000	1.500,00	1.500,00	
2	02	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE				
		m	119,600	4,00	478,40	
3	03	DEMOLIZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE ESISTENTI				
		m	59,800	78,50	4.694,30	
4	04.a	IDRODEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CLS ARMATO idrodemolizione fino a uno spessore di 3 cm				
		m ²	47,840	45,00	2.152,80	
5	04.b	IDRODEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CLS ARMATO idrodemolizione per spessore dello strato asportato oltre i primi 3 cm, per ogni cm in più				
		m ²	158,470	12,50	1.980,88	
6	05	SABBIATURA DI STRUTTURE IN CLS				
		m ²	47,840	9,00	430,56	
7	06	SISTEMAZIONE DI FERRI D'ARMATURA ESISTENTI				
		m ²	47,840	6,00	287,04	
8	07	PRETRATTAMENTO CON RESINE ACRILOVINILICHE DELLE SUPERFICI IN CLS				
		m ²	47,840	12,00	574,08	
9	08	ESECUZIONE DI ANCORAGGI ARMATURA OPERE IN CLS				
		cad	1.184,000	8,00	9.472,00	
10	09	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA				
		kg	631,546	1,30	821,01	
11	10	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO				
		kg	301,790	1,20	362,15	
12	11	SALDATURA ELETTRICA DI BARRE D'ACCIAIO				
		m	119,600	15,00	1.794,00	
13	12	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLS AD ALTA RESISTENZA FIBRORINFORZATO Rck >= 65 N/mm ²				
		dm ³	7.544,740	1,40	10.562,64	
14	14	GIUNTO DI DILATAZIONE ED IMPERMEABILITA' PER MARCIAPIEDI DI PONTI				
		m	14,240	150,00	2.136,00	
15	21	GIUNTO DI DILATAZIONE A PAVIMENTO IN ACCIAIO				
		m	59,800	585,14	34.991,37	
16	25	Operaio edile qualificato				
		h	32,000	32,47	1.039,04	
		Oneri speciali				
17	SIC1	ONERI DI SICUREZZA				
		a corpo	1,000	2.309,14	2.309,14	
		Totale Oneri speciali Euro			2.309,14	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						75.585,41
Di cui oneri speciali Euro					2.309,14	

STATO FINALE DEI LAVORI

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		Importo lavori soggetto a ribasso Euro				73.276,27
		Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 5,50% su Euro 73.276,27				-4.030,19
		Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro				69.246,08
		Oneri della sicurezza Euro				2.309,14
				IMPORTO NETTO Euro		71.555,22

Modena li, 24/08/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Eugenio Santi



L'IMPRESA
STRADEDIL srl.

Il DIRETTORE TECNICO
(Geom. Fig. 2° SCO GIUGLI)



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Luca Rossi





Provincia di Modena

PROT. N° 33936 / 11-15-03
p. 926
DEL 26/10/2021



Area Tecnica – Servizio Viabilità
Lavori Speciali Strade 1

Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

**SP467 DI SCANDIANO – PROGR. KM.26+466 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GIUNTI
DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE FOSSA DI SPEZZANO
IN COMUNE DI FIORANO MODENESE**

CIG. 87053298BE - CUP G87H20000450001

**RELAZIONE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
E LIQUIDAZIONE A SALDO.**

A) RELAZIONE

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: Con Determinazione Dirigenziale n. 521 del 12/04/2021 il Responsabile unico del procedimento, Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 79.574,93 per lavori di cui €. 2.309,14 per oneri di sicurezza, € 17.506,48 per IVA al 22% ed € 2.918,59 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

Lavori a base d'asta	77.265,79	
Oneri di sicurezza	2.309,14	
Importo lavori		79.574,93
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		17.506,48
- Autorità lavori pubblici	30,00	
- Prove di laboratorio	1.297,09	
- Spese tecniche	1.591,50	
	Sommano	2.918,59
Importo complessivo		100.000,00

APPALTO: Quale modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto, come previsto dall'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/20 come convertito in L. 120/2020 secondo cui: «le stazioni appaltanti procedono per affidamenti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, mediante affidamento diretto» con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del citato Decreto. Per l'affidamento dei lavori di cui trattasi si è proceduto pertanto, ai sensi del suddetto D.L. 76/20 convertito in L. 120/20 con affidamento diretto, ritenendo tuttavia buona prassi procedere con l'assunzione di almeno tre preventivi da operatori economici presenti sul mercato in possesso dei necessari requisiti, attraverso la piattaforma regionale di negoziazione telematica SATER di Intercent ER in attuazione dell'art. 40 c. 2 del D. Lgs 50/2016 e 37, 52 co.5, 58 e 44 del citato decreto. Visti gli artt. 40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione

elettronici per lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, e la Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018) si è proceduto alla gara tramite l'utilizzo della piattaforma e-procurement SATER.

AGGIUDICAZIONE: Con Determinazione n.926 in data 23/06/2021 si procedeva ad affidare i lavori in oggetto all'impresa STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 41040 Palagano (MO) C.F./P.IVA 01693720367, con il ribasso percentuale del 5,50%, e quindi per un importo di € 73.016,17 oltre €. 2.309,14 per oneri di sicurezza, € 16.571,57 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 91.896,88.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara risulta così composto:

Lavori a base d'asta a misura	euro	77.265,79
ribasso d'asta -5,50%		-4.249,62
Oneri di sicurezza	euro	2.309,14
Importo complessivo	euro	75.325,31
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		16.571,57
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50	1.591,50	
- Prove di laboratorio	1.297,09	
autorità di vigilanza	30,00	
ribasso d'asta (IVA compresa)	5.184,54	
	Sommano	8.103,13
Importo complessivo		100.000,00

FINANZIAMENTO: Il suddetto finanziamento di € 100.000,00 è previsto e interamente compreso nel finanziamento MIT DM123/2020 e trova copertura finanziaria al cap.4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria – D.M. 123/20 e D.M. 224/20" del Peg 2021, come segue:

- per € 100.000,00 - fondi MIT DM 123/2020 del 19/03/2020 – codice MIT 00275.20.MO (accertati ad apposito capitolo di entrata)

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F926 (rif. Arch. 403);

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato per i lavori aggiudicati **al netto del ribasso d'asta** risulta come seguita:

-Per lavori a base d'asta	€	75.325,31
-Per I.V.A. al 22%	€	16.571,57
Importo complessivo	€	91.896,88

IMPORTO CONTRATTUALE: Venne fissato in € 75.325,31 in seguito al contratto rsp. 3122 del 15/10/2021.

CAUZIONE DEFINITIVA: L'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1800328 rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.P.A – agenzia di Genova - in data 23/08/2021 per € 3.767,00 pari al 5% dell'importo del contratto.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità delle prescrizioni progettuali della perizia originaria secondo le norme del Capitolato e delle disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. senza dare adito a contestazioni o riserve. La strada è stata chiusa al traffico durante i lavori di costruzione della nuova soletta dell'impalcato.

DIRETTORE DEI LAVORI: I lavori previsti sono stati diretti dall'ing. Eugenio Santi del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche.

DIRETTORE OPERATIVO: Il compito è stato svolto dal geom. Alberto Garuti del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche.

ISPETTORE DI CANTIERE: Il compito è stato svolto dal geom. Paolo Lancellotti del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche.

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Il compito è stato svolto dall'Ing. Eugenio Santi del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche.

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta in data 02/08/2021 ed iniziati in pari data.

SOSPENSIONI: nessuna sospensione è stata concessa.

PROROGHE: non è stata necessaria nessuna proroga del tempo contrattuale.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 24/08/2021 come risulta da verbale in data 03/08/2021 e quindi in tempo utile.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'impresa STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 41040 Palagano (MO) C.F./P.IVA 01693720367, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 25/10/2021, vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 09/07/2021 e il relativo DURC Inail n. 28320964 con scadenza 06/11/2021.

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AI CREDITORI: Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 25/10/2021, per l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui non sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

CESSIONI DI CREDITO: Come risulta dal certificato in data 25/10/2021 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

SUB-APPALTI: non è stato richiesto nessun sub-appalto.

SOMME A DISPOSIZIONE:

	Importo impegnato	Importo speso	determina	Ditta
- Prove di laboratorio	447,34	186,89	1227 del 16/08/2021	Laboratorio Tecnologico Emiliano
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50	1.591,50	1.591,50	//	Dipendenti provincia

Anac	30,00	30,00		
Totale	2.068,84	1.808,39		

Incentivi alla progettazione: ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla progettazione per complessivi € 1.591,50, quando verrà approvato il Regolamento della Provincia di Modena.

Contributo a favore dell'A.N.A.C. euro 30,00 – NUMERO GARA Sater Registro PI188755-21

Con determina n. 1227 del 16/08/2021 sono stati affidate le prove sui materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 447,34 e successivamente liquidate fatture per complessive € 186,89 I.V.A. compresa.

CIG. 87053298BE - CUP G87H20000450001

STATO FINALE: Redatto in data 24/08/2021 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva dell'importo di € 71.555,22 al netto del ribasso d'asta.

CONTO FINALE: Redatto in data 24/08/2021 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 436,49 di cui € 357,78 per lavori e € 78,71 per IVA al 22%.

RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA PER LAVORI:

Importo autorizzato per lavori	€ 75.325,31
Importo speso per lavori	€ 71.555,22

Minore importo.....	€ 3.770,09

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

L'Importo complessivo finanziato era pari a € 100.000,00.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 89.105,76 come di seguito specificato:

Lavori eseguiti a base d'asta a misura	euro	75.585,41
ribasso d'asta -5,50%		-4.030,19
Oneri di sicurezza	euro	2.309,14
Lavori netti	euro	71.555,22
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori		15.742,15
spese tecniche	1.591,50	
Anac	30,00	
Prove di laboratorio	186,89	
	Sommano	1.808,39
Importo complessivo		89.105,76

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 100.000,00 pari a € 10.894,24.

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n.1 acconti per netti € 71.197,44, il credito dell'impresa ammonta a € 436,49 di cui € 357,78 per lavori ed € 78,71 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 71.555,22
Pagamento in acconto: 1° SAL € 71.197,44	
	- € 71.197,44
Credito dell'Impresa per lavori	€ 357,78
IVA al 22%	€ 78,71
Credito complessivo	€ 436,49

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO: In base alla legge 31/01/1978 n°1 la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori Ing. Eugenio Santi con il seguente certificato di regolare esecuzione:

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni delle perizie originaria e suppletive e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori

**SP467 DI SCANDIANO – PROGR. KM.26+466 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GIUNTI
DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE FOSSA DI SPEZZANO
IN COMUNE DI FIORANO MODENESE**

CIG. 87053298BE - CUP G87H20000450001

In particolare, i lavori realizzati sono stati:

- 1) Impianto di cantiere con senso unico alternato con semaforo anche notturno;
- 2) Taglio asfalto e rimozione della pavimentazione stradale e fondazione stradale e del giunto esistente;
- 3) Scalpellatura, sabbiatura e idrosabbiatura di pulizia del varco del giunto con rattivatura del calcestruzzo della soletta;
- 4) Esecuzione degli inghisaggi alla soletta e posa dell'armatura dei massetti laterali;
- 5) Posa del giunto a pettine ed esecuzione delle saldature sulle armature;
- 6) Esecuzione dei massetti laterali in calcestruzzo fibrorinforzato ad alta resistenza;
- 7) Giunti dei marciapiedi con iniezioni di resine e guaine
- 8) Pulizia delle caditoie e dei bordi del marciapiede
- 9) Esecuzioni delle analoghe lavorazioni sull'altra corsia dopo aver spostato il senso unico alternato;
- 10) Rimozione del cantiere sul tracciato stradale.

b) Elenco certificati dei materiali

Elemento strutturale	Certificato n.	Controllo di Accettazione n.
Betoncino fibrorinforzato giunti	4897/34 del 07/10/2021	1 cls del 21/10/2021
Acciaio per c.a.	20080 del 21/09/2021	1 acciaio del 21/10/2021

- c) l'importo complessivo netto per lavori e IVA e somme a disposizione ammonta a € 89.105,76 quindi contenuto in quello finanziato di € 100.000,00 realizzando pertanto una economia pari a € 10.894,24;
- d) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato, con le sospensioni prima citate e con le proroghe concesse per i nuovi e maggiori lavori della perizia di variante;
- e) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- f) non è stato necessario effettuare la pubblicazione degli "avvisi ai creditori" come da dichiarazione del direttore dei lavori del 25/10/2021.
- g) L'Impresa ha adempiuto agli obblighi relativi alle Assicurazioni contro le malattie, contro gli infortuni sui lavori e alla Cassa Edile come risulta dal certificato del direttore dei lavori relativo alle assicurazioni sociali del 25/10/2021;

- h) sono stati liquidati in acconto all'Impresa acconti per € 71.197,44 al netto dell'IVA, cosicché il credito della stessa ammonta a € 357,78 oltre all'IVA del 22% pari a € 78,71 per complessive € 436,49 come risulta dallo stato finale redatto dal Direttore dei lavori in data 24/08/2021;
- i) non risultano cessioni di credito;

CERTIFICA

che i lavori di

**SP467 DI SCANDIANO – PROGR. KM.26+466 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GIUNTI
DI DILATAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE FOSSA DI SPEZZANO
IN COMUNE DI FIORANO MODENESE**

CIG. 87053298BE - CUP G87H20000450001

sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 41040 Palagano (MO) C.F./P.IVA 01693720367, in esecuzione dei lavori affidati con determina 926 del 23/06/2021 con contratto RSP. 3122 del 15/10/2021


SI AUTORIZZA

- 1) il pagamento della rata di saldo dell'importo di € 436,49 di cui € 357,78 per lavori a base d'asta e € 78,71 per IVA al 22%.
- 2) lo svincolo delle cauzioni e delle assicurazioni prestate dall'Impresa STRADEDIL SRL via Sassorosso 38 41040 Palagano (MO) C.F./P.IVA 01693720367.


Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, li 25/10/2021

L'Impresa
(Stradedil S.r.l.)


.....

Il Direttore dei lavori
(Ing. Eugenio Santi)


.....

Visto: Il Dirigente Servizio Viabilità
(dott. Luca Rossi)

