



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Manutenzione edilizia 2

Determinazione numero 1681 del 11/11/2021

OGGETTO: ITES "J. BAROZZI" DI MODENA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - CORPO AULE. CUP G97D17000170004 - CIG 7707150D5E. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

CUP G97D17000170004

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n.156 del 12/09/2017, dopo aver espletato l'apposita procedura selettiva, veniva affidato l'incarico professionale per le verifiche di vulnerabilità, progettazione di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva delle opere necessarie per il miglioramento sismico dell'I.T.E.S. Barozzi, sito a Modena in Viale Monte Kosica, allo studio INGEGNERI RIUNITI S.P.A. con sede legale in Via G. Pepe n.15 Modena (MO) p.i.v.a./C.F.01986430369;

Con determinazione n. 180 del 09/08/2018 si approvava il progetto esecutivo architettonico e strutturale in linea tecnica definitivo relativo ai lavori di cui all'oggetto, e con medesima determinazione veniva liquidato il rimborso per l'espletamento della pratica di autorizzazione sismica al Comune di Modena per € 360,00. Tale rimborso è stato successivamente integrato di € 720,00 con determina n. 258 del 26/10/2018 per le motivazioni in essa esposte, per totali € 1.080,00

Con Determinazione dirigenziale n. 310 del 04.12.2018 il Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Alessandro Manni, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dallo Studio Ingegneri Riuniti, dell'importo complessivo di € 2.645.078,92 di cui € 2.252.727,27 a base d'appalto suddiviso in € 2.051.042,44 per lavori soggetti a ribasso ed in € 201.684,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; con la medesima determinazione è stato impegnato il contributo ANAC per la procedura di gara pari ad € 600,00.

Con la sopraccitata Determinazione n. 310 del 04/12/2018 si dava inoltre atto del finanziamento della spesa di complessivi € 2.645.078,92 prevista nel piano triennale degli investimenti 2018/2021 era finanziata per € 1.335.000,00 con fondi MIUR - D.L n. 50/17 convertito in L. 96/2017 – D.M. n. 607 del 08/08/2017 (G.U. 265 del 13/11/2017), e per € 1.310.078,92 con entrate proprie, al capitolo 563 "ITC Barozzi Modena Manutenzione Straordinaria";

Con Determinazione n. 196 del 2019 l'appalto è stata aggiudicato al "CONSORZIO STABILE MODENESE società consortile per azioni" con sede in Modena via Giardini 1305 – C.F. e P. IVA 03126320369, che ha offerto un ribasso del 5,00% per un importo contrattuale di € 2.150.175,15 (di cui € 1.948.490,32 per lavori ed € 201.684,83 per oneri di sicurezza) oltre iva 10% pari ad € 215.017,52 e così per complessivi € 2.365.192,67 codice cig 7707150D5E, il Consorzio ha individuato quale ditta esecutrice la: COSTRUZIONI GENERALI 2 S.R.L. con sede in Modena C.F. 0354270036.

Il quadro economico a seguito del suddetto affidamento è risultato essere il seguente:

Voce	Descrizione	PRE GARA			POST GARA		
		Importo Complessivo	Di cui Importo finanziamento MIUR	Di cui Importo cofinanziamento	Importo Complessivo	Di cui Importo finanziamento MIUR	Di cui Importo cofinanziamento
A	Importo totale lavori						
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	2.051.042,44	1.035.183,35	1.015.859,09	1.948.490,32	983.424,18	965.066,14
A.2	costo manodopera soggetto a ribasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	201.684,83	101.792,52	99.892,31	201.684,83	101.792,52	99.892,31
	TOTALE LAVORI	2.252.727,27	1.136.975,87	1.115.751,40	2.150.175,15	1.085.216,70	1.064.958,45
B	Somme a disposizione dell'amministrazione						
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	11.956,00	6.034,32	5.921,68	11.956,00	6.034,32	5.921,68
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	3.400,00	1.716,02	1.683,98	3.400,00	1.716,02	1.683,98
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	64.000,00	32.301,49	31.698,51	64.000,00	32.301,49	31.698,51
B.2.4	acquisizioni di aree o immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni	69.042,92	34.846,71	34.196,21	69.042,92	34.846,71	34.196,21
B.2.8	spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	15.000,00	7.570,66	7.429,34	15.000,00	7.570,66	7.429,34
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3	spese per consulenza o supporto + IVA	1.080,00	545,09	534,91	1.080,00	545,09	534,91
B.4	spese per commissioni giudicatrici + IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.5	spese per pubblicità + IVA	2.000,00	1.009,42	990,58	2.000,00	1.009,42	990,58
B.6	IVA sui lavori	225.272,73	113.697,59	111.575,14	215.017,51	108.521,67	106.495,84
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	600,00	302,83	297,17	600,00	302,83	297,17
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	392.351,65	198.024,13	194.327,52	382.096,43	192.848,21	189.248,22
	<i>Economie a disposizione della S.A.</i>				55.872,25		55.872,25

	<i>Economie a disposizione del MIUR</i>				56.935,08	56.935,08	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	2.645.078,92	1.335.000,00	1.310.078,92	2.645.078,91	1.334.999,99	1.310.078,92

- il contratto è stato repertoriato in data 23/12/2019 al n. 28871;
 - i lavori sono iniziati in data 07/10/2019 come da processo verbale di consegna sotto riserve di legge redatto in pari data;
 - con determinazione n. 97 del 08/11/2019 è stato affidato il servizio di coordinamento per la sicurezza in esecuzione e di direzione operativa strutture all'Ing. Fabio Lugli con sede in via De' Fogliani 19 - 41124 Modena - C.F. LGLFBA71E19F257W - P.IVA IT02558750366 per € 19.290,07 oltre ad € 771,60 per CNPAIA (4%) ed € 4.413,57 per I.V.A al 22% per un totale complessivo di € 24.475,24 CIG Z0A298FA9F.
 - con determinazione n. 255 del 04/12/2019 sono state affidate le indagini archeologiche alla ArcheoModena associazione professionale” con sede in strada Gherbella 294/B – 42126 Modena – P.Iva 03324690365 per € 4.440,80 oneri 4% ed iva 22% compresi CIG Z3B2AED2B2;
 - con determinazione n. 111 del 12/11/2019 è stato affidato il servizio di progettazione ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sismica delle pareti cartongesso della zona ex-mensa all'Ing. Fabio Lugli con sede in via De' Fogliani 19 - 41124 Modena - C.F. LGLFBA71E19F257W - P.IVA IT02558750366 per € 1.500,00 oneri 4% ed iva 22% compresi CIG ZA22A90693; con la medesima determinazione sono stati impegnati € 390,00 come oneri di istruttoria e rimborso forfettario a favore del Comune di Modena – struttura tecnica sismica;
 - con Determinazione n. 69 del 23/01/2020 sono stati affidati i lavori di spostamento del contatore gas ad HERA spa per complessivi € 597,80;
 - con determinazione n.1868 del 31/12/2020 e successiva rettifica n. 212 del 10/02/2021 è stata approvata la 1° Perizia di Variante e Suppletiva dell'importo complessivo di € 135.564,86 con un decremento di spesa pari a € - 44.635,78 per oneri di sicurezza, per un importo complessivo in aumento, escluso IVA, pari ad € 89.991,11 corrispondente complessivamente a circa +4,19% dell'importo contrattuale oltre iva 10% per complessivi euro 98.990,22; il un nuovo importo contrattuale ammonta ad euro 2.240.166,26;
- Il quadro economico, il cui importo complessivo è aumentato ed è pari ad € 2.679.087,46, è stato modificato come segue:

Voce	Descrizione	POST VARIANTE			CONSUNTIVO		
		Importo Complessivo	Di cui Importo finanziamento MIUR	Di cui Importo cofinanziamento	Importo Complessivo	Di cui Importo finanziamento MIUR	Di cui Importo cofinanziamento
A	Importo totale lavori						
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	2.083.117,21	1.037.632,78	1.045.484,43	2.083.117,21	1.037.632,78	1.045.484,43
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	157.049,05	78.524,53	78.524,53	157.049,05	78.524,53	78.524,53
	TOTALE LAVORI	2.240.166,26	1.116.157,30	1.124.008,96	2.240.166,26	1.116.157,30	1.124.008,96
B	Somme a disposizione dell'amministrazione						
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	16.396,80	6.034,32	10.362,48	16.396,80	6.034,32	10.362,48
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	597,80	301,72	296,08	597,80	301,72	296,08

B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.7	spese tecniche per incarichi esterni	98.220,66	34.846,71	63.373,95	98.220,66	34.846,71	63.373,95
B.2.8	spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	33.280,91	7.570,66	25.710,25	33.280,91	7.570,66	25.710,25
B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio + IVA	3.870,41	0,00	3.870,41	3.870,41	0,00	3.870,41
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3	spese per consulenza o supporto + IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4	spese per commissioni giudicatrici + IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.5	spese per pubblicità + IVA	1.368,22	690,55	677,67	1.368,22	690,55	677,67
B.6	IVA sui lavori	224.016,63	111.615,73	112.400,90	224.016,63	111.615,73	112.400,90
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	600,00	302,83	297,17	600,00	302,83	297,17
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	1470,00	545,09	924,91	1470,00	545,09	924,91
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	379.821,43	161.907,62	217.913,81	379.821,43	161.907,62	217.913,81
	<i>Economie a disposizione della S.A.</i>	2.164,69		2.164,69	2.164,69		2.164,69
	<i>Economie a disposizione del MIUR</i>	56.935,08	56.935,08		56.935,08	56.935,08	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	2.679.087,46	1.335.000,00	1.344.087,46	2.679.087,46	1.335.000,00	1.344.087,46

- il collaudatore statico Ing. Vincenzo Chianese nominato con determinazione dirigenziale n. 310 del 04/12/2018 ha redatto il certificato di collaudo statico debitamente trasmesso alla struttura tecnica sismica del Comune di Modena con prot. 28082 del 10/09/2021;

Dato atto che:

- lo stato finale dei lavori è stato redatto a tutto il 07/05/2021 da cui si evince un importo dei lavori eseguiti pari ad € 2.239.517,86 (al netto del ribasso) compresi oneri per la sicurezza di € 157.049,05. In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto 6 (sei) acconti per netti € 1.656.094,57, oltre € 430.035,03 a titolo di anticipazione e quindi per € 2.086.129,60 come di seguito riportato:

	IMPORTO NETTO	IVA 10%	IMPORTO LORDO
ANTICIPAZIONE	430.035,03	43.003,50	473.038,53
1° SAL	220.955,92	22.095,59	243.051,51
2° SAL	212.930,67	21.293,07	234.223,74
3° SAL	204.691,06	20.469,11	225.160,17
4° SAL	449.854,10	44.985,41	494.839,51
5° SAL	212.913,84	21.291,38	234.205,22
6° SAL	354.748,98	35.474,90	390.223,88
7° SAL FINALE (comprese ritenute)	153.388,26	15.338,83	168.727,09
TOTALE	2.239.517,86	223.951,79	2.463.469,65

- il credito dell'Impresa per Lavori ammonta pertanto ad € 153.388,26 oltre IVA 10% di legge; rispetto all'importo contrattuale, così come modificato dalla Determinazione n. 1868 del 31/12/2020 di approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante n.1, pari ad € 2.240.166,26 si riscontra pertanto una economia di netti € 648,41.

- l'impresa ha sottoscritto lo stato finale con riserva, per un ammontare pari ad € 30.565,98 pari al 1,4% dell'importo contrattuale; tali riserve saranno oggetto di disamina da parte di apposita Commissione nominata all'uopo dalla Provincia;

- il collaudatore tecnico amministrativo, Ing. Vincenzo Chianese, nominato con la medesima determinazione dirigenziale n. 310 del 04/12/2018 ha redatto il certificato di collaudo tecnico-amministrativo in data 11/10/2021 assunto agli atti con prot. 33251 del 20/10/2021;

- la ditta ha presentato la garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799824106 della SACE BT spa Agenzia di Cesenatico (autorizzazione Ivass n.2654 del 28/11/2008 – Iscrizione n.1.00149 Albo imprese assicurazione) emessa il 14/10/2021 con durata di due anni dall'emissione del collaudo, per l'importo di € 153.421,49 trasmessa a mezzo p.e.c. con prot. 32571 del 15/10/2021;

- la somma di € 153.388,26 oltre IVA 10% di legge e pertanto pari ad € 168.727,09 risulta impegnata a favore dell'appaltatore e dei subappaltatori al Capitolo n. 563 "ITC Barozzi Modena Manutenzione Straordinaria" del PEG 2021 così come segue:

	<i>imp.</i>	<i>sub.</i>	<i>disponibilità</i>
0 Consorzio Stabile Modenese	558	94	52.789,00
1 Pignatti Dario srl	559	99	8.937,66
2 Bresciana Fondazioni srl	559	98	17.438,25
3 Consorzio Bassoli soc.coop.	559	101	2.892,92
4 Gec-al Serramenti srl	559	100	28.108,47
5 Consorzio La Perla	557	90	1.338,99
6 D.I.CO snc	557	87	7.285,15
7 Malagoli coperture srl	557	88	9.974,38
8 FHP srls	557	89	16.442,29
9 Jona Ristrutturazioni srl	557	91	3.903,90
10 IECI Impianti srl	557	92	14.151,96
11 Alakus	558	96	6.177,86
totale disponibilità			169.440,83

- alla luce della comunicazione dell'appaltatore assunta agli atti con 25356 del 10/08/2021 di delega al pagamento dei subappaltatori, gli importi corretti da corrispondere all'appaltatore ed ai subappaltatori sono i seguenti:

<i>imp.</i>	<i>sub.</i>	<i>A - disponibilità impegno</i>	<i>B - Importi effettiva- mente da liquidare</i>	<i>C - differenza</i>
-------------	-------------	--------------------------------------	--	-----------------------

0	Consorzio Stabile Modenese	558	94	52.789,00	86.893,28	+34.104,28
1	Pignatti Dario srl	559	99	8.937,66	8.937,66	0,00
2	Bresciana Fondazioni srl	559	98	17.438,25	11.203,53	-6.234,72
3	Consorzio Bassoli soc.coop.	559	101	2.892,92	1.900,00	-992,92
4	Gec-al Serramenti srl	559	100	28.108,47	4.294,38	-23.814,09
5	Consorzio La Perla	557	90	1.338,99	1.301,31	-37,68
6	DI.CO snc	557	87	7.285,15	7.284,08	-1,07
7	Malagoli coperture srl	557	88	9.974,38	6.237,18	-3.737,20
8	FHP srls	557	89	16.442,29	16.442,29	0,00
9	Jona Ristrutturazioni srl	557	91	3.903,90	3.903,56	-0,34
10	IECI Impianti srl	557	92	14.151,96	14.151,96	0,00
11	Alakus	558	96	6.177,86	6.177,86	0,00
totale disponibilità				169.440,83	168.727,09	-713,74

e pertanto si conferma la disponibilità finanziaria delle somme sopradescritte vista la necessità di svincolare la quota parte delle somme sub impegnate a favore dei subappaltatori e non dovute, trasferendole nel sub impegno dell'appaltatore;

Si ritiene pertanto di procedere con la liquidazione per il pagamento a saldo del residuo credito all'appaltatore ed ai subappaltatori secondo la sopradescritta tabella, colonna "B"; si ritiene inoltre di dover eseguire la restituzione del deposito cauzionale prestatore dalla ditta aggiudicataria a garanzia del contratto in essere.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € **2.239.517,85** (di cui 2.082.468,80 per lavori ed € 157.049,05 per oneri della sicurezza) in esecuzione del contratto stipulato in data

- 23/12/2019 al n. 28871 del Registro Scritture Private registrato in Modena e successivo atto di sottomissione approvato con Determinazione 1068 del 31/12/2021;
- 2) di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo che evidenzia una spesa complessiva di € 2.239.517,85 ed € 223.951,79 per IVA al 10% redatto dall'Ing Chianese Vincenzo;
 - 3) di dare atto che il certificato di collaudo tecnico amministrativo è acquisito agli atti con prot. n. 33251 del 20/10/2021 cl.6-6-2 fasc.752 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
 - 4) di dare atto che con successiva determinazione verrà approvato il quadro economico a consuntivo dei lavori che seguito della determinazione n.1868 del 31/12/2020 risulta di complessivi € 2.679.087,46;
 - 5) di dare atto che sono stati corrisposti, oltre all'anticipazione, n. 6 (sei) acconti all'impresa "CONSORZIO STABILE MODENESE società consortile per azioni" con sede in Modena via Giardini 1305 – C.F. e P. IVA 03126320369 come in premessa evidenziato per un importo di netti € 2.086.129,60 rimanendo pertanto € 153.388,26 oltre a € 15.338,83 per IVA 10% e così per complessivi € 168.727,09 a credito dell'impresa;
 - 6) di dare atto che rispetto alla somma spesa per lavori pari a netti € 2.239.517,86 si registra una economia rispetto all'importo contrattuale pari a netti € 648,40;
 - 7) di dare atto che la somma è stata prenotata con Determinazione n. 310 del 04/12/2018 per complessivi € 2.645.078,92 finanziata per € 1.335.00,00 con fondi MIUR - D.L n. 50/17 convertito in L. 96/2017 – D.M. n. 607 del 08/08/2017 (G.U. 265 del 13/11/2017), e per € 1.310.078,92 con entrate proprie, al capitolo 563 "ITC Barozzi Modena Manutenzione Straordinaria"; con determinazione n.1868 del 31/12/2020 e successiva rettifica n. 212 del 10/02/2021 è stato aumentato il quadro economico a complessivi € **2.679.087,46** con un maggior finanziamento pari ad € 34.008,54 (entrate proprie);
 - 8) di dare atto che il codice CIG è il n. 7707150D5E, il codice CUP è il G97D17000170004;
 - 9) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla cl. 06-06-02 fasc. 752 Opera 211;
 - 10) di svincolare la quota parte delle somme sub-impegnate a favore dei subappaltatori e non dovute, trasferendole al subimpegno a favore dell'appaltatore, come segue:

	<i>B - Importi effettivamente da</i>				
	<i>imp.</i>	<i>sub.</i>	<i>A - disponibili impegno</i>	<i>liquidare</i>	<i>C - differenza</i>
Consorzio Stabile Modenese					
1 C.F. e P. IVA 03126320369	558	94	52.789,00	86.893,28	+34.104,28
Pignatti Dario srl					
c.f. e p.i. 02316340369					
2	559	99	8.937,66	8.937,66	0,00
Bresciana Fondazioni srl					
3 c.f. e p.i. 03515460172	559	98	17.438,25	11.203,53	-6.234,72
Consorzio Bassoli soc.coop.					
4 03357190366	559	101	2.892,92	1.900,00	-992,92
Gec-al Serramenti srl					
5 c.f. e p.i. 02901410361	559	100	28.108,47	4.294,38	-23.814,09
Consorzio La Perla					
6 c.f. e p.i. 03678400361 e consorziate	557	90	1.338,99	1.301,31	-37,68
DI.CO snc					
7 c.f. e pi 02293650368	557	87	7.285,15	7.284,08	-1,07
Malagoli coperture srl					
8 c.f. e p.i. 01800310367	557	88	9.974,38	6.237,18	-3.737,20
FHP srls					
9 c.f. e p.i. 03834630364	557	89	16.442,29	16.442,29	0,00
Jona Ristrutturazioni srl					
10 c.f. e p.i. 03711230361	557	91	3.903,90	3.903,56	-0,34
IECI Impianti srl					
11 IECI Impianti srl	557	92	14.151,96	14.151,96	0,00
Alakus					
12 Alakus	558	96	6.177,86	6.177,86	0,00

- | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | <i>totale disponibilità</i> | <i>169.440,83</i> | <i>168.727,09</i> | <i>-713,74</i> |
|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
- 11) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 168.727,09 all'impresa aggiudicataria ed ai subappaltatori a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso al Capitolo n. 563 "ITC Barozzi Modena Manutenzione Straordinaria" del PEG 2021 secondo gli importi indicati nella tabella sopradescritta;
- 12) di dare atto che l'appaltatore ed i subappaltatori sono in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line come segue:

	<i>Prot. DURC</i>	<i>scadenza</i>
1 Consorzio Stabile Modenese - aggiudicataria	Inail 29548496	08/02/2022
2 Costruzioni Generali due srl - esecutrice	Inail 28420961	12/11/2021
3 Pignatti Dario srl	Inps 28495561	03/03/2022
4 Bresciana Fondazioni srl	Inail 28836869	24/12/2021
5 Consorzio Bassoli soc.coop.		
- Sardo Gian Battista Presidente	Inps 28615813	10/03/2022
Imprese socie:		
- S.E. di Solazzo Antonio cf SLZNTN65C23F152F	Inps 27228265	22/11/2021
- Borta Andrei cf BRTNDR89T16Z140A	Inail 29657046	15/02/2022
- Claudio Bassoli srl CF E PI 02992600367	Inail 29934070	03/03/2022
6 Gec-al Serramenti srl	Inail 29778652	22/02/2022
7 Consorzio La Perla – esecutrici consorziate:	Inail 28418363	12/11/2021
- Lanna Carmine c.f. LNNCMN65T24B371A	Inail 29482940	02/02/2022
- Lanna Salvatore	Inps 28463321	02/03/2022
- Natale Giuseppe	In verifica	
- Verde Antimo	Inail 30048703	10/03/2022
8 DI.CO snc	Inail 29940592	04/03/2022
9 Malagoli coperture srl	Inail 28193700	12/02/2022
10 FHP srls	Inail 29917817	03/03/2022
11 Jona Ristrutturazioni srl	Inail 29719749	17/02/2022
12 IECI Impianti srl	Inail 29772157	20/02/2022
13 Alakus	Inail 28617165	25/11/2020

- 13) di dare atto che il durc dell'operatore Natale Giuseppe facente parte del Consorzio La Perla risulta a tutt'oggi in verifica, al pagamento del saldo si provvederà solamente dopo l'ottenimento della regolarità contributiva;
- 14) di dare atto che la ditta ha presentato la garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799824106 della SACE BT spa Agenzia di Cesenatico (autorizzazione Ivass n.2654 del 28/11/2008 – Iscrizione n.1.00149 Albo imprese assicurazione) emessa il 14/10/2021 con durata di due anni dall'emissione del collaudo, per l'importo di € 153.421,49;
- 15) di approvare la restituzione polizza fideiussoria in essere e dei depositi contrattuali;
- 16) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della "CONSORZIO STABILE MODENESE società consortile per azioni" con sede in Modena via Giardini 1305 – C.F. e P. IVA 03126320369;
- 17) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;

18) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)