



Provincia di Modena

Area Tecnica

Determinazione numero 357 del 09/03/2022

OGGETTO: S.P. 34 DI MASERNO KM 8+500 - PONTE FOSSO MACCHIARELLI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPALLE IN PIETRAMME E BARRIERE DI SICUREZZA (CUP G37H19001900002) - L.R. N. 3/1999 ART. 167, COMMA 2, LETT. CBIS. APPROVAZIONE RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE - DELIBERA DELLA G.R. N. 2024 DEL 18/11/2019..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 2024 del 18/11/2019, veniva concesso, alla Provincia di Modena, un finanziamento complessivo di € 150.000,00, per la realizzazione dell'intervento in oggetto riportato.

Il finanziamento concesso dalla Regione copriva la spesa complessiva prevista per l'esecuzione dell'intervento.

Con determinazione Dirigenziale n. 1729 del 15/12/2020, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi nell'importo complessivo di € 150.000,00, di cui € 115.472,69 per lavori, € 3.464,18 per oneri della sicurezza ed € 31.063,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con determinazione Dirigenziale n. 314 del 02/03/2021, venivano affidati i lavori all'impresa Zaccaria Costruzioni Srl, avendo offerto il ribasso del 5,14% sull'importo a base d'asta.

I lavori di consolidamento delle spalle in pietrame e delle barriere di sicurezza del ponte sul Fosso "Macchiarelli", hanno avuto inizio in data 17/05/2021.

Durante il corso dei lavori si sono verificati situazioni non previste né prevedibili in sede progettuale, tali da rendere necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva per fronteggiare le situazioni emerse che riguardavano aspetti legati alla sicurezza del manufatto e degli utenti della strada.

Poichè le lavorazioni aggiuntive non potevano essere contenute nell'ambito del finanziamento concesso dalla Regione Emilia Romagna e di cui alla Delibera di G.R. n. 2024/2019, l'Amministrazione Provinciale si è fatta carico del maggiore onere derivante di € 25.000,00, con fondi propri.

Con determinazione dirigenziale n. 1281 del 01/09/2021, veniva approvata la perizia di variante e suppletiva nell'importo complessivo di € 175.000,00, di cui € 134.852,26 per lavori al netto, € 4.245,87 per oneri della sicurezza ed € 35.901,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione, pertanto la suddetta perizia risultava essere finanziata nel seguente modo:

- quanto ad € 150.000,00 con fondi della Regione Emilia Romagna (D.G.R. N. 2024/2019 – L.R. N. 3/99 - ART. 167, COMMA 2, LETT. CBIS);
- quanto ad € 25.000,00 con fondi propri della Provincia di Modena.

Con determinazione dirigenziale n. 1869 del 03/12/2021, venivano approvati:

- 1) lo Stato Finale dei lavori redatto dalla Direzione Lavori in data 12/11/2021;

- 2) il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori in data 25/11/2021.

Nella su richiamata determinazione dirigenziale n. 1869/2021, veniva accertata la spesa complessivamente sostenuta in € 173.543,81, di cui € 134.852,14 per lavori al netto, € 4.245,87 per oneri della sicurezza ed € 34.445,80 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 326 in data 03/03/2022, a seguito di una revisione contabile approfondita, veniva parzialmente rettificata la determinazione n. 1869/2021 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e dello Stato finale, relativamente alla sole somme a disposizione dell'amministrazione, ridefinendo, per le motivazioni in essa contenute, la spesa complessivamente sostenuta in € 173.314,21.

La deliberazione della Giunta Regionale n. 2024/2019, di concessione del finanziamento di € 150.000,00, al punto 4. del dispositivo, impartisce disposizioni e definisce le modalità di erogazione delle risorse assegnate.

Il rendiconto delle spese sostenute e liquidate, predisposto dagli Uffici Provinciali ed allegato alla presente per formarne parte integrale e sostanziale, evidenzia l'ammontare a consuntivo delle stesse sostenute per la realizzazione degli interventi in oggetto, così ripartito:

| Descrizione | Importo |
|---|--------------|
| Importo speso per lavori ed oneri della sicurezza | € 139.098,01 |
| Importo speso per I.V.A. al 22% sui lavori | € 30.601,56 |
| Indennità per occupazioni temporanee | € 9,17 |
| Spese per prove di laboratorio (iva compresa) | € 823,47 |
| Spese Anac | € 30,00 |
| Spese per compenso incentivante art. 133 D.Lgs. 50/2016 | € 2.752,00 |
| SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE | € 173.314,21 |

Ritenuto di approvare, secondo quanto disposto al punto 4. della deliberazione di Giunta Regionale n. 2024 del 18/11/2019, il rendiconto analitico delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori di "S.P. 34 DI MASERNO KM 8+500 - PONTE FOSSO MACCHIARELLI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPALLE IN PIETRAMME E BARRIERE DI SICUREZZA", nell'importo complessivo di € 173.314,21.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che il C.R.E. dei lavori di cui in oggetto è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1869 del 03/12/2021, esecutiva a termini di legge;

- 2) di dare atto che l'ammontare delle spese sostenute e liquidate per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto è pari ad € 173.314,21, così come si evince dal rendiconto analitico delle spese sostenute che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare il rendiconto analitico delle spese sostenute, predisposto dagli uffici tecnici provinciali e allegato al presente atto, da cui risulta che l'ammontare delle stesse è pari ad € 173.314,21, con una economia rispetto al finanziamento complessivo di € 175.000,00 di € 1.685,79 che viene ripartito come in appresso specificato:

| Descrizione | Importo finanziato | Importo speso | Economia |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| - Quota a carico della Regione E.R. (D.G.R. n. 2024/2019) | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 0,00 |
| - Quota a carico della Provincia di Modena | € 25.000,00 | € 23.314,21 | € 1.685,79 |
| Totali | € 175.000,00 | € 173.314,21 | € 1.685,79 |

- 4) di inviare copia della presente determinazione, in uno con il rendiconto approvato con la stessa, alla Regione Emilia Romagna – Servizio Viabilità, Logistica e Trasporto per Vie d'Acqua, unitamente alla richiesta di erogazione della somma di € 150.000,00, quale saldo ammissibile ai benefici di cui alla deliberazione della G.R. n. 2024/2019, così determinato:

| Descrizione | Importo finanziato | Importo speso | Economia |
|---|--------------------|---------------------|---------------|
| - Quota a carico della Regione E.R. (D.G.R. n. 2024/2019) | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 0,00 |
| A detrarre acconto corrisposto | | € 0,00 | € 0,00 |
| RESTANO DA LIQUIDARE A SALDO | | € 150.000,00 | € 0,00 |

- 5) di dare atto che l'adozione del presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**RENDICONTO ANALITICO DELLA SPESA SOSTENUTA****Dati generali del progetto**

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| PROGETTO: | 160 | COD. PROG: | SP34_8+500 | DET. COLLAUDO: | 1869 - 03/12/2021 | COLLAUDATO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| OGGETTO: | S.P. 34 DI MASERNO KM 8+500 - PONTE FOSSO MACCHIARELLI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPALLE IN PIETRAM E BARRIERE DI SICUREZZA. | | | | | | |
| CODICE CUP: | G37H19001900002 | IMMOBILE: | SP 34 DI MASERNO | | | | |
| IMP. PROGETTO: | € 175.000,00 | IMPORTO SPESO: | € 173.314,21 | ECONOMIA: | € 1.685,79 | | |
| IMP. COLLAUDO: | € 173.314,21 | DA LIQUIDARE: | € 0,00 | SETTORE: | VIABILITA | | |

Elenco mandati di pagamento**CAPITOLO 2707**

| Atto | Mandato Num. | Data mandato | Descrizione mandato | Beneficiario mandato | Importo mandato |
|----------------|--------------|--------------|---|--|-----------------|
| DETE-314/2021 | 2021/4588 | 02/07/2021 | Nr. Gara 7982922 | 35975 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | € 30,00 |
| ATLI-850/2021 | 2021/5129 | 04/08/2021 | Sp.34 - Sicurezza Ponte Macchiarelli - Prove di laboratorio | 6566 - LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | € 333,26 |
| DETE-314/2021 | 2021/5113 | 04/08/2021 | Sp.34 Km.8.500 - Sicurezza Ponte Macchiarelli - Opera 384 - Ditta Zaccaria Costruzioni - S.R.L. | 2411 - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | € 70.641,94 |
| DETE-1729/2020 | 2021/5114 | 04/08/2021 | Sp.34 Km.8.500 - Sicurezza Ponte Macchiarelli - Spese Tecniche Art. 113 D.lgs 50/2016 | 553 - TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | € 2.378,74 |
| ATLI-857/2021 | 2021/5144 | 06/08/2021 | Sp.34 - Sicurezza Ponte Macchiarelli - Prove di laboratorio | 6566 - LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | € 155,45 |
| ATLI-855/2021 | 2021/5140 | 06/08/2021 | Sp.34 - Sicurezza Ponte Macchiarelli - prove di laboratorio | 6566 - LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | € 83,69 |
| ATLI-856/2021 | 2021/5143 | 06/08/2021 | Sp.34 - Sicurezza Ponte Macchiarelli - Prove di lab | 6566 - LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | € 83,69 |
| ATLI-906/2021 | 2021/5214 | 18/08/2021 | Saldo Fattura | 6566 - LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | € 83,69 |
| ATLI-904/2021 | 2021/5215 | 18/08/2021 | Saldo Fattura | 6566 - LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO S.R.L. | € 83,69 |
| ATLI-1476/2021 | 2021/6971 | 30/11/2021 | S.P. 34 DI MASERNO KM. 8500 PONTE MACCHIERELLE MONTESE | 2411 - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | € 6.837,80 |
| ATLI-1476/2021 | 2021/6971 | 30/11/2021 | S.P. 34 DI MASERNO KM. 8500 PONTE MACCHIERELLE MONTESE | 2411 - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | € 67.219,98 |
| ATLI-1476/2021 | 2021/6972 | 30/11/2021 | S.P. 34 DI MASERNO KM. 8500 PONTE MACCHIERELLE MONTESE | 2411 - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | € 24.151,35 |



Provincia di Modena

RENDICONTO ANALITICO DELLA SPESA SOSTENUTA

| | | | | | |
|----------------|-----------|------------|--|--|----------|
| ATLI-1575/2021 | 2021/7097 | 09/12/2021 | Sp.34 di Maserno - Sicurezza Ponte Macchiarelle | 2411 - ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L. | € 848,50 |
| DETE-1869/2021 | 2022/792 | 23/02/2022 | Sp.34 di Maserno Km.8+500 - Sicurezza Ponte Macchiarelle - Spese Tecniche Art. 113 D.lgs 50/2016 Perizia di variante | 553 - TESORIERE AMMINISTRAZIONE PROV.LE MODENA | € 373,26 |
| ATLI-404/2022 | 2022/896 | 25/02/2022 | S.P. 34 DI MASERNO KM 8+500 - MACCHIARELLE. LIQUIDAZIONE LENZI FABIO-LENZI MAURIZIO-MARTINELLI FRANCA | 62257 - LENZI FABIO | € 9,17 |

Totale per capitolo 2707 € 173.314,21

Modena 07/03/2022

Totale generale speso € 173.314,21

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Luca Rossi