



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 1153 del 01/07/2022

OGGETTO: I.T.C.G. A. BAGGI VIA SAN LUCA SASSUOLO. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E CENTRALE TERMICA ANNESSA". PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2066/21 PER APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO POST-AFFIDAMENTO MODIFICA CONTRATTUALE. APPROVAZIONE RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA A SALDO.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con atto del Presidente n. 114 del 17/07/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento in oggetto e approvato il quadro economico accantonando, tra le somme a disposizione, idoneo importo per le spese di consulenza alla progettazione.

Con determinazione n. 202 del 26/11/2019, successivamente modificata ed integrata con atto n. 418 del 23/12/2019 e atto n. 875 del 17/06/2021 è stato approvato e affidato il servizio relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori, di coordinamento in fase di progettazione e redazione di asseverazione ed altri documenti ai sensi del DPR 151/2011 per i lavori antincendio da eseguirsi presso l'edificio scolastico in oggetto allo Studio S.T.P. Modena Tecnica – nella persona del P.I. Giuseppe Macchioni per l'importo complessivo di € 24.080,20.

La Provincia di Modena, con determinazione dirigenziale n. 418 del 23/12/2019, ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza antincendio del plesso scolastico ITGC Baggi, situato in Sassuolo, per l'importo complessivo di € 201.960,00, di cui €. 158.139,58 (comprensivi di € 6.263,50 per oneri relativi alla sicurezza) ed € 43.820,19 per somme a disposizione.

La somma totale di € 201.960,00 è stata finanziata come segue:

- € 70.000,00 quale contributo erogato da fondi MIUR (decreto 0000101 del 13/02/2019)
- € 131.960,00 fondi dell'Ente.

Con successivo atto dirigenziale n. 1763 del 16/12/2020 è stato approvato il verbale di seduta pubblica di gara del 12/02/2020 e i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, all'impresa GARDAUNIA SRL con sede in Via Del Salice Nuovo 39 – 71100 Foggia – C.F. e P.IVA 03310860717, con un ribasso del 25,36% (corrispondente a € 38.515,78) e quindi, per un importo netto di € 113.360,30 oltre € 6.263,50 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 119.623,81) oltre ad € 11.962,38 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 131.586,19.

I lavori sono stati consegnati in data 31/05/2021 nelle more della stipula del contratto come risulta dal verbale di consegna in pari data e dovevano compiersi in 120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale, e perciò cessanti col giorno 07/06/2021.

Durante l'esecuzione dei lavori è stata approvata, con determinazione n. 2066 del 23/12/2021, la modifica contrattuale assunta agli atti dell'ente al prot. 41184/06.06.02f859 del 23/12/2021.

In pari data il Responsabile del Procedimento, ing. Annalisa Vita, giudicando opportuno approvare la cd "*modifica contrattuale*" redatta ai sensi del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. art. 106 comma 2.b, ha approvato il nuovo quadro economico.

Nel nuovo quadro economico approvato con la succitata determinazione 2066/2021 per mero errore materiale sono stati riportati alcuni importi errati, che con la presente determinazione si intende rettificare come segue:

	QUOTA MIUR	QUOTA ENTE	COMPLESSIVO
	€	€	€
LAVORI			
Importo lavori netto ribasso	39.291,05	85.463,85	124.754,90
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.170,95	4.092,55	6.263,50
	-----	-----	-----
TOTALE LAVORI	41.462,00	89.556,40	131.018,40
SOMME A DISPOSIZIONE			
Contributo ANAC	77,99	147,01	225,00
Spese di progettazione determine 202/2019 e 418/2019	6.515,44	12.282,53	18.797,97
IVA 22% e eppi 5% per spese tecniche progettazione	1.830,83	3.451,40	5.282,23
Imposta IVA 10% su lavori	4.146,20	8.955,64	13.101,84
Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	554,57	1.045,43	1.600,00
Imprevisti	727,87	1.372,13	2.100,00
Ribasso d'asta	14.684,66	15.148,64	29.833,30
Arrotondamenti	0,44	0,82	1,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	28.538,00	42.403,60	70.941,60
TOTALE QUADRO ECONOMICO	70.000,00	131.960,00	201.960,00

Lo stato finale dei lavori relativi al CUP G86B19001830001 comprensivo della certificazione di regolare esecuzione è stato redatto dal Direttore dei lavori Per. Ind. Giuseppe Macchioni in data 28/03/2022; da esso risulta che i lavori eseguiti ammontano a netti € 131.018,40 (al netto del ribasso) compresi oneri per la sicurezza pari ad € 6.263,50.

Come risulta da tale certificato l'impresa ha eseguito i lavori secondo le prescrizioni contrattuali.

In corso d'opera è stato emesso un certificato di pagamento a fronte del SAL n. 1 a tutto il 31/12/2021 per un totale di netti € 96.459,01 pertanto l'impresa appaltatrice vanta un credito pari a netti € 34.559,39.

Si dà atto che rispetto all'importo contrattuale, non si registra alcuna economia.

L'impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere e senza apporre ulteriori riserve, con la firma in calce del certificato di regolare esecuzione, ha accettato i contenuti del medesimo atto, ivi incluso il credito a suo favore.

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Non sono stati autorizzati subappalti.

L'Impresa GARDAUNIA SRL, con sede in Via Del Salice Nuovo 39 – 71100 - Foggia (FG) – C.F. e P.IVA 03310860717 risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle assicurazioni sociali, DURC on- line al protocollo INPS 31752471, valido fino al 15/10/2022.

L'impresa ha trasmesso la garanzia fidejussoria per la rata a saldo della compagnia AXA agenzia di Foggia cod. agenzia 007300 n. 408161599 del 25/03/2022 recante il valore del capitale di € 35.496,75 e avente durata fino al 28/05/2024.

Visto lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori Per. Ind. Giuseppe Macchioni in data 28/03/2022.

Visto il Certificato di Regolare di Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale, redatto dal Direttore dei Lavori Per. Ind. Giuseppe Macchioni, sottoscritto digitalmente dallo stesso e dall'impresa tramite il legale rappresentante sig. Bruno Garruto.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il direttore dell'area tecnica ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di rettificare il quadro economico relativo alla modifica contrattuale approvato con la determinazione 2066/2021 dove per mero errore materiale sono stati riportati alcuni importi errati, approvando il nuovo quadro economico come in premessa suddiviso;
2. di dare atto che la succitata determinazione 2066/21 è confermata in ogni altra sua parte;
3. di approvare lo Stato Finale dei lavori in oggetto, redatto in data 28/03/2022, ammontante ad € 131.018,40 al netto ribasso d'asta di cui € 124.754,90 per lavori ed € 6.263,50 per oneri relativi alla sicurezza giusto contratto rep. 28931 dell'01/02/2021;
4. di approvare il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 28/03/2022, il quale reca l'importo complessivo di € 133.120,24 di cui € 124.754,90 per lavori, € 6.263,50 per oneri relativi alla sicurezza ed € 13.101,84 per IVA 10%;
5. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 23072 cl. 06-06-02 fasc. 841 del 29/06/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
6. di approvare il saldo finale dei lavori;
7. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 131.018,40 è stato corrisposto all'Impresa Appaltatrice n. 1 acconto (1° S.A.L.) per un totale di netti € 96.459,01 rimanendo pertanto, un importo di netti € 34.559,39 oltre a € 3.455,94 per IVA 10% per un totale € 38.015,33 a favore della ditta stessa;
8. di liquidare pertanto la somma complessiva di € 38.015,33 all'Impresa GARDAUNIA SRL, con sede in Via Del Salice Nuovo 39 – 71100 - Foggia (FG) – C.F. e P.IVA 03310860717 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso sul capitolo 2651/1 "Adeguamenti normativi per impianti e strutture: istituti scolastici" come segue:
 - quanto a €. 12.534,05 al sub. 117/22 – prenot. 810/22 – cap. 2651/1 (fondi provincia)
 - quanto a €. 14.000,00 al sub 123/22 – prenot. 814/22 cap. 2651/2 (fondi MIUR decr. 101/19)
 - quanto a €. 11.481,28 al sub 126/22 – prenot. 815/22 cap. 2651/2 (fondi MIUR decr. 101/19);
9. di dare atto che l'importo speso per lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;
10. di dare atto che con determinazione n. 202 del 26/11/2019, successivamente modificata ed integrata con atto n. 418 del 23/12/2019 e atto n. 875 del 17/06/2021 è stato approvato e affidato il servizio relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori, di coordinamento in fase di progettazione e redazione di asseverazione ed altri documenti ai sensi del DPR 151/2011 per i lavori antincendio da eseguirsi presso l'edificio scolastico in oggetto allo Studio S.T.P. Modena Tecnica – nella persona del P.I. Giuseppe Macchioni per l'importo complessivo di € 24.080,20, liquidato per € 7.244,06;
11. di mantenere pertanto impegnata, a favore del suddetto Studio S.T.P. Modena Tecnica, la restante somma di € 16.856,24 al sub 124/22 – prenot. 815/22 - cap. 2651/2 (fondi MIUR decr. 101/19);
12. di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto post-approvazione modifica contrattuale e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	POST MODIFICA CONTRATTUALE	CONSUNTIVO
	€	€
LAVORI		
Importo lavori netto ribasso	124.754,90	124.754,90
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	6.263,50	6.263,50
	-----	-----
TOTALE LAVORI	131.018,40	131.018,40

SOMME A DISPOSIZIONE		
Imposta IVA 10% su lavori	13.101,84	13.101,84
Contributo ANAC	225,00	225,00
Spese di progettazione determine 202/2019 e 418/2019	18.797,97	18.797,97
IVA 22% e eppi 5% per spese tecniche progettazione	5.282,23	5.282,23
Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	1.600,00	1.600,00
Imprevisti	2.100,00	
Ribasso d'asta	29.833,30	
Arrotondamenti	1,26	
	-----	-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	70.941,60	39.007,04
	-----	-----
TOTALE QUADRO ECONOMICO	201.960,00	170.025,44

13. di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 201.960,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 31.934,56 al Capitolo 2651 Adeguamenti normativi per impianti e strutture: istituti scolastici” PEG 2022 come segue:
- € 2.100,00 presenti alla prenot. 810/22 – art. 1
 - € 15.148,64 (ribassi d’asta) che si libera dal sub. 118/22 alla prenot. 810/22 – art. 1;
 - €. 14.684,66 (ribasso d’asta indisponibile) che si libera dal sub. 127/22 alla prenot. 815/22 – art.2;
 - €. 1,16 già liberati (2020);
14. di accertare la minore entrata di € 15.412,97 al cap 2340 “Contributo dallo Stato per nuovi istituti scolastici e per adeguamenti normativi” acc. 337/2022 del P.E.G. 2022;
15. di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in € 1.600,00 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 125/22 – prenot. 815/2022 – cap. 2651/2 “Adeguamenti normativi per impianti e strutture: istituti scolastici” (fondi MIUR decr. 101/19) del PEG 2022;
16. di approvare il quadro economico a consuntivo diviso per finanziamento risulta come sotto riportato:

	LAVORI	IMPORTO €		
		TOTALE	QUOTA MIUR	QUOTA ENTE
	Importo dei lavori comprensiva di variante	124.754,90	39.291,05	85.463,85
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	6.263,50	2.170,95	4.092,55
a)	TOTALE LAVORI	131.018,40	41.462,00	89.556,40
	SOMME A DISPOSIZIONE			
	Contributo ANAC	225,00	77,99	147,01
	Spese di progettazione	18.797,97	6.515,44	12.282,53

	IVA 22% e eppi 5% per spese tecniche progettazione	5.282,23	1.830,84	3.451,39
	Iva 10% su totale lavori	13.101,84	4.146,20	8.955,64
	Incentivi art. 113 dlgs 50/2016	1.600,00	554,57	1.045,43
b)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	39.007,04	13.125,03	25.882,00
c)	Somma a) + b)	170.025,44	54.587,03	115.438,40
d)	TOTALE FINANZIAMENTO	201.960,00	70.000,00	131.960,00
e)	ECONOMIA	31.934,56	15.412,97	16.521,59

17. di dare atto che il codice C.I.G. è il n. 8178727308 e il codice CUP è il n. G86B19001830001;
18. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F841 (rif. Arch. n. 261);
19. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art.1 co. 32 della L. n. 190/2012 "e ss.mm.ii.;
20. di approvare la restituzione della cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 406414765 del 22/12/2020 rilasciata da AXA assicurazioni agenzia di Foggia e della polizza CAR numero 406414700 rilasciata in data 22/12/2020 da AXA assicurazioni agenzia di Foggia per l'importo di € 241.586,19 per danni da esecuzione ed € 500.000,00 per RCT;
21. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)