



Provincia di Modena

Area Tecnica

Edilizia

Determinazione numero 1132 del 29/06/2022

OGGETTO: I.T.I. F. CORNI, L.GO MORO - MODENA. INTERVENTO DI RESTAURO MANUTENTIVO/CONSERVATIVO ALTORILIEVO 'LA SCIENZA, LA TECNICA ED IL LAVORO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CIG Z5B3567F6B CUP G99I22000260007.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 447 del 22/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo Prot. 6838 del 07/03/2022 relativo a I.T.I. F. CORNI, L.GO MORO - MODENA. INTERVENTO DI RESTAURO MANUTENTIVO/CONSERVATIVO ALTORILIEVO 'LA SCIENZA, LA TECNICA ED IL LAVORO redatto dall'Ing. Laura Reggiani, e prenotata la relativa spesa complessiva di € 20.000,00.

L'importo complessivo dell'opera pari € 20.000,00 è suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

A	LAVORI IN APPALTO	IMPORTI
a.1	Importo lavori a base d'asta	€ 15.890,00
a.2	Oneri della sicurezza	€ 500,00

a.3	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 16.390,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Arrotondamenti	€ 4,20
b.2	i.v.a. 22% di € 16.390 ,00	€ 3.605,80

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.610,00

	TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 20.000,00

L'intervento ha trovato copertura al capitolo di spesa n. 4736 "Manutenzione straordinaria scuole con contributo Autobrennero" del Peg 2022.

Con la medesima determinazione dirigenziale n. 447 del 22/03/2022, si è disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e relativo aggiornamento del quadro economico, a favore della ditta L'ARCA S.R.L. Via Turchia 15/A – 41122 Modena C.F. 01808930364, per un importo contrattuale di €. 13.503,74, ottenuto da un ribasso d'asta del 18,00% e di un ulteriore 0,2%, comprensivo di euro 500,00 per oneri di sicurezza.

La spesa complessiva per lavori di € 16.474,56 IVA compresa è stata impegnata con la suddetta determinazione n. 447/2022.

Il contratto per corrispondenza firmato dalla ditta aggiudicataria è stato assunto agli atti con prot. 1237 del 26/04/22, in base alla Determinazione n. 447 del 22/03/2022.

I lavori sono stati consegnati il giorno 02/05/2022 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Nel corso dei lavori l'impresa appaltatrice L'ARCA SRL in data 28/04/2022, ha chiesto di subappaltare parte dei lavori all'impresa NOVECENTO di Righi, Beccantini e C. SNC per un importo € 5.850,00 IVA esclusa, di cui € 250,00 per oneri relativi alla sicurezza, cat. OS2A, autorizzato come da determinazione n. 771 del 03/05/2022.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 26/05/2022 in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale, dal capitolato speciale e dagli atti contabili redatti in corso di esecuzione dei lavori così come riportati e verbalizzati nel certificato di ultimazione dei lavori.

La Direzione dei lavori ha redatto pertanto lo stato finale dei lavori in data 26/05/2022 per l'importo complessivo di Euro 13.503,74 al netto del ribasso (Iva esclusa) come di seguito specificato:

a) per lavori a misura e somministrazioni	Euro	16.390,00
- di cui oneri di sicurezza	Euro	- 500,00

b) Importo soggetto a ribasso	Euro	15.890,00
c) Ribasso contrattuale -18,00% -0,2% su € 15.890,00	Euro	- 2.886,26
Importo lavori al netto dei ribassi	Euro	13.003,74
Oneri di sicurezza	Euro	500,00

Totale lavori eseguiti (al netto IVA)	Euro	13.503,74

In corso d'opera non è stato liquidato nessun acconto alla ditta aggiudicataria e alla ditta subappaltatrice pertanto, secondo il suddetto Stato Finale il credito risulta pari a netti Euro 13.503,74 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 2.970,82 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 16.474,56.

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:

Ditta	Importo totale IVA esclusa	Liquidazione in acconto	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
L'ARCA S.R.L.	€ 7.653,74	/	€ 7.653,74	€ 10.624,56
NOVECENTO	€ 5.850,00	/	€ 5.850,00	€ 5.850,00

Le imprese hanno adempiuto agli obblighi assicurativi in quanto in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale:

- ditta L'ARCA srl - con Prot. INAIL 33497632 del 16/06/2022 valido fino al 16/10/2022

-ditta NOVECENTO - con Prot. INAIL_33616041 del 23/06/2022 valido fino al 23/10/2022.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/05/2022 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 08/06/2022.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito all'Impresa aggiudicataria come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Annalisa Vita – Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 26/05/2022 dell'importo complessivo netto di € 13.503,74 di cui € 13.003,74 per lavori ed € 500,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, in esecuzione del contratto per corrispondenza firmato dalla ditta aggiudicataria assunto agli atti con prot. 1237 del 26/04/2022;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 08/06/2022, che evidenzia una spesa complessiva di € 13.503,74 di cui € 13.003,74 per lavori ed € 500,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 2.970,82 per Iva 22% e quindi per complessivi € 16.474,56;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 21830 del 23/06/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 16.474,56 all'impresa aggiudicataria e all'impresa subappaltatrice a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi alla prenot. 1314/22 - cap. 4736 "Manutenzione straordinaria scuole con contributo Autobrennero" del PEG 2022 come segue:
 - €. 10.624,56 sub 456/22 - ditta L'ARCA srl
 - €. 5.850,00 sub. 498/22 – ditta Novecento snc
- 5) di dare atto che l'importo speso per i lavori è pari all'importo impegnato;
- 6) di dare atto che il quadro di confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI	POST AFFIDAMENTO	CONSUNTIVO
----------------	---------------------	------------

Importo lavori a base d'asta	13.003,74 €	13.003,74 €
Oneri della sicurezza	500,00 €	500,00 €
	-----	-----
TOTALE LAVORI IN APPALTO	13.503,74 €	13.503,74 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22%	2.970,82 €	2.970,82 €
Arrotondamenti	4,20 €	
Ribasso d'asta IVA compresa	3.521,24 €	
	-----	-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	6.496,26 €	2.970,82 €
	-----	-----
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	20.000,00 €	16.474,56 €

- 7) di dare atto che rispetto alla somma finanziata per il progetto pari a €. 20.000,00 si evince una minore spesa di €. 3.525,44 presenti alla prenotazione 1314/22 - cap. 4736 "Manutenzione straordinaria scuole con contributo Autobrennero" del PEG 2022;
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F1006 (rif. Arch 503);
- 9) di dare atto che il codice CUP è il n. G99I22000260007 e il codice CIG è il n. Z5B3567F6B;
- 10) di svincolare la cauzione definitiva e la polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- 11) di dare atto che l'intervento di manutenzione straordinaria oggetto del presente provvedimento è da considerarsi quale spesa per miglioria obbligatoria per legge, imposta alla Provincia in regime di quanto previsto dalla L. 23/1996 e dalla L. 56/2014, in quanto rientrante nell'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente;
- 12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 13) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta L'ARCA S.R.L. Via Turchia 15/A - 41122 Modena C.F. 01808930364;
- 14) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici - U.O. Manutenzione Edilizia

viale Jacopo Barozzi n°340, 41124, Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209111 www-provincia.modena.it provinciadimoden@cert.provincia.modena.it

**I.T.I. F. CORNI DI MODENA. INTERVENTO DI RESTAURO MANUTENTIVO/
CONSERVATIVO ALTORILIEVO “LA SCIENZA, LA TECNICA ED IL LAVORO”
CIG Z5B3567F6B - CUP G99I22000260007**

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

IMPRESA AGGIUDICATARIA: L'ARCA S.R.L. via Turchia, 15/A - 41122 Modena, P.I. n. 01808930364

CONTRATTO: contratto per corrispondenza inviato in data 14/04/2022 in base della Determinazione n. 447 del 22/03/2022

IMPORTI:	Importo lavori a base d'asta	€	15.890,00
	<u>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</u>	€	<u>500,00</u>
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	16.390,00
	 Ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria 18,00+0,2%	€	 2.886,26
	 Importo lavori a base di contratto	€	 13.003,74
	<u>Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza</u>	€	<u>500,00</u>
	TOTALE LAVORI DI CONTRATTO	€	13.503,74

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il progetto esecutivo per l'INTERVENTO DI RESTAURO MANUTENTIVO/CONSERVATIVO ALTORILIEVO “LA SCIENZA, LA TECNICA ED IL LAVORO PRESSO l'ISTITUTO F. CORNI L.GO MORO 25 MODENA, è stato redatto dall'Ing. Laura Reggiani.

Con la Determinazione n. 447 del 22/03/2022 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa, si prenotava la spesa e si affidavano i lavori alla ditta in premessa.

L'importo complessivo del progetto ammontava ad € 13.503,74 di cui € 13.003,74 per lavori, al netto dello sconto, ed € 500,00 per oneri per la sicurezza.

DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA'

L'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione 447 del 22/03/2022 è così composto:

- Ing. Laura Reggiani Direttore dei lavori.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La funzione di responsabile unico del procedimento previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore area Tecnica della Provincia di Modena.

IMPRESA APPALTATRICE

Tali lavori sono stati aggiudicati con Determinazione n. 447 del 22/03/2022 alla ditta L'ARCA S.R.L. con sede in via Turchia, 15/A - 41122 Modena, P.I. n. 01808930364

CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA

Come previsto dal capitolato speciale d'appalto allegato al progetto, non sono state richieste la cauzione provvisoria né la cauzione definitiva previste dal D.Lgs. 50/2016. L'impresa ha presentato la propria polizza RCT.

CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO

Il contratto è stato stipulato nella forma di lettera commerciale del 14/04/2022. Con esso i lavori sono stati affidati a "misura" per un importo complessivo di Euro 13.503,74 (oneri di sicurezza compresi pari a € 500,00) ottenuto applicando un ribasso d'asta del 18,00% + 0,2 %

SUBAPPALTI

L'impresa appaltatrice **L'ARCA SRL** in data 26/04/2022, ha chiesto l'autorizzazione di subappaltare parte dei lavori all'impresa **NOVECENTO di Righi, Beccantini e C. SNC** per un importo € 5.850,00 I.V.A. esclusa, di cui € 250,00 per oneri relativi alla sicurezza, giusta determinazione n. 711 del 03/05/2022

VARIANTE

Non sono state approvate varianti al contratto.

NUOVI PREZZI

Non sono stati concordati nuovi prezzi.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Non sono stati sottoscritti atti di sottomissione.

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE

Complessivamente, per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzati i seguenti importi, come risultanti dal quadro economico della determinazione di approvazione n. 1321 del 09/09/2021:

IMPORTO LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE
- importo lavori netto	15.890,00 €	13.003,74 €
- oneri per la sicurezza	500,00 €	500,00 €
TOTALE OPERE	16.390,00 €	13.503,74 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
- IVA 22% sui lavori	3.605,80 €	2.970,82 €
- Arrotondamenti	4,20 €	4,20 €
- Ribasso d'asta iva compresa		3.521,24 €
SOMME A DISPOSIZIONE	3.610,00 €	6.496,26 €
IMPORTO COMPLESSIVO	20.000,00€	20.000,00 €

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati il 02/05/2022 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori.

TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI NEL CONTRATTO ORIGINARIO

L'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 30 (trenta) giorni, consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 31/05/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario effettuare delle sospensioni dei lavori.

PROROGHE

Non è stata concessa alcuna proroga.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il 26/05/2022, con un anticipo sulla fine lavori di 5 giorni.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Al momento non risulta che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa abbia denunciato danni alle opere realizzate, neppure per cause di forza maggiore, né che siano stati prodotti danni a terzi e/o beni dell'Amministrazione Provinciale.

LAVORI IN ECONOMIA

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori e sono stati eseguiti a regola d'arte.

ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori non è stato necessario formalizzare ordini di servizio.

CERTIFICATI D'ACCONTO

Durante il corso dei lavori non sono stati liquidati acconti.

STATO FINALE

Lo Stato finale è stato redatto in data 26/05/2022 per l'importo complessivo di euro 13.503,74 € (IVA esclusa) così ripartito:

IMPORTO LAVORI	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
- importo lavori netto	15.890,00 €	13.003,74 €	13.003,74 €
- oneri per la sicurezza	500,00 €	500,00 €	500,00 €
TOTALE OPERE	16.390,00 €	13.503,74 €	13.503,74 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
- IVA 22% sui lavori	3.605,80 €	2.970,82 €	2.970,82 €
- Arrotondamenti	4,20 €		
- Ribasso d'asta		3.525,44 €	
SOMME A DISPOSIZIONE	3.610,00 €	6.496,26 €	2.970,82 €
IMPORTO COMPLESSIVO	20.000,00€	20.000,00 €	16.474,56 €

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in euro 13.503,74 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad 2.970,82 € per IVA al 22% per un totale complessivo di 16.474,56 € così ripartiti:

L'ARCA S.r.l. Credito netto (lavori più oneri)	7.653,74
IVA al 22%	2.970,82
Totale	10.624,56

NOVECENTO S.n.c. Credito netto (lavori più oneri) (determinazione n. 711 del 03/05/2022)	5.850,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORO

Durante il corso dei lavori non si é verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa seguente, così come risulta comunicato dalla stessa:

INAIL 5212675069
INPS 5004757897

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta dagli atti in possesso dell'Ente appaltante, sono state richieste le prescritte dichiarazioni liberatorie.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

SINTESI ED ANDAMENTO DELLO SVILUPPO DEI LAVORI

Redazione della Contabilità:

le opere sono state appaltate a misura.

Andamento dei lavori:

i lavori hanno avuto inizio regolarmente, come risulta dal processo verbale di consegna dei lavori.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni del progetto originario e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori presso gli istituti indicati in premessa in cui si è provveduto ad un adattamento ed adeguamento funzionale degli infissi;
- l'importo complessivo per lavori al netto ribasso e comprensivo di oneri relativi alla sicurezza ammonta a Euro **13.503,74** (IVA esclusa), è contenuto nel quadro economico finanziato;
- i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
- L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC L'ARCA Prot. INAIL 33497632 del 16/06/2022, scadenza validità 16/10/2022 - DURC ditta NOVECENTO Prot. INAIL 33616041 del 23/06/2022, scadenza validità 21/10/2022), presso sportello unico previdenziale;
- il credito dell'Impresa aggiudicataria a saldo ammonta ad € 13.503,74 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad 2.970,82 € per IVA al 22% per un totale complessivo di 16.474,56 €.
- non risultano cessioni di credito;

CERTIFICA

che i lavori sono stati regolarmente eseguiti da L'ARCA S.R.L. con sede in via Turchia, 15/A - 41122 Modena, P.I. n. 01808930364 in esecuzione della determina n. 447 del 22/03/2022 e dalla ditta subappaltatrice NOVECENTO S.N.C. in esecuzione alla determinazione n. 711 del 03/05/2022;

La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta L'ARCA S.r.l. Credito netto (lavori più oneri)	7.653,74
IVA al 22%	2.970,82
Totale	10.624,56

Ditta NOVECENTO S.n.c. Credito netto (lavori più oneri) (determinazione n. 711 del 03/05/2022)	5.850,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, 09/06/2022

Il Direttore dei lavori
Ing. Laura Reggiani

L'Impresa
L'ARCA S.R.L

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Annalisa Vita



Provincia di Modena
AREA TECNICA

Lavori di:

**I.T.I. F. CORNI DI MODENA. INTERVENTO DI RESTAURO
MANUTENTIVO/CONSERVATIVO ALTORILIEVO "LA
SCIENZA, LA TECNICA ED IL LAVORO"**

IMPRESA:

L'ARCA S.R.L. via Turchia, 15/A - 41122 Modena, P.I. 01808930364

CIG Z5B3567F6B

CUP G99I22000260007

STATO FINALE DEI LAVORI
per lavori eseguiti a tutto il 31/05/2022

Importo del progetto	€	20.000,00	Data della consegna	02/05/2022
Importo lavori a base d'asta	€	16.390,00	Data inizio lavori	02/05/2022
di cui Oneri per la Sicurezza	€	500,00		
Importo al netto del ribasso con oneri della sicurezza	€	13.503,74	Scadenza tempo utile per l'ultimazione dei lavori	31/05/2022
			I lavori rimasero sospesi o prorogati per complessivi giorni	
Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di perizia di variante e suppletiva approvata con determina n° del al netto di ribasso	€	13.503,74	Nuova scadenza contrattuale	
Totale importo netto dei lavori appaltati	€	13.503,74		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Annalisa Vita

N.	ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANT.	PREZZO	IMPORTO
1	A01.01.001	Opere di restauro manutentivo/conservativo di altorilievo consistente nelle seguenti lavorazioni: ricognizione visiva e tattile delle superfici, individuazione delle criticità, preconsolidamento delle parti in distacco di caduta, rimozione di muschi e licheni previa ripetuti cicli di prodotto antivegetativo; pulitura delle superfici con prodotti testati. Rimozione di vecchie ed incongrue stuccature con idonei mezzi meccanici, consolidamento di fessurazioni e fratture con malta fluida. Riadesione delle parti distaccate con resina epossidica EPO 121-122 per materiali lapidei, anche con l'utilizzo di perni in vetroresina o di acciaio per parti di grandi dimensioni; nuove stuccature di fessurazioni e fratture con malte simili, per composizione e colorazione, all'originale. Trattamento passivante dei ferri esposti, trattamento finale protettivo, revisione cromatica delle	CORPO	1,00	15890,00	15.890,00
2	O.01.01	Oneri per la sicurezza	CORPO	1,00	500,00	500,00
		A dedurre ribasso d'asta 18,00 + 0,2 %				- 2.886,26
		TOTALE				13.503,74

Il Direttore dei Lavori
ing. Laura Reggiani

L'impresa
L'Arca S.r.l.