



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

**Determinazione numero 2016 del 22/11/2022**

**OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-OVEST - ANNO 2021. CIG 881818761D CUP G77H21010890003.**

**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 983 del 02/07/2021 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AREA SUD-OVEST – ANNO 2021" predisposto dal Servizio Viabilità – Manutenzione Strade per un importo complessivo pari a €. 300.000,00.

La spesa complessiva di €. 300.000,00 e' stata finanziata con fondi dell'Ente (avanzo di bilancio) previsti all'azione n. 4178 "Risagomatura, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2021.

Con medesima determinazione n. 983 del 02/07/2021 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, in deroga all'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, e come modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana S.G. n. 129 del 31/5/2021, con invito di almeno cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte di cui all'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come derogato dal sopracitato D.L. 76/2020 art. 1 comma 3.

Con Determinazione n. 1135 del 29/07/2021 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa C.I.M.S. s.r.l. Via del Mangano n. 11 – 40023 Castel Guelfo (BO), la quale ho offerto un ribasso percentuale del 8,11%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 222.520,53 di cui €. 217.920,53 per lavori ed €. 4.600,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto Rep. n. 29028 del 15/11/2021;

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 15/09/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 24/10/2022, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 222.518,38 con una minore spesa di €. 2,15 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 271.472,42 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	217.918,38
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	4.600,00
		-----
Sommano	€	222.518,38
Per IVA al 22%	€	48.954,04
		-----
Sommano	€	271.472,42

Rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 271.475,05 si realizza un'economia pari a €. 2,63.

In corso d'opera è stato corrisposto all'impresa n. 1 stato d'avanzamento lavori per netti €.183.529,76 rimanendo pertanto un credito residuo di netti €. 38.988,62 oltre ad €. 8.577,49 per IVA 22% per un totale complessivo di €. €. 47.566,11 a favore della ditta stessa.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa C.I.M.S. s.r.l. Via del Mangano n. 11 – 40023 Castel Guelfo (BO).

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC del 10/10/2022 – scadenza 07/02/2023 dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/09/2022, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 24/10/2022.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 222.518,38 di cui €. 217.918,38 per lavori e €. 4.600,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 2,15 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 222.520,53 in esecuzione del contratto Rep. n. 29028 del 15/11/2021;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 271.472,42 di cui €. 217.918,38 per lavori, €. 4.600,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed €. 48.954,04 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 2,63 rispetto all'importo impegnato pari a €. 271.475,05;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 39517/11-15-03 del 16/11/2022 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 222.518,38 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa C.I.M.S. s.r.l. Via del Mangano n. 11 – 40023 Castel Guelfo (BO), aggiudicataria dei lavori per un importo di netti €. 183.529,76 rimanendo pertanto €. 38.988,62 oltre a €. 8.577,49 per I.V.A. 22% a credito dell'impresa;
- 6) di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 47.566,11 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub 222/22 – prenot. 959/22 – cap. n. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2022;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 2,63 che si libera dal sub 222/22 alla succitata prenot. 959/22 – cap. n. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2022;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	217.920,53	217.918,38
oneri per la sicurezza	4.600,00	4.600,00
	-----	-----
Sommano per lavori	222.520,53	222.518,38
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	48.954,52	48.954,04
Spese tecniche	4.835,07	4.835,07
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	225,00	225,00
Arrotondamenti	0,42	
Ribasso (IVA compresa)	23.464,46	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	77.479,47	54.014,11
	-----	-----
Importo complessivo	300.000,00	276.532,49

- 9) di dare atto che in ragione di quanto sopraesposto, rispetto alla somma finanziata, si evince una minore spesa di €. 23.467,51 di cui €. 23.464,88 già liberati con determinazione n. 1135/2021 ed €. 2,63 che si liberano dal sub 222/22 alla prenot. 959/22 – cap. n. 4178/1 del PEG 2022;
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 4.835,07 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 221/22 prenot. 959/22 – cap. n. 4178/1 “Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2022; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 11) di approvare la restituzione della cauzione di €. 8.900,82 versata dall’impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 2021/13/6605994 rilasciata dalla Italiana Assicurazioni S.P.A. –Agenzia Bologna Marconi - in data 30/08/2021 pari al pari al 5% dell’importo del presente contratto, in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016);
- 12) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F960 – rif. Arch.427;
- 13) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 881818761D e il codice C.U.P. è il n. G77H21010890003;
- 14) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta C.I.M.S. s.r.l. Via del Mangano n. 11 – 40023 Castel Guelfo (BO);
- 15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, “Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 16) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell’art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)