



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 464 del 23/03/2023

OGGETTO: ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI 16, 41049 SASSUOLO (MO). INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO SECONDO STRALCIO CORPO "B". CUP: G94I19000500002 - CIG 85949877A5. APPROVAZIONE SAL EXTRA CONTRATTUALE N. 04.

CUP G94I19000500002

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n.60 del 15/01/2021 il Direttore dell'Area Lavori Pubblici approvava il progetto esecutivo inerente ai lavori d'“*adeguamento sismico corpo B*” da eseguire presso l'“I.S. E. Morante in via Selmi 16 Sassuolo (MO); il progetto recava un importo complessivo di €1.113.966,76 di cui €803.000,00 per lavori soggetti a ribasso di gara ed €36.000,00 per oneri di sicurezza non ribassabili oltre ad €274.966,76 quali somme a disposizione. Il progetto è finanziato per €1.077.933,52 con fondi MIUR D.M. 847 del 9/10/2019 (Fondo Presid. Consiglio Ministri) gestiti dalla Regione Emilia-Romagna e per € 36.033,24 con entrate proprie della Provincia di Modena.

Con Determinazione Dirigenziale n. 319 del 03/03/2021 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A in Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201. L'importo di aggiudicazione complessivo, considerando il ribasso percentuale del 19,76%, corrispondente ad €158.672,80, reca un valore di €644.327,20 oltre €36.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 680.327,20) ed €149.671,98 per IVA al 10% per l'importo complessivo di €748.359,92.

Il Contratto di appalto è stato registrato con Rep. n. 28991 del 15/10/2021.

Con determinazione dirigenziale n.1781 del 24/11/2021 l'Ing Antonio Perretti, con studio professionale in Via Paganini n. 55, Modena (MO) P.I.01186800767 c.f. PRRNTN61A08G942K, è stato incaricato di svolgere il ruolo di Direttore dei Lavori in epigrafe.

I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 29/11/2021 ed in via definitiva in data 17/01/2022.

Successivamente, con determinazione dirigenziale n.1906 del 04/11/2022, è stata approvata la prima modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.n. 50/2016, affidando così i maggiori lavori all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop., già titolare dell'appalto principale.

Come risulta dal registro di contabilità dei lavori, sono stati corrisposti all'impresa aggiudicataria tre stati di avanzamento nel pieno rispetto di quanto riportato all'art.21 del capitolato speciale di appalto. Gli importi e i relativi certificati di pagamento sono di seguito riportati:

S.A.L. n.	a tutto il	certificato n.../ del	Importo certificato al netto IVA
anticipo	14/03/2022	d.d. n.390 del 14/03/2022	€136.065,44
1	18/06/2022	n.375 del 22/06/2022	€163.272,62
2	18/07/2022	n.390 del 20/07/2022	€163.930,36
3	25/10/2022	n.486 del 07/11/2022	€218.586,53
<i>somma</i>			€ 681.854,95

Oltre ai suddetti stati di avanzamento sono stati emessi all'impresa i relativi certificati di pagamento dei ristori per la revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 Maggio 2022 n. 50, recanti un importo complessivo pari ad €102.580,46, al netto IVA ed al lordo ritenuta di acconto, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 1808 del 18/10/2022.

Con lettera assunta agli con prot. n. 5961 del 20/02/2023, la ditta consortile aggiudicataria dei lavori trametteva richiesta di emissione di stato di avanzamento extra-contrattuale nelle more dei contenuti contrattuali e di quanto disposto al già citato art. 21 del capitolato speciale di appalto; le principali motivazioni addotte, così come dichiarate, afferiscono al rincaro delle materie prime, alla difficoltà di reperimento delle stesse sul mercato, nonché al mancato ed effettivo ristoro così come previsto dai sistemi di sostegno previsti dalla vigente legislazione (D.L. 50/2022).

Il responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e le figure tecniche coinvolte nell'appalto, ha ritenuto, visto anche l'imminente approssimarsi della fine dei lavori di accettare la richiesta della ditta; il Direttore dei Lavori ha così emesso il relativo stato d'avanzamento n. 04 a tutto il 17/02/2023, controfirmato da tutte le parti.

È stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione Dott.ssa Gambarini P. in data 23/03/2023 prot. n. 10408, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Lo stato di avanzamento, al netto IVA, ammonta a complessivi €720.461,92, corrispondente al 97,05% dell'importo contrattuale di € 742.366,33 di cui alla 1° modifica contrattuale approvata con determina dirigenziale n. 1906 del 04/11/2022.

Il certificato di pagamento corrispondente al S.A.L n.4 è il n. 542 del 09/03/2023 e riporta un importo pari ad €39.766,95 (al netto della ritenuta 0,5% infortuni, oltre ad IVA al 10% di €3.976,70, per complessivi €43.742,65. L'importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria sul cap. 2877 "IPTC Morante di Sassuolo – Manutenzione straordinaria" (Finaz. MIUR DM 847 del 9.10.2019), del PEG 2022, prenotazione 988/2023, Impegno 162/2023.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare lo stato di avanzamento extra contrattuale n. 04 a tutto il 17/02/2023, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Perretti;
2. di dare atto che l'importo del certificato di pagamento da riconoscere all'impresa CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A in Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201 e riferita al SAL n. 4 extracontrattuale a tutto il 17/02/2023 ammonta a €39.766,95 oltre IVA al 10% e quindi a complessivi € 43.742,65 come da disposizioni della Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
3. che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa in quanto il presente importo trova copertura finanziaria sul cap. 2877 "IPTC Morante di Sassuolo – Manutenzione straordinaria" (Finaz. MIUR DM 847 del 9.10.2019), del PEG 2023, prenotazione 988/2023, impegno 162/2023;
4. di dare atto che il CIG è 85949877A5 ed il CUP è G94I19000500002;
5. di dare atto che è stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione Dott.ssa Gambarini P. in data 23/03/2023 prot. n. 10408, il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.
6. che il presente atto non comporta in alcun modo modifica al quadro economico e non è in alcun modo da considerarsi una modifica contrattuale ai lavori;
7. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F894 (rif. Arch. 394);
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

}
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena
AREA TECNICA
SERVIZIO EDILIZIA

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

LAVORI DI: I.S. ELSA MORANTE IN VIA SELMI 16 A SASSUOLO (MO) –
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO CORPO B

IMPRESA: CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop.

CUP G94I19000500002

CIG 85949877A5

CERTIFICATO N. 542

per il pagamento della rata N.4 di Euro 43.743,65

Corrispondente allo Stato avanzamento lavori n. 4 a tutto il 17/02/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto in data 15/10/2021 REP. N.28991, con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Euro 680.327,20.

Vista la Modifica Contrattuale approvata con determinazione dirigenziale n. 1906/2022, con la quale l'importo contrattuale netto veniva aggiornato ad Euro 742.366,33.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a nette Euro 720.461,92 e cioè:

CERTIFICATI PRECEDENTI				
N.	data	Importo		
Anticipo	14/03/2022	136.065,44	Per lavori e somministrazioni	Euro 888.092,94
1	22/06/2022	163.272,62	Oneri relativi alla sicurezza	Euro 39.757,81
2	18/07/2022	163.930,36	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro 848.335,13
3	25/10/2022	218.586,53	Ribasso contrattuale	Euro -167.631,02
			Per importi vari	Euro 0,00
			Oneri relativi alla sicurezza	Euro 39.757,81
			SOMMANO	Euro 720.461,92
			Da cui detraendo:	
			La ritenuta del 0% per garanzia lavori	Euro 0,00
			La ritenuta del 0,5% per infortuni	Euro 3.602,31
			Fidejussione	Euro 0,00
			Per recupero anticipo	Euro 131.303,15
			L'ammontare dei certificati precedenti	Euro 545.789,51
			Totale deduzioni	Euro 680.694,97
			Importo netto rata	Euro 39.766,95
			Importo arrotondato	Euro 39.766,95
			IVA al %	Euro 3.976,70
			IVA in altre percentuali	Euro 0,00
			Totale a Credito dell'impresa	Euro 43.743,65
<p>Certifica pertanto che, a termine dell'art. 21 del C.S.A. si può pagare all'impresa la somma di Euro 43.743,65, dicansi Euro quarantatremilasettecentoquarantatre/65</p> <p>Si attesta che l'impresa stessa ha assicurato i suoi operai presso: INAIL 18013143 – INPS 1314697753</p>				
Totale		545.789,51		

Modena, li 09/03/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Annalisa Vita



Provincia di Modena
AREA LAVORI PUBBLICI
LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE

LAVORI: I.S. ELSA MORANTE DI SASSUOLO - INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO SISMICO CORPO B

**IMPRESA
ESECUTRICE:** CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop.

LIBRETTO DELLE MISURE

relativo al SAL N. 4 a tutto il 17/02/2023

L'IMPRESA
CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott. ing. Antonio Perretti

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Annalisa Vita

LIBRETTO DELLE MISURE S.A.L. n. 4

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	PARZIALE	TOTALE
23 01/03/2023 C2	Strutture fondali esoscheltri 0,356%		0,00356000	
		Totale a corpo		0,00356000
24 01/03/2023 C11	Strutture Fondali Esoscheletri - Variante 56,064%		0,56064000	
		Totale a corpo		0,56064000
25 01/03/2023 C12	Esoscheletri esterni - variante 99,916%		0,99916000	
		Totale a corpo		0,99916000
26 01/03/2023 C13	Ulteriori scavi 0,163%		0,00163000	
		Totale a corpo		0,00163000
27 01/03/2023 C7	Oneri speciali di Sicurezza 9,532%		0,09532000	
		Totale a corpo		0,09532000
28 01/03/2023 C6	Opere edili varie 6,232%		0,06232000	
		Totale a corpo		0,06232000
29 01/03/2023 C16	Oneri speciali di sicurezza - Variante 6,032%		0,06032000	
		Totale a corpo		0,06032000

Modena lì,

Il Direttore dei Lavori
Ing. Antonio Perretti

L'Appaltatore
CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop.



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Interventi strutturali

Telefono 059 209 111

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

Lavori: I.S. E. MORANTE IN VIA SELMI 16 A SASSUOLO (MO) - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO CORPO "B"

CIG: 85949877A5- CUP: CUP G94I19000500002

Impresa: CIRES BOLOGNA FERRARA Soc. Coop. con sede in Via Scipione dal Ferro 19/A a Bologna, C.F. e Partita IVA 02584701201

PER STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 4 LAVORI A TUTTO IL 17/02/2023

CONTRATTO REP n. 28991 del 15/10/2021

Importo complessivo del progetto	€	1.113.966,76
Importo dei lavori a base d'asta (compresi oneri della sicurezza)	€	803.000,00
Ribasso offerto	%	-19,760
Importo al netto di ribasso con oneri di sicurezza	€	680.327,20

Importo contrattuale aggiornato a seguito di Modifica Contrattuale, approvata con determina n. 1906 del 04/11/2022 al netto del ribasso	€	742.366,33
---	---	------------

Totale importo netto dei lavori appaltati con oneri di sicurezza	€	742.366,33
--	---	------------

Data della consegna	03/01/2022
Data di inizi lavori	17/01/2022
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	30/10/2022
Giorni contrattuali	300
I lavori sono stati sospesi o prorogati per giorni	127
Scadenza del nuovo tempo utile	06/03/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing Antonio Perretti

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing Annalisa Vita

STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 17/02/2023

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	C1	Scavi e demolizioni esterne a corpo	1,00000000	20.753,51	20.753,51	
2	C2	Strutture fondali esoscheltri a corpo	1,00000000	64.950,84	64.950,84	
3	C3	Esoscheletri esterni a corpo	0,99882000	201.225,45	200.988,00	
4	C4	Opere strutturali interne a corpo	0,99570000	167.333,36	166.613,83	
5	C6	Opere edili varie a corpo	0,99400000	325.216,84	323.265,54	
6	C11	Strutture Fondali Esoscheletri - Variante a corpo	1,00000000	26,14	26,14	
7	C12	Esoscheletri esterni - variante a corpo	1,00000000	35.823,71	35.823,71	
8	C13	Ulteriori scavi a corpo	1,00000000	6.354,31	6.354,31	
9	C14	Modifica opere strutturali interne a corpo	0,97923000	11.940,00	11.692,01	
10	C15	Modifica opere edili ed impiantistiche a corpo	0,42704000	41.839,74	17.867,24	
		Oneri speciali				
11	C7	Oneri speciali di Sicurezza a corpo	1,00000000	36.000,00	36.000,00	
12	C16	Oneri speciali di sicurezza - Variante a corpo	0,96500000	3.894,10	3.757,81	
		Totale Oneri speciali Euro			39.757,81	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						888.092,94
Di cui oneri speciali Euro					39.757,81	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						848.335,13
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 19,76000000% su Euro 848.335,13						-167.631,02
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						680.704,11
Oneri della sicurezza Euro						39.757,81
IMPORTO NETTO Euro						720.461,92

Modena li,

Il Direttore dei Lavori
Ing. Antonio Perretti
