



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 1013 del 16/06/2023

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI DI VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ EX STAMPERIA - I.I.S. ELSA MORANTE DI SASSUOLO. CIG 9014251B3D CUP G87H21040150003. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. CUP G87H21040150003

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2049 del 23/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per gli Interventi di manutenzione straordinaria - Sede Viale Martiri della libertà di Modena- Ex Stamperia- IIS Elsa Morante di Sassuolo. L'importo complessivo del progetto ammonta a € 126.789,44, come da quadro economico così ripartito:

A)	LAVORI	Base d'asta
a.1	lavori soggetti a ribasso	€ 99.247,91
a.2	oneri per la sicurezza	€ 2.977,44
	TOTALE LAVORI	€ 102.225,35
B)	SOMME A DISPOSIZIONE:	
b.1	Spese tecniche art. 113 dlgs 50/16	€ 2.044,51
b.2	Contributo ANAC	€ 30,00
b.3	I.V.A sui Lavori	€ 22.489,58
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24.564,09
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 126.789,44

Con la medesima determinazione n. 2049 del 23/12/2021 i lavori sono stati affidati alla Società Cooperativa di lavoro B.A.T.E. A con sede in Via Pastore 27 – MODENA - CF e P.ta IVA

00154960363, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del -1,90 %, corrispondente ad € 1.885,71 per un valore dell'offerta di € 97.362,20 oltre € 2.977,44 per oneri di sicurezza e € 22.074,72 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 122.414,36.

Il nuovo quadro economico di assestamento post gara si è configurato nel seguente modo:

A)	LAVORI	Opere previste in progetto e comprese nell'appalto
a.1	lavori	€ 97.362,20
a.2	oneri per la sicurezza	€ 2.977,44
	TOTALE LAVORI	€ 100.339,64
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Spese tecniche art. 113 dlgs 50/2016	€ 2.044,51
b.2	Contributo ANAC	€ 30,00
b.3	I.V.A sui Lavori	€ 22.074,72
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24.149,23
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 124.488,87

La spesa, di euro 124.488,87, ha trovato copertura finanziaria come segue:

- € 43.848,49 al capitolo 3258 "Manutenzione straordinaria edifici provinciali" del Peg 2021 (fondi dell'ente)

- € 80.640,38 al capitolo 3257 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" del PEG 2021 (fondi dell'ente).

Il contratto è stato registrato al nostro repertorio n° 29047 in data 21/02/2022 pari a netti € 100.339,64.

Con la medesima determinazione n. 2049 del 23/12/2021 è stato definito l'Ufficio di Direzione dei lavori composto da:

Direttore dei Lavori: Ing. Laura Reggiani del Servizio Edilizia – Area Tecnica della Provincia di Modena.

I lavori sono stati consegnati il 23/12/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori redatto in pari data. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 90 giorni (novanta) giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 22/03/2022 come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad una sospensione dei lavori. Non sono state concesse proroghe.

Nel corso dei lavori non è stato necessario formalizzare ordini di servizio.

I lavori sono stati ultimati il 18/03/2022; a seguito di sopralluogo del Direttore dei Lavori, constatato che tutte le opere di finitura e messa in servizio sono stati eseguiti, è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori in data 22/03/2022.

E' stato redatto lo stato finale dei lavori dell'importo complessivo di netti € 100.339,64 pari all'importo contrattuale come di seguito riportato:

Importo finanziato (netto)	€ 102.225,35	
Di cui:	-----	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 99.247,91	
Oneri per la sicurezza	€ 2.977,44	
 Totale lavori in appalto	€ 99.247,91	
A dedurre il ribasso contrattuale del -1,90 %	- € 1.885,71	

Importo netto lavori	€ 97.362,20	
Oneri di sicurezza	€ 2.977,44	

Totale lavori netti affidati		€ 100.339,64
 Importo lavori eseguiti	€ 97.362,20	
Oneri di sicurezza	€ 2.977,44	

Totale lavori netti eseguiti		€ 100.339,64

Minore spesa		€ 0,00

Nel corso dei lavori non è stata richiesta anticipazione.

Durante il corso dei lavori è stato effettuato un pagamento in acconto di importo pari a netti € 90.000,86 (al netto delle ritenute dello 0.5%, pari a € 452,27), il credito a saldo dell'impresa ammonta pertanto a netti € 10.338,78 come sotto specificato.

Il Conto finale è stato redatto in data 24/03/2022 per l'importo complessivo di Euro 10.338,78 (IVA esclusa) così ripartito:

Importo lavori eseguiti	€ 100.339,64
Pagamento 1° sal	- € 90.000,86

Importo netto a credito dell'impresa	€ 10.338,78

Secondo il suddetto Conto Finale il credito dell'Impresa a saldo, risulta pari a € 10.338,78 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 2.274,53 per un totale complessivo di € 12.613,31. La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (iva esclusa)	Liquidazione in acconto (iva esclusa)	Liquidazione finale (iva esclusa)	Liquidazione finale (iva compresa)
Soc. Coop di lavoro B.A.T.E.A.	100.339,64	90.000,86	10.338,78	12.613,31

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC: prot. INPS 36337005 del 08/06/2023 scadenza validità 06/10/2023) presso sportello unico previdenziale.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. MO03/9011527155/1A/C del 26/05/2023 con esito positivo assunto agli atti dell'ente con prot. n. 19389 del 29/05/2023.

Il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 9014251B3D e il codice CUP è il n. G87H21040150003.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-05-02 f 100 e n. 06-06-02 F 994 rif. Arch. 490.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori è sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 01/06/2023, e sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'impresa e dal RUP.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale presentata dalla ditta e assunta agli atti con Prot.n. 11517 del 30/03/2023 atto di fidejussione n.1/2651/96/185928208 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.P.A. di Modena.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito a Impresa aggiudicataria come sopra illustrato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente: <https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 100.339,64 di cui € 97.362,20 per lavori ed € 2.977,44 per oneri relativi alla sicurezza giusto contratto rep. 29047 del 21/02/2022;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 24/03/2023, che evidenzia una spesa complessiva per lavori di € 122.414,36 di cui € 100.339,64 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 22.074,72 per IVA al 22%;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione firmato acquisito agli atti dell'ente con prot. n. 21268 del 13/06/2023 ed allegato al presente atto;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 100.339,64 come in premessa suddivisa, è stato liquidato alla ditta esecutrice un acconto per un importo complessivo di netti € 90.000,86, rimanendo pertanto un credito a favore dell'impresa stessa pari a € 10.338,78 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 2.274,53 per un totale complessivo di € 12.613,31;

5. di approvare il suddetto conto finale redatto il 24/03/2022 dell'importo netto a residuo di €. 10.338,78;
6. di liquidare e pagare pertanto alla ditta Soc. Coop. Di lavoro B.A.T.E.A., Via Pastore 27 – Concordia s/Secchia - MODENA - C.F. e P.IVA 00154960363 la somma di € 12.613,31 a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub.res. 167/2022 res. 897/2022 – cap. 3258 “Manutenzione straordinaria edifici provinciali” (avanzo libero) del P.E.G. 2023;
7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato per la ditta non si registrano economie;
8. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC: prot. INPS 36337005 del 08/06/2023 scadenza validità 06/10/2023) presso sportello unico previdenziale;
9. di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. MO03/9011527155/1A/C del 26/05/2023 con esito positivo assunto agli atti dell'ente con prot. n. 19389 del 29/05/2023;
10. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

LAVORI	AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
Lavori	€ 97.362,20	€ 97.362,20
Oneri della sicurezza	€ 2.977,44	€ 2.977,44
	-----	-----
TOTALE LAVORI	€ 100.339,64	€ 100.339,64
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche	€ 2.044,51	€ 2.044,51
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
I.V.A sui lavori	€ 22.074,72	€ 22.074,72
	-----	-----
Totale somme a disposizione	€ 24.149,23	€ 24.149,23
	-----	-----
TOTALE	€ 124.488,87	€ 124.488,87

11. di dare atto che l'importo speso per l'opera risulta pari all'importo finanziato;
12. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 2.044,51 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub.res. 160/2022 – res. 890/2022 - cap. 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” (Avanzo) del P.E.G. 2023;
13. di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 9014251B3D e il codice CUP è il n. G87H21040150003;
14. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F994 - rif. Arch.490;
15. di restituire la cauzione definitiva, tramite polizza fidejussoria n. 1/2651/96/185928208, eseguita il 10/01/2022 per € 4.013,60 stipulata con la società UNIPOLSAI Assicurazioni S.P.A. Modena, come previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
16. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
17. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti, per gli atti di competenza;
18. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente

VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Edilizia

Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 - A

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- SEDE V. MARTIRI-
EX STAMPERIA- IIS ELSA MORANTE DI SASSUOLO

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- IMPRESA AGGIUDICATARIA: SOC. COOPERATIVA DI LAVORO
B.A.T.E. A con sede in Via Pastore n.27, Concordia s/ Secchia (MO) C.F. e
P.ta IVA 00154960363
- CONTRATTO: rep. n. 29047 del 21/02/2022
- IMPORTI:
 - Importo dei lavori a base d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza:
102.225,35 Euro
 - Ribasso d'asta: 1885,71 Euro corrispondente al 1,90%
 - Importo lavori al netto di ribasso, incluso oneri per la sicurezza:
100.339,64

Il Direttore dei Lavori

L'impresa

COOPERATIVA B.A.T.E.A.
CONCORDIA (Modena)
IL PRESIDENTE
LUPATTO VARDIO

Il Responsabile del Procedimento



PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto esecutivo per i lavori "Interventi di manutenzione straordinaria- Sede V. Martiri – ex stamperia – IIS Elsa Morante di Sassuolo" eseguito presso sede V. Martiri-ex stamperia in Modena e IIS Elsa Morante di Sassuolo è stato redatto dall'Area Tecnica – UO Manutenzione edilizia dell'Amministrazione Provinciale di Modena, con progettista Ing. Laura Reggiani; con la determinazione 2049 del 23/12/2021 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa (acquisito agli atti con prot. n. 39016 del 01/12/2021).

L'importo complessivo del progetto, come indicato in progetto e richiamato nella determinazione dianzi accennata ammontava ad Euro centoventiseimilasettecentoottantanove virgola quarantaquattro così ripartito:

	€
Importo dei lavori	99.247,91
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	2.977,44
Totale appalto	102.225,35
Somme a disposizione dell'amministrazione	
– I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	22.489,58
– spese tecniche (2 %)	2.044,51
– contributo ANAC	30,00
– Imprevisti ed arrotondamenti	0,00
Totale somme a disposizione	24.564,09
Totale progetto	126.789,44

Tali lavori sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale n°2049 del 23/12/2021.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il progetto esecutivo per i lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria- Sede V. Martiri – ex stamperia – IIS Elsa Morante di Sassuolo" è stato redatto dall' Ing. Laura Reggiani, il progettista generale è stato individuato nella persona dell'Ing. Laura Reggiani.

Con la Determinazione n. 2049 del 23/12/2021 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa, si prenotava la spesa e si affidavano i lavori alla ditta in premessa.

L'importo complessivo dell'affidamento ammontava ad € 124.488,87 di cui € 97.362,20 per lavori, al netto dello sconto, e € 2.977,44 per oneri per la sicurezza, avendo offerto un ribasso percentuale del – 1,90%.

DIREZIONE DEI LAVORI-MISURA E CONTABILITA'

L'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 2049 del 23/12/2021 è così composto:

- direzione lavori: Ing. Laura Reggiani

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La funzione di responsabile unico del procedimento previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta da Ing. Annalisa Vita, attualmente Direttore area tecnica della Provincia di Modena.

IMPRESA APPALTATRICE

I lavori sono stati aggiudicati con Determinazione n. 2049 del 23/12/2021 e sono stati affidati all'impresa SOC. COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E. A con sede in Via Pastore n.27, Concordia s/ Secchia (MO) C.F. e P.ta IVA 00154960363.

CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, ha versato a titolo di cauzione definitiva, tramite polizza fidejussoria n°1/2651/96/185928208 rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.P.A di Modena, la somma d'Euro quattromilatredici virgola sessanta in data 10/01/2022, pari al 4 % dell'importo contrattuale netto.

CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO

Il contratto è stato stipulato in data 21/02/2022 n° 29047.

Con esso i lavori sono stati affidati a SOC. COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A per un importo complessivo di € 100.339,64 di cui € 97.362,20 per lavori, al netto dello sconto, e € 2.977,44 per oneri per la sicurezza, oltre iva.

ATTI AGGIUDICATIVI (O DI SOTTOMISSIONE) RILASCIATI IN SEGUITO DALL'IMPRESA APPALTATRICE

Nel corso dei lavori non sono stati sottoscritti atti di sottomissione.

VERBALI DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI

Non essendo state realizzate perizie di variante o suppletive non sono stati concordati nuovi prezzi.

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE

Complessivamente, per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzati i seguenti importi, come risultanti dal quadro economico della determinazione di approvazione n.2049 del 23/12/2021:

A)	LAVORI	
a.1	Lavori	€ 97.362,20
a.2	Oneri di sicurezza	€ 2.977,44
	TOTALE LAVORI contrattuale	€ 100.339,64
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Spese tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€ 2.044,51
b.2	Contributo ANAC	€ 30,00
B.3	I.V.A 22% sui lavori	€ 22.074,72
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24.149,23
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 124.488,87

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati il 23/12/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori.

TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI NEL CONTRATTO ORIGINARIO

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 90 giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 22/03/2022, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere a sospensioni e riprese dei lavori.

PROROGHE

Non è stata concessa alcuna proroga.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il 18/03/2022, e il certificato di ultimazione dei lavori redatto il 22/03/2022 dopo sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell'impresa.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Al momento non risulta che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa abbia denunciato danni alle opere realizzate, neppure per cause di forza maggiore, né che siano stati prodotti danni a terzi e/o beni dell'Amministrazione Provinciale.

LAVORI IN ECONOMIA

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori e sono stati eseguiti a regola d'arte.

ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori non è stato necessario formalizzare ordini di servizio.

CERTIFICATI D'ACCONTO

Durante il corso dei lavori non è stato effettuato nessun pagamento in acconto.

STATO FINALE

Il Conto finale è stato redatto in data 24/03/2022 per l'importo complessivo di Euro (IVA esclusa) così ripartito:

Importo lavori a base d'asta	99.247,91
Oneri di sicurezza	€ 2.977,44
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 102.225,35
Ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria	- 1,90%

Importo lavori eseguiti	€ 97.362,20
Oneri di sicurezza	€ 2.977,44
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO	€ 100.339,64

b) per certificati d'acconto già emessi: € 90.000,86

Totale credito netto 10.338,78 € non si rilevano economie sui lavori eseguiti.

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 90.000,86 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 19.800,19 per un totale complessivo di 109.801,05€.

Credito netto (lavori più oneri)	€	90.000,86
IVA al 22%	€	19.800,19
Totale	€	109.801,05

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORO

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa seguente, così come risulta comunicato dalla stessa:

INAIL codice ditta 3255932

INAIL posizione assicurativa territoriale PAT operai 93165317 PAT imp.amm.vi 52103569 PAT imp. tecnici 90272962

INPS matricola azienda 5000492413

INPS Sede competente Modena

CASSA EDILE codice impresa 219600 Codice cassa MO 03 - MODENA

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta dagli atti in possesso dell'Ente appaltante, sono state richieste all'Ispettorato del Lavoro, all'I.N.A.I.L. ed all'I.N.P.S. le prescritte dichiarazioni liberatorie.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

SINTESI ED ANDAMENTO DELLO SVILUPPO DEI LAVORI

Redazione della Contabilità

Le opere sono state appaltate a misura.

Andamento dei lavori

I lavori hanno avuto inizio regolarmente, come risulta dal processo verbale di consegna dei lavori e sono proseguiti regolarmente durante tutto il loro sviluppo.

QUADRO ECONOMICO FINALE

		Aggiudicazione	Consuntivo
A)	LAVORI		
a.1)	lavori	€ 97.362,20	€ 97.362,20
a.2)	oneri per la sicurezza	€ 2.977,44	€ 2.977,44
	TOTALE LAVORI	€ 100.339,64	€ 100.339,64
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	Spese tecniche art. 113 dlgs 50/2016	€ 2.044,51	€ 2.044,51
b.2)	Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
b.16)	I.V.A sui Lavori	€ 22.074,72	€ 22.074,72
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24.149,23	€ 24.149,23
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 124.488,87	€ 124.488,87

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni del progetto originario e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori presso l'istituto indicato in premessa in cui si è provveduto ad un adattamento in base alle zone di intervento;

b) l'importo complessivo per lavori al netto del ribasso e comprensivo di oneri relativi alla sicurezza ammonta a Euro 100.339,64 (IVA esclusa), è contenuto nel quadro economico finanziato;

c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato scadente il 22/03/2022, ovvero il 18/03/2022 come da verbale in pari data;

d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;

e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;

f) l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC: INPS_34605076 del 08/02/2023, scadenza validità 08/06/2023) presso sportello unico previdenziale;

g) il credito dell'Impresa a saldo ammonta ad euro 10.338,78 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di euro 2.274,53 per un totale complessivo di euro 12.613,31.

h) non risultano cessioni di credito;

l) con Prot.n. 19389 del 29/05/2023 la ditta SOC. COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A, con sede in via Pastore n.27 Concordia s/Secchia - C.F. e P.IVA 00154960363 ha consegnato il DURC di congruità;

m) con Prot.n. 11517 del 30/03/2023 la ditta SOC. COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A, con sede in via Pastore n.27 Concordia s/Secchia - C.F. e P.IVA 00154960363 ha consegnato la polizza sulla rata a saldo.

CERTIFICA

che i lavori:

- sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta SOC. COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A con sede in via Pastore n.27 Concordia s/Secchia - C.F. e P.IVA 00154960363, in esecuzione della determina n. 2049 del 23/12/2021 e al contratto N° 29047 del 21/02/2022.

La liquidazione **finale a saldo** sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
SOC. COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A	100.339,64 €	90.000,86 €	10.338,78 €	12.613,31 €

SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione definitiva n.185928208, prestata dalla UnipolSai Assicurazioni, agenzia di Modena- Affari speciali alla SOC. COOP DI LAVORO B.A.T.E.A., con sede in Via Pastore 27, Concordia sulla Secchia (MO) - C.F. e P.IVA 00154960363, oltre allo svincolo dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a garanzia del contratto n. 185922842 prestata dalla medesima agenzia di assicurazione.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, lì 1/06/2023

Il Direttore dei Lavori

L'impresa

COOPERATIVA B.A.T.E.A.
CONCORDIA (Modena)
IL PRESIDENTE
LUPI LEONARDO

Il Responsabile del Procedimento

MOD. 6.7 E 2000/o

pag. 7