



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 1074 del 23/06/2023

OGGETTO: STRADA COMUNALE VIA SAN MARTINO INTERESSATA DA RIATTIVAZIONE DI MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' CA' BARBERANO NEI COMUNI DI PRIGNANO SULLA SECCHIA E POLINAGO. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA STRADALE FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CUP G17H22000830001 - CIG 928077302A - PROROGA TERMINE DEI LAVORI ALL'IMPRESA CANOVI COSTRUZIONI S.R.L.. CUP G17H22000830001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 1231 del 12/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 775.000,00 così suddiviso:

a	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	€ 517.303,89
b	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 34.103,10
1	Totale appalto	€ 551.406,99
	• Rilievi, accertamenti e indagini IVA compresa	€ 10.899,11
	• Imprevisti IVA compresa	€ 31.837,20
	• Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 7.200,00
	• Incentivi per funzioni tecniche	€ 8.822,51
	• Spese tecniche relative alla progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione compresi oneri previdenziali ed IVA	€ 39.969,65
	• Spese per verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio IVA compresa	€ 3.000,00
	• Spese per pratica sismica e contributo ANAC	€ 555,00
	• I.V.A. 22% su lavori e sicurezza	€ 121.309,54
c	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 223.593,01
2	Totale progetto	€ 775.000,00

--	--	--

Con determinazione n. 1340 del 26/07/22 si aggiudicavano i lavori alla ditta CANOVI COSTRUZIONI SRL con sede in Via Cimone 3 – 41023 Lama Mocogno (MO) – C.F. e P.IVA 00260550363, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 5,48%, corrispondente ad € 28.348,25 per un valore dell'offerta di € 488.955,64 oltre € 34.103,10 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 523.058,74) ed € 115.072,92 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 638.131,66.

Con la succitata determinazione, è stata impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la spesa complessiva di € 638.131,66 al cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" del PEG 2022 (spesa finanziata con fondi del Decreto Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 52 del 14/04/2022); il nuovo quadro economico di assestamento post gara è così suddiviso:

a	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	€ 488.955,64
b	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 34.103,10
1	Totale appalto	€ 523.058,74
	• Rilievi, accertamenti e indagini IVA compresa	€ 10.899,11
	• Imprevisti IVA compresa	€ 31.837,20
	• Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 7.200,00
	• Incentivi per funzioni tecniche	€ 8.822,51
	• Spese tecniche relative alla progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione compresi oneri previdenziali ed IVA	€ 39.969,65
	• Spese per verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio IVA compresa	€ 3.000,00
	• Spese per pratica sismica e contributo ANAC	€ 555,00
	• I.V.A. 22% su lavori e sicurezza	€ 115.072,92
	• Economie da ribasso di gara	€ 34.584,87
c	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 251.941,26
2	Totale progetto	€ 775.000,00

I lavori, iniziati in data 03/10/2022, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di 150 giorni, con termine ultimo previsto per il giorno 01/03/2023.

Durante i lavori sono state effettuate sei sospensioni e sei riprese dei lavori, di cui tre per attendere i tempi di maturazione dei pali in calcestruzzo e per eseguire le prove e tre per maltempo.

Di seguito si riassumono le sospensioni e le riprese:

Data Sospensione	Data Ripresa	Durata	Motivazione
27/10/2022	15/11/2022	19	Maturazione Pali per prove soniche
25/11/2022	20/12/2022	25	Impraticabilità cantiere per neve
12/01/2023	02/02/2023	21	Maturazione Pali per prove soniche

27/02/2023	21/03/2023	22	Impraticabilità cantiere per neve
30/03/2023	13/04/2023	14	Maturazione Pali per prove soniche
27/05/2023	12/06/2023	16	Allerta meteo pioggia

Il termine ultimo è quindi spostato al 26/06/2023.

Con lettera in data 09/06/2023, assunta agli atti con prot. 20887/2023 l'impresa CANOVI COSTRUZIONI SRL ha richiesto la proroga del termine di consegna dei lavori di giorni 45 per l'impossibilità di rispettare il termine, dovuta agli eccezionali eventi meteorologici del mese di maggio 2023 relativamente ai quali sono state diramate diverse allerte "rosse", e che hanno notevolmente complicato e rallentato le operazioni del cantiere in oggetto, concedendo soltanto brevi periodi di praticabilità delle aree per dare corso alle lavorazioni previste. Le condizioni di maltempo sono inoltre continuate anche nel primo periodo del mese di giugno 2023.

Gli stessi eventi atmosferici precedentemente citati hanno inoltre provocato una parziale riattivazione del movimento franoso, immediatamente a valle dell'intervento, interessando direttamente la pista di cantiere per la quale è stato necessario eseguire una parziale ricostruzione. Le evidenti problematiche di mantenimento dell'area di cantiere hanno causato, come precedentemente enunciato, rallentamenti e ripetuti interventi di ripristino e ricostruzione dell'area di cantiere (compresa la viabilità) che necessitano di una proroga delle lavorazioni, che sulla base dell'esperienza della DL è stata stimata in 45 giorni.

L'art. 107 comma 5 del D.L. 18 aprile 2016 e s.m.i. recita che: "L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato".

Dato atto che in data 22/06/2023 è stato rilasciato il nulla-osta per la proroga di 45 giorni contrattuali previsto dal vigente regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto da parte dell'Ing. Annalisa Vita direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica Dott. Luca Rossi.

Il CUP è G17H22000830001, il CIG 928077302A.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare, la richiesta di proroga, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, pervenuta dall'impresa CANOVI COSTRUZIONI SRL per effetto dell'impossibilità di accedere nelle aree di cantiere a causa delle condizioni meteorologiche;
- 2) di concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 45 ritenuta ammissibile in relazione alle motivazioni esposte; pertanto, il tempo contrattuale per concludere l'opera, risulta essere di 195 giorni, con termine di esecuzione lavori il giorno 10/08/2023;
- 3) di dare atto che è stato acquisto dall' Ing. Annalisa Vita in data 22/06/2023 il nulla osta previsto dal vigente Regolamento Anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- 5) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-02F178 (rif. Arch. 518);
- 6) di notificare all'appaltatore ditta CANOVI COSTRUZIONI SRL il presente provvedimento, ogni altra azione riservata;
- 7) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)