



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 1467 del 31/08/2023

**OGGETTO: M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-
NEXTGENERATIONEU" I.T.C.G. A. BAGGI DI SASSUOLO. MESSA IN SICUREZZA
SERRAMENTI ESTERNI. CUP G88B20001120001 CIG 90095958FD. REVISIONE PREZZI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI
SPESA..
CUP G88B20001120001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n. 1883 del 06/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo ammontante ad € 230.000,00 di cui € 171.517,83 a base d'appalto suddiviso in € 168.540,78 per lavori e € 2.977,05 per oneri della sicurezza e € 58.482,17 per somme a disposizione;

Con determinazione dirigenziale n. 347 del 08/03/2022, si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore della Ditta CREA.MI SRL con sede in Milano, via Tunisia 38 C.F. e P.IVA 08287360963 che ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso del 26,41% per un importo lavori pari a € 124.029,16 oltre € 2.977,05 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 127.006,21) ed € 102.993,79 per somme a disposizione e, quindi, per l'importo complessivo di € 230.000,00.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato come di seguito riportato:

		base di gara	aggiudicazione
A)	LAVORI		
a.1)	lavori	€ 168.540,78	€ 124.029,16
a.2)	oneri per la sicurezza	€ 2.977,05	€ 2.977,05
		-----	-----
	TOTALE LAVORI	€ 171.517,83	€ 127.006,21
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	Imprevisti		
b.2)	Spese per incentivo	€ 3.430,36	€ 3.430,36

b.3)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00
b.4)	Spese tecniche (compreso CNPAIA)	€ 13.871,53	€ 13.871,53
b.5)	Spese per Autorità	€ 225,00	€ 225,00
b.6)	I.V.A sui Lavori	€ 37.733,92	€ 27.941,37
b.7)	I.V.A. sulle spese tecniche	€ 3.051,74	€ 3.051,74
b.7)	arrotondamento	€ 169,62	€ 169,62
	ribasso da impegnare indisponibile (I.V.A. inclusa)		€ 54.304,18
		-----	-----
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 58.482,17	€ 102.993,79
		-----	-----
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 230.000,00	€ 230.000,00

Il contratto è stato stipulato in data 27/06/2022 rep. N. 29081.

I lavori sono stati consegnati il giorno 04/05/2022 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere alla sospensione come risulta dal verbale in data 20/07/2022 con successiva ripresa dei lavori, come risulta dal verbale, del 18/11/2022.

I lavori sono stati ultimati il 30/12/2022, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data.

Dopo sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell'impresa, sono stati concessi ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi per poter effettuare lavori di riprese murarie, finiture e regolazioni, propedeutiche alla consegna delle opere a regola d'arte e perfettamente funzionanti.

In data 30/01/2023 come da verbale in pari data è stata accertata la definitiva ultimazione dei lavori.

Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91: conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ove, all'art. 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori – si dispone che ai lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano applicati i prezzi aggiornati dalle regioni entro il 31/07/2022, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 90% in deroga alle specifiche clausole contrattuali.

Non essendo previste, nel quadro economico, risorse appositamente accantonate per imprevisti o eventuali altre somme a disposizione comprese le economie derivanti da ribassi d'asta, non è possibile l'utilizzo nei limiti del 50% di tali somme così come stabilito dalla Legge.

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n° 1288 del 27/07/2022, ha approvato l'aggiornamento infranuuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, pubblicata sul BUR n. 235 del 30/07/2022.

In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, il Direttore dei Lavori Geom. Barbara Fiorini ha predisposto la contabilità finale di revisione prezzi per un importo stabilito in € 60.992,72 inclusa IVA al 22%.

Il quadro economico viene ridefinito come di seguito riportato:

		Determinazione n.347 del 08/03/2022	Post revisione prezzi		
		DM n.13 del 08/01/2021	DM n.13 del 08/01/2021	REVISIONE PREZZI	TOTALE
Lavori					
Totale lavori al netto del ribasso	€	126.957,98	126.957,98	0,00	126.957,98
Somme a disposizione dell'amministrazione					
- Imprevisti	€	0,00	0,00	0,00	0,00
- I.V.A sui lavori al 22% ed eventuali altre imposte	€	27.930,75	27.930,75	0,00	27.930,75
- Iva sulle spese tecniche	€	3.051,74	3.051,74	0,00	3.051,74
- Spese tecniche (compreso CNPAIA)	€	13.871,53	13.871,53	0,00	13.871,53
- Spese Incentivo	€	3.430,36	3.430,36	0,00	3.430,36
- Spese per Autorità	€	225,00	225,00	0,00	225,00
- arrotondamenti	€	169,62	169,62	0,00	169,62
- Ribasso d'asta indisponibile (IVA compresa)	€	54.304,18	54.304,18	0,00	54.304,18
- Economie sui lavori (IVA inclusa)	€	58,84	58,84	0,00	58,84
- Revisione prezzi	€	0,00	0,00	60.992,72	60.992,72
Totale somme a disposizione	€	103.042,02	103.042,02	60.992,72	164.034,74
Totale progetto	€	230.000,00	230.000,0	60.992,72	290.992,72

Con nota prot. n. 2848 del 27/01/2023 questo Ente ha avanzato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di accesso al fondo di cui all'art. 26 comma 4 lett. a) del DL.50/2022 (periodo di riferimento dal 04/05/2022 al 30/12/2022) per l'importo di € 60.992,72.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha riconosciuto all'Ente le somme richieste con decreto dirigenziale DD n. 6241 del 2/3/2023.

Occorre pertanto l'approvazione e la successiva liquidazione dell'importo di € 60.992,72 in favore dell'operatore.

L'importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria al capitolo 4771 del Peg 2023.

L'impresa è in possesso di DURC regolare prot. INPS_38930070 del 03/06/2023 valido fino al 01/10/2023.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Direttore d'Area Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@levida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la revisione dei prezzi, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Barbara Fiorini, riferita alle lavorazioni del SAL finale a tutto il 30/12/2022 per i lavori ad oggetto "I.T.C.G. A. BAGGI DI SASSUOLO. MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI";
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € 290.992,72;
- 3) di dare atto che l'importo del certificato straordinario da riconoscere a CREA.MI SRL con sede in Milano, via Tunisia 38 part. I.V.A. 08287360963 sul SAL finale a tutto il 30/12/2022, ammonta a € 60.992,72 inclusa IVA al 22% per adeguamento prezzi al netto del ribasso d'asta e nella misura del 90% come da disposizioni della Diretrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 4) di accettare la somma complessiva di € 60.992,72 al capitolo di entrata 2562;
- 5) di impegnare la somma complessiva di € 60.992,72 al capitolo 4771 del Peg 2023 a favore di CREA.MI SRL con sede in Milano, via Tunisia 38 C.F. e P.IVA 08287360963;
- 6) di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
- 7) di dare atto che il CIG è 90095958FD ed il CUP è G88B20001120001;
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F967 (rif. Arch. 474);
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 10) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Determinazione n. 1467 del 31/08/2023 pag. n. 5

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1467 del 31/08/2023

Proposta n. 3284/2023 - Area Tecnica - Edilizia

OGGETTO: M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU" I.T.C.G. A. BAGGI DI SASSUOLO. MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI. CUP G88B20001120001 CIG 90095958FD. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 04/09/2023

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)