



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 1477 del 01/09/2023

OGGETTO: PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.I.S. PRIMO LEVI VIA RESISTENZA 800 - VIGNOLA (MO)- "MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INTERNA". CUP G58B20000340001 CIG 897771659C. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA

CUP G58B20000340001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 1809 del 26/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "I.I.S. PRIMO LEVI VIA RESISTENZA 800 - VIGNOLA (MO)- MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INTERNA" CUP G58B20000340001 dell'importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 265.785,98 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 119.618,30), € 16.133,17 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 68.080,85 per somme a disposizione.

La spesa complessiva di euro 350.000,00 ha trovato copertura finanziaria al capitolo n. 4771/0 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64)" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU.

Con determinazione n. 509 del 01/04/2022 sono stati approvati i verbali di gara del 16/12/2021 e la relativa graduatoria, ed i lavori sono stati pertanto aggiudicati all'impresa VANETON SRL, con sede in Via Repubblica di San Marino 38 – 41100 - Modena (MO) - C.F. e P.IVA 01806180368 avendo offerto un ribasso percentuale del 21,61%, corrispondente ad € 57.436,35 per un valore dell'offerta di € 208.349,63 oltre € 16.133,17 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 224.482,80) ed € 49.386,22 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 273.869,02.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-affidamento è risultato come segue:

		Post-aggiudicazione
A)	LAVORI	
a.1)	lavori	€ 208.349,63
a.2)	oneri per la sicurezza	€ 16.133,17

	TOTALE LAVORI	€ 224.482,80
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.5)	Imprevisti	
b.8)	Spese per incentivo	€ 5.638,38
b.11)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
b.12)	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 195,00
b.15)	Spese per Autorità	€ 225,00
b.16)	I.V.A sui Lavori	€ 49.386,22
b.18)	arrotondamento	€ 0,25
	ribasso indisponibile da impegnare	€ 70.072,35

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 125.517,20

	TOTALE COMPLESSIVO	€ 350.000,00

Il contratto è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 01/09/2022 al n. 24273 serie 1T e archiviato al repertorio n. 29087 in data 29/08/2022.

Durante i lavori è stata approvata una variante contrattuale con determinazione n. 1354 del 28/07/2022, per motivazioni riconducibili a circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e n. 6 nuovi prezzi come da verbale sottoscritto in data 13/07/2022. La suddetta perizia ha comportato una diminuzione di € 0,06 rispetto al contratto originario.

L'importo complessivo dei lavori a seguito della perizia di variante è risultato pertanto ammontante ad € 224.482,74 di cui € 208.349,57 per lavori, al netto dello sconto, e € 16.133,17 per oneri relativi alla sicurezza.

Il nuovo quadro economico a seguito dell'approvazione della suddetta perizia risulta come di seguito evidenziato:

		Post-perizia
A)	LAVORI	
a.1)	lavori	€ 208.349,57
a.2)	oneri per la sicurezza	€ 16.133,17

	TOTALE LAVORI	€ 224.482,74
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.5)	Imprevisti	€ -
b.8)	Spese per incentivo	€ 5.638,38
b.11)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
b.12)	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ 195,00
b.15)	Spese per Autorità	€ 225,00
b.16)	I.V.A sui Lavori	€ 49.386,20
b.18)	arrotondamento	€ 0,33

	ribasso indisponibile da impegnare	€ 70.072,35

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 125.517,26

	TOTALE COMPLESSIVO	€ 350.000,00

I lavori sono stati consegnati parzialmente in data 16/05/2022 come da processo verbale di consegna parziale redatto in pari data, sottoscritto sotto riserve di legge.

I lavori sono iniziati in via definitiva in data 06/06/2022 come da processo verbale di consegna redatto in pari data, sottoscritto sotto riserve di legge; il termine di ultimazione, considerando il tempo contrattuale pari a 90 giorni, è stato fissato al giorno 03/09/2022.

Non sono state disposte sospensioni e riprese, né concesse proroghe rispetto ai termini contrattuali previsti dal Capitolato.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 03/08/2022, in tempo utile secondo la data di scadenza e come riportato nel corrispondente Certificato di Ultimazione Lavori redatto il 01/09/2022.

La Direzione dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 15/09/2022 e il SAL FINALE in data 02/09/2022 per l'importo complessivo di netti Euro 224.482,74 pari all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 273.868,94 come di seguito specificato:

Lavori al netto del ribasso d'asta	€. 208.349,57
Oneri per la sicurezza	€. 16.133,17

Sommano	€. 224.482,74
IVA 22%	€. 49.386,20

Totale	€. 273.868,94

Con determinazione n. 1688 del 27/09/2022 si approvava la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo.

La spesa è stata finanziata al cap. 4771/0 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c63 e 64).

Il codice CUP relative al presente appalto è il n. G58B20000340001 e il codice CIG è il n. 897771659C

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02, fasc. 964 (rif. Arch. n. 466).

Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91: conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" ove, all'art. 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori – si dispone che ai lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto

delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano applicati i prezzi aggiornati dalle regioni entro il 31/07/2022, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 90% in deroga alle specifiche clausole contrattuali.

Non essendo previste, nel quadro economico, risorse appositamente accantonate per imprevisti o eventuali altre somme a disposizione comprese le economie derivanti da ribassi d'asta, non è possibile l'utilizzo nei limiti del 50% di tali somme così come stabilito dalla Legge.

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n° 1288 del 27/07/2022, ha approvato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, pubblicata sul BUR n. 235 del 30/07/2022.

In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, il direttore dei lavori, parallelamente all'ordinaria contabilità, ha redatto la contabilità finale per lavori a tutto il 03/08/2022 applicando l'elenco prezzi aggiornato dalla Regione Emilia-Romagna scaturente in un importo di € 19.595,96 (IVA inclusa) alla scadenza della prima revisione prezzi 2022.

Come di seguito evidenziato, il maggiore onere dovuto all'appaltatore è di € 16.062,26 (1° revisione prezzi) oltre IVA 22% pari ad 3.533,70 per un totale complessivo di € 19.595,96.

Con nota prot. n. 30178 del 31/08/2022 e successiva precisazione prot. n. 39180 del 15/11/2022 questo Ente ha avanzato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di accesso al fondo di cui all'art. 26 comma 4 lett. a) del DL.50/2022 (periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/07/2022) per l'importo di € 19.595,96.

Con nota acquisita al prot. n. 45024 del 30/12/2022 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha trasmesso il decreto direttoriale n. 163 del 22/11/2022 con cui sono state riconosciute all'Ente le somme relative al periodo dal 01/01/2022 al 31/07/2022.

Occorre pertanto l'approvazione e la successiva liquidazione dell'importo di € 19.595,96 IVA inclusa in favore dell'operatore VANETON SRL, con sede in Via Repubblica di San Marino 38 – 41100 - Modena (MO) - C.F. e P.IVA 01806180368.

L'importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria al cap. 4771 del PEG 2023.

Il quadro dell'intervento viene rideterminato come segue:

		Quadro economico Det. 1688/2022	Post revisione prezzi
A)	LAVORI		
a.1)	lavori	€ 208.349,57	€ 208.349,57
a.2)	oneri per la sicurezza	€ 16.133,17	€ 16.133,17
		-----	-----
	TOTALE LAVORI	€ 224.482,74	€ 224.482,74
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.5)	Imprevisti	€ -	€ -
b.8)	Spese per incentivo	€ 5.638,38	€ 5.638,38
b.11)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -	€ -
b.12)	Accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	€ -	€ -
b.15)	Spese per Autorità	€ 225,00	€ 225,00

b.16)	I.V.A sui Lavori	€ 49.386,20	€ 49.386,20
b.18)	arrotondamento	€ -	€ -
	ribasso indisponibile da impegnare	€ -	€ -
		-----	-----
	Revisione prezzi 2022 (gennaio-luglio) iva inclusa		€ 19.595,96
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 55.249,58	€ 74.845,54
		-----	-----
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 279.732,32	€ 299.328,28

L'impresa è in possesso di DURC regolare prot. INAIL 39087594 del 14/06/2023 con scadenza validità il 12/10/2023.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Direttore d'Area Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art.26 del D.L. 17 Maggio 2022 n.50 convertito con modifiche con Legge n.191/2022 e ss.mm.ii., del D.M. 1 febbraio 2023 n.16 e Decreto n.163 del 22/11/2022, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori riferita alle lavorazioni del conto finale a tutto il 03/08/2022;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € 299.328,28;

- 3) di dare atto che l'importo del certificato straordinario da riconoscere alla ditta VANETON SRL, con sede in Via Repubblica di San Marino 38 – 41100 - Modena (MO) - C.F. e P.IVA 01806180368 ammonta a € 19.595,96 inclusa IVA al 22% per adeguamento prezzi al netto del ribasso d'asta e nella misura del 90% come da disposizioni della Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 4) di prenotare la somma complessiva di € 19.595,96 capitolo 4771 del Peg 2023;
- 5) di impegnare la somma complessiva di € 19.595,96 alla suddetta prenotazione del capitolo 4771 del Peg 2023 a favore della ditta VANETON SRL, con sede in Via Repubblica di San Marino 38 – 41100 - Modena (MO) - C.F. e P.IVA 01806180368;
- 6) di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
- 7) di dare atto che il CIG è 897771659C ed il CUP è G58B20000340001;
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F964 (rif. Arch. 466);
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 10) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1477 del 01/09/2023

Proposta n. 3485/2023 - Area Tecnica - Edilizia

OGGETTO: PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" I.I.S. PRIMO LEVI VIA RESISTENZA 800 - VIGNOLA (MO)- "MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INTERNA". CUP G58B20000340001 CIG 897771659C. REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 06/09/2023

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)