



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Interventi strutturali

### Determinazione numero 44 del 12/01/2024

**OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA - 3° STRALCIO. CIG 87932481CE - CUP G89F18000900001. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SOLI LAVORI PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. CUP G89F18000900001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con atto del Presidente n.225 del 30/12/2019 veniva approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, redatto dall'Ing. Daniele Gaudio ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 3 comma 1 lettera ggggg- quater), denominato: "I.I.S. E. Morante - via Selmi 16 Sassuolo (MO) – interventi di miglioramento/adequamento sismico", dell'importo complessivo di € 3.214.000,00. Come desumibile dal succitato atto, il plesso è costituito da tre unità strutturali distinte, convenzionalmente nominati "A – corpo in muratura", "B- corpo in c.a.o.", e "C- palestra"; in conseguenza dei diversi finanziamenti intervenuti, la programmazione è stata suddivisa così in tre stralci attuativi come sotto riportato:

- 1° stralcio Corpo "A" – CUP G89F18000890004;
- 2° stralcio Corpo "B" – CUP G94I19000500002;
- 3° stralcio Corpo "C" – CUP G89F18000900001;

Con determinazione n.1124 del 26/08/2020 si approvava in linea tecnica stralcio del progetto esecutivo dei due corpi d'opera "A" e "C", riguardante i soli elaborati strutturali ed architettonici, al fine dell'ottenimento dei pareri di competenza in materia sismica; l'autorizzazione sismica è stata acquisita successivamente agli atti con prot. n.40370 del 23/12/2020 – autorizzazione sismica N. 257/2020/SIS, rilasciata dal Servizio Sismica dell'Unione del Distretto Ceramico in data 16/12/2020 con Comunicazione di autorizzazione sismica n. 159/2020.

Con determinazione dirigenziale n.859 del 15/06/2021 si approvava il progetto esecutivo del corpo "A", recante un importo di €1.180.000,00, e nel contempo si stabiliva la modalità di scelta del contraente.

Come dichiarato nella appena citata determinazione 859/2021 per il progetto del corpo "C", ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D Lgs 18 aprile 2016 n. 50, l'Amministrazione si è riservata l'opzione di realizzare i lavori qualora fossero reperite le necessarie risorse finanziarie. Il progetto esecutivo del corpo "C" ha un importo complessivo di € 500.00,00 di cui € 328.210,44 per lavori, comprensivi di € 43.090,42 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del



D.lgs. 81/08. Tale opzione contrattuale, con relativi allegati progettuali, è stata inserita nel bando di gara.

Con determinazione n. 2345 del 30/12/2022 è stata attivata l'opzione contrattuale, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettera a), il cui progetto, acquisito agli atti con prot. n. 43958 del 21/12/2022, reca un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 328.210,54 per lavori e oneri di sicurezza ed € 171.789,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

La spesa dell'intervento dell'opzione contrattuale è finanziata per € 500.000,00 a valere sui "Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale" di cui al DM 116 del 18/05/2022 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica).

Con la determinazione sopra citata i lavori in oggetto, relativi all'opzione contrattuale, sono stati contestualmente affidati alla ditta CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL con sede in Via Emilia 115/R -47920 Rimini - C.F. e P.ta IVA 03370460408, già aggiudicataria dei lavori del corpo "A", che aveva offerto, per l'appalto principale, un ribasso d'asta del 15,07%, quindi per un importo lavori ribassato pari ad € 285.242,94 di cui € 242.152,52 per lavori ed € 43.090,42 per l'attuazione dei piani per la sicurezza, oltre ad € 28.524,29 per IVA al 10%, per un importo complessivo pari a € 313.767,23;

A seguito dell'attivazione dell'opzione contrattuale, il quadro economico dell'opera, come risulta dalla succitata determinazione dirigenziale n. 2345 del 30/12/2022, è risultato così definito e modulato:

Quadro Tecnico Economico			
		PROGETTAZIONE Euro	ASSESTAMENTO Euro
<b>A</b>	<b>Importo totale dei lavori</b>		
a.1	<i>Importo lavori soggetti a ribasso</i>	285.120,12	242.152,52
a.3	<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	43.090,42	43.090,42
	<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>328.210,54</b>	<b>285.242,94</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		
b.1.1	Lavori in economia (Iva 22% escluso)	54.343,28	54.343,28
b.2.3	Imprevisti (Iva esclusa)	16.246,42	16.246,42
b.2.2	Allacciamenti (Iva 22% esclusa)	2.000,00	2.000,00
b.2.7.2	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, DL, coordinamento in fase di esecuzione e collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22% esclusa)	33.000,00	33.000,00
b.2.8.1	Spese per accertamenti di laboratorio per il cantiere (Iva 22%)	4.000,00	4.000,00
b.9	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016	5.218,55	5.218,55
b.3	Spese ANAC (Iva 0%)	2.000,00	2.000,00



b.4	Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)	-	-
	Ribasso ASTA netto IVA	-	42.967,60
	<b>Importo totale delle somme a disposizione</b>	<b>116.808,25</b>	<b>159.775,85</b>
<b>C</b>	<b>IVA</b>		
c.1	Iva su lavori (10%)	32.821,05	28.524,29
c.2	Iva su lavori in economia (22%)	11.955,52	11.955,52
c.3	Iva su imprevisti e accantonamento revisione prezzi (10%)	1.624,64	1.624,64
c.4	Iva su allacciamenti, indagini, prove, allacciamenti, accertamenti, ecc (22%)	1.320,00	1.320,00
c.5	Iva su spese tecniche (22%)	7.260,00	7.260,00
c.6	ribasso per mancata IVA	-	4.296,76
	<b>Importo totale iva</b>	<b>54.981,21</b>	<b>54.981,21</b>
<b>D</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>171.789,46</b>	<b>214.757,06</b>
<b>E</b>	<b>TOTALE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

Il Contratto di appalto è stato registrato con Rep. n. 29154 del 13/03/2023.

Con determinazione n. 316 del 02/03/2023 è stato conferito l'incarico di Direttore dei Lavori in oggetto all'ing. Filippo Naldi, dello studio "INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI", con sede in Via Brasili, 91 a Modena - P.IVA 02094560352.

Con determinazione n. 305 del 01/03/2023 è stato conferito l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all'ing. Antonio Perretti, titolare dello studio omonimo, con sede in Via Paganini, 55 – C.F. PRRNTN61A08G942K – P.IVA 01186800767.

Con determinazione n. 473 del 24/03/2023 veniva affidato il servizio di prove di laboratorio per controlli di accettazione sui materiali (calcestruzzo e acciaio) alla soc. 4EMME service spa, con sede in Via Luis Zuegg n. 20 a Bolzano – C.F. e P.I. 01288130212.

Con determinazione n. 780 del 15/05/2023 veniva affidato il servizio di direzione operativa degli impianti elettrici alla Sassuolo Progetti snc – Via Cavallotti 134 – Sassuolo (Mo) . C.E. e P.I. 02869960365.

Nel corso dei lavori non sono state redatte modifiche contrattuali, ma si è provveduto ad effettuare la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 Maggio 2023 n.50 convertito con modifiche con Legge n.191/2022 e ss.mm.ii. e del D.M. 1° febbraio 2023 n.16, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Filippo Naldi, riferita alle lavorazioni dello Stato Finale dei Lavori a tutto il 25/09/2023.

A tal proposito, con determinazione dirigenziale n. 1882 del 27/10/2023, è stata approvata la succitata revisione prezzi per la somma complessiva di € 35.039,32 e si è provveduto ad autorizzare la liquidazione all'impresa CO.CE.R. Costruzioni S.r.l., con sede in Via Emilia 115/R –47920 Rimini - C.F. e P.ta IVA 03370460408 della somma complessiva di € 8.935,53 (IVA al 10% compresa), corrispondente alla quota disponibile nelle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera, mentre per la restante parte, che non era nelle disponibilità dell'Amministrazione, si è proceduto con la richiesta al fondo ministeriale di cui all'art. 26 comma 4 lettera b) del sopracitato D.L. 50 del 17/05/2022 e s.m.i., importo che potrà essere liquidato previa conferma di accesso al fondo e successivo e separato atto ad eventuale acquisizione delle risorse.

A seguito di quanto stabilito nella sopracitata determinazione n. 1882/2023, il quadro economico dell'opera e' stato rimodulato come di seguito specificato:





<b>Quadro Tecnico Economico</b>	
---------------------------------	--



			RIMODULAZIONE
<b>A</b>	<b>Importo totale dei lavori</b>		
a.1	<i>Importo lavori soggetti a ribasso</i>	€	242.152,52
a.3	<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€	43.090,42
	<b>Importo totale dei lavori</b>	€	<b>285.242,94</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
b.1.1	Lavori in economia (Iva 22% escluso)	€	54.343,28
b.2.3	Imprevisti (Iva esclusa)	€	8.123,21
b.2.2	Allacciamenti (Iva 22% esclusa)	€	2.000,00
b.2.7.2	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, DL, coordinamento in fase di esecuzione e collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22% esclusa)	€	23.154,12
	Quota ribasso indisponibile affidamento incarico CSE (Iva esclusa)	€	1.330,60
	Quota ribasso indisponibile affidamento incarico Direttore Lavori (Iva esclusa)	€	121,13
	Quota ribasso indisponibile affidamento incarico Direttore Operativo Impianti Elettrici (Iva esclusa)	€	819,30
	Quota restante per spese tecniche per incarichi esterni (Iva esclusa)	€	7.574,85
b.2.8.1	Spese per accertamenti di laboratorio per il cantiere (Iva 22%)	€	3.493,27
	Quota ribasso indisponibile per accertamenti di laboratorio	€	386,09
	Quota restante per accertamenti di laboratorio per il cantiere	€	120,64
b.9	Incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016	€	5.218,55
b.3	Spese ANAC (Iva 0%)	€	2.000,00
b.4	Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)	€	-
	Ribasso ASTA netto IVA	€	42.967,60
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>151.652,64</b>
<b>C</b>	<b>IVA</b>		
c.1	Iva su lavori (10%)	€	28.524,29
c.2	Iva su lavori in economia (22%)	€	11.955,52
c.3	Iva su imprevisti e accantonamento revisione prezzi (10%)	€	812,32
c.4	Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti, ecc (22%)	€	768,52
c.4.1	Quota IVA indisponibile per ribassi su prove di laboratorio	€	84,94
c.4.2	Quota IVA restante per allacciamenti, indagini, prove e accertamenti	€	466,54
c.5	Iva su spese tecniche (22%)	€	7.260,00
c.6	ribasso per mancata IVA	€	4.296,76
	<b>Importo totale iva</b>	€	<b>54.168,89</b>
	Adeguamento prezzi STATO FINALE iva 10% compresa (certificato di pagamento n. 624 del 20/10/2023)	€	8.935,53
<b>D</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>214.757,06</b>
<b>E</b>	<b>TOTALE</b>		<b>500.000,00</b>

I lavori sono stati prima consegnati parzialmente sotto riserva di legge in data 01/03/2023, poi consegnati definitivamente in data 21/04/2023.



I tempi per ultimare i lavori indicati nel verbale di consegna erano, coerentemente agli atti progettuali (art. 14 del C.S.A.), di 140 giorni naturali e consecutivi e pertanto le lavorazioni avrebbero dovuto terminare ufficialmente il 07/09/2023.

I lavori sono stati sospesi per complessivi 18 giorni naturali e consecutivi a seguito di due sospensioni dei lavori, come desumibile dal prospetto sotto riportato.

<i>Nr. Verbale sospensione</i>	<i>Sospensione - Ripresa</i>	<i>giorni sospesi e/o prorogati</i>	<i>nuova ultimazio- ne dei lavori</i>	<i>motivazione</i>
01	21 giugno 2023 – 23 giugno 2023	2	09/09/2023	Esami di Stato
02	08 agosto 2023 – 24 agosto 2023	16	29/11/2022	Sicurezza – lavora- zioni interferenti can- tiere adiacente

Il cantiere ha quindi subito uno slittamento complessivo della fine dei lavori di 18 giorni, risultando così il nuovo termine il 25/09/2023.

Nel loro proseguimento i lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 25/09/2023, come risulta dal certificato di ultimazione redatto il 25/09/2023, a seguito di sopralluogo del Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'impresa. All'interno del certificato, il Direttore dei Lavori ha assegnato il termine di 20 giorni dalla data del certificato stesso per il completamento di lavorazioni ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera. Il completamento di dette opere è stato accertato con esito positivo in data 11/10/2023.

Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 17/10/2023 per lavori a tutto il 25/09/2023: da esso si evince un importo dei lavori eseguiti di netti € 275.263,50 (al netto del ribasso d'asta), di cui € 242.152,52 per lavori ed € 33.110,98 per oneri relativi alla sicurezza, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 9.979,44, in quanto sono stati decurtati gli oneri per la sicurezza previsti in progetto per il rispetto della normativa per il contenimento della diffusione del Covid-19, pari appunto ad € 9.979,44, dal momento che i lavori sono stati integralmente svolti in un periodo di cessazione dello stato d'emergenza.

La relazione del Direttore dei Lavori sullo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati redatti dall'Ing. Filippo Naldi, incaricato con determinazione n. 316/2023, in data 14/12/2023, e trasmessi via pec, assunta agli atti con prot. n. 44545 del 18/12/2023.

Successivamente, il RUP ha apposto firma digitale sulla Relazione del Direttore dei Lavori sullo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione e si è proceduto al protocollo definitivo della documentazione con prot. n. 45623 del 28/12/2023.

Con determinazione dirigenziale n. 305 del 01/03/2023 è stato nominato collaudatore statico in corso d'opera l'Ing. Candido Bertolani, dipendente presso il Servizio Interventi strutturali dell'Area Tecnica, abilitato da oltre 10 anni all'esercizio della professione di ingegnere.

Il collaudatore, dopo il riesame della documentazione ha redatto il certificato di collaudo statico in data 24/11/2023, assunto agli atti con prot. 41378 del 24/11/2023.

Si fa presente che la quota delle spese tecniche e degli incentivi previsti dall'ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per i progetti finanziati dall'Unione Europea, ovvero PNRR, sono pari all'1,6% dell'importo lavori, diversamente dall'aliquota ordinaria del 2%. Si provvederà, con successivo e separato atto, alla liquidazione puntuale degli stessi.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo ad apposito successivo atto a conclusione di tutte le opere previste nel quadro economico, tutto ciò al fine di potere provvedere al



saldo del credito dovuto per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice CO.CE.R. Costruzioni S.r.l., con sede in Via Emilia 115/R –47920 Rimini - C.F. e P.ta IVA 03370460408.

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

	EURO
Lavori	242.152,52
Oneri di sicurezza	33.110,98
	-----
Lavori eseguiti	275.263,50
IVA 22%	27.526,36
	-----
<b>TOTALE LAVORI ESEGUITI</b>	<b>302.789,86</b>

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 1 anticipazione e n° 2 acconti, per complessivi € 262.848,64 (iva esclusa).

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto.

Tipo certificato	data a tutto il	ditta intestataria del pagamento	n° certificato pagamento	n.ro mandato/i di pagamento	Importo esclusa IVA	importo IVA
anticipazione	20/03/2023	CO.CE.R. Costruzioni S.r.l.		n. 1715/2023	€ 57.048,59	€ 5.704,86
1° SAL	30/06/2023	CO.CE.R. Costruzioni S.r.l.	573 del 03/07/2023	n. 5793/2023	€ 122.935,28	€ 12.293,53
2° SAL	15/09/2023	CO.CE.R. Costruzioni S.r.l.	614 del 29/09/2023	n. 7148/2023	€ 82.864,77	€ 8.286,48
<b>SOMMANO</b>					<b>€ 262.848,64</b>	<b>€ 26.284,87</b>

Il prospetto seguente mette in evidenza le differenze tra gli importi contrattuali e quelli liquidati riguardanti l'impresa esecutrice determinando così il credito residuo netto dell'impresa:

ditta intestataria del pagamento	importo dei lavori eseguiti (corrispondente all'importo contrattuale) al netto ribasso ed al netto IVA	importo liquidato dai precedenti SAL al netto ribasso ed al netto IVA	Credito dell'Impresa/sub per lavori al netto del ribasso ed al netto IVA
CO.CE.R. Costruzioni S.r.l.	€ 275.263,50	€ 262.848,64	€ 12.414,86

Secondo il suddetto Stato finale resterebbe un credito netto dell'Impresa esecutrice titolare dell'appalto di € 12.414,86 oltre ad IVA al 10%.

La ditta CO.CE.R. Costruzioni S.r.l. risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare prot. INPS\_37998071 del 12/10/2023 valido fino al 09/02/2024.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa in data 18/10/2023 ha firmato lo Stato Finale dei Lavori e successivamente il registro di contabilità.

Con determinazione n. 575 del 11/04/2023 è stato autorizzato il subappalto per i lavori di nolo, montaggio e smontaggio impalcatura rientranti nella categoria prevalente OG1 all'impresa KOBAC S.A.S. di Mehinagic Dzamal & C. con sede in Saludecio (RN) via S. Giuseppe 937/A Cod. Fisc. e P.IVA 0456512040, per un importo di € 14.500,00 I.V.A. esclusa di cui € 1.209,00 per



oneri relativi alla sicurezza, e nel contempo la ditta ha dichiarato di rinunciare al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione.

In data 21/12/2023 l'impresa COCER ha trasmesso nota via pec, assunta agli atti con prot. n. 45326 del 22/12/2023, riportante l'elenco delle fatture corrisposte alla ditta subappaltatrice Kobac, contestualmente alla comunicazione, da parte del legale rappresentante della succitata ditta, dell'assenza di crediti pendenti in capo alla società CO.CE.R. Costruzioni S.r.l.

Visto il certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Filippo Naldi in data 14/12/2023 (trasmesso via pec con prot. n. 44545 in data 18/12/2023), assunto agli atti con prot. n. 45623 del 28/12/2023, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'impresa, nonché la restituzione del deposito cauzionale prestatore dell'appaltatore.

La ditta ha presentato polizza fideiussoria (rata di saldo) n. 2050703 per svincolo rata di saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, della società REVO Insurance S.p.A., con sede in Verona, per un importo pari ad € 15.137,97, assunta agli atti dell'Ente con prot. n. 44829 del 20/12/2023.

Il codice CIG dei lavori è 87932481CE, mentre il codice CUP è G89F18000900001.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F. 1030 (rif. Arch. 580).

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo Stato Finale dei Lavori dell'importo netto di € 275.263,50, di cui € 242.152,52 per lavori ed € 33.110,98 per oneri relativi alla sicurezza, in esecuzione del contratto registrato Rep. n. 29154 del 13/03/2023;



- 2) di dare atto che rispetto all'importo contrattuale netto, pari ad € 285.242,94, si è registrata una minore spesa di complessivi € 9.979,44, in quanto sono stati decurtati gli oneri per la sicurezza previsti in progetto per il rispetto della normativa per il contenimento della diffusione del Covid-19, pari appunto ad € 9.979,44, dal momento che i lavori sono stati integralmente svolti in un periodo di cessazione dello stato d'emergenza;
- 3) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di netti € 275.263,50 oltre ad € 27.526,36 per IVA al 10%, per un totale quindi di € 302.789,86;
- 4) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 45623 del 28/12/2023;
- 5) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, rimandando l'approvazione del quadro economico a consuntivo ad apposito successivo atto a conclusione di tutte le opere previste nel quadro economico, tutto ciò al fine di potere provvedere al saldo del credito dovuto per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice CO.CE.R. Costruzioni S.r.l., con sede in Via Emilia 115/R -47920 Rimini - C.F. e P.ta IVA 03370460408;
- 6) di dare atto che in corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 1 anticipazione e n. 2 acconti, per complessivi € 262.848,64 (IVA esclusa), rimanendo pertanto un credito netto dell'Impresa esecutrice titolare dell'appalto di € 12.414,86 oltre ad IVA al 10%;
- 7) di approvare il suddetto saldo finale dei lavori a favore dell'impresa, che ammonta a complessivi netti € 12.414,86 (dodicimilaquattrocentoquattordici/86) oltre IVA 10% per € 1.241,49, per totali € 13.656,35;
- 8) di liquidare e pagare pertanto alla ditta CO.CE.R. Costruzioni S.r.l. la somma complessiva di € 13.656,35 (IVA al 10% compresa), a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 323/23 – res. 1122/23 del capitolo n. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – Decreto 13/2021 – MIS.4INV. 3.,3” (finanziamento “Unione europea – NextGenerationEU”) del P.E.G.2024;
- 9) di dare atto che con determinazione n. 575 del 11/04/2023 di autorizzazione al subappalto per i lavori di nolo, montaggio e smontaggio impalcatura rientranti nella categoria prevalente OG1 all'impresa KOBAC S.A.S. di Mehinagic Dzamal & C. con sede in Saludecio (RN) via S. Giuseppe 937/A Cod. Fisc. e P.IVA 0456512040, la ditta ha dichiarando la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione;
- 10) di dare atto che, a seguito di comunicazione assunta agli atti con prot. n. 45326 del 22/12/2023, non risultano crediti pendenti in capo alla ditta CO.CE.R. Costruzioni S.r.l. per quanto riguarda il subappalto della ditta Kobac S.a.s., autorizzato con la succitata determina n. 575 del 11/04/2023;
- 11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvato con determinazione n. 1882 del 27/10/2023 e il nuovo quadro economico risultante dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione relativo ai soli lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, risulta come di seguito riportato:

		EURO
Lavori	242.152,52	242.152,52
Oneri di sicurezza	43.090,42	33.110,98
	-----	-----
Lavori eseguiti	285.242,94	275.263,50



IVA 22%	28.524,29	27.526,36
	-----	-----
TOTALE LAVORI ESEGUITI	313.767,23	302.789,86

- 12) di dare atto che rispetto alla somma impegnata per la ditta si evince una minore spesa di € 10.977,37 dovuta alla decurtazione degli oneri per la sicurezza previsti in progetto per il rispetto della normativa per il contenimento della diffusione del Covid-19 in quanto i lavori sono stati integralmente svolti in un periodo di cessazione dello stato d'emergenza, come sopra specificato;
- 13) di dare atto che la ditta CO.CE.R. Costruzioni S.r.l. di Rimini ha presentato polizza fidejussoria n. 2050703 per svincolo rata di saldo ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, della società REVO Insurance S.p.A., con sede in Verona, per un importo pari ad € 15.137,97, assunta agli atti dell'Ente con prot. n. 44829 del 20/12/2023;
- 14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1030 (rif. Arch.580);
- 15) di dare atto che il codice CIG dei lavori è 87932481CE ed il codice CUP è il G89F18000900001;
- 16) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01";
- 17) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- 18) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- 19) di dare atto che si provvederà successivamente all'approvazione del quadro economico a consuntivo, nonché alla rilevazione eventuali economie, compresa la contabilizzazione della somma dovuta per incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016, con successiva apposita determinazione dirigenziale;
- 20) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto e riguardante la cauzione definitiva mediante garanzia fidejussoria n. 1952649, rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. – Agenzia di Pordenone - in data 01/02/2023 per Euro 21.393,22 (ventunomilatrecentonovantatre virgola ventidue), sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 4482 in data 10/02/2023, oltre allo svincolo dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a garanzia del contratto;
- 21) di trasmettere il presente atto agli organi competenti ai fini del perfezionamento dell'erogazione del finanziamento;
- 22) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;



23) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)