



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 2080 del 20/11/2024

OGGETTO: INTERVENTI RESISI NECESSARI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI PER PREVENIRE FENOMENI DI CROLLO ESEGUITI PRESSO ISTITUTO "FERRARI" DI MARANELLO, ISTITUTO "CAVAZZI" DI PAVULLO NEL FRIGNANO, ISTITUTO "VALLAURI" DI CARPI, ISTITUTO "SELMI" DI MODENA, ISTITUTO "PARADISI-ALLEGRETTI" DI VIGNOLA - CIG: B2EBCD41E9 CUP: G52B24006660001 G72B24005120001 G92B24004120001 G92B24004130001 G52B24006670001 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE. CUP G52B24006660001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n. 1596 del 20.09.2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, acquisito agli atti con prot. n. 30084 del 03.09.2024 successivamente integrato con prot. 30138 del 03/09/2024, per l'importo complessivo di € 190.000,00 di cui € 149.978,26 a base d'appalto, ovvero € 147.308,24 per lavori ribassabili e € 2.670,02 per oneri di sicurezza.

Con lo stesso atto, si è individuato, quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto trattandosi di appalto di lavori aventi importo inferiore a € 150.000,00, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023.

Con la medesima determinazione n. 1596 del 20.09.2024 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta SICURTECTO SRL via Monte Sabotino n.14 – Cusano Milanino (MI) C.F./P.IVA 06383510960 che ha offerto un ribasso del 21,92% e pertanto per un importo di € 115.018,27 per lavori (di cui € 38.023,20 per costo manodopera ribassato) oltre ad € 2.670,02 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 117.688,29) oltre ad € 25.891,42 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 143.579,71.

Il R.u.p. ha attivato verifica di congruità e, sulla base della documentazione giustificativa prodotta da SICURTECTO S.R.L., ha ritenuto congruo l'importo della manodopera con verbale prot. 32129 del 19/09/2024.

Il quadro economico di assestamento è risultato pertanto il seguente:

	“Ferrari” di Maranello CUP G52B2400666 0001	“Cavazzi” di Pavullo CUP G72B24005120 001	“Vallauri” di Carpi CUP G92B24004120 001	“Selmi” di Modena CUP G92B24004130 001	“Paradisi- Allegretti” di Vignola CUP G52B24006670 001	TOTALE
A) IMPORTO LAVORI						
Importo dei lavori ribassati	18.654,05	22.986,37	31.094,50	12.019,50	30.263,85	115.018,27
Oneri per la sicurezza	141,28	1.483,30	211,92	621,60	211,92	2.670,02
TOTALE	18.795,33	24.469,67	31.306,42	12.641,10	30.475,77	117.688,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE:						

IVA sui lavori (22%)	4.134,97	5.383,33	6.887,41	2.781,04	6.704,67	25.891,42
Imprevisti (IVA inclusa)	193,00	1.648,71	348,55	133,83	1.667,74	3.991,83
Incentivi per funzioni tecniche	480,64	618,46	800,72	320,31	779,44	2.999,57
Contributo Anac	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
Ribasso d'asta iva compresa	6.389,01	7.872,83	10.649,87	4.116,67	10.365,38	39.393,76
Arrotondamenti	0,05	0,00	0,03	0,05	0,00	0,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.204,67	15.530,33	18.693,58	7.358,90	19.524,23	72.311,71
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	30.000,00	40.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	190.000,00

Gli interventi sono eseguiti con finanziamenti di cui al D.M. 06 agosto 2021 n.254 di cui la Provincia di Modena è risultata destinataria pari a complessivi € 190.000,00

Il contratto è stato stipulato in data 14/11/2024 rep.n.29307

Con la determinazione n. 1596 del 20.09.2024 è stato nominato l'ufficio di direzione lavori, così composto:

- Direttore dei Lavori: Arch. Paolo Direnzo
- Direttore Operativo: Geom. Serafino Avenoso
- Ispettore Cantiere: Geom. Serafino Avenoso
- CSP e CSE: Arch. Paolo Direnzo

I lavori sono stati consegnati in data 30.09.2024 come da verbale di consegna ed inizio dei lavori di cui al prot. 33514/2024.

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere alla sospensione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori è intervenuta in subappalto la ditta COEDIL SRL con sede in Cormano (MI) via Giotto, 1 - C.F. e P.I. 06383510660 autorizzata con Determina Dirigenziale n. 1705 del 07/10/2024 per i lavori relativi di opere complementari di assistenza alla posa in opera di sistemi antisfondellamento rientrati nella categoria prevalente unica OG1 per un importo di € 10.000,00 IVA esclusa di cui € 300,00 per oneri della sicurezza, la quale, nel contratto di subappalto, ha dichiarato la rinuncia al pagamento diretto da parte dell'Amministrazione, con esplicita accettazione.

I lavori sono stati ultimati il 24/10/2024 ed è stato emesso Certificato di Regolare Esecuzione in pari data dopo sopralluogo della Direzione Lavori.

È stato redatto lo stato finale dei lavori dell'importo complessivo di € 117.688,29 (IVA esclusa), pari all'importo contrattuale, come si evince dal quadro economico di seguito riportato:

Importo lavori	€	147.308,24
Oneri della sicurezza	€	2.670,02
TOTALE LAVORI ESEGUITI (al lordo del ribasso)	€	149.978,26
	€	
Ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria -21,92% su € 147.308,24	€	32.289,97

Importo lavori ribassati netti eseguiti (Di cui costi della manodopera € 38.023,20)	€	115.018,27
Oneri della sicurezza	€	2.670,02
TOTALE LAVORI NETTI ESEGUITI	€	117.688,29

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

	“Ferrari” di Maranello CUP G52B2400666 0001	“Cavazzi” di Pavullo CUP G72B24005120 001	“Vallauri” di Carpi CUP G92B24004120 001	“Selmi” di Modena CUP G92B24004130 001	“Paradisi-Allegretti” di Vignola CUP G52B24006670 001	TOTALE
A) IMPORTO LAVORI						
Importo dei lavori ribassati	18.654,05	22.986,37	31.094,50	12.019,50	30.263,85	115.018,27
Oneri per la sicurezza	141,28	1.483,30	211,92	621,60	211,92	2.670,02
TOTALE	18.795,33	24.469,67	31.306,42	12.641,10	30.475,77	117.688,29

Nel corso dei lavori non è stata richiesta anticipazione.

Durante il corso dei lavori sono stati liquidati alla ditta aggiudicataria acconti per netti € 105.004,59 oltre iva al 22% (al netto delle ritenute dello 0,5%) come risulta di seguito riportato:

- Cert. n. 780/2024 relativo all’Istituto “FERRARI” di Maranello CUP G52B24006660001 per un importo pari a € 18.701,36 oltre IVA 22%, per un totale di € 22.815,66
- Cert. n. 781/2024 relativo all’Istituto "CAVAZZI" di Pavullo Nel Frignano CUP G72B24005120001 per un importo pari a € 24.347,32 oltre IVA 22%, per un totale di €29.703,73
- Cert. n. 782/2024 relativo all’Istituto "VALLAURI" di Carpi CUP G92B24004120001 per un importo pari a € 31.149,89 oltre IVA 22%, per un totale di € 38.002,86
- Cert. n. 783/2024 relativo all’Istituto "SELMI" di Modena CUP G92B24004130001 per un importo pari a € 5.031,16 oltre IVA 22%, per un totale di € 6.138,01
- Cert. n. 784/2024 relativo all’Istituto "PARADISI-ALLEGRETTI" di Modena CUP G52B24006670001 per un importo pari a € 25.774,86 oltre IVA 22%, per un totale di €31.445,32

rimanendo pertanto un credito per lo stessa di netti € 12.683,70 oltre a IVA 22%.

Il conto finale è stato redatto in data 28/10/2024 per un importo complessivo di netti € 12.683,70 (iva esclusa) così ripartito:

importo lavori complessivi eseguiti	117.688,29 €
pagamento complessivo sal 1	- 105.004,59 €

importo complessivo netto a credito dell’impresa	12.683,70 €

Secondo il suddetto Conto Finale il credito totale dell'Impresa a saldo risulta pari a netti € 12.683,70 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22%, per un totale di € 15.474,13, come sotto specificato:

Istituto	Importo totale (IVA esclusa) euro	Liquidazione in acconto (IVA esclusa) euro	Liquidazione finale (IVA esclusa) euro	Liquidazione finale (IVA compresa) euro
FERRARI di Maranello CUP G52B24006660001	18.795,33 €	18.701,36	93,97	114,64
CAVAZZI di Pavullo CUP G72B24005120001	24.469,67	24.347,32	122,35	149,27
VALLAURI di Carpi CUP G92B24004120001	31.306,42	31.149,89	156,53	190,97
SELMI di Modena CUP G92B24004130001	12.641,10	5.031,16	7.609,94	9.284,13
PARADISI-ALLEGRETTI di Vignola CUP G52B24006670001	30.475,77	25.774,86	4.700,91	5.735,12
TOTALI	117.688,29	105.004,59	12.683,70	15.474,13

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica DURC on line - prot. INPS 42965654 con scadenza validità 11/02/2025 presso sportello unico previdenziale.

Il codice identificativo gara C.I.G. è il n. B2EBCD41E9 mentre i codici CUP e le codifiche nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture attribuiti ai singoli interventi con il n. 06-06-02F1112, sono rispettivamente:

- ISTITUTO FERRARI DI MARANELLO - G52B24006660001 - rif. Arch. 1001
- ISTITUTO CAVAZZI DI PAVULLO - G72B24005120001 - rif. Arch. 1002
- ISTITUTO VALLAURI DI CARPI - G92B24004120001 - rif. Arch. 1003
- ISTITUTO SELMI DI MODENA - G92B24004130001 - rif. Arch. 1004
- ISTITUTO PARADISI-ALLEGRETTI DI VIGNOLA - G52B24006670001 - rif. Arch. 1005

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori è sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 20.11.2024 e sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'impresa e dal RUP.

Vista la polizza fidejussoria sul conto finale presentata dalla ditta e assunta agli atti con Prot.n. 39659 del 15/11/2024 atto di fidejussione n. PC6JIT3U rilasciata dalla Zurich Insurance Europe, intermediario assicurativo MI553 - CORMANO

Si ritiene, pertanto, di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepada.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in complessivi netti € **117.688,29** di cui € 115.018,27 per lavori ed € 2.670,02 per oneri relativi alla sicurezza giusto 14/11/2024 rep.n.29307;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 20.11.2024 che evidenzia una spesa complessiva per lavori di € 143.579,71 di cui € **117.688,29** per lavori ed oneri di sicurezza ed € 25.891,42 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione firmato e acquisito agli atti dell'ente con prot. interno n. 40293 del 20.11.2024 ed allegato al presente atto;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € **117.688,29** come in premessa suddivisa, è stato liquidato alla ditta esecutrice un acconto per un importo complessivo di netti € 105.004,59, rimanendo pertanto un credito a favore dell'impresa stessa pari a € 12.683,70 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 2.790,43 per un totale complessivo di € 15.474,13, come in premessa specificato;
- 5) di approvare il suddetto conto finale redatto il 28/10/2024 dell'importo complessivo netto a residuo di €. 12.683,70;
- 6) di liquidare e pagare pertanto alla ditta SICURTECTO srl, via Monte Sabotino 14 – 20095 Cusano Milanino (MI), C.F./P.IVA la somma complessiva di € 15.474,13 a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dando atto che i relativi mandati di pagamento verranno emessi con imputazione al capitolo 2651/2 "Manutenzione straordinaria" del PEG 2024, fin. MIUR D.M. 6 agosto 2021 n. 254, come segue:

Importo euro	Sub-imp.	Prenot.	ISITUTO	CUP
114,64	1186/24	2778/24	FERRARI - Maranello	G52B24006660001
149,27	1189/24	2279/24	CAVAZZI - Pavullo	G72B24005120001
190,97	1192/24	2780/24	VALLAURI - Carpi	G92B24004120001
9.284,13	1195/24	2781/24	SELMI - Modena	G92B24004130001
5.735,12	1198/24	2782/24	PARADISI-ALLEGRETTI-Vignola	G52B24006670001

- 7) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica DURC on line - prot. INPS 42965654 con scadenza validità 11/02/2025 presso sportello unico previdenziale.

8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

	“Ferrari” di Maranello CUP G52B2400666 0001 Euro	“Cavazzi” di Pavullo CUP G72B24005120 001 Euro	“Vallauri” di Carpi CUP G92B24004120 001 Euro	“Selmi” di Modena CUP G92B24004130 001 Euro	“Paradisi- Allegretti” di Vignola CUP G52B24006670 001 Euro	TOTALE Euro
Importo lavori	18.654,05	22.986,37	31.094,50	12.019,50	30.263,85	115.018,27
oneri	141,28	1.483,30	211,92	621,60	211,92	2.670,02
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE	18.795,33	24.469,67	31.306,42	12.641,10	30.475,77	117.688,29
IVA 22%	4.134,97	5.383,33	6.887,41	2.781,04	6.704,67	25.891,42
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALE LAVORI ESEGUITI	22.930,30	29.835,00	38.193,83	15.422,14	37.180,44	143.579,71

9) di dare atto che rispetto all’importo impegnato per la ditta non si registrano economie;

10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento delle opere e il quadro economico a consuntivo dell’opera risulta come di seguito riportato:

FERRARI di Maranello CUP G52B24006660001 – PBM 1001	Post-affidamento (Det. 1569/2024) Euro	Consuntivo Euro	Minore spesa Euro
Importo lavori ribassati	18.654,05	18.654,05	
Oneri della sicurezza	141,28	141,28	
	-----	-----	
Sommano	18.795,33	18.795,33	
Somme a disposizione:			
IVA 22%	4.134,97	4.134,97	
Imprevisti (Iva esclusa)	193,00	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche	480,64	480,64	
Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d’asta Iva compresa	6.389,01	0,00	
Arrotondamenti	0,05	0,00	
	-----	-----	
Totale somme a disposizione	11.204,67	4.622,61	
	-----	-----	
TOTALE COMPLESSIVO	30.000,00	23.417,94	6.582,06
CAVAZZI di Pavullo CUP G72B24005120001 – PBM 1002			
Importo lavori ribassati	22.986,37	22.986,37	
Oneri della sicurezza	1.483,30	1.483,30	
	-----	-----	
Sommano	24.469,67	24.469,67	
Somme a disposizione:			
IVA al 22%	5.383,33	5.383,33	
Imprevisti (Iva esclusa)	1.648,71	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche	618,46	618,46	

Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d'asta Iva compresa	7.872,83	0,00	
Arrotondamenti	0,00	0,00	
	-----	-----	
Totale somme a disposizione	15.530,33	6.008,79	
	-----	-----	
TOTALE COMPLESSIVO	40.000,00	30.478,46	9.521,54
VALLAURI di Carpi CUP G92B24004120001 – PBM 1003			
Importo lavori ribassati	31.094,50	31.094,50	
Oneri della sicurezza	211,92	211,92	
	-----	-----	
Sommano	31.306,42	31.306,42	
Somme a disposizione:			
IVA al 22%	6.887,41	6.887,41	
Imprevisti (Iva esclusa)	348,55		
Incentivi per funzioni tecniche	800,72	800,72	
Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d'asta Iva compresa	10.649,87		
Arrotondamenti	0,03		
	-----	-----	
Totale somme a disposizione	18.693,58	7.695,13	
	-----	-----	
TOTALE COMPLESSIVO	50.000,00	39.001,55	10.998,45
SELMI di Modena CUP G92B24004130001 - PBM 1004			
Importo lavori ribassati	12.019,50	12.019,50	
Oneri della sicurezza	621,60	621,60	
	-----	-----	
Sommano	12.641,10	12.641,10	
Somme a disposizione:			
IVA al 22%	2.781,04	2.781,04	
Imprevisti (Iva esclusa)	133,83	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche	320,31	320,31	
Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d'asta Iva compresa	4.116,67	0,00	
Arrotondamenti	0,05	0,00	
	-----	-----	
Totale somme a disposizione	7.358,90	3.108,35	
	-----	-----	
TOTALE COMPLESSIVO	20.000,00	15.749,45	4.250,55
PARADISI - ALLEGRETTI di Vignola CUP G52B24006670001 - PBM 1005			
Importo lavori ribassati	30.263,85	30.263,85	
Oneri della sicurezza	211,92	211,92	
	-----	-----	

Sommano	30.475,77	30.475,77	
Somme a disposizione:			
IVA al 22%	6.704,67	6.704,67	
Imprevisti (Iva esclusa)	1.667,74	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche	779,44	779,44	
Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d'asta Iva compresa	10.365,38	0,00	
Arrotondamenti	0,00	0,00	
	-----	-----	
	19.524,23	7.491,11	
	-----	-----	
TOTALE COMPLESSIVO	50.000,00	37.966,88	12.033,12
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	190.000,00	146.614,28	43.385,72

- 11) di dare atto che rispetto al finanziamento di € 190.000,00 si registra una minore spesa di € 43.385,72 al cap. 2651/2 "Manutenzione straordinaria" del PEG 2024, fin. MIUR D.M. 6 agosto 2021 n. 254, come segue:

Importo euro	Prenot.	ISITUTO	CUP
6.582,06	2778/24	FERRARI - Maranello	G52B24006660001
9.521,54	2279/24	CAVAZZI - Pavullo	G72B24005120001
10.998,45	2780/24	VALLAURI - Carpi	G92B24004120001
4.250,55	2781/24	SELMI - Modena	G92B24004130001
12.033,12	2782/24	PARADISI-ALLEGRETTI-Vignola	G52B24006670001

- 12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in complessivi € 2.999,57 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi al cap. 2651/2 "Manutenzione straordinaria" del PEG 2024, fin. MIUR D.M. 6 agosto 2021 n. 254, come segue:

Importo euro	Sub-imp.	Prenot.	ISITUTO	CUP
480,64	1188/24	2778/24	FERRARI - Maranello	G52B24006660001
618,46	1191/24	2279/24	CAVAZZI - Pavullo	G72B24005120001
800,72	1194/24	2780/24	VALLAURI - Carpi	G92B24004120001
320,31	1197/24	2781/24	SELMI - Modena	G92B24004130001
779,44	1200/24	2782/24	PARADISI-ALLEGRETTI-Vignola	G52B24006670001

- 13) di dare atto che le schede incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
- 14) di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. B2EBCD41E9 mentre i codici CUP e le codifiche nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture attribuiti ai singoli interventi con il n. 06-06-02F1112, sono rispettivamente:
- ISTITUTO FERRARI DI MARANELLO - G52B24006660001 - rif. Arch. 1001
 - ISTITUTO CAVAZZI DI PAVULLO - G72B24005120001 - rif. Arch. 1002
 - ISTITUTO VALLAURI DI CARPI - G92B24004120001 - rif. Arch. 1003
 - ISTITUTO SELMI DI MODENA - G92B24004130001 - rif. Arch. 1004
 - ISTITUTO PARADISI-ALLEGRETTI DI VIGNOLA - G52B24006670001 - rif. Arch. 1005
- 15) di restituire la cauzione definitiva, tramite polizza fidejussoria n.PC6JIT3U rilasciata dalla Zurich Insurance Europe, intermediario assicurativo MI553 – CORMANO in data 06.11.2024

per Euro 16.312,51 (sedecimilatrecentododici/51), come previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii.;

- 16) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione stipulata con polizza n. PC7I5CTY rilasciata dalla Zurich Insurance Europe – in data 23/10/2024 per un massimale di € 663.579,71 (seicentosessantatremilacinquecentosettantanove/71) per danni di esecuzione e per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per responsabilità civile verso terzi sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. Prot.n. 39659 del 15/11/2024;
- 17) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- 18) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Edilizia

Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 - A

Oggetto: [INTERVENTI RESISI NECESSARI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI PER PREVENIRE FENOMENI DI CROLLO eseguito presso ISTITUTO "FERRARI" DI MARANELLO, ISTITUTO "CAVAZZI" DI PAVULLO NEL FRIGNANO, ISTITUTO "VALLAURI" DI CARPI, ISTITUTO "SELMI" DI MODENA, ISTITUTO "PARADISI-ALLEGRETTI" DI VIGNOLA - CIG: B2EBCD41E9 CUP: G52B24006660001 G72B24005120001 G92B24004120001 G92B24004130001 G52B24006670001 .]

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- IMPRESA AGGIUDICATARIA: SICURTECTO srl, via Monte Sabotino n.14, 20095 Cusano Milanino (MI) - C.F. e P.IVA 06383510960
- CONTRATTO: Determina 1596 del 20.09.2024
- IMPORTI:
 - Importo dei lavori a base d'asta, compresi gli oneri per la sicurezza: 149.978,26
 - Ribasso d'asta: -21,92%
 - Importo lavori al netto di ribasso, incluso oneri per la sicurezza: 117.688,29

Il Direttore dei Lavori - arch. Paolo Direnzo

L'impresa - SicurTECTO srl
(firmato digitalmente)



SICURTECTO SRL
Società Unipersonale
Via Monte Sabotino n. 14
20095 Cusano M. (MI)
P. IVA 06383510960

Paolo Direnzo

Il Responsabile del Procedimento - ing. Annalisa Vita
(firmato digitalmente)

PROGETTO PRINCIPALE

Il progetto esecutivo **INTERVENTI RESISI NECESSARI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI PER PREVENIRE FENOMENI DI CROLLO** eseguito presso **ISTITUTO "FERRARI" DI MARANELLO, ISTITUTO "CAVAZZI" DI PAVULLO NEL FRIGNANO, ISTITUTO "VALLAURI" DI CARPI, ISTITUTO "SELMI" DI MODENA, ISTITUTO "PARADISI-ALLEGRETTI" DI VIGNOLA** è stato redatto dall'Area Tecnica – UO EDILIZIA dell'Amministrazione Provinciale di Modena, con progettista ARCH. PAOLO DIRENZO. Con la determinazione 1596/2024 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa (acquisito agli atti con prot. n. 30084 del 03.09.2024 e integrato con prot. n. 30138 del 03/09/2024), si prenotava la spesa e si sceglieva come modalità di affidamento dei lavori, l'affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici effettuata su piattaforma di approvvigionamento regionale digitale conforme al disposto dell'art.25 del Dlgs n.36/2023.

L'importo complessivo del progetto, come indicato in progetto e richiamato nella determinazione dianzi accennata ammontava ad Euro 190.000,00 (*CENTONOVANTAMILA*) così ripartito:

	€
Importo dei lavori	147.308,24
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	2.670,02
Totale appalto	149.978,26
Somme a disposizione dell'amministrazione	
- I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	32.995,22
- Imprevisti ed arrotondamenti (IVA 22% inclusa)	3.991,83
- Incentivi per funzioni tecniche (2 %)	2.999,57
- Contributo ANAC	35,00
- Arrotondamenti	0,12
Totale somme a disposizione	40.021,74
Totale progetto	190.000,00

Tali lavori sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale n° 1596 del 20.09.2024.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il progetto esecutivo per i lavori di **INTERVENTI RESISI NECESSARI A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU SOLAI E CONTROSOFFITTI PER PREVENIRE FENOMENI DI CROLLO** è stato redatto da tecnici della Provincia di Modena, il progettista generale è stato individuato nella persona di arch. Paolo Direnzo

Con la Determinazione n. 1596 del 20.09.2024 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in premessa, si prenotava la spesa e si affidavano i lavori alla ditta in premessa.

L'importo complessivo dell'affidamento ammontava ad € 117.688,29 di cui € 115.018,27 per lavori, al netto dello sconto, e € 2.670,02 per oneri per la sicurezza, avendo offerto un ribasso percentuale del 21,92%.

DIREZIONE DEI LAVORI-MISURA E CONTABILITA'

L'ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con determinazione n. 1596 del 20.09.2024 è così composto:

- Direttore dei Lavori: Arch. Paolo Direnzo
- Direttore Operativo: Serafino Avenoso
- Ispettore Cantiere: Serafino Avenoso
- Coordinatore Sicurezza: Arch. Paolo Direnzo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La funzione di responsabile unico del procedimento previsto dalla normativa vigente per il lavoro in esame, è stata svolta da ing. Annalisa Vita, attualmente dirigente dell'Area Tecnica dell'Amministrazione Provinciale di Modena

IMPRESA APPALTATRICE

I lavori sono stati aggiudicati con Determinazione n. 1596 del 20.09.2024 e sono stati affidati all'impresa SICURTECTO SRL con sede in Via Monte Sabotino, n.14 – 20095 Cusano Milanino (MI) - C.F. e P.IVA 06383510960

L'impresa si è avvalsa di subappaltatori :

- COEDIL srl con sede in via Giotto n.1, 20032 – Cormano (MI), P.IVA 0993036096, autorizzato con det. dirigenziale n. 1705 del 07.10.2024, per l'esecuzione di *opere complementari in assistenza alla posa in opera di sistemi antisfondellamento: forature per successivo fissaggio componenti, stuccature e rasature di finitura del sistema, tinteggiature, copertura delle pavimentazioni, spostamento degli arredi, tiro al piano del materiale.*

L'impresa ha fatto ricorso a subaffidamenti:

- CRIECI srl con sede in via Tasso n.23, 20032 – Cormano (MI), P.IVA 10857970965 per attività di *assistenza alle opere di smontaggio e rimontaggio di apparecchi illuminanti*

CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA

L'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, ha versato a titolo di cauzione definitiva, tramite polizza fidejussoria n°2119774 rilasciata da Agenzia di I.S. & B. srl, garante REVO Insurance s.p.a. , la somma d'Euro 5.884,41 (cinquemilaottocentoottantaquattro/41) in data 1/10/2024, pari al 5% dell'importo contrattuale netto.

Inoltre la medesima impresa stipulava contratto polizza assicurativa n° PC7I5CTY per copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata dall'agenzia MI553 – CORMANO (Zurich Insurance Europe)

CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO

Il contratto è stato stipulato 14/11/2024, n. rep. 29307

Con esso i lavori sono stati affidati a SICURTECTO SRL per un importo complessivo di € 117.688,29 di cui € 115.018,27 per lavori, al netto dello sconto, e € 2.670,02 per oneri per la sicurezza, oltre iva.

PERIZIE DI VARIANTE E/O SUPPLETIVE

Durante i Lavori non è stato necessario ricorrere a perizie di variante e/o suppletive

ATTI AGGIUDICATIVI (O DI SOTTOMISSIONE) RILASCIATI IN SEGUITO DALL'IMPRESA APPALTATRICE

Durante i Lavori non è stato rilasciato nessun atto di sottomissione.

VERBALI DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI

Non essendo state realizzate perizie di variante o suppletive, non sono stati concordati nuovi prezzi.

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE

Complessivamente, per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzati i seguenti importi, come risultanti dal quadro economico della determinazione di approvazione n. 1596 del 20.09.2024

	"Ferrari" di Maranello CUP G52B2400666 0001	"Cavazzi" di Pavullo CUP G72B24005120 001	"Vallauri" di Carpi CUP G92B24004120 001	"Selmi" di Modena CUP G92B24004130 001	"Paradisi-Allegretti" di Vignola CUP G52B24006670 001	TOTALE
A) IMPORTO LAVORI						
Importo dei lavori ribassati	18.654,05	22.986,37	31.094,50	12.019,50	30.263,85	115.018,27
Oneri per la sicurezza	141,28	1.483,30	211,92	621,60	211,92	2.670,02
TOTALE	18.795,33	24.469,67	31.306,42	12.641,10	30.475,77	117.688,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE:						
IVA sui lavori (22%)	4.134,97	5.383,33	6.887,41	2.781,04	6.704,67	25.891,42
Imprevisti (IVA inclusa)	193,00	1.648,71	348,55	133,83	1.667,74	3.991,83
Incentivi per funzioni tecniche	480,64	618,46	800,72	320,31	779,44	2.999,57
Contributo Anac	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	35,00
Ribasso d'asta iva compresa	6.389,01	7.872,83	10.649,87	4.116,67	10.365,38	39.393,76
Arrotondamenti	0,05	0,00	0,03	0,05	0,00	0,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.204,67	15.530,33	18.693,58	7.358,90	19.524,23	72.311,71
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	30.000,00	40.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	190.000,00

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati il 30.09.2024 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori.

TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI NEL CONTRATTO ORIGINARIO

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato in 30 (TRENTA) giorni naturali e consecutivi, come desumibile dall'art. 14 del CSA, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 30.10.2024, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere a sospensioni e riprese dei lavori.

PROROGHE

Non è stata concessa alcuna proroga.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il 24.10.2024 e il certificato di ultimazione dei lavori redatto il 29.10.2024 dopo sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell'impresa.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Al momento non risulta che durante l'esecuzione dei lavori l'impresa abbia denunciato danni alle opere realizzate, neppure per cause di forza maggiore, né che siano stati prodotti danni a terzi e/o beni dell'Amministrazione Provinciale.

LAVORI IN ECONOMIA

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori e sono stati eseguiti a regola d'arte.

ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori non è stato necessario formalizzare ordini di servizio.

CERTIFICATI D'ACCONTO

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati n.5 pagamenti in acconto:

- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 780/2024 relativo al cantiere sito in MARANELLO presso istituto "A. Ferrari" – CUP G52B24006660001 di importo pari a € 18.701,36 oltre iva, al netto delle ritenute dello 0,5%, pari a € 93,98

- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 781/2024 relativo al cantiere sito in PAVULLO NEL FRIGNANO presso istituto "Cavazzi - Marconi" – CUP G72B24005120001 di importo pari a € 24.347,32 oltre iva, al netto delle ritenute dello 0,5%, pari a € 122,35

- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 782/2024 relativo al cantiere sito in CARPI presso istituto "Vallauri" – CUP G92B24004120001 di importo pari a € 31.149,89 oltre iva, al netto delle ritenute dello 0,5%, pari a € 156,53

- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 783/2024 relativo al cantiere sito in MODENA presso istituto "Selmi" – CUP G92B24004130001 di importo pari a € 5.031,16 oltre iva, al netto delle ritenute dello 0,5%, pari a € 25,28

- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 784/2024 relativo al cantiere sito in VIGNOLA presso istituto "Paradisi - Allegretti" – CUP G52B24006670001 di importo pari a € 25.774,86 oltre iva, al netto delle ritenute dello 0,5%, pari a € 129,52

STATO FINALE

Il Conto finale è stato redatto in data 30.10.2024 per l'importo complessivo di Euro 117.688,29 (IVA esclusa) così ripartito:

Importo lavori a base d'asta	€	147.308,24
Oneri della sicurezza	€	2.670,02
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	149.978,26
	€	
Ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria -21,92%	€	32.289,97
Importo lavori eseguiti (Di cui costi della manodopera € 38.023,20)	€	115.018,27
Oneri della sicurezza	€	2.670,02
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO	€	117.688,29

Per certificati d'acconto già emessi: € 105.004,59 al netto della ritenuta dello 0,5% e al netto di iva.
Totale credito netto 12.683,70 €, non si rilevano economie sui lavori eseguiti.

	Certificato di pagamento	Importo del certificato di pagamento	A Saldo	Totale
"Ferrari" di Maranello CUP G52B24006660001	n. 780/2024	€ 18.701,36	€ 93,97	€ 18.795,33
"Cavazzi" di Pavullo CUP G72B24005120001	n. 781/2024	€ 24.347,32	€ 122,35	€ 24.469,67
"Vallauri" di Carpi CUP G92B24004120001	n. 782/2024	€ 31.149,89	€ 156,53	€ 31.306,42
"Selmi" di Modena CUP G92B24004130001	n. 783/2024	€ 5.031,16	€ 7.609,94	€ 12.641,10
"Paradisi- Allegretti" di Vignola CUP G52B24006670001	n. 784/2024	€ 25.774,86	€ 4.700,91	€ 30.475,77
SOMMANO		€ 105.004,59	€ 12.683,70	€ 117.688,29

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro **12.683,70** per lavori ed oneri per sicurezza oltre IVA al 22% di € 2.790,43 per un totale complessivo di 15.474,13 €

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato il Registro di contabilità senza alcuna riserva.

INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORO

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio.

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

L'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa seguente, così come risulta comunicato dalla stessa:

INAIL codice ditta 18386847

INAIL posizione assicurativa territoriale 20522490 - via XXIV Maggio n° 10 - 20099, Sesto S. Giovanni (MI)

INPS 4972805142

CASSA EDILE codice impresa 27114, codice cassa MI00

ASSICURAZIONI SOCIALI

Come risulta dagli atti in possesso dell'Ente appaltante, sono state richieste all'Ispettorato del Lavoro, all'I.N.A.I.L. ed all'I.N.P.S. le prescritte dichiarazioni liberatorie.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

SINTESI ED ANDAMENTO DELLO SVILUPPO DEI LAVORI

Redazione della Contabilità

Le opere sono state appaltate a misura

Andamento dei lavori

I lavori hanno avuto inizio regolarmente, come risulta dal processo verbale di consegna dei lavori e sono proseguiti regolarmente durante tutto il loro sviluppo.

QUADRO ECONOMICO FINALE (GENERALE PER TUTTI GLI ISTITUTI)

	Progetto principale	Aggiudicazione	Consuntivo
A) LAVORI:			
Importo dei lavori	147.308,24	115.018,27	115.018,27
Oneri per la sicurezza	2.670,02	2.670,02	2.670,02
TOTALE	149.978,26	117.688,29	117.688,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA 22%	32.995,22	25.891,42	25.891,42

Imprevisti ed arrotondamenti (iva 22% inclusa)	3.991,83	3.991,83	-
Incentivi per funzioni tecniche (2%)	2.999,57	2.999,57	2.999,57
Contributo ANAC	35,00	35,00	35,00
Arrotondamenti	0,12	0,14	-
Ribasso d'asta (iva compresa)	-	39.393,76	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	40.021,74	72.311,71	28.925,99
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	190.000,00	190.000,00	146.614,28

Pertanto, si rileva un'economia complessiva sul Quadro Economico di € 43.385,72 suddivisi come riportato nei quadri economici a consuntivo sotto riportati suddivisi per singolo intervento:

FERRARI di Maranello CUP G52B24006660001 – PBM 1001	Post-affidamento (Det. 1569/2024) Euro	Consuntivo Euro	Minore spesa Euro
Importo lavori ribassati	18.654,05	18.654,05	
Oneri della sicurezza	141,28	141,28	
	-----	-----	
Sommano	18.795,33	18.795,33	
Somme a disposizione:			
IVA 22%	4.134,97	4.134,97	
Imprevisti (Iva esclusa)	193,00	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche	480,64	480,64	
Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d'asta Iva compresa	6.389,01	0,00	
Arrotondamenti	0,05	0,00	
	-----	-----	
Totale somme a disposizione	11.204,67	4.622,61	
	-----	-----	
TOTALE COMPLESSIVO	30.000,00	23.417,94	6.582,06
CAVAZZI di Pavullo CUP G72B24005120001 – PBM 1002			
Importo lavori ribassati	22.986,37	22.986,37	
Oneri della sicurezza	1.483,30	1.483,30	
	-----	-----	
Sommano	24.469,67	24.469,67	
Somme a disposizione:			
IVA al 22%	5.383,33	5.383,33	
Imprevisti (Iva esclusa)	1.648,71	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche	618,46	618,46	
Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d'asta Iva compresa	7.872,83	0,00	
Arrotondamenti	0,00	0,00	
	-----	-----	
Totale somme a disposizione	15.530,33	6.008,79	
	-----	-----	
TOTALE COMPLESSIVO	40.000,00	30.478,46	9.521,54

VALLAURI di Carpi CUP G92B24004120001 – PBM 1003			
Importo lavori ribassati	31.094,50	31.094,50	
Oneri della sicurezza	211,92	211,92	
	-----	-----	
Sommano	31.306,42	31.306,42	
Somme a disposizione:			
IVA al 22%	6.887,41	6.887,41	
Imprevisti (Iva esclusa)	348,55		
Incentivi per funzioni tecniche	800,72	800,72	
Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d'asta Iva compresa	10.649,87		
Arrotondamenti	0,03		
	-----	-----	
Totale somme a disposizione	18.693,58	7.695,13	
	-----	-----	
TOTALE COMPLESSIVO	50.000,00	39.001,55	10.998,45
SELMI di Modena CUP G92B24004130001 – PBM 1004			
Importo lavori ribassati	12.019,50	12.019,50	
Oneri della sicurezza	621,60	621,60	
	-----	-----	
Sommano	12.641,10	12.641,10	
Somme a disposizione:			
IVA al 22%	2.781,04	2.781,04	
Imprevisti (Iva esclusa)	133,83	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche	320,31	320,31	
Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d'asta Iva compresa	4.116,67	0,00	
Arrotondamenti	0,05	0,00	
	-----	-----	
Totale somme a disposizione	7.358,90	3.108,35	
	-----	-----	
TOTALE COMPLESSIVO	20.000,00	15.749,45	4.250,55
PARADISI - ALLEGRETTI di Vignola CUP G52B24006670001 - PBM 1005			
Importo lavori ribassati	30.263,85	30.263,85	
Oneri della sicurezza	211,92	211,92	
	-----	-----	
Sommano	30.475,77	30.475,77	
Somme a disposizione:			
IVA al 22%	6.704,67	6.704,67	
Imprevisti (Iva esclusa)	1.667,74	0,00	
Incentivi per funzioni tecniche	779,44	779,44	
Contributo ANAC	7,00	7,00	
Ribasso d'asta Iva compresa	10.365,38	0,00	
Arrotondamenti	0,00	0,00	

	-----	-----	
	19.524,23	7.491,11	
	-----	-----	
TOTALE COMPLESSIVO	50.000,00	37.966,88	12.033,12
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	190.00,00	146.614,28	43.385,72

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni del progetto originario e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori presso l'istituto indicato in premessa in cui si è provveduto ad un adattamento in base alle zone di intervento;
- b) l'importo complessivo per lavori al netto ribasso e comprensivo di oneri relativi alla sicurezza ammonta a Euro 117.688,29 (IVA esclusa), è contenuto nel quadro economico finanziato;
- c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato scadente il 30.10.2024, ovvero il 24.10.2024 come da verbale in pari data;
- d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
- f) l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione derivanti da procedura informatica DURC ON LINE – INPS prot. N. 42965654 scadenza validità 11/02/2025 presso sportello unico previdenziale;
- g) il credito dell'Impresa a saldo ammonta ad euro 12.683,70 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre IVA al 22% di € 2.790,43 per un totale complessivo di **15.474,13 €**.
- h) non risultano cessioni di credito;
- i) con prot.n. 40264 del 20.11.2024 la ditta SICURTECTO srl con sede in via Monte Sabotino n.14 – 20095 CUSANO MILANINO (MI) - C.F. e P.IVA 06383510960 ha consegnato gli *as built* e le dichiarazioni di conformità di quanto realizzato.
- l) con Prot.n. 39659 del 15/11/2024 la SICURTECTO srl con sede in via Monte Sabotino n.14 – 20095 CUSANO MILANINO (MI) - C.F. e P.IVA 06383510960 ha consegnato la polizza sulla rata a saldo.

CERTIFICA

che i lavori:

- sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta SICURTECTO srl con sede in via Monte Sabotino n.14 – 20095 CUSANO MILANINO (MI) - C.F. e P.IVA 06383510960 in esecuzione della determina n. 1596 del 20.09.2024 e al contratto N° 29307 del 14/11/2024

La liquidazione **finale a saldo** sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale (IVA compresa)
SICURTECTO	117.688,29 €	105.004,58 €	12.683,70 €	15.474,13

SI AUTORIZZA

lo svincolo della cauzione definitiva prestata SICURTECTO srl con sede in via Monte Sabotino n.14 – 20095 CUSANO MILANINO (MI) - C.F. e P.IVA 06383510960 , con la polizza sopra citata oltre allo svincolo dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a garanzia del contratto.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.


Modena, li 20/11/2024

Il Direttore dei Lavori - arch. Paolo Direnzo
(firmato digitalmente)



L'impresa - SicurTECTO srl
(firmato digitalmente)

SICURTECTO SRL
Società Unipersonale
Via Monte Sabotino n. 14
20095 Cusano M. (MI)
P.IVA 06383510960



Il Responsabile del Procedimento - ing. Annalisa Vita
(firmato digitalmente)

