



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 2

Determinazione numero 2427 del 19/12/2024

OGGETTO: SP N° 486 "DI MONTEFIORINO" - PROGR. KM. 71+769 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPALCATO E DELLE BARRIERE GUARD-RAIL DEL PONTE DI RICCOVOLTO IN COMUNE DI FRASSINORO CIG: 9323862653 CUP: G27H21035300001 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. CUP G27H21035300001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 1298 del 19/07/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 349.983,65 a base d'appalto comprensivi di € 16.463,30 per oneri di sicurezza ed € 100.016,35 per somme a disposizione compresa IVA 22%.

La spesa complessiva di € 450.000,00 finanziata con fondi M.I.T. - D.M. 225/2021, è stata prenotata con la medesima determinazione dirigenziale n. 1298 del 19/07/2022 al capitolo 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21" del PEG 2022 (Prenotazione 2318/2022).

Con determinazione n. 1542 del 31/08/2022, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa STRADEDIL - S.R.L VIA SASSOROSSO 38 - 41046 Palagano (Modena) C.F. 01693720367 P.IVA IT01693720367 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 5,23%, e pertanto l'importo di aggiudicazione risulta essere pari a € 316.077,24 oltre € 16.463,30 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 332.540,54), € 73.158,92 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 405.699,46.

Il quadro economico di assestamento post-affidamento lavori risulta come di seguito riportato:

A) LAVORI	EURO
Importo dei lavori ribassati	316.077,24
Oneri per la sicurezza	16.463,30
Totale	332.540,54
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
IVA al 22% su lavori e oneri	73.158,92
Contributo Anac	225,00
Imprevisti	11.506,61
Prove di laboratorio	3.288,67
Incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016	6.999,67
Spese per occupazioni temporanee	1.000,00
Ribasso d'asta (IVA compresa)	21.280,59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	117.459,46
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	450.000,000

Il contratto dei lavori di importo di € 405.699,46 è stato sottoscritto e repertoriato in data 19/12/2022 al n. 29141 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 09/01/2023 al n. 167 Serie 1T.

I lavori sono iniziati in data 19/09/2022, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 140 con termine ultimo previsto per il giorno 05/02/2023.

Non è stato richiesto alcun subappalto.

I lavori nel corso della loro esecuzione sono stati più volte sospesi, per le motivazioni di seguito riportate:

- I lavori sono stati sospesi parzialmente dal 12/12/2022 al 18/01/2023 a causa delle temperature troppo rigide che non consentivano l'esecuzione a regola d'arte delle seguenti lavorazioni: posa tessuto in fibra di carbonio e fibra di acciaio inox e basalto; ripristini cls; stuccatura bozze di pietrame e cuci-scuci; guaina impermeabilizzante e asfalti; tutte le lavorazioni che richiedono l'uso di materiali la cui posa è sconsigliata con temperature al di sotto dei 5°C.
- I lavori sono stati sospesi totalmente dal 19/01/2023 al 21/03/2023 a causa delle abbondanti precipitazioni nevone che non consentivano la prosecuzione di alcuna lavorazione in sicurezza.
- I lavori sono stati sospesi totalmente dal 04/05/2023 al 25/06/2023 per consentire la redazione della Perizia di Variante n. 1.
- I lavori sono stati sospesi prima parzialmente e poi totalmente dal 28/08/2023 al 01/10/2023 per consentire la redazione della Perizia di Variante n. 2.

Con determina n. 995 del 14/06/2023 è stata approvata una prima perizia di variante (modifica contrattuale) con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato, per un importo aggiuntivo di netti € 9.077,69 oltre a € 1.997,09 per un totale di € 11.074,78 a cui è stato fatto fronte con l'utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta.

Il nuovo importo contrattuale è risultato pertanto pari a € 324.054,93, oltre IVA 22%.

I nuovi maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa STRADEDIL srl aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni giusto atto di sottomissione firmato dalla ditta per accettazione.

Il nuovo quadro economico di assestamento post approvazione perizia di variante è risultato come di seguito suddiviso:

	euro	euro
PE - Progetto esecutivo	316.077,24	
PV - Perizia di variante	7.977,69	
sommano		324.054,93
Oneri di sicurezza – Progetto esecutivo	16.463,30	
Oneri di sicurezza Perizia di variante	1.100,00	
sommano		17.563,30
Importo complessivo		341.618,23
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori	75.156,01	
Contributo Autorità di Vigilanza	225,00	

Imprevisti + recupero ribasso d'asta	21.821,34	
Prove d laboratorio	3.000,00	
Spese Tecniche progetto esecutivo	6.999,67	
Spese Tecniche Perizia di Variante	179,75	
Spese per occupazioni temporanee	1.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		108.381,77

IMPORTO COMPLESSIVO		450.000,00

Con determina n. 1632 del 25/09/2023 è stata approvata una seconda perizia di variante (modifica contrattuale) con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato per un importo aggiuntivo di netti € 17.578,33 oltre a € 3.867,23 per un totale di € 21.445,56 a cui è stato fatto fronte con l'utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta.

Il nuovo importo contrattuale è risultato pertanto pari a € 359.196,56 oltre IVA 22%.

I nuovi maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa STRADEDIL srl aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni giusto atto di sottomissione firmato dalla ditta per accettazione.

Il nuovo quadro economico di assestamento post approvazione perizia di variante è risultato come di seguito suddiviso:

	Euro	Euro
PE - Progetto esecutivo	316.077,24	
PV1 – Perizia di variante 1	7.977,69	
PV2 – Perizia di variante 2	17.578,33	
Sommano		341.633,26
Oneri di sicurezza – Progetto esecutivo	16.463,30	
Oneri di sicurezza Perizia di variante 1	1.100,00	
Sommano		17.563,30
Importo complessivo		359.196,56
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori	79.023,24	
Contributo Autorità di Vigilanza	225,00	
Imprevisti + recupero ribasso d'asta IVA compresa	24,21	
Prove d laboratorio	3.000,00	
Spese Tecniche progetto esecutivo	6.999,67	
Spese Tecniche Perizia di Variante 1	179,75	
Spese Tecniche Perizia di Variante 2	351,57	

Spese per occupazioni temporanee	1.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		90.803,44

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		450.000,00

Data la natura delle lavorazioni previste nella seconda perizia di variante, non si è reso necessario aumentare nuovamente la somma prevista per gli oneri di sicurezza.

PROROGHE:

- È stata concessa una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dei maggiori lavori previsti nella Variante n. 1.
- L'impresa esecutrice ha richiesto una proroga del tempo contrattuale con pec assunta a protocollo il 24/07/2023 (rif. Ns. prot. 27044 del 24/07/2023), con determina n. 1303 del 26/07/2023 è stata concessa una proroga di 40 giorni del tempo contrattuale, ritenuta congrua dall'amministrazione; il tempo contrattuale è dunque divenuto pari a 210 giorni naturali e consecutivi.

Con determinazione n. 1430 del 10/08/2022 sono state affidate le prove di laboratorio per il controllo dei parametri tecnici stabiliti per la somma di complessivi € 3.288,67 a favore della ditta LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l. con sede in Modena, via dei Carpentieri n. 44, C.F e P. IVA 01632910343, liquidata per complessivi € 1.436,46 IVA compresa, con una minore spesa di € 1.852,21.

REVISIONE PREZZI:

La Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n° 1288 del 27/07/2022, ha approvato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della regione Emilia-Romagna, pubblicata sul BUR n. 235 del 30/07/2022.

La quota spettante all'Appaltatore è stata quantificata in € 13.521,77 (IVA compresa) quale maggiorazione spettante per lavori eseguiti e contabilizzati dal 01/01/2023 al 31/07/2023 (2° SAL a tutto il 31/07/2023).

L'importo relativo a tale maggiorazione spettante all'Appaltatore è stato richiesto al MIT con nota prot. 38232 del 30/10/2023.

Con D.M. 288 del 13/12/2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato alla Provincia di Modena il contributo di € 13.521,77 (IVA compresa) a titolo di saldo delle risorse richieste relative alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01/01/2023 al 31/07/2023 (2° SAL), come da nota assunta agli atti con prot. 38232 del 30/10/2023, fra cui quella relativa ai lavori in oggetto pari ad € 11.083,42 IVA esclusa.

La suddetta spesa di complessivi € 13.521,77 è stata finanziata con fondi D.L. 50/2022 e ha trovato copertura finanziaria al cap. 4803 "Manutenzione straordinaria strade – Adeguamento prezzi – D.L. 73/2021 e D.L. 50/2022" del PEG 2024.

Con Determinazione n. 1249 del 25/07/2024 è stata impegnata la spesa di € 13.521,77 a favore della ditta STRADEDIL - S.R.L VIA SASSOROSSO 38 - 41046 Palagano (Modena) C.F. e P.IVA 01693720367 quale quota a saldo della maggiorazione del 2° stato di avanzamento lavori a tutto il 31/07/2023, ed è stato contestualmente approvato un nuovo quadro economico così definito:

	Euro	Euro
PE - Progetto esecutivo	316.077,24	
PV1 – Perizia di variante 1	7.977,69	
PV2 – Perizia di variante 2	17.578,33	

sommano		341.633,26
Oneri di sicurezza – Progetto esecutivo	16.463,30	
Oneri di sicurezza Perizia di variante 1	1.100,00	
sommano		17.563,30
Importo complessivo		359.196,56
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori	79.023,24	
Contributo Autorità di Vigilanza	225,00	
Imprevisti + recupero ribasso d'asta IVA compresa	24,21	
Prove d laboratorio	3.000,00	
Spese Tecniche progetto esecutivo	6.999,67	
Spese Tecniche Perizia di Variante 1	179,75	
Spese Tecniche Perizia di Variante 2	351,57	
Spese per occupazioni temporanee	1.000,00	
Saldo DL 50/2022 2° SAL erogato dal MIT (IVA compresa)	13.521,77	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		104.325,21
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	463.521,77

In dipendenza delle sospensioni e proroghe dei tempi contrattuali autorizzate, il termine ultimo per dare finiti i lavori differiva al 14/10/2023.

I lavori si sono regolarmente conclusi il giorno 13/10/2023, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Lo stato finale dei lavori, redatto in data 24/10/2024 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 359.060,37 (lavori e oneri di sicurezza) con una minore spesa di netti € 136,19 rispetto all'importo contrattuale.

In corso d'opera sono statui liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 3 acconti per netti € 357.265,07, il credito dell'impresa ammonta a € 2.190,27 di cui € 1.795,30 per lavori ed € 394,97 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 359.060,37
Pagamento in acconto:	
1° SAL € 94.576,62	
2° SAL € 163.085,38	
3° SAL € 99.603,07	

	- € 357.265,07
Credito dell'Impresa per lavori	€ 1.795,30
IVA al 22%	€ 394,97
Credito complessivo	€ 2.190,27

L'appaltatore STRADEDIL - S.R.L VIA SASSOROSSO 38 - 41046 Palagano (Modena) C.F. 01693720367 P.IVA IT01693720367 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL 46358885 emesso in data 04/11/2024 con validità a tutto il 04/03/2025.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202400320MO03/3 del 06/02/2024 con esito positivo.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 24/10/2024 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 2.190,27 di cui € 1.795,30 per lavori e € 394,97 per IVA al 22%.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 28/10/2024 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 359.060,37 oltre all'IVA al 22% pari a € 78.993,28 per complessivi € 438.053,65.

Rispetto all'importo impegnato per i lavori paria € 438.219,80 si evince una minore spesa di complessivi € 166,14.

Il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

	Cap. 4773 D.M. 225/21 C.I. 00934.V1.MO EURO	CAP. 4803 D.L. 50/2022 Euro
Importo Complessivo lavori e Oneri per la Sicurezza	359.060,37	
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori	78.993,29	
spese tecniche	6.999,67	
spese tecniche aggiuntive Perizia 1	179,75	
spese tecniche aggiuntive Perizia 1	351,57	
Prove di laboratorio	1.436,46	
Anac	225,00	
Saldo DL 50/2022 2° SAL erogato dal MIT (IVA compresa)		13.521,77
	-----	-----
Sommano	88.185,74	13.521,77
Importo complessivo speso	447.246,11	13.521,77
Importo complessivo finanziato	450.000,00	13.521,77
	2.753,89	0,00

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F998 (rif. Arch. 536).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G27H21035300001 e il codice CIG è il n. 9323862653.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 24/10/2024, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 28/10/2024.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato finale dell'importo netto di € 359.060,37 di cui € 343.232,94 per lavori e € 15.827,43 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di netti € 136,19 in esecuzione del contratto sottoscritto e repertoriato in data 19/12/2022 al n. 29141;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva pari a € 438.053,66 di cui € 343.232,94 per lavori compresi oneri della sicurezza ed € 78.993,29 per IVA 22%, con una minore spesa di € 166,14 rispetto all'importo impegnato;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione, lo stato finale e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 39691 del 15/11/2024;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 551.272,51 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti tre acconti per € 357.265,07 più iva al 22% all'appaltatore STRADEDIL - S.R.L VIA SASSOROSSO 38 - 41046 Palagano (Modena) C.F. 01693720367 P.IVA IT0169372036, rimanendo pertanto € 1.795,30 oltre a € 394,97 per IVA al 22% (totale € 2.190,27) a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il conto finale dei lavori, redatto in data 24/10/2024 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 2.190,27 di cui € 1.795,30 per lavori e € 394,97 per IVA al 22%;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 2.190,27 alla succitata ditta, a saldo di ogni loro avere, per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 520/24 - prenot. 923/2024 del capitolo 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21" (fin. 2021 - D.M. 225 - Int. 00934.V1.MO) del PEG 2024;

- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta appaltatrice si realizza una minore spesa di € 136,19 oltre a € 29,95 per IVA al 22%, per un totale di € 166,14 che vengono liberati dal sub 520/24 alla prenot. 923/2024 del succitato capitolo 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21" (fin. 2021 – D.M. 225 – Int. 00934.V1.MO) del PEG 2024;
- 8) di dare atto che l'appaltatore STRADEDIL - S.R.L VIA SASSOROSSO 38 - 41046 Palagano (Modena) C.F. 01693720367 P.IVA IT01693720367 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da Durc On Line prot. INAIL 46358885 emesso in data 04/11/2024 con validità a tutto il 04/03/2025;
- 9) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202400320MO03/3 del 06/02/2024 con esito positivo;
- 10) di dare atto che con determinazione n. 1430 del 10/08/2022 è stata impegnata la somma di € 3.288,67 a favore della ditta LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l. con sede in Modena, via dei Carpentieri n. 44, C.F e P. IVA 01632910343, per l'esecuzione delle prove sui materiali in corso d'opera. Al suddetto laboratorio è stato liquidato un totale di complessivi € 1.436,46 IVA compresa, con i seguenti Atti di Liquidazione:
- n. 2326 del 22/12/2022
 - n. 579 del 20/03/2023
 - n. 1275 del 04/07/2023
 - n. 1560 del 25/08/2023
 - n. 1700 del 20/09/2023
 - n. 2118 del 29/11/2023
 - n. 2123 del 25/11/2024
 - con una minore spesa sull'importo impegnato di € 1.852,21;
- 11) di liberare pertanto la somma di € 1.852,21 dal sub 517/24 alla prenot. 923/2024 - capitolo 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21" (fin. 2021 – D.M. 225 – Int. 00934.V1.MO) del PEG 2024;
- 12) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n. 1249 del 25/07/2024 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Q.E. DET. 1249 del 25/07/2024 Euro	Consuntivo Euro
Importo Complessivo lavori e Oneri per la Sicurezza	359.196,56	359.060,37
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori	79.023,24	78.993,29
spese tecniche	6.999,67	6.999,67
spese tecniche aggiuntive Perizia 1	179,75	179,75
spese tecniche aggiuntive Perizia 1	351,57	351,57
Occupazioni temporanee terreni	1.000,00	0,00
Prove di laboratorio	3.000,00	1.436,46

Anac	225,00	225,00
Imprevisti + recupero ribasso d'asta IVA compresa	24,21	0,00
Saldo DL 50/2022 2° SAL erogato dal MIT (IVA compresa)	13.521,77	13.521,77
	-----	-----
Sommano somme a disposizione	104.325,21	101.707,51
Importo complessivo	463.521,77	460.767,88
Minore spesa	2.753,89	

13) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € **463.521,77** si realizza una minore spesa complessiva di € 2.753,89 al capitolo 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21" (fin. 2021 – D.M. 225 – Int. 00934.V1.MO) del PEG 2024 come segue:

- quanto a € 735,54 presenti alla prenot. 923/2024
- quanto a € 1.852,21 dal sub 517/24 alla prenot. 923/2024
- quanto a € 166,14 dal sub 520/24 alla prenot. 923/2024

14) di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di seguito evidenziato:

	Cap. 4773 D.M. 225/21 C.I. 00934.V1.MO EURO	CAP. 4803 D.L. 50/2022 Euro
Importo Complessivo lavori e Oneri per la Sicurezza	359.060,37	
Somme a disposizione		
- IVA al 22% sui lavori	78.993,29	
spese tecniche	6.999,67	
spese tecniche aggiuntive Perizia 1	179,75	
spese tecniche aggiuntive Perizia 1	351,57	
Prove di laboratorio	1.436,46	
Anac	225,00	
Saldo DL 50/2022 2° SAL erogato dal MIT (IVA compresa)		13.521,77
	-----	-----
Sommano	88.185,74	13.521,77
Importo complessivo speso	447.246,11	13.521,77
Importo complessivo finanziato	450.000,00	13.521,77
	2.753,89	0,00

15) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in totali € 7.530,99 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi alla prenotazione 923/24 del succitato

capitolo 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti - D.M. 225/21” (fin. 2021 – D.M. 225 – Int. 00934.V1.MO) del PEG 2024 come segue:

- € 6.999,67 – sub.imp. 518/24
 - € 179,75 – sub.imp. 519/24
 - € 351,57 – sub.imp. 521/24
- alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 16) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto repertoriato in data 19/12/2022 al n. 29141 mediante garanzia fidejussoria n. 1902391 rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A – Agenzia AELLE di Genova - in data 06/09/2022 per € 16.627,02, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 31988 in data 19/09/2022, in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016;
 - 17) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 1902428 rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A – Agenzia AELLE di Genova – in data 06/09/2022, successivamente integrata con appendice 1 in data 28/09/2022 per un massimale di € 925.699,46 per danni di esecuzione e per un massimale di € 2.500.000,00 per responsabilità civile verso terzi;
 - 18) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F998 (rif. Arch. 536);
 - 19) di dare atto che relativamente al presente appalto il codice CIG è il n. 9323862653 ed il codice CUP è il n. G27H21035300001;
 - 20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
 - 21) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n 82/2005 e s.m.i.)