



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

### Determinazione numero 2422 del 19/12/2024

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE DELL'AREA SUD, ZONA BACINO SECCHIA INTERESSATE DA EVENTO ATMOSFERICO ECCEZIONALE DEL MESE DI MAGGIO 2023. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.. CUP G47H23000500003**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Il Presidente con Atto n. 101 del 26/05/2023 ha approvato l'esecuzione dei lavori di somma urgenza in oggetto, ed ha sottoposto al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa ai sensi dell'art. 194 comma 1 del TUEL – provvedimento di riconoscimento adottato dal Consiglio Provinciale con Del. n. 36 del 21/06/2023 (previo parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso con Verbale n° 12 del 15/06/2023), per un importo lavori di € 48.000,00 (quarantottomila/00) (comprensivo di € 1.229,79 di oneri della sicurezza) ed € 8.656,39 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Le lavorazioni suddette hanno avuto inizio il giorno 16/05/2023, come da verbale di consegna dei lavori di somma urgenza, assunto agli atti con prot. 17893 del 18/05/2023 e con determinazione n. 1085 del 27/06/2023 si perfezionava l'affidamento in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 50/2016 con particolare riferimento al comma 6, alla ditta Canovi Costruzioni S.r.l. con sede in Via Cimone 3, 41023 Lama Mocogno (MO), C.F./P.IVA 00260550363.

L'operatore economico Canovi Costruzioni S.r.l. con prot. 22406 del 20/06/2023 ha trasmesso un'offerta economica, formulando un ribasso del 4,50%, oltre ad un ulteriore sconto dell'1,00% ai fini dell'esonero della presentazione della cauzione definitiva come previsto dall'art. 103 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per un importo contrattuale di € 37.264,13, di cui € 36.034,34, per lavori ed € 1.229,79 per oneri della sicurezza oltre a € 8.198,11 per IVA al 22%.

Il quadro economico di assestamento post-affidamento risultava pertanto essere così definito:

A)	Lavori		Euro	Euro
	Importo lordo lavori		39.343,21	
	Oneri per la sicurezza		1.229,79	
			-----	
	Importo netto lavori soggetti a ribasso d'asta		38.113,42	
	Ribasso offerto del	-4,50%	1.715,10	

			-----	
	Importo lavori ribassato		36.398,32	
	Ulteriore ribasso del	-1,00%	363,98	
			-----	
	Importo lavori ribassato		36.034,34	
	Oneri per la sicurezza		1.229,79	
	Importo contrattuale netto			37.264,13
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione:</b>			
	IVA 22%		8.198,11	
	Totale somme a disposizione			8.198,11
	<b>Importo complessivo lavori</b>			<b>45.462,24</b>

L'intervento, finanziato con fondi propri ha trovato copertura finanziaria al cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" prenot. 1852/2023, del PEG 2023.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1077 (rif. Arch. 614).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G47H23000500003 mentre il codice CIG è il n. ZF53B5DD6B.

Il contratto dei lavori di importo di netti € 37.264,13 stipulato tramite corrispondenza in forma commerciale, è stato assunto agli atti con prot. 36126 del 12/10/2023.

I lavori sono iniziati in data 16/05/2023, come da verbale di consegna in somma urgenza redatto in pari data.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste, e come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori, gli stessi sono conclusi il giorno 23/06/2023 pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 03/10/2023 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 37.253,85 con una minore spesa di netti € 10,28 rispetto all'importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 31/10/2024 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 37.253,85 oltre all'IVA al 22% pari a € 8.195,85 per complessivi € 45.449,70 come da quadro economico dell'opera a consuntivo di seguito specificato:

<b>FINANZIAMENTO COMPLESSIVO</b>			
<b>A) LAVORI:</b>			
Importo dei lavori ribassati	€uro	36.024,06	
Oneri per la sicurezza	€uro	1.229,79	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€uro</b>		<b>37.253,85</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
IVA al 22% su lavori e oneri	€uro	8.195,85	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€uro</b>		<b>8.195,85</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€uro</b>		<b>45.449,70</b>

In corso d'opera è stato liquidato un acconto, corrispondente al conto finale, all'Impresa per un totale di € 45.449,70 di cui € 36.024,6 per lavori, € 1.229,79 per oneri relativi alla sicurezza, ed € 8.195,85 per IVA al 22%, pari all'importo speso per i lavori, pertanto, nulla è più dovuto alla Ditta aggiudicataria.

L'appaltatore Canovi Costruzioni S.r.l. si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) Protocollo INAIL\_45851212 del 10/10/2024 – scadenza 07/02/2025.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202401715MO03/3 del 02/09/2024 con esito positivo.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/10/2023, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 31/10/2024.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## DETERMINA

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 37.253,85 di cui € 36.024,06 per lavori e € 1.229,79 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 10,28 in esecuzione del contratto stipulato tramite corrispondenza in forma commerciale, assunto agli atti con prot. 31126 del 12/10/2023;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 45.449,70 di cui € 37.253,85 per lavori e oneri finalizzati alla sicurezza ed € 8.195,85 per IVA al 22% con una minore spesa di € 12,54 (IVA compresa) rispetto all'importo impegnato per la Ditta;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 42684 del 09/12/2024;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;

- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 45.449,70, come in premessa suddivisa, è stato liquidato un acconto, corrispondente al conto finale, all'Impresa per un totale di € 45.449,70 di cui € 36.024,06 per lavori, € 1.229,79 per oneri relativi alla sicurezza, ed € 8.195,85 per IVA al 22%, non rimanendo pertanto crediti dell'impresa stessa;
- 6) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 12,54 già liberata dal sub. 720/23 al res. 1852/23 del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (fin. Ordinanza 6/2023) del PEG 2024;
- 7) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento, approvato con Determinazione n. 1085 del 27/06/2023 e il quadro economico dell'opera a consuntivo, risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 1238/2023	Consuntivo
<b>A) LAVORI</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Per lavori	36.034,34	36.024,06
oneri per la sicurezza	<u>1.229,79</u>	<u>1.229,79</u>
<b><i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i></b>	<b><i>37.264,13</i></b>	<b><i>37.253,85</i></b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
IVA al 22% su lavori e oneri	8.198,11	8.195,85
<b><i>Totale somme a disposizione</i></b>	<b><i>8.198,11</i></b>	<b><i>8.195,85</i></b>
Ribasso d'asta ed arrotondamenti		
<b>Importo complessivo</b>	<b><i>48.000,00</i></b>	<b><i>45.449,70</i></b>
Minore spesa	2.550,30	

- 8) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 48.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 2.550,30 già liberati dal res. 1852/23 del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" (fin. Ordinanza 6/2023) del PEG 2024;
- 9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1077 (rif. Arch. 614);
- 10) di dare atto che il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G47H23000500003 mentre il codice CIG è il n. ZF53B5DD6B;
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 12) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)