



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 299 del 14/02/2025

OGGETTO: SP 33 DI FRASSINETI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE RONCO VECCHIO AL KM 11+973 E DEL PONTE DI BRANDOLA AL KM 12+976 IN COMUNE DI POLINAGO. CUP G97H21027460001 - CIG A039551F21. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n° 2175 del 07/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 700.000,00, di cui € 355.818,16 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 20.791,87 per oneri della sicurezza ed € 106.223,34 per oneri per la manodopera, non ribassabili, oltre ad € 217.166,63 per somme a disposizione, il cui quadro economico è il seguente:

Lavori a base d'asta a corpo	€	355.818,16	
Oneri di sicurezza	€	20.791,87	
Oneri manodopera	€	106.223,34	
Importo complessivo	€		482.833,37
Somme a disposizione			
IVA al 22% sui lavori	€		106.223,34
Spese tecniche Incentivi art. 45 D.lgs. 36	€	9.656,67	
Imprevisti (IVA compresa)	€	58.905,67	
Contributo ANAC	€	250,00	
Prove di laboratorio materiali	€	6.000,00	
Relazione geologica	€	3.298,88	
Lavori di pavimentazione rampe stradali	€	27.832,07	
Espropri occupazioni e danni	€	5.000,00	
Sommano	€		110.943,29
Importo complessivo	€		700.000,00

L'importo complessivo dei lavori, di € 700.000,00, è stato finanziato interamente con risorse di cui al D.M. 225/2021 – codice intervento 01132.V1.MO anno di assegnazione 2022 - e ha trovato copertura finanziaria al cap. 4773 “Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21” - prenot. 2365/2023 del PEG 2023 e prenot. n. 929/2024 del PEG 2024.

Relativamente al presenta appalto il codice CIG è il n. A039551F21 e il codice CUP è il n. G97H21027460001.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1026 – (rif. arch. 618).

Con determinazione n. 333 del 04/03/2024 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L., con sede in viale Alfeo Corassori 62 – 41124 Modena (MO) - C.F. e P.IVA 03604410369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 2,33%, corrispondente ad € 8.290,56 per un valore dell'offerta di € 347.527,60 oltre € 20.791,87 per oneri di sicurezza ed € 106.223,34 per costo della manodopera (importo contrattuale € 474.542,81) ed € 104.399,42 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 578.942,23, giusto il contatto rep. 29247 del 08/04/2024.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato essere così composto:

QUADRO ECONOMICO	Euro	Euro
Lavori a base d'asta a corpo		355.818,16
Ribasso d'asta -2,33%		-8.290,56
Importo netto		347.527,60
Oneri di sicurezza		20.791,87
Oneri manodopera		106.223,34
Importo complessivo		474.542,81
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori		104.399,42
Spese tecniche Incentivi art. 45 D.lgs. 36	9.656,67	
Imprevisti (IVA compresa)	58.905,67	
Contributo ANAC	250,00	
Prove di laboratorio materiali	6.000,00	
Relazione geologica	3.298,88	
Lavori di pavimentazione rampe stradali	27.832,07	
Espropri occupazioni e danni	5.000,00	
Ribasso d'asta (IVA compresa)	10.114,48	
Sommano		121.057,77
Importo complessivo		700.000,00

Con determinazione n. 2151 del 28/11/2024 è stata approvata una perizia di variante con nuovi e maggiori lavori, affidati alla stessa impresa Pro Service Costruzioni srl, il cui valore è stato fissato in netti € 52.775,27, finanziati con utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione per imprevisti. Il nuovo quadro economico risulta così suddiviso:

QUADRO PERIZIA DI VARIANTE	Euro	Euro
Progetto originario lavori netti	347.527,60	
Progetto originario oneri per la sicurezza	20.791,87	
Progetto originario manodopera	106.223,34	
Totale progetto originario		474.542,81
Perizia di variante lavori netti	34.295,85	
Perizia di variante oneri per la sicurezza	2.312,21	
Perizia di variante manodopera	16.167,21	
Totale perizia di variante		52.775,27
Importo contrattuale con perizia		527.318,08
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori		116.009,98
Spese tecniche Incentivi art. 45 D.lgs. 36	9.656,67	

Spese tecniche variante Incentivi art. 45 D.lgs. 36	1.055,50	
Contributo ANAC	250,00	
Prove di laboratorio materiali	6.031,80	
Relazione geologica	3.298,88	
Espropri, occupazioni, danni	100,00	
Lavori complementari	36.279,09	
Sommano		56.671,94
Importo complessivo		700.000,00

Con determinazione n. 333 del 04/03/2024, a causa dell'assenza temporanea dell'ing. Eugenio Santi, l'incarico di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato affidato temporaneamente al geom. Mauro Pizzirani.

I lavori sono iniziati il 06/05/2024 e ultimati il 30/12/2024 entro i termini contrattuali, sulla base delle sospensioni dei lavori effettuate e della proroga concessa a seguito dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante.

Il direttore dei lavori ha quindi redatto il certificato di regolare esecuzione da cui risulta un importo netto speso per lavori pari ad € 527.318,08, pari all'importo contrattuale quindi non si rileva nessuna economia.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 4 acconti per netti € 524.681,49, il credito dell'impresa ammonta a € 3.216,64 di cui € 2.636,59 per lavori ed € 580,05 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€		527.318,08
Pagamenti in acconto	€		
Anticipazione	€	94.908,56	
1° SAL, certificato di pagamento 747/2024	€	202.325,36	
2° SAL, certificato di pagamento 790/2024	€	174.936,18	
3° SAL, certificato di pagamento 829/2025	€	52.511,39	
Totale acconti	€		- 524.681,49
Credito dell'impresa per lavori	€		2.636,59
IVA 22%	€		580,05
Credito complessivo	€		3.216,64

L'impresa Pro Service Costruzioni srl, con sede in viale Alfeo Corassori 62 – 41124 Modena (MO) - C.F. e P.IVA 03604410369, assuntrice dei lavori in oggetto, risulta essere adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle assicurazioni sociali del 05/02/2025, DURC prot. INAIL 47568782 valido fino al 29/05/2025.

L'impresa è in possesso dell'attestazione di congruità come attestato con protocollo CNCE 202500117MO00/3 del 24/01/2025 con esito positivo, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 4568 del 10/02/2025.

Durante il corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Per l'esecuzione dei lavori si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 con lettera prot. 40145 del 19/11/2024 a tutt'oggi senza risposta o richiesta di danni, come risulta dalla dichiarazione del direttore dei lavori del 05/02/2025.

L'impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto come risulta dal certificato in data 05/02/2025 a firma del direttore dei lavori.

Durante il corso dei lavori non è stato richiesto nessun sub-appalto.

Ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 sono stati prenotati gli incentivi alla progettazione per complessivi € 10.712,17, ancora da liquidare, in quanto l'attribuzione delle specifiche quote alle

varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, pertanto, sarà liquidata con successivo apposito atto.

Con determinazione n. 2013 del 11/11/2024 si è provveduto alla quantificazione e liquidazione della indennità di occupazione provvisoria dovuta a tutte le proprietà interessate dai lavori per un importo complessivo di € 80,25.

Con determinazione n. 715 del 10/05/2024 è stato affidato alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano srl, il servizio di esecuzione delle prove di laboratorio per un importo complessivo di € 6.031,80 IVA compresa, a fronte del quale sono state emesse e liquidate le fatture per un totale complessivo di € 2.284,33.

Con determinazione n. 2175 del 07/12/2023 è stato approvato il pagamento del contributo a favore di ANAC, pari ad € 250,00, numero gara 9480354.

Con determinazione n. 1228 del 13/07/2023 è stato approvato il servizio per la redazione della relazione geologica geotecnica e sismica per un importo complessivo di € 3.298,88 e affidato direttamente al dott. geol. Francesco Dettori, residente a Modena (MO) in via Placido Rizzotto n. 50, codice fiscale DTTFNC73A02F257V e P.IVA 02739470363, a fronte del quale è stata emessa fattura dello stesso importo complessivo di € 3.298,88.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori, IVA e fatture ammonta a € 659.953,69 come di seguito specificato:

Importo complessivo lavori Importo complessivo per lavori a corpo (di cui € 23.104,08 per oneri per la sicurezza ed € 122.390,55 per manodopera)	€		527.318,08
Somme a disposizione			
IVA al 22% sui lavori	€		116.009,98
Spese tecniche incentivi totali art. 45 D.lgs. 36	€	10.712,17	
Contributo ANAC	€	250,00	
Prove di laboratorio materiali	€	2.284,33	
Relazione geologica	€	3.298,88	
Espropri occupazioni danni	€	80,25	
Sommano	€	-----	16.625,63

Importo complessivo	€		659.953,69

realizzando quindi una minor spesa di € 40.046,31 rispetto al finanziamento di € 700.000,00.

Il codice CIG relativo al seguente appalto è il n. A039551F21 e il codice CUP è il n. G97H21027460001.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1026- (rif. arch. 618).

Lo stato finale è stato redatto in data 05/02/2025, sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva, dell'importo di € 527.318,08 al netto del ribasso d'asta.

Il conto finale è stato redatto in data 05/02/2025, sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva, dell'importo complessivo di € 3.216,64 di cui 2.636,59 per lavori ed € 580,05 per IVA al 22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto il certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal direttore dei lavori, geom. Mauro Pizzirani, in data 05/02/2025 assunto agli atti con prot. 4398 del 10/02/2025, e lo stato finale redatto dal direttore lavori in data 05/02/2025.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 527.318,08 di cui € 381.823,45 per lavori, € 122.390,55 per manodopera ed € 23.104,08 per oneri relativi alla sicurezza, uguale all'importo contrattuale;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 643.328,06 di cui € 527.318,08 per lavori compresi oneri di sicurezza e manodopera ed € 116.009,98 per IVA 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 4398 del 10/02/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 527.318,08 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 4 acconti all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 524.681,49 rimanendo pertanto netti € 2.636,59 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'impresa Pro Service Costruzioni s.r.l., con sede in viale Alfeo Corassori 62 – 41124 Modena (MO) - C.F. e P.IVA 03604410369, pari a € 2.636,59 oltre all'IVA del 22% pari a € 580,05 per complessive € 3.216,64;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 3.216,64 a favore della stessa impresa Pro Service Costruzioni s.r.l., con sede in viale Alfeo Corassori 62 – 41124 Modena (MO) - C.F. e P.IVA 03604410369 a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al res. 929/24 del cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21" (fin. D.M. 225/21 ann. 2022 Int. 01132.V1.MO) del PEG 2025 come segue:
 - € 2.894,71 al sub. 665/24
 - € 321,93 al sub. 1395/24
- 7) di dare atto che con determinazione n. 2013 del 11/11/2024 si è provveduto alla quantificazione e liquidazione della indennità di occupazione provvisoria dovuta a tutte le proprietà interessate dai lavori per un importo complessivo di € 80,25;
- 8) di dare atto che con determinazione n. 715 del 10/05/2024 è stato affidato alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano srl, il servizio di esecuzione delle prove di laboratorio per un importo complessivo di € 6.031,80 IVA compresa, a fronte del quale sono state emesse e liquidate le fatture per un totale complessivo di € 2.284,33, con una minore spesa di € 3.747,47;
- 9) di liberare pertanto la succitata somma di € 3.747,47 dal sub. 827/24 al res. 929/24 del cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21" (fin. D.M. 225/21 ann. 2022 Int. 01132.V1.MO) del PEG 2025;

- 10) di dare atto che con determinazione n. 2175 del 07/12/2023 è stato approvato il pagamento del contributo a favore di ANAC, pari ad € 250,00, numero gara 9480354;
- 11) di dare atto che con determinazione n. 1228 del 13/07/2023 è stato approvato il servizio per la redazione della relazione geologica geotecnica e sismica per un importo complessivo di € 3.298,88 e affidato direttamente al dott. geol. Francesco Dettori, residente a Modena (MO) in via Placido Rizzotto n. 50, codice fiscale DTTFNC73A02F257V e P.IVA 02739470363, a fronte del quale è stata emessa fattura dello stesso importo complessivo di € 3.298,88;
- 12) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Importo complessivo lavori	€	527.318,08	527.318,08
Somme a disposizione			
IVA al 22% sui lavori	€	116.009,98	116.009,98
Spese tecniche incentivi totali art. 45 D.lgs. 36	€	10.712,17	10.712,17
Contributo ANAC	€	250,00	250,00
Prove di laboratorio materiali	€	6.031,80	2.284,33
Relazione geologica	€	3.298,88	3.298,88
Espropri occupazioni danni	€	100,00	80,25
Lavori complementari	€	36.279,09	0,00
Sommano	€	-----	-----
Importo complessivo	€	700.000,00	659.953,69
Minor spesa	€	40.046,31	

- 13) di dare atto che rispetto all'importo finanziato al cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21" (fin. D.M. 225/21 ann. 2022 Int. 01132.V1.MO) del PEG 2025, si rileva una minor spesa di € 40.046,31 come segue:
- € 36.298,84 presenti al res. 929/24
 - € 3.747,47 che si liberano dal sub. 827/24 al res. 929/24
- 14) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche per un importo complessivo di € 10.712,17 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi al res. 929/24 del cap. 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21" (fin. D.M. 225/21 ann. 2022 Int. 01132.V1.MO) del PEG 2025 come segue:
- € 9.656,67 al sub. 529/24
 - € 1.055,50 al sub. 1396/24
- 15) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
- 16) di dare atto che il codice CIG è il n. A039551F21 e il codice CUP è il n. G97H21027460001;
- 17) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1026 – (rif. arch. 618);
- 18) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva prestata mediante garanzia fidejussoria n. VH042518/DE rilasciata dalla VHV Versicherungen – Agenzia di Hannover - in data 07/03/2024 per € 23.728,00 acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 8827 in data 13/03/2024;
- 19) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, stipulata con polizza n. 1329432454 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Perugia - Genna in data 07/03/2024 assunta agli atti dalla provincia con prot. 8827 del 13/03/2024;
- 20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 21) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale con polizza fidejussoria dell'impresa Pro Service Costruzioni s.r.l., con sede in

viale Alfeo Corassori 62 – 41124 Modena (MO) - C.F. e P.IVA 03604410369 e all'U.O.
Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO

D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202500117MO00/3	Data attestazione	24/01/2025
Cassa Edile / Edilcassa	MO00 - CASSA EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL		
Codice Fiscale	03604410369		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	PROVINCIA DI MODENA		
Codice Fiscale	01375710363		
Indirizzo	VIA JACOPO BAROZZI 340 - 41124 MODENA (MO)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC9012596681		
Indirizzo	VIA PROVINCIALE 33 DI FRASSINETI KM 11+973 E SN - 41040 POLINAGO (MO)		
Descrizione opera	PSC_2401: S.P. 33 DI FRASSINETI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA PONTE RONCO VECCHIO AL KM 11+973 E DEL PONTE DI BRANDOLA AL KM 12+976 IN COMUNE DI POLINAGO		
CUP	G97H21027460001	CIG	A039541F21
Data inizio	06/05/2024	Data fine	23/01/2025
Importo totale	482.833	Importo lavori edili	429.095
Attività prevalente	OG3 - OPERE STRADALI, PONTI, ECC. (ECCETTO LAVORI DI BITUMATURA)		

La Cassa Edile / Edilcassa ATTESTA l'esito POSITIVO

Cassa competente: la Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della presente attestazione è MO00 - CASSA EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA . Per qualsiasi necessità relativa all'attestazione, contattare gli uffici della Cassa.

Verifica autenticità documento: copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC9012596681** e il codice di autorizzazione **8NBV4RFYQD6MKZ** dove richiesto.



Prot. N. 4398, 11-15-03 del 10/02/2025
f.1026
Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità



Lavori di:

SP33 DI FRASSINETI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE RONCO VECCHIO AL KM 11+973 E DEL PONTE DI BRANDOLA AL KM 12+976, IN COMUNE DI POLINAGO (MO).

Impresa : Pro Service Costruzioni s.r.l.
Viale Corassori n. 62 - 41124 Modena (MO)
P. I.V.A. 03604410369

CIG A039551F21
CUP G97H21027460001

STATO FINALE DEI LAVORI

per lavori eseguiti a tutto il **30/12/2024**

CONTRATTO Repertorio n° 29247 del 08/04/2024
AGGIUDICAZIONE Determinazione n° 333 del 04/03/2024

Importo complessivo del Progetto	€	700.000,00
Importo dei lavori a base d'asta compreso gli oneri della sicurezza	€	482.833,37
Ribasso offerto	%	-2,33000
Importo al netto di ribasso con oneri di sicurezza	€	474.542,81

Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di perizia di variante e suppletiva approvata con determina n° 2151 del 28/11/2024 al netto di ribasso	€	52.775,27
---	---	-----------

Totale importo netto dei lavori appaltati	€	527.318,08
---	---	------------

Data della consegna	06/05/2024
Data di inizio lavori	06/05/2024
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	31/12/2024
I lavori rimasero sospesi per giorni	0
I lavori rimasero prorogati per giorni	25
Scadenza del nuovo tempo utile	25/01/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott. Luca Rossi




STATO FINALE DEI LAVORI


N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	C.001	LAVORI A CORPO COME DA PROGETTO ESECUTIVO AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA a corpo	1,00000	347.527,60	347.527,60	
2	C02	LAVORI AGGIUNTIVI A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE, AL NETTO DELLA MANODOPERA E DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA a corpo	1,00000	34.295,85	34.295,85	
3	MAN.01	Manodopera a corpo	1,00000	106.223,34	106.223,34	
4	MAN.02	MANODOPERA RELATIVA AI LAVORI AGGIUNTIVI IN PERIZIA DI VARIANTE a corpo	1,00000	16.167,21	16.167,21	
5	OS.01	Oneri per la sicurezza come da progetto esecutivo a corpo	1,00000	20.791,87	20.791,87	
6	OS.02	Oneri per la sicurezza relativi ai lavori aggiuntivi previsti in perizia di variante a corpo	1,00000	2.312,21	2.312,21	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						527.318,08
IMPORTO NETTO Euro						527.318,08

Modena, li 05/02/2025


Il Direttore dei Lavori
geom. Mauro Pizzirani



Il Responsabile del Procedimento
dott. Luca Rossi



L'Impresa
Pro Service Costruzioni srl
Viale Corassori n.62
41124 Modena
C.F. e P.IVA 03604410369






Prot. N. 4398 / 10/02/25 del 11-15-03
f. 1026

Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-



SP 33 DI FRASSINETI

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DEL PONTE RONCO VECCHIO AL KM 11+973 E DEL PONTE DI
BRANDOLA AL KM 12+976 IN COMUNE DI POLINAGO.
CUP G97H21027460001 - CIG A039551F21**

RELAZIONE- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO.

A) RELAZIONE

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: Con determinazione n° 2175 del 07/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 700.000,00, di cui € 355.818,16 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 20.791,87 per oneri della sicurezza ed € 106.223,34 per oneri per la manodopera, non ribassabili, oltre ad € 217.166,63 per somme a disposizione, il cui quadro economico è il seguente:

Lavori a base d'asta a corpo	€	355.818,16	
Oneri di sicurezza	€	20.791,87	
Oneri manodopera	€	106.223,34	
Importo complessivo	€		482.833,37
Somme a disposizione			
IVA al 22% sui lavori	€		106.223,34
Spese tecniche Incentivi art. 45 D.Lgs 36	€	9.656,67	
Imprevisti (IVA compresa)	€	58.905,67	
Contributo ANAC	€	250,00	
Prove di laboratorio materiali	€	6.000,00	
Relazione geologica	€	3.298,88	
Lavori di pavimentazione rampe stradali	€	27.832,07	
Espropri occupazioni e danni	€	5.000,00	
Sommano	€		110.943,29
Importo complessivo	€		700.000,00

APPALTO: l'affidamento dei lavori è stato effettuato mediante la modalità della procedura negoziata senza bando, con invito di almeno n. 5 (cinque) operatori economici e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia dell'anomalia calcolata in base al criterio di calcolo riportato al punto 2) del "Metodo A" dell'Allegato II.2 del Codice D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi degli art. 25 e 29 del D.lgs. n. 36/2023, che prevedono l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, la procedura di gara è stata espletata in modalità telematica sulla piattaforma e-procurement SATER (Identificativo di

Sistema PI367645-23) a seguito di Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Modena e l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER (prot.n. 32943 del 05.09.2018).

AGGIUDICAZIONE: con determinazione n. 333 del 04/03/2024 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa PRO SERVICE COSTRUZIONI S.R.L., con sede in viale Alfeo Corassori 62 – 41124 Modena (MO) - C.F. e P.IVA 03604410369, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 2,33%, corrispondente ad € 8.290,56 per un valore dell'offerta di € 347.527,60 oltre € 20.791,87 per oneri di sicurezza ed € 106.223,34 per costo della manodopera (importo contrattuale € 474.542,81) ed € 104.399,42 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 578.942,23, giusto il contatto rep. 29247 del 08/04/2024.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-gara risulta essere così composto:

QUADRO ECONOMICO	Euro	Euro
Lavori a base d'asta a corpo		355.818,16
Ribasso d'asta -2,33%		-8.290,56
Importo netto		347.527,60
Oneri di sicurezza		20.791,87
Oneri manodopera		106.223,34
Importo complessivo		474.542,81
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori		104.399,42
Spese tecniche Incentivi art. 45 D.Lgs 36	9.656,67	
Imprevisti (IVA compresa)	58.905,67	
Contributo ANAC	250,00	
Prove di laboratorio materiali	6.000,00	
Relazione geologica	3.298,88	
Lavori di pavimentazione rampe stradali	27.832,07	
Espropri occupazioni e danni	5.000,00	
Ribasso d'asta (IVA compresa)	10.114,48	
Sommano		121.057,77
Importo complessivo	310.409,28	700.000,00

FINANZIAMENTO: L'importo complessivo dei lavori, di € 700.000,00, viene finanziato interamente con risorse di cui al DM 225/2021 – codice intervento 01132.V1.MO anno di assegnazione 2022 - e trova copertura finanziaria al capitolo 4773 “Messa in sicurezza di ponti e viadotti – D.M. 225/21” - prenot. 2365/2023 del PEG 2023 e prenot. n. 929/2024 del PEG 2024.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 1026- rif arch. 618.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: l'importo complessivo autorizzato per i lavori aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta essere:

- Per lavori a base d'asta	€ 474.542,81
- Per IVA al 22%	€ 104.399,42
Importo complessivo	€ 578.942,23

IMPORTO CONTRATTUALE: a seguito del contratto rep. 29247 del 08/04/2024 ammonta ad € 474.572,81 più IVA.

CAUZIONE DEFINITIVA: l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante mediante garanzia fidejussoria n. VH042518/DE rilasciata dalla VHV Versicherungen – Agenzia di Hannover - in data 07/03/2024 per Euro 23.728,00 pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 8827 in data 13/03/2024.

PERIZIA DI VARIANTE: con determinazione n. 2151 del 28/11/2024 è stata approvata una perizia di variante con nuovi e maggiori lavori, affidati alla stessa impresa Pro Service Costruzioni srl, il cui

valore è stato fissato in netti € 52.775,27, finanziati con utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione per imprevist. Il nuovo quadro economico risulta così suddiviso:

QUADRO PERIZIA DI VARIANTE	Euro	Euro
Progetto originario lavori netti	347.527,60	
Progetto originario oneri per la sicurezza	20.791,87	
Progetto originario manodopera	106.223,34	
Totale progetto originario		474.542,81
Perizia di variante lavori netti	34.295,85	
Perizia di variante oneri per la sicurezza	2.312,21	
Perizia di variante manodopera	16.167,21	
Totale perizia di variante		52.775,27
Importo contrattuale con perizia		527.318,08
Somme a disposizione		
IVA al 22% sui lavori		116.009,98
Spese tecniche Incentivi art. 45 D.Lgs 36	9.656,67	
Spese tecniche variante Incentivi art. 45 D.Lgs 36	1.055,50	
Contributo ANAC	250,00	
Prove di laboratorio materiali	6.031,80	
Relazione geologica	3.298,88	
Espropri, occupazioni, danni	100,00	
Lavori complementari	36.279,09	
Sommano		56.671,94
Importo complessivo		700.000,00

ULTERIORE CAUZIONE DEFINITIVA: non si è resa necessaria

ATTO AGGIUNTIVO PERIZIA DI VARIANTE: non si è reso necessario

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle prescrizioni progettuali della perizia originaria e della perizia di variante, secondo le norme del Capitolato e delle disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. senza dare adito a contestazioni o riserve e quindi nel rispetto delle previsioni contrattuali.

DIRETTORE DEI LAVORI: geom. Mauro Pizzirani.

DIRETTORE OPERATIVO: ing. Eugenio Santi.

ISPETTORE DI CANTIERE: dott.sa Carolina Pincelli del Servizio Viabilità.

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: geom. Mauro Pizzirani.

CONSEGNA DEI LAVORI: avvenuta in data 06/05/2024 e iniziati nella stessa data. Il tempo contrattuale previsto è stato di 240 giorni.

SOSPENSIONI: non è stata effettuata nessuna sospensione dei lavori.

PROROGHE: è stata concessa una proroga di 25 giorni per l'esecuzione di nuovi maggiori lavori a seguito di perizia di variante.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta in data 30/12/2024 come risulta dal verbale in data 30/12/2024 entro la scadenza del tempo contrattuale.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa Pro Service Costruzioni srl, con sede in viale Alfeo Corassori 62 – 41124 Modena (MO) - C.F. e P.IVA 03604410369, assuntrice dei lavori in oggetto, risulta essere adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle assicurazioni sociali del 05/02/2025, DURC prot. INAIL 47568782 valido fino al 29/05/2025

INFORTUNI SUL LAVORO: nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AI CREDITORI: come risulta dalla dichiarazione del direttore dei lavori del 05/02/2025, per l'esecuzione dei lavori si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 con lettera prot. 40145 del 19/11/2024 a tutt'oggi senza risposta o richiesta di danni. 03/04/2024 anch'essa senza segnalazione di richieste di danni.

CESSIONI DI CREDITO: come risulta dal certificato in data 05/02/2025 a firma del direttore dei lavori, l'impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

SUB-APPALTI: non è stato richiesto nessun sub-appalto.

SOMME A DISPOSIZIONE:

- _ Spese tecniche, incentivi alla progettazione: ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla progettazione per complessivi € 10.712,17;
- _ Occupazioni temporanee terreni: con determinazione 2013 del 11/11/2024 si è provveduto alla quantificazione e liquidazione della indennità di occupazione provvisoria dovuta a tutte le proprietà interessate dai lavori per un importo complessivo di € 80,25;
- _ Prove di laboratorio: con determinazione n. 715 del 10/05/2024 è stato affidato alla ditta Laboratorio Tecnologico Emiliano srl, il servizio di esecuzione delle prove di laboratorio per un importo complessivo di € 6.031,80 IVA compresa, a fronte del quale sono state emesse e liquidate le seguenti fatture: 1658/2024 del 29/08/2024 di € 1.355,18, 1958/2024 del 27/09/2024 di € 528,99; 2283/2024 del 30/10/2024 di € 235,34; 2488/2024 del 27/11/2024 di € 164,82; per un totale complessivo di € 2.284,33;
- _ ANAC: con determinazione n. 2175 del 07/12/2023 è stato approvato il pagamento del contributo a favore di ANAC, pari ad € 250,00, numero gara 9480354;
- _ Relazione geologica: con determinazione n. 1228 del 13/07/2023 è stato approvato il servizio per la redazione della relazione geologica geotecnica e sismica per un importo complessivo di € 3.298,88 e affidato direttamente al dott. geol. Francesco Dettori, residente a Modena (MO) in via Placido Rizzotto n. 50, codice fiscale DTTFNC73A02F257V e P.IVA 02739470363, a fronte del quale è stata emessa la fattura n. 15/23 del 06/11/2023 dell'importo complessivo di € 3.298,88.

CIG A039551F21
CUP G97H21027460001

STATO FINALE: redatto in data 05/02/2025, sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva, dell'importo di € 527.318,08 al netto del ribasso d'asta.

CONTO FINALE: redatto in data 05/02/2025, sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva, dell'importo complessivo di € 3.216,64 di cui 2.636,59 per lavori ed € 580,05 per IVA al 22%.

RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA PER LAVORI:

Importo autorizzato per lavori	€ 527.318,08
Importo speso per lavori	€ 527.318,08
Minor importo	€ 0,00

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA.

L'importo complessivo finanziato era pari a € 700.000,00.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori, IVA e fatture ammonta a € 659.953,69 come di seguito specificato:

Importo complessivo per lavori a corpo (di cui € 23.104,08 per oneri per la sicurezza ed € 122.390,55 per manodopera)	€		527.318,08
Somme a disposizione			
IVA al 22% sui lavori	€		116.009,98
Spese tecniche Incentivi art. 45 D.Lgs 36	€	10.712,17	
Contributo ANAC	€	250,00	
Prove di laboratorio materiali	€	2.284,33	
Relazione geologica	€	3.298,88	
Occupazione terreni	€	80,25	
Sommano	€		16.625,63
Importo complessivo	€		659.953,69

realizzando quindi una minor spesa di € 40.046,31.

PAGAMENTI IN ACCONTO: in corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 4 acconti per netti € 524.681,49, il credito dell'impresa ammonta a € 3.216,64 di cui € 2.636,59 per lavori ed € 580,05 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€		527.318,08
Pagamenti in acconto			
Anticipazione	€	94.908,56	
1° SAL, certificato di pagamento 747/2024	€	202.325,36	
2° SAL, certificato di pagamento 790/2024	€	174.936,18	
3° SAL, certificato di pagamento 829/2025	€	52.511,39	
Totale acconti	€		524.681,49
Credito dell'impresa per lavori	€		2.636,59
IVA 22%	€		580,05
Credito complessivo	€		3.216,64

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO: in base alla legge 31/01/1978 n° 1 la collaudazione finale viene affidata al direttore dei lavori geom. Mauro Pizzirani con il seguente certificato di regolare esecuzione:

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria e di variante e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori

SP 33 DI FRASSINETI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DEL PONTE RONCO VECCHIO AL KM 11+973 E DEL PONTE DI
BRANDOLA AL KM 12+976 IN COMUNE DI POLINAGO.
CUP G97H21027460001 - CIG A039551F21

In particolare, sono stati realizzati i seguenti lavori:

PONTE RONCO VECCHIO

- 1) Impianto del cantiere e chiusura al transito del ponte;
- 2) Pulizia da alberature e installazione ponteggio;
- 3) Esecuzione di percorso provvisorio alternativo per mezzi agricoli;
- 4) Asportazione della fondazione stradale e smontaggio della barriera guardrail;
- 5) Esecuzione di micropali di rinforzo sulle spalle e nei muri laterali;
- 6) Esecuzione delle travi di collegamento sui micropali;
- 7) Esecuzione della controsoletta e dei cordoli portabarriera in cls fibrorinforzato;
- 8) Risanamento del cls ammalorato all'intradosso del ponte;
- 9) Rinforzo della struttura del ponte con impiego di tessuto in fibra di carbonio;
- 10) Consolidamento delle lesioni nella muratura in bozze con iniezioni di cemento;
- 11) Stuccatura della muratura in bozze;
- 12) Impermeabilizzazione della soletta con guaina bituminosa;
- 13) Impermeabilizzazione del calcestruzzo a vista;
- 14) Nuove barriere guard-rail;
- 15) Nuova pavimentazione stradale e segnaletica orizzontale;
- 16) Riapertura al transito del ponte;

PONTE DI BRANDOLA

- 17) Mantenimento del transito a senso unico alternato;
- 18) Esecuzione dei micropali sulle pile del ponte;
- 19) Esecuzione delle opere provvisorie nell'alveo del torrente Rossenna;
- 20) Esecuzione delle travi di collegamento delle travi di bordo ponte;
- 21) Smontaggio della barriera guard rail lato valle e installazione del parapetto provvisorio;
- 22) Adeguamento e prolungamento del cordolo portabarriera lato valle;
- 23) Montaggio della nuova barriera guard rail lato valle e smontaggio del parapetto provvisorio;
- 24) Smontaggio della barriera guard rail lato monte e installazione del parapetto provvisorio;
- 25) Adeguamento e prolungamento del cordolo portabarriera lato monte;
- 26) Montaggio della nuova barriera guard rail lato monte e smontaggio del parapetto provvisorio;
- 27) Ripristini del calcestruzzo ammalorato all'intradosso del ponte;
- 28) Ripristino della muratura in bozze, sia sulle spalle che sui muri laterali;
- 29) Esecuzione del rinforzo dell'arco centrale con aggiunta di lamine in acciaio incollate e tassellate alla struttura tipo beton-plaque;
- 30) Consolidamento delle lesioni con iniezioni di cemento;
- 31) Esecuzione delle perforazioni trasversale e posa dei tiranti;
- 32) Impermeabilizzazione del calcestruzzo a vista;
- 33) Smontaggio ponteggi e rimozione delle opere provvisorie in alveo;
- 34) Esecuzione del risanamento stradale;
- 35) Esecuzione della nuova pavimentazione sul ponte con interposta una guaina bituminosa autoadesiva e armata con funzioni di rinforzo e impermeabilizzazione;
- 36) Rimozione del senso unico alternato;
- 37) Esecuzione di fognatura per raccolta delle acque piovane nel tratto di immissione sul ponte lato dx verso Pavullo;
- 38) Esecuzione degli scarichi delle fognature stradali con canalette in acciaio.

b) Elenco certificati dei materiali

Certificato n° 3419/37 L.T.E. del 31/07/2024 relativo al controllo di accettazione n° 2 tubo calcestruzzo per cordoli di collegamento dei micropali

Certificato n° 3799/37 L.T.E del 28/08/2024 relativo al controllo di accettazione n° 4 cls per soletta
Certificato n° 3800/37 L.T.E. del 28/08/2024 relativo al controllo di accettazione n° 5 cls per cordoli portabarriera
Certificato n° 3467/37 L.T.E. del 01/08/2024 relativo al controllo di accettazione n° 6A acciaio in barre ad aderenza migliorata
Certificato n° 3668/37 L.T.E. del 01/08/2024 relativo al controllo di accettazione n° 6B acciaio in barre ad aderenza migliorata
Certificato L.T.E. n° 3470/37 del 01/08/2024 relativo al controllo di accettazione n° 7B acciaio per piastre di rinforzo soletta
Certificato L.T.E. n° 3539/37 del 05/08/2024 relativo al controllo di accettazione n° 9 acciaio per armatura micropali
Certificato L.T.E. n° 3581/37 del 06/08/2024 relativo al controllo di accettazione n° 10 acciaio per armatura micropali
Certificato L.T.E. n° 4071/37 del 10/09/2024 relativo al controllo di accettazione n° 11 cls per travi di collegamento
Certificato L.T.E. n° 4072/37 del 10/09/2024 relativo al controllo di accettazione n° 14 cls cordolo portabarriera
Certificato L.T.E. n° 4550/37 del 04/10/2024 relativo al controllo di accettazione n° 15 acciaio per pistre beton plaqu e
Certificato L.T.E. n° 5498/37 del 25/11/2024 relativo al controllo di accettazione n° 16 cls cordolo portabarrierai
Certificato L.T.E. n° 4648/37 del 09/10/2024 relativo al controllo di accettazione n° 16 cls soletta cordoli

c) l'importo complessivo netto per lavori, IVA e somme a disposizione ammonta a € 659.953,69 quindi contenuto in quello finanziato di € 700.000,00 realizzando pertanto una economia pari a € 40.046,31;

d) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato, con le proroghe concesse per i nuovi e maggiori lavori della perizia di variante;

e) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;

f)   stata effettuata la pubblicazione degli "avvisi ai creditori" come da dichiarazione del direttore dei lavori del 05/02/2025;

g) l'impresa ha adempiuto agli obblighi relativi alle assicurazioni contro le malattie, contro gli infortuni e alla Cassa Edile come risulta dal certificato del direttore dei lavori relativo alle assicurazioni sociali del 05/02/2025, DURC prot. INAIL 47568782 valido fino al 29/05/2025;

h) sono stati liquidati all'Impresa acconti per € 524.681,49 al netto dell'IVA, cos  che il credito della stessa ammonta ad € 2.636,59 oltre all'IVA del 22% pari a € 580,05 per complessivi € 3.216,64, come risulta dallo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 05/02/2025;

i) non risultano cessioni di credito come risulta dal certificato del direttore dei lavori del 05/02/2025;

CERTIFICA

Che i lavori di

SP 33 DI FRASSINETI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DEL PONTE RONCO VECCHIO AL KM 11+973 E DEL PONTE DI
BRANDOLA AL KM 12+976 IN COMUNE DI POLINAGO.
CUP G97H21027460001 - CIG A039551F21

Sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa Pro Service Costruzioni s.r.l., con sede in viale Alfeo Corassori 62 – 41124 Modena (MO) - C.F. e P.IVA 03604410369, in esecuzione dei lavori affidati con determinazione n. 333 del 04/03/2024, giusto il contratto rep. 29247 del 08/04/2024, e della determinazione n. 2151 del 28/11/2024 di approvazione della perizia di variante,

SI AUTORIZZA

- 1) Il pagamento della rata di saldo dell'importo di € 3.216,64 di cui € 2.636,59 per lavori ed € 580,05 per IVA al 22%;
- 2) Lo svincolo delle cauzioni e delle assicurazioni prestate dall'impresa Pro Service Costruzioni s.r.l., con sede in viale Alfeo Corassori 62 – 41124 Modena (MO) - C.F. e P.IVA 03604410369.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, li 05/02/2025.

L'Impresa
(Pro Service Costruzioni s.r.l.)
Pro Service Costruzioni srl
Viale Corassori n.62
.....
41124 Modena
C.F. e P.IVA 03604410369

Il Direttore dei Lavori
(geom. Mauro Pizzirani)

Mauro Pizzirani

Il Dirigente del Servizio Viabilità
(dott. Luca Rossi)

[Signature]

