



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Amministrativo Lavori Pubblici

### Determinazione numero 579 del 21/03/2025

**OGGETTO: SP 255 KM 4+700 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE PERLINA IN COMUNE DI MODENA**  
**CIG B4884513D5 - CUP G97H24001420003 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..**  
**CUP G97H24001420003**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione dirigenziale n. 2161 del 29/11/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 48.358,87 per lavori di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza ed € 11.641,13 per somme a disposizione, compresi € 10.638,95 per IVA al 22%, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

|  | €uro      | €uro             |
|--|-----------|------------------|
| <b>A) LAVORI</b>   |           |                  |
| IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO di cui                   |           | <b>48.358,87</b> |
| Importo dei lavori                                       | 38.774,29 |                  |
| Manodopera   | 8.584,58  |                  |
| Oneri Sicurezza  | 1.000,00  |                  |
|  |           |                  |
| <b>B) Somme a disposizione</b>                           |           |                  |
| Iva al 22%   |           | 10.638,95        |
| Contributo Anac  | 35,00     |                  |
| Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 | 967,18    |                  |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                       |           | <b>11.641,13</b> |
|  |           |                  |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>                    |           | <b>60.000,00</b> |

L'importo complessivo di € 60.000,00 è stato totalmente finanziato con risorse proprie dell'ente al capitolo 2707 del PEG 2024.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1172 (rif. Arch. 1067).

Con la medesima determinazione n. 2161 del 29/11/2024 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in VIA GRAZIOSI 660 San Cesario sul Panaro, C.F./P.IVA 02196990366 che ha offerto un ribasso del 1,00% per un importo di netti € 46.885,28 per lavori (di cui € 8.584,58 per costo manodopera invariato) oltre ad € 1.000,00 per one-

ri della sicurezza (importo contrattuale € 47.885,28) oltre a € 10.534,76 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 58.420,04 ed alle condizioni descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato così composto:

|  | €uro      | €uro             |
|--|-----------|------------------|
| <b>A) LAVORI</b>   |           |                  |
| IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO di cui                   |           | <b>47.885,28</b> |
| Importo Lavori Ribassato                                 | 38.300,70 |                  |
| Manodopera   | 8.584,58  |                  |
| Oneri Sicurezza  | 1.000,00  |                  |
|  |           |                  |
| <b>B) Somme a disposizione</b>                           |           |                  |
| Iva al 22%   |           | <b>10.534,76</b> |
| Contributo Anac  | 35,00     |                  |
| Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 | 967,18    |                  |
| Imprevisti iva compresa                                  | 577,78    |                  |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                       |           | <b>12.114,72</b> |
|  |           |                  |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>                    |           | <b>60.000,00</b> |

I lavori si sono svolti in conformità delle prescrizioni progettuali della perizia originaria secondo le norme del Capitolato e delle disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. senza dare adito a contestazioni o riserve.

Il ponte non è stato oggetto di chiusure al transito, e i lavori sono stati consegnati il 03/12/2024 e si sono conclusi il 17/12/2024 con anticipo rispetto al cronoprogramma dei lavori.

Il direttore dei lavori ha quindi redatto il certificato di regolare esecuzione da cui risulta un importo speso per lavori pari a € 47.885,28, pari all'importo contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n. 1 acconto per netti € 47.645,85, il credito d'impresa ammonta pertanto a netti € 239,43 per lavori oltre a € 52,67 per IVA al 22% per un totale di € 292,10.

L'Impresa G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in VIA GRAZIOSI 660 San Cesario sul Panaro, C.F./P.IVA 02196990366, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 18/02/2025, vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena e il D.U.R.C. rilasciato dall'INPS con prot. n. 47745166, valido fino al 10/06/2025.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Per quanto a conoscenza di questo ufficio di Direzione dei lavori, durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni al personale impegnato nelle lavorazioni.

Non si è dato corso agli avvisi ai creditori in quanto le lavorazioni non hanno interessato aree di proprietà.

Come risulta dal certificato in data 18/02/2025 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Nessun sub-appalto è stato autorizzato.

Il contratto è stato registrato al n. 3370 del 10/01/2025 del Registro Scritture Private dell'Amministrazione, ed assunto al Protocollo Generale al n. 1890 in pari data.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 59.422,22 come di seguito specificato:

|  | Q.E. CONSUNTIVO<br>Euro |
|--|-------------------------|
| <b>A) LAVORI</b>   |                         |
| IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO di cui                   |                         |
| Importo Lavori Ribassato                                 | 38.300,70               |
| Manodopera   | 8.584,58                |
| Oneri Sicurezza  | 1.000,00                |
|  | <b>47.885,28</b>        |
| <b>B) Somme a disposizione</b>                           |                         |
| Iva al 22%   | 10.534,76               |
| Contributo Anac  | 35,00                   |
| Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 | 967,18                  |
|  |                         |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                       | <b>11.536,94</b>        |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO SPESO</b>                         | <b>59.422,22</b>        |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO</b>                    | <b>60.000,00</b>        |
| <b>MINORE SPESA</b>                                      | <b>577,78</b>           |

Relativamente al presente appalto il codice CIG è il n. B4884513D5 e il codice CUP è il n. G97H24001420003.

Lo Stato finale è stato redatto in data 17/12/2025 e sottoscritto dall'impresa senza riserva dell'importo di netti € 47.885,28 (al netto del ribasso d'asta).

Il Conto finale è redatto in data 17/12/2025 e sottoscritto dall'Impresa senza riserva dell'importo complessivo di € 292.10 di cui € 239.43 per lavori e € 52.67 per IVA al 22%.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 19/02/2025 con prot. 6650 del 26/02/2025, a cui sono allegati.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@levida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 47.885,28 di cui 46.885,28 per lavori ed € 1.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, pari all'importo contrattuale in esecuzione del contratto Rep. n. 3370 del 10/01/2025;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 58.420,04 di cui € 47.885,28 per lavori, oneri finalizzati alla sicurezza e manodopera ed € 10.534,76 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti con prot. 6650 del 26/02/2025;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, oneri della sicurezza e manodopera come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto per netti € 47.645,85, il credito d'impresa ammonta a € 292,10 di cui € 239,43 per lavori e € 52,67 per IVA al 22%;
- 5) di approvare di approvare il suddetto conto finale dei lavori dell'importo complessivo di € 292,10 di cui € 239,43 per lavori e € 52,67 per IVA al 22%;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 292,10 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub.res. 1400/24 – res. 3504/24 del Cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” (Fin. Entrate proprie) del PEG 2025;
- 7) di dare atto che il confronto tra il quadro economico di assestamento post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

|  | €uro             | €uro             |
|--|------------------|------------------|
| <b>A) LAVORI</b>   |                  |                  |
| Importo dei lavori                                       | 38.774,29        | 38.300,70        |
| Manodopera   | 8.584,58         | 8.584,58         |
| Oneri Sicurezza  | 1.000,00         | 1.000,00         |
| <b>IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO</b>                   | <b>48.358,87</b> | <b>47.885,28</b> |
|  |                  |                  |
| <b>B) Somme a disposizione</b>                           |                  |                  |
| Iva al 22%   | 10.638,95        | 10.534,76        |
| Contributo Anac  | 35,00            | 35,00            |
| Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23 | 967,18           | 967,18           |
|  |                  |                  |
|  |                  |                  |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                       | <b>11.641,13</b> | <b>11.537,94</b> |
|  |                  |                  |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>                    | <b>60.000,00</b> | <b>59.422,22</b> |
| Minore spesa   |                  | 577,78           |

- 8) di dare atto che rispetto alla somma finanziata si realizza una minore spesa di 577,78 che si libera dal res. 3504/04 del capitolo 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del PEG 2025;
- 9) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 967,18 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 1402/24 – res. 3504/24 del cap. 2707 "Interventi di manutenzione speciale" del Peg 2025 (finanziati con entrate proprie);
- 10) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, e liquidata con successivo apposito atto;
- 11) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rep. n. 3370 del 10/01/2025 mediante polizza Fidejussoria n. 821.071.0000003559 rilasciata dalla AGENZIA DI DIREZIONE PER CONTO DI AGENZIA DI VIGNOLA 821 - in data 03/12/2024 per euro 2.444,26, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 42845 in data 10/12/2024;
- 12) di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione stipulata con polizza n. 821.036.0000905673 rilasciata dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Vignola - in data 03/12/2024 –sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall'appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 43413 in data 13/12/2024;
- 13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.1172 (rif. Arch. 1067);
- 14) di dare atto che il codice CIG è il n. B4884513D5 ed il codice CUP è il n. G97H24001420003;
- 15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 16) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)