



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Manutenzione strade (2)

### Determinazione numero 2506 del 10/11/2025

**OGGETTO: LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA DI FRASSINORO - ANNO 2025**

**APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. (CIG B6BB23F17A - CUP G47H25000340003). CUP G47H25000340003**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 972 del 07/05/2025 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Viabilità – Manutenzione Strade per un importo complessivo pari a €. 185.000,00, di cui € 146.760,40 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi dei costi della manodopera stimati in € 23.624,49), € 2.400,00 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 35.839,60 per somme a disposizione.

Con medesima determinazione n. 972 del 07/05/2025 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto, in quanto trattasi di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Con stessa Determinazione n. 972 del 07/05/2025 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa R.R. s.r.l. Via Panoramica n. 142/E - 41046 Monchio di Palagano (MO), la quale offriva un ribasso percentuale del 4,85%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 142.042,52 di cui €. 139.642,52 per lavori (comprensivi di €. 23.624,49 per costi della mano d'opera) ed €. 2.400,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre ad € 31.249,35 per IVA al 22% (importo complessivo €. 173.291,87), giusto contratto R.S.P. n. 3400 del 03/06/2025; al punto 6 del dispositivo della sopracitata determinazione n. 972 del 07/05/2025 venivano impegnate le relative somme nell'annualità 2025 del Bilancio di Previsione 2025-2027 al capitolo di spesa 4178/1 "Risagomature, tappeti bituminosi e opere complementari" del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - annualità 2025

Successivamente con deliberazione n. 672/2025 la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'"AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI VIABILITÀ PROVINCIALE E PER INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO" RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DI CARATTERE REGIONALE E NAZIONALE INERENTE LE RISORSE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

2021-2027 DI CUI ALL'ART.1, COMMA 1, LETTERA DEL DECRETOLEGGE N.124/2023” e la Provincia di Modena ha candidato alla manifestazione di interesse per il cofinanziamento del progetto di cui in oggetto.

Con deliberazione di GR n. 819 del 26/05/2025 la Regione Emilia-Romagna ha assegnato alla Provincia di Modena il finanziamento FSC di € 150.903,29 sull'importo complessivo del progetto di € 185.000,00, con un cofinanziamento di questo Ente di € 34.096,71, come risultante dalla tabella sotto riportata:

OGGETTO	TOT	FSC	PROV MO
LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA DI FRASSINORO - ANNO 2025	185.000,00 €	150.903,29 €	34.096,71 €

Al fine di ottenere la concessione del contributo Regionale e il contestuale impegno di spesa, la Regione Emilia-Romagna, nella citata deliberazione di GR n. 819/2025, chiede la presentazione del progetto esecutivo o documento equipollente e del relativo provvedimento di approvazione, nel quale si dia atto della copertura finanziaria dell'intervento e si approvi il cronoprogramma di esigibilità della spesa interamente nell'anno 2025.

Con determina dirigenziale n. 1316/2025, la Provincia di Modena ha provveduto a riapprovare l'intervento, così come richiesto dalla Regione Emilia Romagna; pertanto la relativa spesa complessiva di € 185.000,00 ha trovato copertura finanziaria nell'annualità 2025 del Bilancio di Previsione 2025-2027 nel modo seguente:

- per € 150.903,29 al capitolo di spesa 4735 “Lavori speciali alle strade provinciali con contributi Fondo Sviluppo e Coesione” del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - annualità 2025;
- per € 34.096,71 al capitolo di spesa 4178/1 "Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia" del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - annualità 2025.

Pertanto l'intervento di cui in oggetto, nell'importo complessivo di € 185.000,00 è cofinanziato per € 150.903,29 con risorse FSC 2021-2027 – Accordo per la Coesione della Regione Emilia-Romagna”, Delibera CIPESS n.19/2024 e per € 34.096,71 con fondi della Provincia di Modena (avanzo) ed è così ripartito:

PROGETTO ESECUTIVO	FSC cap. 4735	PROV MO cap. 4178/1	TOT
Importo dei lavori di cui € 23.624,49 per manodopera	119.711,50 €	27.048,90 €	146.760,40 €
Oneri per la sicurezza	1.957,66 €	442,34 €	2.400,00 €
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>121.669,16 €</b>	<b>27.491,24 €</b>	<b>149.160,40 €</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA al 22%	26.767,22 €	6.048,07 €	32.815,29 €
Contributo Anac	28,55 €	6, 45 €	35,00 €
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.433,38 €	549,83 €	2.983,21 €
Arrotondamenti	4,98 €	1, 12 €	6,10 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>29.234,13 €</b>	<b>6.605,47 €</b>	<b>35.839,60 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>150.903,29 €</b>	<b>34.096,71 €</b>	<b>185.000,00 €</b>

A seguito dell'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.36/2023, all'operatore economico RR s.r.l. con sede in Via Panoramica n. 142/E – 41046 Monchio di Palagano (MO) C.F. e P.IVA 02081260362 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 4,85%, il quadro economico ripartito fra le fonti di finanziamento risulta essere così suddiviso:

QUADRO ASSESTAMENTO	FSC	PROV MO	TOT
---------------------	-----	---------	-----

	<b>cap.4735</b>	<b>cap. 4178/1</b>	
Importo dei lavori di cui € 23.624,49 per manodopera	113.905,49 €	25.737,03 €	139.642,52 €
Oneri per la sicurezza	1.957,66 €	442,34 €	2.400,00 €
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>115.863,15 €</b>	<b>26.179,37 €</b>	<b>142.042,52 €</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
IVA al 22%	25.489,89 €	5.759,46 €	31.249,35 €
Contributo Anac	28,55 €	6,45 €	35,00 €
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.lgs. 36/23	2.433,38 €	549,83 €	2.983,21 €
Arrotondamenti	4,98 €	1,13 €	6,11 €
Ribasso d'asta IVA compresa	7.083,33 €	1.600,48 €	8.683,81 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>35.040,14 €</b>	<b>7.917,34 €</b>	<b>42.957,48 €</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>150.903,29 €</b>	<b>34.096,71 €</b>	<b>185.000,00 €</b>

Il cronoprogramma e l'esigibilità della spesa è il seguente:

<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO</b>
2025	185.000,00

L'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F.1205 (rif. Arch. 1087).

Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G47H25000340003 e il codice CIG è il n. B6BB23F17A.

Il contratto dei lavori di importo di € 142.042,52 è stato sottoscritto in data 30/05/2025. L'atto è stato registrato in data 03/06/2025 nel Registro Scritture Private di questa Amministrazione al n. 3400, ed assunto al Protocollo Generale al n. 19270 in pari data.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 03/06/2025, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data;

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 17/10/2025, da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di €. 142.028,87 (€. 139.628,87 lavori e €. 2.400,00 oneri di sicurezza), con una minore spesa di €.13,65 rispetto all'importo contrattuale;

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 173.275,22 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 139.628,87
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€ 2.400,00
	-----
Sommano	€ 142.028,87
Per IVA al 22%	€ 31.246,35
	-----
Sommano	€ 173.275,22

Rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 173.291,87 (€. 141.353,03 al Cap. 4735/2025 Fin. FSC ed €. 31.938,83 al Cap 4178/1 Fin. E.P.) si realizza un'economia pari a €. 16,65;

Considerato che in corso d'opera è stato liquidato, per i lavori in oggetto, un acconto di €. 172.408,85 (€. 138.918,73 per lavori, €. 2.400,00 per oneri relativi alla sicurezza e €. 31.090,12 per IVA al 22%), risulta un credito residuo di €. 866,37 (€. 710,14 per lavori, oltre ad €. 156,23 per IVA 22%);

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa R.R. s.r.l. Via Panoramica n. 142/E - 41046 Monchio di Palagano (MO).

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante DURC prot. INPS\_47887325 del 17/10/2025 – scadenza 14/02/2026, dal quale risulta che l'Impresa può ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa R.R. s.r.l. inoltre è in possesso dell' Attestazione di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202501466MO03/3 del 25/08/2025 con esito positivo, assunto a prot. 38234 del 06/11/2025;

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 04/06/2025, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 17/10/2025;

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 142.028,87 di cui €. 139.628,87 per lavori e costi della mano d'opera ed €. 2.400,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 13,65 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 142.042,52 in esecuzione del contratto R.S.P. n. 3400 del 03/06/2025;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 173.275,22 di cui €. 139.628,87 per lavori e costi della mano d'opera ed €. 2.400,00 per oneri finalizzati alla sicurezza oltre ad €. 31.246,35 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 16,65 rispetto all'importo impegnato pari a €. 173.291,87;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 37696/11-15-03 del 03/11/2025 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri di sicurezza pari a €. 142.028,87 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa R.R. s.r.l.

Via Panoramica n. 142/E - 41046 Monchio di Palagano (MO), aggiudicataria dei lavori per un importo di netti €. 141.318,73 rimanendo pertanto un credito residuo di €. 710,14 oltre ad €. 156,23 per I.V.A. 22% (per un totale di €. 866,37);

6. di liquidare pertanto la somma complessiva di €. 866,37 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso come segue:
  - quanto ad €. 706,70 al cap. 4735 "Lavori speciali alle strade provinciali con contributi Fondo Sviluppo e Coesione" del PEG 2025-2027 - annualità 2025 finanziato con fondi FSC 21-27, Prenot. 2067/2025 - Sub. Imp. 1030/2025;
  - quanto ad €. 159,67 al cap. 4178/1 "Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia" del PEG 2025-2027 - annualità 2025 finanziato con fondi propri, Prenot. 1771/2025 Sub. Imp. 908/2025;
7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 16,65 che si libera come segue:
  - quanto ad €. 13,57 dal sub. imp. n. 1030/2025 alla prenot. n. 2067/2025 del cap. 4735 "Lavori speciali alle strade provinciali con contributi Fondo Sviluppo e Coesione" del PEG 2025-2027 - annualità 2025, finanziato con fondi FSC 21-27;
  - quanto ad €. 3,08 dal sub. imp. n. 908/2025 alla prenot. 1771/2025 del cap. 4178/1 "Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia" del PEG 2025-2027 - annualità 2025 finanziato con fondi propri;
8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori e mano d'opera	139.642,52	139.628,87
oneri per la sicurezza	2.400,00	2.400,00
	-----	-----
Sommano per lavori	142.042,52	142.028,87
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	31.249,35	31.246,35
Spese tecniche art. 45 del D.Lgs. 36/23	2.983,21	2.983,21
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	35,00	35,00
Ribasso d'asta (IVA compresa)	8.683,81	
Arrotondamenti	6,11	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	42.957,48	34.264,56
	-----	-----
<b>Importo complessivo</b>	<b>185.000,00</b>	<b>176.293,43</b>
<b>Economia</b>		<b>8.706,57</b>

9. di dare atto che il quadro economico a consuntivo dell'importo complessivo di €. **176.293,43** risulta come di seguito evidenziato:

	FSC 21-27	Fondi Propri	Ribasso 4,85%
	CAP 4735	CAP. 4178/1	
	Euro	Euro	Euro
Importo lavori ribassato	113.894,36	25.734,51	139.628,87
Oneri sicurezza	1.957,66	442,34	2.400,00
<b>Importo lavori</b>	<b>115.852,02</b>	<b>26.176,85</b>	<b>142.028,87</b>
IVA 22%	25.487,45	5.758,90	31.246,35

Spese tecniche	2.433,38	549,83	2.983,21
Contributo ANAC	28,55	6,45	35,00
<b>Somme a disposizione</b>	<b>27.949,38</b>	<b>6.315,18</b>	<b>34.264,56</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO CONSUNTIVO</b>	<b>143.801,40</b>	<b>32.492,03</b>	<b>176.293,43</b>
Totale progetto	150.903,29	34.096,71	185.000,00
Economia	7.101,89	1.604,68	8.706,57

10. di dare atto che rispetto alla somma finanziata si realizza una minore spesa complessiva di €. 8.706,57 come di seguito suddivisa:
- €. 7.101,89 presente alla prenot. 2067/2025 del Cap. 4735 "Lavori speciali alle strade provinciali con contributi Fondo Sviluppo e Coesione" del PEG 2025-2027 - annualità 2025, finanziato con fondi FSC 21-27;
  - €. 1.604,68 presente alla prenot. 1771/2025 del Cap. 4178/1 "Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia" del PEG 2025-2027 - annualità 2025 finanziato con fondi propri;
11. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 2.983,21 ripartite come segue:
- €. 2.433,38, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. imp. n. 1032/2025 prenot. 2067/2025 del Cap. 4735 "Lavori speciali alle strade provinciali con contributi Fondo Sviluppo e Coesione" del PEG 2025-2027 - annualità 2025, finanziato con fondi FSC 21-27;
  - €. 549,83 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. imp. n. 910/2025 prenot. 1771/2025 del Cap. 4178/1 "Risagome, tappeti bituminosi e opere complementari - Provincia" del PEG 2025-2027 - annualità 2025 finanziato con fondi propri;
12. di dare atto che alla ripartizione e liquidazione delle suddette somme fra i soggetti impegnati si provvederà, sulla base del nuovo regolamento in fase di predisposizione, con successivo apposito atto;
13. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi;
14. di dare atto che l'ufficio di progettazione dei lavori in oggetto, come da Determina n. 972 del 07/05/2025, è così composto:
- Progettisti: Geom. Franco Vaccari Sarto e Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
  - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
15. di dare atto che, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, l'ufficio di direzione dei lavori in oggetto, come da Determina n. 972 del 07/05/2025, è così composto:
- Direttore dei lavori: Geom. Simone Battaglia del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena-
  - Direttore operativo: Geom. Vincenzo Sinagra del Servizio Viabilità – Area Tecnica della Provincia di Modena;
  - Ispettori di cantiere: Sig. Carlo Barbi del Servizio Viabilità – Area Tecnica – della Provincia di Modena;
16. di dare atto che il codice CIG è il n. B6BB23F17A il codice CUP è il n. G47H25000340003;
17. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1205 (rif. Arch. 1087);

18. di approvare la restituzione della cauzione di €. 7.102,12 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 1116407566 rilasciata dalla HDI Assicurazioni s.p.a. – agenzia di Sassuolo (MO) - in data 07/05/2025);
19. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
20. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)