



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Edilizia

Determinazione numero 669 del 01/04/2026

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO CORNI DI MODENA LARGO MORO - PALAZZINA OTTAGONALE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO CUP G98B20000360001 CIG 9547865B71. APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO DELL'OPERA A CONSUNTIVO.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Atto del Presidente n. 226 del 23/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori: "ISTITUTO CORNI DI MODENA LARGO MORO – PALAZZINA OTTAGONALE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO", assunto agli atti dell'Ente con prot. n.40541, n.40542, n.40543 e n.40545 anno 2022, finanziato con fondi PNRR e fondi propri dell'Ente.

Con il medesimo Atto del Presidente veniva prevista un'opzione contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n.50/2016, di importo pari ad € 165.000,00 che al momento risultava priva di finanziamento e che, in caso di utilizzo, sarebbe stata finanziata con successivo atto dirigenziale.

A tal scopo, l'importo dell'opzione contrattuale non ancora finanziato è stato oggetto di apposita richiesta di rimodulazione dei contributi assegnati all'Ente a valere sul "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili".

Con determinazione a contrarre n. 2323 del 28/12/2022, si è dato atto dell'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori: ISTITUTO CORNI DI MODENA LARGO MORO – PALAZZINA OTTAGONALE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO" dell'importo complessivo di € 705.000,00, di cui:

- € 540.000,00 (corrispondenti a € 420.321,24 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 30.789,30 per oneri della sicurezza non ribassabili, € 88.889,46 per somme a disposizione) finanziati con PNRR e fondi propri della Provincia, relativi alla prima fase.
- € 165.000,00 opzione contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, relativi alla seconda fase.

Con la stessa determinazione n. 2323 del 28/12/2022 si dava, inoltre, atto del finanziamento dell'intervento previsto in parte con fondi propri dell'Ente e in parte con fondi PNRR

“FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU” all’interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica) e che rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “DNSH, Do no significant Harm” e, in particolare, l’art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

Con determinazione dirigenziale n. 437 del 20/03/2023 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI, con sede in Via Malavolti 33 – 41122 Modena – C.F. e P.IVA 00916510365 – con ditta esecutrice PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 10,44%, corrispondente ad € 43.881,54 per un valore dell’offerta di € 376.439,70 oltre € 30.789,30 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 407.229,00) ed € 40.722,90 per IVA e, quindi, per l’importo complessivo di € 447.951,90.

La spesa per l’esecuzione dell’opera, relativamente alla prima fase di importo pari a € 540.000,00, è stata finanziata:

- per € 100.000,00 con fondi propri dell’Ente Provincia al cap. 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del PEG 2022 e 2023;
- per € 440.000,00 con risorse derivanti da “Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale” di cui al Decreto Ministeriale n. 13 del 08/01/2021 (comprensivo della quota di € 40.000,00 quale incremento del 10% del contributo PNRR principale, in base al DPCM del 28/07/2022) al cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – Decreto 13/2021” del PEG 2022 e 2023.

Per la spesa relativa alla seconda fase, ovvero all’opzione contrattuale di cui all’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 di importo pari a € 165.000,00 è stata richiesta inizialmente la rimodulazione dei contributi assegnati all’Ente a valere sul “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili”, ma tale richiesta non è stata accolta da parte del M.E.F..

Di conseguenza, la somma relativa all’opzione contrattuale è stata finanziata con risorse proprie dell’Ente (avanzo) al cap. 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del PEG 2023.

Con determinazione n. 1726 del 06/10/2023, considerato che l’opzione contrattuale – di importo pari a € 165.000,00 (di cui € 134.233,13 per lavori, € 13.423,31 per IVA ed € 17.343,56 per somme a disposizione) - era prevista nei documenti iniziali di gara, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di affidare la medesima opzione all’impresa CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI, con sede in Via Malavolti 33 – 41122 Modena – C.F. e P.IVA 00916510365 – con ditta esecutrice PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL, già aggiudicataria dei lavori principali.

L’appaltatore C.M.E. Consorzio Imprese Edili Soc. coop. – Esecutrice Pro Service Costruzioni srl, si è dichiarato disponibile ad eseguire i nuovi e maggiori lavori relativi all’opzione contrattuale agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale con il medesimo ribasso offerto in sede di gara, sottoscrivendo apposito atto di sottomissione.

Il quadro economico di assestamento successivo all’aggiudicazione ed all’approvazione dell’opzione contrattuale è risultato essere il seguente:

	Finanziament	Fondi propri	FOI +10%	Totale	Opzione	Totale
--	--------------	--------------	----------	--------	---------	--------

	o statale PNRR			finanziato	contrattuale	
Lavori						
opere edili	280.054,12 €	66.114,30 €	30.271,28 €	376.439,70 €	123.078,59 €	499.518,29 €
sicurezza	22.905,84 €	5.407,82 €	2.475,64 €	30.789,30 €	11.154,54 €	41.943,84 €
Totale Lavori	302.959,96 €	71.522,12 €	32.746,92 €	407.229,00 €	134.233,13 €	541.462,13 €
Somme a disposizione						
lavori in economia	- €	1.217,11 €		1.217,11 €		1.217,11 €
contributo ANAC	375,00 €			375,00 €	- €	375,00 €
imprevisti	586,82 €	3.211,20 €	93,50 €	3.891,52 €	1.561,57 €	5.453,09 €
collaudo	- €	- €		- €	- €	- €
spese di gara	- €	- €		- €	- €	- €
Allacciamenti	- €	- €		- €	- €	- €
esame progetto	- €			- €	- €	- €
incentivi		6.000,00 €		6.000,00 €	- €	6.000,00 €
IVA lavori 10%	30.296,00 €	7.152,21 €	3.274,69 €	40.722,90 €	13.423,31 €	54.146,21 €
spese tecniche iva e cassa inclusa	29.866,93 €	2.410,72 €	- €	32.277,65 €	- €	32.277,65 €
arrotondamenti	4,83 €	9,00 €	3,30 €	17,13 €	- €	17,13 €
Ribasso indisponibile lavori	35.910,47 €	8.477,63 €	3.881,59 €	48.269,69 €	15.781,98 €	64.051,68 €
Totale somme a disposizione	97.040,04 €	28.477,87 €	7.253,08 €	132.771,00 €	30.766,87 €	163.537,87 €
Totale	400.000,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €	540.000,00 €	165.000,00 €	705.000,00 €

La spesa complessiva dei lavori di € 705.000,00 ha trovato copertura come di seguito esplicitato:

- quanto a € 440.000,00 al cap. 4771 “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 – D.M. 13/2021;
- quanto a € 265.000,00 al cap. 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici”.

Il Contratto della fase 1 è stato registrato in data 19/05/2023 con repertorio n. 29168 e successivamente integrato dal contratto aggiuntivo a seguito dell'opzione contrattuale – fase 2 che è stato repertoriato in data 15/11/2023 al n. 29215.

I lavori sono stati consegnati il giorno 12/06/2023 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione relativo all'integrazione dell'opzione contrattuale in data 15/09/2023, il tempo contrattuale è stato aumentato di 70 giorni naturali e consecutivi e il nuovo termine di conclusione dei lavori veniva fissato il 19/08/2024.

Con determina n. 1226 del 19/07/2024 è stata concessa una proroga dei tempi pari a 73 giorni naturali e consecutivi, pertanto, il nuovo termine contrattuale veniva fissato in data 31/10/2024

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 30/10/2024, come risulta dal certificato di ultimazione lavori sottoscritto in data 31/10/2024, in occasione del quale il Direttore Lavori concedeva ulteriori 45 giorni naturali e consecutivi ai sensi del D.lgs. 49/2018 per il completamento di lavorazioni di piccola entità.

I lavori sono stati completati entro i termini previsti in data 16/12/2024 come risulta dal certificato di verifica finale di ultimazione lavori sottoscritto in data 20/12/2024.

Inoltre, con determinazione n. 2158 del 29/11/2024, non essendo ancora stata redatta la contabilità finale dell'opera e non essendo ancora stato chiarito in modo univoco il corretto metodo di calcolo della revisione prezzi, si disponeva prudenzialmente l'accantonamento di € 50.000,00 per la revisione prezzi, finanziata con risorse dell'ente al capitolo 4834, rideterminando così il quadro economico come segue:

Lavori	Finanziamento statale PNRR 4771	Fondi propri 3257+ 4834	FOI +10% 3257	Totale finanziato	Opzione contrattuale 3257	Totale
opere edili	280.054,12 €	66.114,30 €	30.271,28 €	376.439,70 €	123.078,59 €	499.518,29 €
sicurezza	22.905,84 €	5.407,82 €	2.475,64 €	30.789,30 €	11.154,54 €	41.943,84 €
Totale Lavori	302.959,96 €	71.522,12 €	32.746,92 €	407.229,00 €	134.233,13 €	541.462,13 €
Somme a disposizione				- €	- €	- €
lavori in economia	- €	1.217,11 €		1.217,11 €		1.217,11 €
contributo anac	375,00 €			375,00 €	- €	375,00 €
imprevisti	586,82 €	- €	93,50 €	680,32 €	- €	680,32 €
collaudo	- €	- €		- €	- €	- €
spese di gara	- €	- €		- €	- €	- €
Allacciamenti	- €	- €		- €	- €	- €
esame progetto	- €			- €	- €	- €
incentivi		6.000,00 €		6.000,00 €	- €	6.000,00 €
iva lavori 10%	30.296,00 €	7.152,21 €	3.274,69 €	40.722,90 €	13.423,31 €	54.146,21 €
spese tecniche iva e cassa inclusa	29.866,93 €	2.410,72 €	- €	32.277,65 €	- €	32.277,65 €
arrotondamenti	4,83 €	9,00 €	3,30 €	17,13 €	- €	17,13 €
RIBASSO INDISPONIBILE LAVORI	35.910,47 €	0 €	3.881,59 €	39.792,06 €	0 €	39.792,06 €
Lavorazioni di completamento e finiture esterne		11.688,83 €		11.688,83 €	17.230,85 €	28.919,68 €
Ribasso disponibile					112,70 €	112,70 €
Revisione prezzi (IVA compresa)		50.000,00 €		50.000,00 €		50.000,00 €
Totale somme a disposizione	97.040,04 €	78.477,88 €	7.253,08 €	182.771,00 €	30.766,87 €	213.537,87 €
Totale	400.000,00 €	150.000,00 €	40.000,00 €	590.000,00 €	165.000,00 €	755.000,00 €

Lo Stato finale (prot. 9351/2025) è stato redatto in data 26/02/2025 per l'importo complessivo di netti € 541.462,13 (IVA esclusa), pari all'importo contrattuale, così ripartito

Importo lordo dei lavori	€	599.690,93
Di cui oneri per la sicurezza	€	41.943,84
Importo lavori soggetti a ribasso	€	557.747,09
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 10,44%	€	-58.228,80
Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri	€	499.518,29
Oneri per la sicurezza	€	41.943,84

Importo netto	€	541.462,13
----------------------	----------	-------------------

Con determinazione n. 1528 del 16/07/2025 si approvava la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo all'impresa esecutrice ed è stato approvato il quadro economico dell'opera a consuntivo come di seguito riportato:

	Finanziamento statale PNRR Cap.4771	Fondi propri	FOI +10% Cap.4771	Totale finanziato	Opzione contrattuale	Totale
Lavori						
opere edili	280.054,12 €	66.114,30 €	30.271,28 €	376.439,70 €	123.078,59 €	499.518,29 €
sicurezza	22.905,84 €	5.407,82 €	2.475,64 €	30.789,30 €	11.154,54 €	41.943,84 €
Totale Lavori	302.959,96 €	71.522,12 €	32.746,92 €	407.229,00 €	134.233,13 €	541.462,13 €
Somme a disposizione						
lavori in economia	- €	1.217,11 €		1.217,11 €		1.217,11 €
contributo ANAC	375,00 €			375,00 €	- €	375,00 €
imprevisti	586,82 €	3.211,20 €	93,50 €	3.891,52 €	1.561,57 €	5.453,09 €
collaudo	- €	- €		- €	- €	- €
spese di gara	- €	- €		- €	- €	- €
Allacciamenti	- €	- €		- €	- €	- €
esame progetto	- €			- €	- €	- €
incentivi		6.000,00 €		6.000,00 €	- €	6.000,00 €
IVA lavori 10%	30.296,00 €	7.152,21 €	3.274,69 €	40.722,90 €	13.423,31 €	54.146,21 €
spese tecniche iva e cassa inclusa	29.866,93 €	2.410,72 €	- €	32.277,65 €	- €	32.277,65 €
arrotondamenti	4,83 €	9,00 €	3,30 €	17,13 €	- €	17,13 €
Ribasso indisponibile lavori	35.910,47 €	8.477,63 €	3.881,59 €	48.269,69 €	15.781,98 €	64.051,68 €
Totale somme a disposizione	97.040,04 €	28.477,87 €	7.253,08 €	132.771,00 €	30.766,87 €	163.537,87 €
Totale	400.000,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €	540.000,00 €	165.000,00 €	705.000,00 €

Con determinazione dirigenziale n. 1836 del 01/09/2025 si approvava la revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 17/05/2022 n. 50. convertito in legge 15 Luglio 2022 n.91 e ss.mm.ii sulla base della contabilità redatta dal direttore dei lavori Ing. Laura Reggiani e in conformità alla metodologia prevista dall'art.26 commi 6-bis e 6-ter del D.L.n.50/2022 convertito in legge 15 Luglio 2022 n.91 e ss.mm.ii. in deroga alle clausole contrattuali, nella misura dell'80% dell'aumento dei maggiori importi derivanti dai prezzari aggiornati.

Pertanto il quadro economico dell'intervento è stato rideterminato come segue:

Lavori	Finanziamento statale PNRR	Fondi propri	FOI +10%	Totale finanziato	Opzione contrattuale	Totale
opere edili	280.054,12 €	66.114,30 €	30.271,28 €	376.439,70 €	123.078,59 €	499.518,29 €
sicurezza	22.905,84 €	5.407,82 €	2.475,64 €	30.789,30 €	11.154,54 €	41.943,84 €
Totale Lavori	302.959,96 €	71.522,12 €	32.746,92 €	407.229,00 €	134.233,13 €	541.462,13 €
Somme a disposizione				- €	- €	- €
lavori in economia	- €	1.217,11 €		1.217,11 €		1.217,11 €
contributo anac	375,00 €			375,00 €	- €	375,00 €
imprevisti	586,82 €	- €	93,50 €	680,32 €	- €	680,32 €



collaudo	- €	- €		- €	- €	- €
spese di gara	- €	- €		- €	- €	- €
Allacciamenti	- €	- €		- €	- €	- €
esame progetto	- €			- €	- €	- €
incentivi		6.000,00 €		6.000,00 €	- €	6.000,00 €
iva lavori 10%	30.296,00 €	7.152,21 €	3.274,69 €	40.722,90 €	13.423,31 €	54.146,21 €
spese tecniche iva e cassa inclusa	29.866,93 €	2.410,72 €	- €	32.277,65 €	- €	32.277,65 €
arrotondamenti	4,83 €	9,00 €	3,30 €	17,13 €	- €	17,13 €
RIBASSO INDISPONIBILE LAVORI	0 €	0 €	3.881,59 €	3.881,59 €	0 €	3.881,59 €
Lavorazioni di completamento e finiture esterne		11.688,83 €		11.688,83 €	17.230,85 €	28.919,68 €
Ribasso disponibile					112,70 €	112,70 €
Revisione prezzi (IVA compresa)	35.910,47 €	10.838,99 €		46.749,46 €		46.749,46 €
Economia		39.161,01 €		39.161,01 €		39.161,01 €
Totale somme a disposizione	97.040,04 €	78.477,88 €	7.253,08 €	182.771,00 €	30.766,87 €	213.537,87 €
Totale	400.000,00 €	150.000,00 €	40.000,00 €	590.000,00 €	165.000,00 €	755.000,00 €

Il Presidente con l'atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e n.120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione del fondo di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 nonché la disciplina per l'accantonamento, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell'ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.

In conformità a quanto stabilito con il citato atto, l'Area Tecnica ha proceduto ad individuare alcuni procedimenti avviati tra gli anni 2021-2022 regolarmente conclusi negli anni 2022-2023 e per i quali - in base al regolamento - è maturato il diritto alla liquidazione degli incentivi spettanti al personale ai sensi dell'art. 113 commi 2, 3, 4 del D. Lgs 50/2016 Ex art.113 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, stabiliva che non è dovuta la quota del 2% da destinare all'accantonamento degli incentivi, trattandosi nella fattispecie di fondi finanziati dall'U.E, per cui la quota ammissibile è pari all'1,6% dell'importo posto a base di gara in luogo del 2%.

Con determinazione n. 2599 del 20/11/2025 è stata approvata la scheda di incentivazione riferita all'intervento PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO CORNI DI MODENA LARGO MORO - PALAZZINA OTTAGONALE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO dalla quale si evince che l'importo massimo incentivabile è pari all'1,6% dell'importo posto a base di gara

L'importo ripartito ammonta a € 6.000,00 (rientrante nella quota massima dell'1.6% dell'importo posto a base di gara).

Si ritiene pertanto di poter procedere alla rimodulazione del quadro economico a consuntivo, riportando, nel medesimo quadro, la quota incentivi correttamente ripartita fra gli aventi diritto, contenuto nell'ambito dell'1,6%.

Il nuovo quadro a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

LAVORI	FINANZIAMENT STATALE PNRR CAP 4771	FONDI PROPRI CAP 3257	REVISIONE PREZZI CAP 4839	FOI +10% CAP 4771	Totale PROGETTO INIZIALE+ REVISIONI	OPZIONE CONTRATTUA LE CAP 3257	TOTALE PROGETTO COMPLETATO
opere edili	280.054,12 €	66.114,30 €		30.271,28 €	376.439,70 €	123.078,59 €	499.518,29 €
sicurezza	22.905,84 €	5.407,82 €		2.475,64 €	30.789,30 €	11.154,54 €	41.943,84 €
Totale Lavori	302.959,96 €	71.522,12 €		32.746,92 €	407.229,00 €	134.233,13 €	541.462,13 €
Somme a disposizione							
lavori in economia		1.217,11 €			1.217,11 €		1.217,11 €
contributo anac	375,00 €				375,00 €		375,00 €
imprevisti							
collaudo							
spese di gara							
Allacciamenti							
esame progetto							
incentivi		6.000,00 €			6.000,00 €		6.000,00 €
iva lavori 10%	30.296,00 €	7.152,21 €		3.274,69 €	40.722,90 €	13.423,31 €	54.146,21 €
spese tecniche iva e cassa inclusa	29.866,93 €	2.410,72 €			32.277,65 €		32.277,65 €
arrotondamenti							
RIBASSO INDISPONIBILE LAVORI							
Lavorazioni di completamento e finiture esterne		11.688,83 €			11.688,83 €	17.230,85 €	28.919,68 €
Ribasso disponibile							
Revisione prezzi (IVA compresa)	35.910,47 €		10.838,99 €		46.749,46 €		46.749,46 €
Totale somme a disposizione	96.448,40 €	28.468,87 €	10.838,99 €	3.274,69 €	139.030,95 €	30.654,16 €	169.685,11 €
Totale conto consuntivo	399.408,36 €	99.990,99 €	10.838,99 €	36.021,61 €	546.259,95 €	164.887,29 €	711.147,24 €

Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la somma di € 6.000,00, quale quota riconosciuta e ripartita fra gli aventi diritto per incentivi di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 (come trasposto all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 del D.lgs. 36/2023);
- 2) di dare atto che la somma riconosciuta e liquidata di cui al precedente punto 1) è contenuta nell'ambito della quota massima ripartibile (ex art. 113, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016) dell'1,6% dell'importo posto a base di gara;
- 3) di dare atto che il pagamento della succitata somma di € 6.000,00 è stato emesso sui seguenti capitoli del servizio personale:
 - quanto a € 4.465,98 al capitolo 4821 "Quota art. 113 c. 4 D. Lgs. 50/2016 Incentivi edilizia – Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata" del PEG 2025;
 - quanto a € 1.062,89 al capitolo 4823 "Contributi personale Edilizia - Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata" del PEG 2025;
 - quanto a € 91,50 al capitolo 4823 "Contributi personale Edilizia - Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata" per INAIL (somma che verrà liquidata in base alle scadenze di legge) del PEG 2025;
 - quanto a € 379,63 al capitolo 4825 "Versamento imposte IRAP personale Edilizia Finanziamenti Europei o Destinazione Vincolata" del PEG 2025;
- 4) di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € **711.147,24**, che evidenzia €. 43.852,76 di economie:

LAVORI	FINANZIAMENT STATALE PNRR CAP 4771	FONDI PROPRI CAP 3257	REVISIONE PREZZI CAP 4839	FOI +10% CAP 4771	Totale PROGETTO INIZIALE+ REVISIONI	OPZIONE CONTRATTUA LE CAP 3257	TOTALE PROGETTO COMPLETA TO
opere edili	280.054,12 €	66.114,30 €		30.271,28 €	376.439,70 €	123.078,59 €	499.518,29 €
sicurezza	22.905,84 €	5.407,82 €		2.475,64 €	30.789,30 €	11.154,54 €	41.943,84 €
Totale Lavori	302.959,96 €	71.522,12 €		32.746,92 €	407.229,00 €	134.233,13 €	541.462,13 €
Somme a disposizione							
lavori in economia		1.217,11 €			1.217,11 €		1.217,11 €
contributo anac	375,00 €				375,00 €		375,00 €
imprevisti							
collaudo							
spese di gara							
Allacciamenti							
esame progetto							

incentivi		6.000,00 €			6.000,00 €		6.000,00 €
iva lavori 10%	30.296,00 €	7.152,21 €		3.274,69 €	40.722,90 €	13.423,31 €	54.146,21 €
spese tecniche iva e cassa inclusa	29.866,93 €	2.410,72 €			32.277,65 €		32.277,65 €
arrotondamenti							
RIBASSO INDISPONIBILE LAVORI							
Lavorazioni di completamento e finiture esterne		11.688,83 €			11.688,83 €	17.230,85 €	28.919,68 €
Ribasso disponibile							
Revisione prezzi (IVA compresa)	35.910,47 €		10.838,99 €		46.749,46 €		46.749,46 €
Totale somme a disposizione	96.448,40 €	28.468,87 €	10.838,99 €	3.274,69 €	139.030,95 €	30.654,16 €	169.685,11 €
Totale conto consuntivo	399.408,36 €	99.990,99 €	10.838,99 €	36.021,61 €	546.259,95 €	164.887,29 €	711.147,24 €
economie	591,64 €	9,01 €	39.161,01 €	3.978,39 €	43.740,05 €	112,71 €	43.852,76 €
Totale	400.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	590.000,00 €	165.000,00 €	755.000,00 €

- 5) di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si evince una minore spesa di € 43.852,76;
- 6) di dare atto che si provvederà alla riduzione dello stanziamento della parte Entrata secondo le risultanze del Quadro Economico Consuntivo approvato, come sopra evidenziato;
- 7) di dare atto che il CUP è G98B20000360001 e il CIG è 9547865B71;
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F 924 – (rif. arch. 463);
- 9) di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'articolo 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
- 10) di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- 11) di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;



- 12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 13) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 669 del 01/04/2026

Proposta n. 1192/2026 - Area Tecnica - Edilizia

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO CORNI DI MODENA LARGO MORO - PALAZZINA OTTAGONALE RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ATTRAVERSO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO CUP G98B20000360001 CIG 9547865B71. APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO DELL'OPERA A CONSUNTIVO.

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 02/04/2026

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)