



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Lavori speciali strade 1

### Determinazione numero 823 del 22/04/2026

**OGGETTO: SP 6 DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO KM-1+275 - VIADOTTO SULLA FERROVIA AV - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GIUNTO N. 9 IN COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) - CIG:BA76A7B182 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 315 del 19/02/2026 è stato approvato il progetto esecutivo: SP 6 DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO KM-1+275 - VIADOTTO SULLA FERROVIA AV - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GIUNTO N. 9 IN COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) - CIG: BA76A7B182, assunto agli atti dell'Ente con prot. 5004 del 13/02/2026 dell'importo complessivo di € 54.351,44, di cui € 37.646,58 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi dei costi della manodopera stimati in € 6.771,04), € 2.258,89 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 14.445,97 per somme a disposizione IVA 22% compresa.

L'importo complessivo dell'appalto di € 54.351,44 è stato finanziato con fondi dell'amministrazione al capitolo 243 del Peg 2026.

Con la medesima determinazione n. 315 del 19/02/2026 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa STRADEDIL SRL con sede in Via Sassorosso 38 - Frazione di Boccassuolo - 41046 Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 01693720367, che ha offerto di eseguirli con il ribasso del 1,00% corrispondente ad € 376,47, per un valore dell'offerta di € 37.720,11, oltre € 2.258,89 per oneri della sicurezza, quindi per l'importo contrattuale pari ad € 39.529,00 oltre ad € 8.696,38 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 48.225,38.

Il contratto, stipulato per corrispondenza, è stato assunto agli atti dell'ente con prot. 6536 del 26/02/2026.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato così composto:

	Euro	Euro
Lavori a misura soggetti a ribasso	37.646,58	
Ribasso d'asta 1%	-376,47	
Importo netto	37.270,11	
Oneri di sicurezza	2.258,89	

Importo lavori a base di appalto		39.529,00
IVA al 22% sui lavori		8.696,38
Imprevisti (IVA compresa)	4.868,66	
Spese tecniche	798,11	
Ribasso d'asta	459,28	
Sommano		6.126,05
Importo complessivo		54.351,44

I lavori sono iniziati in data 23/02/2026 e il tempo contrattuale complessivo è stato fissato in 30 giorni.

Con determinazione n. 442 del 09/03/2026 è stata approvata una perizia di variante, per cause imprevisti ed imprevedibili, redatta ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 comma 1 lettera c) e comma 5 con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 54.351,44.

Il valore dei lavori aggiuntivi è risultato di netti € 1.580,56 a misura e così il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto è stato fissato in € 41.109,56 oltre IVA il cui finanziamento ha trovato copertura con utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione per imprevisti.

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante è stata affidata alla stessa Impresa STRADEDIL SRL con sede in Via Sassorosso 38 - Frazione di Boccassuolo - 41046 Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 01693720367, aggiudicataria dei lavori principali, per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori, che si è dichiarata disponibile ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Il nuovo quadro economico post approvazione perizia è risultato così suddiviso:

	Euro	Euro
Lavori a misura soggetti a ribasso	39.243,10	
ribasso d'asta 1,00%	-392,43	
sommano netti	38.850,67	
Oneri di sicurezza	2.258,89	
Importo lavori a base di appalto		41.109,56
Somme a disposizione:		
IVA al 22% sui lavori		9.044,10
Spese tecniche (di cui € 798,11 lavori principali ed € 31,93 perizia)	830,04	
Imprevisti	3.367,74	
Sommano		4.197,78
Importo complessivo		54.351,44

I lavori sono terminati il 11/03/2026, e quindi entro i tempi contrattuali iniziali di 30 giorni, senza sospensioni e senza proroghe per i lavori della perizia di variante.

Pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 09/04/2026 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 41.109,56 pari all'importo contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa aggiudicataria per i lavori in oggetto n. 1 acconto per netti € 40.904,01, pertanto il credito dell'impresa ammonta a netti € 205,55 per lavori oltre ad € 45,22 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 250,77, come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 41.109,56
Pagamento in acconto: 1° SAL € 40.904,01	
	- € 40.904,01
Credito dell'Impresa per lavori	€ 205,55
IVA al 22%	€ 45,22
Credito complessivo	€ 250,77

L'Impresa STRADEDIL SRL con sede in Via Sassorosso 38 - Frazione di Boccassuolo - 41046 Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 01693720367, assuntrice dei lavori in oggetto è in regola con gli oneri contributivi, come risulta da DURC on Line rilasciato dall'INAL con n. 53123363 del 04/03/2026 valido fino al 02/07/2026.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202601035MO03/3 del 09/04/2026 con esito positivo, assunto agli atti con prot. 12297 del 09/04/2026.

Lo stato finale è stato redatto in data 11/03/2026 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva dell'importo di € 41.109,56 al netto del ribasso d'asta.

Il conto finale è stato redatto in data 11/03/2026 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 250,77 di cui € 205,55 per lavori e € 45,22 per IVA al 22%.

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 09/04/2026, per l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui non sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Come risulta dal certificato in data 09/04/2026 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Nel corso dei lavori non è stato richiesto nessun sub-appalto.

Ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 sono stati prenotati gli incentivi alla progettazione per complessivi € 830,04, da liquidare secondo il nuovo regolamento con successivo apposito atto.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 50.983,70 come da quadro economico a consuntivo di seguito specificato:

	Euro	Euro
Lavori a misura soggetti a ribasso	39.243,10	
Ribasso d'asta 1,00%	-392,43	
Sommano netti	38.850,67	
Oneri di sicurezza	2.258,89	
Importo lavori a base di appalto		41.109,56
Somme a disposizione:		
IVA al 22% sui lavori		9.044,10
Spese tecniche	798,11	
spese tecniche variante	31,93	
Sommano		830,04
Importo complessivo speso		50.983,70
Importo finanziato		54.351,44
Minore spesa		3.367,74

Relativamente al presente appalto, data la tipologia dell'intervento il codice CUP è risultato non necessario mentre e il codice CIG è il n. BA76A7B182.

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 09/04/2026 assunto agli atti con prot. 12467 del 10/04/2026 e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 11/03/2026.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità – Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 41.109,56 di cui € 38.850,67 per lavori ed € 2.258,89 per oneri relativi alla sicurezza, pari all'importo contrattuale, giusto contratto per corrispondenza prot. 6536 del 26/02/2026 e atto di sottomissione assunto agli atti dell'ente con prot. 7061 del 02/03/2026;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 50.153,66 di cui € 41.109,56 per lavori (comprensivo di mano d'opera e oneri sicurezza) ed € 9.044,10 per IVA 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 12467 del 10/04/2026 regolarmente firmati;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 41.109,56 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 40.904,01 rimanendo pertanto netti € 205,55 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'impresa STRADEDIL SRL con sede in Via Sassorosso 38 – Frazione di Boccassuolo – 41046 Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 01693720367, pari a € 205,55 oltre all'IVA del 22% pari a € 45,22 per complessivi € 250,77;

- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 250,77 a favore della stessa Impresa STRADEDIL SRL con sede in Via Sassorosso 38 - Frazione di Boccassuolo - 41046 Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 01693720367, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 648/26 – prenot. 648/26 (fin. fondi dell'Ente) del cap. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del PEG 2026;
- 7) di dare atto che l'importo speso per i lavori è pari alla somma impegnata per la ditta;
- 8) di dare atto che l'Impresa Stradedil srl è in regola con gli oneri contributivi come risulta dal DURC on Line prot. INAIL n.53123363 del 04/03/2026 valido fino al 02/07/2026;
- 9) di dare atto che l'Impresa Stradedil srl è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202601035MO03/3 del 09/04/2026 con esito positivo, assunto agli atti con prot. 12297 del 09/04/2026;
- 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento perizia (det. 442/26) e il quadro economico a consuntivo, risulta come di seguito riportato:

	Euro	Euro
Lavori a misura	38.850,67	38.850,67
Oneri di sicurezza	2.258,89	2.258,89
	-----	-----
Importo lavori a base di appalto	41.109,56	41.109,56
Somme a disposizione:		
IVA al 22% sui lavori	9.044,10	9.044,10
Spese tecniche	798,11	798,11
spese tecniche variante	31,93	31,93
Imprevisti	3.367,74	
	-----	-----
Sommano	13.241,88	830,04
Importo complessivo	54.351,44	50.983,70
Minore spesa	3.367,74	

- 11) di dare atto che rispetto all'importo finanziato, al cap. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del PEG 2026, di € 54.351,44 si evince una minore spesa di € 3.367,74 che si libera dalla prenot. 648/26 (fin. fondi dell'ente);
- 12) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 830,04 dando atto che i relativi mandati di pagamento saranno emessi sulla prenot. 648/26 (fin. Fondi dell'Ente) del cap. 243 “Manutenzione ordinaria strade provinciali” del PEG 2026, come segue:
- € 798,11 dal sub. 190/26
  - € 31,93 dal sub 726/26
- 13) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento e liquidata con successivo apposito atto;
- 14) di dare atto che l'ufficio di progettazione è stato così individuato (det. 315/26 e det. 442/26):
- Progettista Ing. Eugenio Santi del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 15) di dare atto che l'ufficio di direzione lavori è stato nominato come segue (det. 315/26 e det. 442/26):

- Direttore dei Lavori: Ing. Eugenio Santi del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
  - Direttore operativo: Geom. Sergio Dieci del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena
- 16) di dare atto che ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stato individuato nella persona dell'Ing. Eugenio Santi del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena (det. 442/26);
  - 17) di dare atto che non è stata richiesta la cauzione definitiva;
  - 18) di dare atto che non è stata richiesta l'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio;
  - 19) di dare atto che il codice CIG relativo al presente appalto è il n. **BA76A7B182**;
  - 20) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
  - 21) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Finanziaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Prot. N. 12467, 11-15-03 del 10/01/2026  
1244

Area Tecnica – Servizio Viabilità

Lavori di:

SP6 DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO - KM-1+275 - VIADOTTO SULLA FERROVIA AV LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GIUNTO N.9 IN COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Impresa : STRADEDIL s.r.l.  
via Sassorosso n°38 - 41046 Palagano (MO)  
P. I.V.A. 01693720367

CIG BA76A7B182

## CONTO FINALE DEI LAVORI

per lavori eseguiti a tutto il **11/03/2026**

CONTRATTO per corrispondenza n° 6536 del 26/02/2026  
AGGIUDICAZIONE Determinazione Dirigenziale n° 315 del 19/02/2026

Importo complessivo del Progetto	€	54.351,44
Importo dei lavori a base d'asta compreso gli oneri della sicurezza	€	39.905,47
Ribasso offerto	%	-1,00
Importo al netto di ribasso con oneri di sicurezza	€	39.529,00

Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di perizia di variante e suppletiva approvata con determina n°. 442 del 09/03/2026 al netto di ribasso	€	1.580,26
---	---	----------

Totale importo netto dei lavori appaltati	€	41.109,56
---	---	-----------

Data della consegna	23/02/2026
Data di inizio lavori	
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	24/03/2026
I lavori rimasero sospesi per giorni	0
I lavori rimasero prorogati per giorni	0
Scadenza del nuovo tempo utile	24/03/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
Dott. Luca Rossi



## LAVORI SPECIALI STRADE 1

**CONTO FINALE DEI LAVORI**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	A.03.025.1.a	IDRODEMOLIZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO O CEMENTO ARMATO ALL'ESTRADOSSO - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM m <sup>2</sup>	9,50	32,74	311,03	
2	A.03.025.1.b	IDRODEMOLIZIONE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO O CEMENTO ARMATO ALL'ESTRADOSSO - PER OGNI CM IN PIÙ m <sup>2</sup> x cm	9,50	10,48	99,56	
3	A.03.027.d	DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE DEMOLIZIONE DI GIUNTO ESISTENTE m	9,50	81,62	775,39	
4	B.05.030	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA kg	168,72	1,49	251,39	
5	B.07.050.c	GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 m	9,50	2.347,14	22.297,83	
6	B.07.052.c	SOVRAPPREZZO AI GIUNTI DI DILATAZIONE IN ELASTOMERO ARMATO - PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%) %	222,98	20,00	4.459,60	
7	B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 m	2,00	302,27	604,54	
8	B.09.020.1	SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A. m <sup>2</sup>	9,50	6,97	66,22	
9	B.09.020.2	SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA m <sup>2</sup>	9,50	3,85	36,58	
10	B.09.020.3.1	SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O PRECOMPRESSO CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40 Cadauno	152,00	12,93	1.965,36	
11	B.09.205	RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO m <sup>2</sup>	9,50	12,17	115,62	
12	B.09.212	PRETRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI E NUOVI GETTI A RIPORTARE			30.983,12	

**CONTO FINALE DEI LAVORI**

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			30.983,12	
		m <sup>2</sup>	9,50	6,07	57,67	
13	B.09.220.3	MALTA PREMISCELATA COLABILE RINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE				
		dm <sup>3</sup>	1.299,13	2,67	3.468,68	
14	B.12.015	SALDATURA ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI ACCIAIO				
		m	57,00	24,67	1.406,19	
15	L.01.001.a	NOLO DI AUTOCARRO PER LAVORO DIURNO - DELLA PORTATA FINO A QL 40				
		h	8,00	68,65	549,20	
16	L.01.020.a	NOLO DI ESCAVATORE O PALA MECCANICA - PER PRESTAZIONI DI LAVORO DURANTE LE ORE DIURNE DELLA CAPACITÀ FINO A MC 0,75				
		h	8,00	104,36	834,88	
17	M01.001.015	MANODOPERA MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA Qualificato edile				
		h	32,00	29,48	943,36	
18	Z01.01	INSTALLAZIONE CANTIERE				
		a corpo	1,00	1.000,00	1.000,00	
19	SIC	<b>Oneri speciali</b> COSTI DELLA SICUREZZA				
		a corpo	1,00	2.258,89	2.258,89	
		<b>Totale Oneri speciali Euro</b>			<b>2.258,89</b>	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						41.501,99
Di cui oneri speciali Euro					2.258,89	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						39.243,10
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 1,00% su Euro 39.243,10						-392,43
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						38.850,67
Oneri della sicurezza Euro						2.258,89
IMPORTO NETTO Euro						41.109,56
PAGAMENTI EMESSI:						
S.A.L. n. 1 per Euro					40.904,01	
Sommano Euro						40.904,01
RESTANO Euro						205,55

Modena, li 12/03/2026

Responsabile lavori  
Ing. Eugenio Santi



Il Dirigente del Servizio Lavori Speciali  
e Manutenzione Opere Pubbliche  
(Dott. LUCA ROSSI)

Impresa esecutrice

STRADERI & S.p.A.



U. Direzione Tecnica  
(Gen. Francesco GUR.LI)





Prot. N. 12467, 11/5/03 del 10/04/2026  
1244

## Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità

Lavori Speciali Strade 1

Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

**SP 6 DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO KM-1+275 - VIADOTTO SULLA  
FERROVIA AV - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GIUNTO N. 9 IN COMUNE DI  
CASTELFRANCO EMILIA (MO) -**

**CIG:BA76A7B182**

**RELAZIONE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
E LIQUIDAZIONE A SALDO.**

**A) RELAZIONE**

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: Con determinazione n.315 del 19/02/2026 è stato approvato il progetto esecutivo: SP 6 DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO KM-1+275 - VIADOTTO SULLA FERROVIA AV - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GIUNTO N. 9 IN COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) - CIG:BA76A7B182, assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 5004 del 13/02/2026 dell'importo complessivo di € 54.351,44, di cui € 37.646,58 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi dei costi della manodopera stimati in € 6.771,04), € 2.258,89 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 14.445,97 per somme a disposizione. suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

	Euro	Euro
Lavori a misura soggetti a ribasso	37.646,58	
Oneri di sicurezza	2.258,89	
Importo lavori a base di appalto		39.905,47
IVA al 22% sui lavori		8.779,20
Imprevisti (IVA compresa)	4.868,66	
Spese tecniche	798,11	
	Sommano	5.666,77
Importo complessivo		54.351,44

APPALTO: Con la medesima suddetta determinazione, si è stabilito di ricorrere per l'affidamento dei lavori, - trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 , ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale;

**AGGIUDICAZIONE:** Con determinazione n. 315 del 19/02/2026 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa STRADEDIL SRL con sede in Via Sassorosso 38 – Frazione di Boccassuolo – 41046 Palagano (MO) - C.F. e P.IVA 01693720367, che ha offerto di eseguirli con il ribasso del 1,00% corrispondente ad € 376,47, per un valore dell'offerta di € 37.720,11, oltre € 2.258,89 per oneri della sicurezza, per cui l'importo contrattuale diventa pari ad € 39.529,00 ed € 8.696,38 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 48.225,38. giusto il contratto per corrispondenza prot. 6536 del 26/02/2026.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara e' riultato così composto:

	Euro	Euro
Lavori a misura soggetti a ribasso	37.646,58	
ribasso d'asta 1%	-376,47	
importo netto	37.270,11	
Oneri di sicurezza	2.258,89	
Importo lavori a base di appalto		39.529,00
IVA al 22% sui lavori		8.696,38
Imprevisti (IVA compresa)	4.868,66	
Spese tecniche	798,11	
ribasso di asta	459,28	
	Sommano	6.126,05
Importo complessivo		54.351,44

**FINANZIAMENTO:** L'importo complessivo di € 54.351,44 è stato interamente finanziato come segue: cap. 243 "Manutenzione ordinaria strade provinciali" del Peg 2026; L'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F1244.

**SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI:** L'importo complessivo autorizzato per i lavori aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come seguita:

-Per lavori a base d'asta	€ 39.529,00
-Per I.V.A. al 22%	€ 8.696,38
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 48.225,38</b>

**IMPORTO CONTRATTUALE:** Venne fissato in € 39.529,00 in seguito al contratto con scrittura privata per corrispondenza prot. 6536 del 26/02/2026.

**CAUZIONE DEFINITIVA:** Non è stata richiesta.

**PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA:** Con determina n. 442 del 09/03/2026 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato con un'aumento per lavori aggiuntivi di netti € 1.580,56 al cui finanziamento è stato fatto fronte con l'utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d'asta e dagli imprevisti.

I nuovi maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa Stradedil srl.

Il nuovo quadro economico post approvazione perizia è risultato così suddiviso:

	totale euro	Totale euro
Lavori a misura soggetti a ribasso	39.243,10	
ribasso d'asta 1,00%	-392,43	
sommano netti	38.850,67	
Oneri di sicurezza	2.258,89	
Importo lavori a base di appalto		41.109,56
Somme a disposizione:		
IVA al 22% sui lavori		9.044,10
Spese tecniche	830,04	
Imprevisti	3.367,74	
	Sommano	4.197,78
Importo complessivo		54.351,44

**ULTERIORE CAUZIONE DEFINITIVA:** non si è resa necessaria.

**ATTO AGGIUNTIVO PERIZIA DI VARIANTE:** non si è reso necessario.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** I lavori si sono svolti in conformità delle prescrizioni progettuali della perizia originaria secondo le norme del Capitolato e delle disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. senza dare adito a contestazioni o riserve. La strada non è mai stata chiusa al traffico durante i lavori di costruzione della nuova soletta dell'impalcato.

**DIRETTORE DEI LAVORI:** I lavori previsti sono stati diretti dall'ing. Eugenio Santi del Servizio Viabilità – Lavori speciali.

**DIRETTORE OPERATIVO:** Il compito è stato svolto dal geom. Sergio Dieci del Servizio Lavori Viabilità.

**ISPETTORE DI CANTIERE:** Il compito è stato svolto dal geom. Vincenzo Sinagra del Servizio Viabilità.

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:** Il compito è stato svolto dall'ing. Eugenio Santi del Servizio Viabilità – Lavori speciali.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** Avvenuta in data 23/02/2026 ed iniziati in pari data. E il tempo contrattuale è pari 30 giorni naturali e consecutivi.

**SOSPENSIONI:** nessuna

RIPRESA DEI LAVORI: nessuna

PROROGHE: è stata concessa una proroga del tempo contrattuale di 10 giorni per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori della perizia di variante.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 11/03/2026 come risulta dal Certificato di ultimazione del 11/03/2026 quindi in tempo utile.

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:**

L'Impresa STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – P. Iva 01693720367, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 09/04/2026, a seguito di richiesta effettuata dalla Provincia di Modena, D.U.R.C. online rilasciato dall'INAIL con n.53123363 del 04/03/2026 valido fino al 02/07/2026.

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AI CREDITORI: Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 09/04/2026, per l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui non sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010..

CESSIONI DI CREDITO: Come risulta dal certificato in data 09/04/2026 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

SUB-APPALTI: non è stato richiesto nessun sub-appalto.

**SOMME A DISPOSIZIONE:**

- Incentivi alla progettazione: ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla progettazione per complessivi € 830,04, quando l'amministrazione provinciale approverà il nuovo regolamento.
- Contributo Anac : esente

CODICE CUP . non necessario – CODICE CIG N. **BA76A7B182**

STATO FINALE: Redatto in data 12/03/2026 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva dell'importo di € 41.109,56 al netto del ribasso d'asta.

CONTO FINALE: Redatto in data 12/03/2026 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 250,77 di cui € 205,55 per lavori e € 45,22 per IVA al 22%.

**RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA PER LAVORI:**

Importo autorizzato per lavori	€ 41.109,56
Importo speso per lavori	€ 41.109,56
Minore importo.....	€ ==

**RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:**

L'importo complessivo finanziato era pari a € 54.351,44.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 50.983,70 come di seguito specificato:

	totale euro	Totale euro
Lavori a misura soggetti a ribasso	39.243,10	
ribasso d'asta 1,00%	-392,43	
sommano netti	38.850,67	
Oneri di sicurezza	2.258,89	
Importo lavori a base di appalto		41.109,56
Somme a disposizione:		
IVA al 22% sui lavori		9.044,10
Spese tecniche	798,11	
spese tecniche variante	31,93	
	Sommano	830,04
Importo complessivo		50.983,70

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 54.351,44 pari a € 3.367,74.

**PAGAMENTI IN ACCONTO:** In corso d'opera sono statui liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n.1 acconti per netti € 40.904,01, il credito dell'impresa ammonta a € 250,77 di cui € 205,55 per lavori ed € 45,22 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 41.109,56
Pagamento in acconto: 1° SAL € 40.904,01	
	- € 40.904,01
Credito dell'Impresa per lavori	€ 205,55
IVA al 22%	€ 45,22
Credito complessivo	€ 250,77

**COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO:** In base alla legge 31/01/1978 n°1 la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori Ing. Eugenio Santi con il seguente certificato di regolare esecuzione:

## B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO

---

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni delle perizie originaria e suppletive e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori

**SP 6 DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO KM-1+275 - VIADOTTO SULLA  
FERROVIA AV - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GIUNTO N. 9 IN COMUNE DI  
CASTELFRANCO EMILIA (MO) -**

**CIG:BA76A7B182**

In particolare, i lavori realizzati sono stati:

### Fasi di esecuzione dell'intervento

Descrizione sintetica dei lavori:

- 1) Posa della segnaletica di senso unico alternato con semaforo e luci notturne fig.66
- 2) Rimozione di metà giunto
- 3) Idrodemolizione, sabbiatura e scopertura dei ferri d'armatura solette in c.a.
- 4) Posa delle chiodature in acciaio con resina epossidica
- 5) Saldature delle armature esistenti con quelle nuove e con i tirafondi in barre filettate del giunto
- 6) Getto di betoncino fibrorinforzato con posa della copertura del varco fra solette
- 7) Posa della scossalina in acciaio zincato o hypalon su tutto l'impalcato anche sui marciapiedi
- 8) Posa della piastra ponte del giunto e fissaggio
- 9) Nuovi getti (massetti laterali in betoncino fibrorinforzato)
- 10) Pulizia dei materiali depositati a fianco dei cordoli per tutta la lunghezza del ponte con riapertura delle bocchette di scarico acque
- 11) Apertura del traffico sul lato lavorato dopo maturazione betoncino
- 12) Spostamento dall'altro lato della segnaletica di deviazione con luci notturne e senso unico alternato con semaforo
- 13) Lavori uguali nell'altro lato del ponte
- 14) Rimozione della segnaletica di deviazione e senso unico e riapertura completa del ponte

b) **Elenco certificati dei materiali**

certificato n°5188/37 L.T.E. del 07/11/2024 relativo al controllo di accettazione n°1cls getto micropali lato mo;

- c) l'importo complessivo netto per lavori e IVA e somme a disposizione ammonta a € 50.983,70 quindi contenuto in quello finanziato di € 54.351,44 realizzando pertanto una economia pari a € 3.367,74;
- d) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato, con le proroghe concesse per i nuovi e maggiori lavori della perizia di variante;
- e) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
- f) non è stata necessaria la pubblicazione degli "avvisi ai creditori" come da dichiarazione del direttore dei lavori del 09/04/2026.

- g) L'Impresa ha adempiuto agli obblighi relativi alle Assicurazioni contro le malattie, contro gli infortuni sui lavori e alla Cassa Edile come risulta dal certificato del direttore dei lavori relativo alle assicurazioni sociali del 09/04/2026;
- h) sono stati liquidati in acconto all'Impresa acconti per € 40.904,01 al netto dell'IVA, cosicché il credito della stessa ammonta a € 205,55 oltre all'IVA del 22% pari a € 45,22 per complessive € 250,70 come risulta dal conto finale redatto dal Direttore dei lavori in data 13/03/2026;
- i) non risultano cessioni di credito;

## CERTIFICA

che i lavori di

**SP 6 DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO KM-1+275 - VIADOTTO SULLA  
FERROVIA AV - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GIUNTO N. 9 IN COMUNE DI  
CASTELFRANCO EMILIA (MO) -**

**CIG:BA76A7B182**

sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – P. Iva 01693720367, in esecuzione dei lavori affidati con determina 315 del 19/02/2026 con contratto per corrispondenza prot. 6536 del 26/02/2026 e della determina 442 del 09/03/2026 di approvazione della perizia di variante,


### SI AUTORIZZA

- 1) il pagamento della rata di saldo dell'importo di € 250,77 di cui € 205,45 per lavori a base d'asta e € 45,22 per IVA al 22%.
- 2) lo svincolo delle cauzioni e delle assicurazioni prestate dall'Impresa STRADEDIL SRL con sede in via Sassorosso n. 38 – Boccassuolo di Palagano (MO) – P. Iva 01693720367.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, il 09/04/2026

L'Impresa  
(Stradedil S.r.l.)  
  
  
Il Dirigente Tecnico  
(GEOM. FRANCESCO GUICLI)

Il Direttore dei lavori  
(Ing. Eugenio Santi)  


Visto: Il Dirigente Servizio Viabilità  
(dot. Luca Rossi)

