



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Edilizia

### Determinazione numero 815 del 22/04/2026

**OGGETTO: LAVORI PROPEDEUTICI ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASA COLONICA RELATIVI ALLO SPOSTAMENTO DEI CONTATORI E PREDISPOSIZIONE NUOVI ALLACCI UTENZE. ISTITUTO SPALLANZANI-SEDE DI GAGGIO.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I SOLI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEL CREDITO A SALDO. CUP G12B25005950003 - CIG B971AE975B.**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2044 del 29/09/2025 sono stati aggiudicati i lavori di IIS "L. SPALLANZANI" - SEDE DI GAGGIO - CASTELFRANCO EMILIA (MO) RISTRUTTURAZIONE E RIPARAZIONE DANNI EVENTI SISMICI DEL 2012 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CASA COLONICA LOTTO 1" alla ditta EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL con sede in Via Asiago 57 – 41025 Modena – C.F. e P.ta IVA 01002840369.

Con determinazione n. 2155 del 03/10/2025 del Responsabile Unico del Procedimento si è preso atto delle risultanze della procedura di gara e si è approvato il quadro economico di assestamento post-gara.

Con determinazione n. 2611 del 21/11/2025 è stato approvato il quadro economico di assestamento comprensivo delle spese tecniche.

In data 28/11/2025 al rep. n. 29391 è stato stipulato il contratto relativo ai lavori IIS "L. SPALLANZANI" - SEDE DI GAGGIO - CASTELFRANCO EMILIA (MO) RISTRUTTURAZIONE E RIPARAZIONE DANNI EVENTI SISMICI DEL 2012 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CASA COLONICA LOTTO 1" con la ditta EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL con sede in Via Asiago 57 – 41025 Modena – C.F. e P.ta IVA 01002840369.

Il progetto di demolizione e ricostruzione dell'immobile denominato "casa colonica" è finanziato con Fondi dell'Agenda Regionale di Ricostruzione Sisma 2012-Piano Edilizia Scolastica e Università del Programma OO.PP e Beni culturali di cui all'ordinanza Commissariale n.8 del 25 maggio 2023 per un importo di € 786.883,69 e con fondi propri dell'Ente per un importo di € 13.116,31.

Ai fini dell'avvio delle operazioni di demolizione del fabbricato, si rende necessario procedere preventivamente alla disattivazione, al distacco e al successivo riposizionamento/riattivazione delle utenze esistenti (energia elettrica, rete dati, acqua e gas), attualmente ancora attestata sull'edificio da demolire, nonché alla realizzazione di altre lavorazioni impiantistiche propedeutiche ai lavori principali.

Tali lavori non sono finanziabili nell'appalto principale e pertanto si è provveduto all'elaborazione di un progetto esecutivo ad oggetto LAVORI PROPEDEUTICI ALLA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASA COLONICA RELATIVI ALLO SPOSTAMENTO DEI CONTATORI E PREDISPOSIZIONE NUOVI ALLACCI UTENZE. ISTITUTO SPALLANZANI-SEDE DI GAGGIO CUP G12B25005950003 di un importo complessivo di € 60.000,00, finanziato con avanzo dell'Ente al capitolo 3598 del Peg 2025 e acquisito al prot.n. 40626 del 24/11/2025.

Con determina dirigenziale n. 2800 del 10/12/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per un importo complessivo di € 60.000,00 di cui € 21.197,24 per lavori soggetti a ribasso d'asta oltre a € 480,72 per oneri della sicurezza ed € 38.322,04 per somme a disposizione IVA compresa.

Con la medesima determinazione dirigenziale 2800 del 10/12/2025 si disponeva l'aggiudicazione diretta dei lavori alla ditta EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL con sede in Via Asiago 57 – 41025 Modena – C.F. e P.ta IVA 01002840369 aggiudicataria dell'appalto principale, che sarebbe stata presente in cantiere per le attività di accantieramento e di predisposizione delle lavorazioni dell'appalto principale, e che risultava pertanto immediatamente operativa per l'esecuzione delle attività preliminari in oggetto.

Inoltre, si è ritenuto opportuno procedere all'affidamento diretto dei lavori alla medesima ditta aggiudicataria dell'intervento principale, al fine di evitare sin da subito interferenze operative tra più soggetti esecutori, garantire la continuità gestionale del cantiere e ridurre i tempi necessari per l'avvio delle lavorazioni;

Considerato il modesto importo dell'affidamento inferiore ad € 40.000,00 si è proceduto mediante richiesta di offerta via p.e.c.

È stato pertanto richiesto un preventivo con prot.n. 41093 del 26/11/2025 all'impresa EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL con sede in Via Asiago 57 – 41025 Modena – C.F. e P.IVA 01002840369.

La ditta EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL ha offerto di eseguire i lavori con un ribasso percentuale del 0,1% per un importo pari a € 21.176,04 di lavori (comprensivi di costo per la manodopera invariata) oltre € 480,72 per oneri della sicurezza, (importo contrattuale di € 21.656,76) oltre IVA a 22% pari a 4.764,49 e quindi per un importo complessivo di € 26.421,25 come da offerta acquisita al prot. n. 41527 del 01/12/2025.

Il nuovo quadro economico di assestamento post-affidamento è risultato come di seguito riportato:

IMPORTO LAVORI	€uro
Importo lavori (di cui € 4.315,59 per manodopera)	21.176,04
Oneri della sicurezza	480,72
<b>Totale Appalto</b>	<b>21.656,76</b>
<b>Somme a disposizione:</b>	
Rilievi e accertamenti	4.500,00
Indagini archeologiche	4.000,00
Indagini ordigni bellici	3.000,00
Allacciamenti o dismissioni utenze	4.634,00
Lavori di completamento	6.000,00
Spese per accertamenti di cantiere	1.634,43
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	3.300,00
Spese per incentivo alle funzioni tecniche	433,56
IVA sui lavori (22%)	4.764,49
Iva rilievi e accertamenti (22%)	2.075,57
Iva indagini (22%)	1.540,00
Iva allacciamenti e lavori di completamento (22%)	2.339,48
Ribasso IVA inclusa	25,86
Arrotondamenti	95,85
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>38.343,24</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>60.000,00</b>
---------------------------	------------------

Il contratto è stato stipulato per corrispondenza, agli atti dell'ente con prot. n. 43180 del 12/12/2025.

I lavori sono stati consegnati il giorno 15/12/2025 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 20 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere a sospensioni e riprese dei lavori.

Non è stata concessa alcuna proroga.

I lavori sono stati ultimati il 10/02/2026 quindi con 37 giorni di ritardo rispetto al tempo contrattuale, e il certificato di ultimazione dei lavori è stato redatto il 11/02/2026 dopo sopralluogo della Direzione Lavori con Direttore Tecnico dell'impresa.

L'impresa appaltatrice ha iscritto nel verbale di fine lavori le riserve, acquisite al protocollo n. 5461/2026, con le quali ha dichiarato che *"...il ritardo di 37 giorni con il quale sono stati ultimati i lavori contrattuali è dipeso, oltre che dalle avverse condizioni metereologiche del periodo, che hanno gravemente influenzato l'esecuzione delle opere di scavo e fondazione, dalla totale assenza di elaborati tecnico progettuali con l'individuazione delle caratteristiche e specifiche delle opere da realizzare.*

*...Risulta pertanto evidente come la Stazione Appaltante non abbia cooperato fattivamente al fine di mettere la scrivente in condizione di poter eseguire i lavori affidati nel rispetto delle pattuizioni contrattuali..."*

La stazione appaltante ha rigettato integralmente la riserva con riscontro trasmesso con prot. 5983 del 23/02/2026 adducendo le seguenti motivazioni: *"...Durante il periodo contrattuale non risulta agli atti alcuna formale comunicazione da parte dell'Impresa attestante:*

- l'impossibilità di eseguire le lavorazioni per avverse condizioni meteorologiche;*
- la richiesta di sospensione dei lavori;*
- la richiesta di proroga dei termini contrattuali;*
- ulteriori cause ostative tali da impedire il regolare svolgimento delle opere.*

*L'eventuale incidenza di condizioni meteorologiche avverse avrebbe dovuto essere tempestivamente rappresentata alla Direzione Lavori ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dal contratto, circostanza che non si è verificata...*

*... La documentazione tecnica posta a base dell'affidamento è stata trasmessa all'Impresa unitamente alla richiesta di preventivo/offerta in data 26/11/2025 con prot. n. 41093. Tale documentazione comprendeva tra le altre:*

*1. un elaborato grafico riportante:*

- l'esatta collocazione dei manufatti;*
- indicazione di geometria e dimensioni degli stessi;*
- posizionamento rispetto alla quota campagna;*
- dettaglio delle derivazioni delle distribuzioni nei vani elettrici*

*2. il computo metrico estimativo con l'individuazione delle misurazioni analitiche delle quantità delle lavorazioni, l'applicazione dei relativi prezzi unitari e il calcolo dell'importo complessivo di ciascuna voce. In particolare alle voci 21 D04.031.010.d e 22 D04.031.020.a sono riportate le caratteristiche tecniche degli armadi per l'illuminazione pubblica e alle voci 25 im.01 e 26 im.02 sono dettagliate le caratteristiche tecniche del basamento e delle cassette porta contatore acqua e gas, rimandando all'elaborato Analisi Prezzi per scomposizione delle voci 25 im.01 e 26 im.02;*

*3. Analisi prezzi con la scomposizione delle voci 25 im.01 e 26 im.02 in ogni componente di costo e dal quale si evincono tipologia, dimensioni e quantità dei materiali necessari e prezzo di mercato.*

*Pertanto, la documentazione progettuale risultava pienamente idonea sia alla formulazione consapevole dell'offerta sia alla corretta e tempestiva esecuzione delle lavorazioni...*

*... l'Impresa non ha mai formulato osservazioni, richieste di chiarimento in ordine alla presunta incompletezza o non esaustività degli elaborati, né ai fini della formulazione dell'offerta né in sede di accettazione del contratto. Parimenti, durante la fase esecutiva, non risulta alcuna formale o informale richiesta di integrazione progettuale o segnalazione di carenze tali da impedire o rallentare l'esecuzione delle lavorazioni. Solo in sede di sottoscrizione del verbale di ultimazione lavori, a fronte del ritardo maturato, viene per la prima volta prospettata una presunta insufficienza della documentazione tecnica, circostanza che non trova riscontro nei comportamenti precedentemente tenuti dall'Impresa. Si evidenzia altresì che la Direzione Lavori ha ripetutamente sollecitato l'Impresa, durante i sopralluoghi in cantiere, alla trasmissione delle schede tecniche degli armadi.*

*Alla data del 09/01/2026, come risulta dal verbale di sopralluogo, erano state trasmesse dall'Impresa alla direzione lavori esclusivamente le schede relative agli armadi dell'utenza elettrica, risultando mancanti quelle riferite alle ulteriori utenze previste in appalto. Le proposte di schede tecniche relative ai box per acqua e gas sono state trasmesse dall'Impresa solo a partire dal 13/01/2026 quindi già oltre il termine contrattuale.*

*La Direzione Lavori, preso atto di quanto rappresentato dall' Impresa in ordine ai prodotti disponibili in pronta consegna, e al solo fine di agevolare la prosecuzione delle lavorazioni, ha provveduto a verificare il rispetto delle misure minime necessarie, nell'ottica di poter accettare il prodotto proposto e consentire l'avanzamento delle opere. Tale condotta, improntata a collaborazione e buona fede nell'esecuzione del contratto, è stata posta in essere esclusivamente per evitare ulteriori rallentamenti del cantiere e non può in alcun modo essere interpretata quale riconoscimento di carenze progettuali né quale causa giustificativa del ritardo imputabile all'Impresa.*

*Tale circostanza ha inciso sull'ordinato sviluppo delle attività, configurando un inadempimento imputabile esclusivamente all'Impresa..."*

Lo Stato finale, pertanto, è stato redatto per un importo complessivo di 21.656,76 € (iva esclusa) e sulla base dello stesso è stato rimodulato il quadro economico a consuntivo approvato con determinazione n. 2800 del 10/12/2025.

Sono state applicate le seguenti penali per ritardo nell'esecuzione:

importo netto di contratto	21.656,76 €
giorni di ritardo	37 gg
penale	1‰ al giorno
<b>totale</b>	<b>801,30 €</b>

Il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta quindi il seguente:

Importo dei lavori in appalto	21.176,04 €
Oneri della sicurezza	480,72 €
<b>Totale lavori in appalto</b>	<b>21.656,76 €</b>
IVA al 22% sui lavori	4.764,49 €
<b>TOTALE lavori eseguiti</b>	<b>26.421,25 €</b>
<b>Penali</b>	<b>-801,30 €</b>
<b>TOTALE da liquidare</b>	<b>25. 619,95 €</b>

Durante il corso dei lavori non sono stati liquidati alla ditta appaltatrice acconti.

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori, redatto dal Direttore dei lavori, in data 26/03/2026 e sottoscritto dall'Impresa con riserva (prot.n. 5461 del 18/02/2026).

Visto le controdeduzioni con la quale la Stazione appaltante rigettava integralmente quanto avanzato dalla ditta appaltatrice nella riserva (prot. 5983 del 23/02/2026).

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori in data 26/03/2026 e assunto al protocollo in data 31/03/2026 n.11267.

Visto la riconferma della riserva iscritta nel verbale di ultimazione lavori nel certificato di regolare esecuzione e il riscontro alla riserva trasmesso dalla Stazione Appaltante con prot. 11420 del 01/04/2026 con la quale si ribadiva che le motivazioni addotte dall'Impresa risultavano infondate e che pertanto il ritardo maturato nell'ultimazione dei lavori è da imputarsi esclusivamente all'Impresa stessa.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti alla ditta appaltatrice.

Il quadro economico dell'opera a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€uro</b>
Importo lavori (di cui € 4.315,59 per manodopera)	21.176,04
Oneri della sicurezza	480,72
Iva 22%	4.764,49
<b>Totale lavori eseguiti</b>	<b>26.421,25</b>
<b>Penali</b>	<b>- 801,30</b>
<b>Totale lavori liquidati</b>	<b>25.619,95</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
Rilievi e accertamenti	4.500,00
Indagini archeologiche	4.000,00
Indagini ordigni bellici	3.000,00
Allacciamenti o dismissioni utenze	4.634,00
Lavori di completamento	6.000,00
Spese per accertamenti di cantiere	1.634,43
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	3.300,00
Spese per incentivo alle funzioni tecniche	433,56
Iva rilievi e accertamenti (22%)	2.075,57
Iva indagini (22%)	1.540,00
Iva allacciamenti e lavori di completamento (22%)	2.339,48
Ribasso IVA inclusa	25,86
Arrotondamenti	95,85
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>33.578,75</b>
<b>Minore spesa sui lavori per penale</b>	<b>801,30</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>60.000,00</b>

Il responsabile del procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare il Conto Finale redatto in data 26/03/2026 prot. n. 11267 che determina l'importo dei lavori eseguiti lordi in 21.656,76 €, di cui 21.176,04 per i lavori e 480,72 € per oneri della sicurezza pari all'importo contrattuale in esecuzione del contratto per corrispondenza prot. n. 43180 del 12/12/2025;
- 2) di dare atto che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 10/02/2026, quindi con 37 giorni di ritardo oltre il termine previsto del 04/01/2026, così come risulta dal verbale di fine lavori e regolare esecuzione redatto in data 11/02/2026 ed assunto al protocollo n. 4641/2026. Tale situazione prevede l'applicazione della penale di 801,30 €, come dettagliata in premessa;
- 3) di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto il 26/03/2026 e acquisito al prot. n. 11267/2026 che evidenzia una spesa da liquidare, dedotta la penale per ritardata ultimazione dei lavori, di complessivi 25.619,95 €;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per i lavori pari a 26.421,25 € si registra una minor spesa di 801,30 € a causa delle penali applicate per il ritardo nella conclusione dei lavori;
- 5) di determinare pertanto la rata di saldo come segue:

Importo dei lavori in appalto	21.656,76 €
A detrarre acconti liquidati in corso d'opera	0,00 €
	-----
CREDITO LAVORI	21.656,76 €
IVA 22%	4.764,49 €
	-----
TOTALE	26.421,25 €
PENALI APPLICATE	- 801,30 €
	-----
TOTALE CREDITO	25.619,95 €

- 6) di dare atto che durante l'esecuzione dei lavori non è stato liquidato nessun acconto alla ditta esecutrice pertanto rimane un credito complessivo di € 25.619,95 a favore della stessa;
- 7) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di 25.619,95 € alla ditta EDILCOSTRUZIONI MODENESE SRL con sede in Via Asiago 57 – 41025 Modena –C.F. e P.IVA 01002840369, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. Impegno 334/2026 – prenot. 1001/26 (Fin. avanzo) del capitolo 3598 "I.P.S.A.A. L.Spallanzani di Castelfranco E.- Manutenzione straordinaria" del P.E.G. 2026;
- 8) di dare atto che la succitata impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi, come risulta da documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica DURC on Line prot. INAIL 52809795 con scadenza validità 11/06/2026, presso sportello unico previdenziale;
- 9) di dare atto che è stata acquisita inoltre l'attestazione di congruità (DURC congruità) con esito positivo prot. 202600669MO00/3 del 01/04/2026 emessa dalla CNCE con esito positivo;

- 10) di approvare il quadro economico a consuntivo dell'opera dei soli lavori ammontante a 25.619,95 € come di seguito riportato:

Importo dei lavori in appalto	21.176,04 €
Oneri della sicurezza	480,72 €
<b>Totale lavori in appalto</b>	<b>21.656,76 €</b>
IVA al 22% sui lavori	4.764,49 €
<b>TOTALE lavori eseguiti</b>	<b>26.421,25 €</b>
<i>Penali</i>	<i>-801,30 €</i>
<b>TOTALE da liquidare</b>	<b>25.619,95 €</b>
<b>Importo Impegnato</b>	<b>26.421,25 €</b>
<b>Minore spesa</b>	<b>801,30 €</b>

- 11) di dare atto che rispetto alla somma impegnata si registra un'economia di 801,30 € (penale), che si libera dal sub. Impegno 334/2026 alla prenot. 1001/26 (Fin. avanzo) del capitolo 3598 "I.P.S.A.A. L.Spallanzani di Castelfranco E.- Manutenzione straordinaria" del P.E.G. 2026;
- 12) di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento ed il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€uro</b>	<b>€uro</b>
Importo lavori (di cui € 4.315,59 per manodopera)	21.176,04	21.176,04
Oneri della sicurezza	480,72	480,72
<b>Totale lavori al netto del ribasso</b>	<b>21.656,76</b>	<b>21.656,76</b>
Iva 22%	4.764,49	4.764,49
<b>Totale lavori</b>	<b>26.421,25</b>	<b>26.421,25</b>
<i>Penali</i>		<i>- 801,30</i>
<b>Totale lavori da liquidare</b>		<b>25.619,95</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
Rilievi e accertamenti	4.500,00	4.500,00
Indagini archeologiche	4.000,00	4.000,00
Indagini ordigni bellici	3.000,00	3.000,00
Allacciamenti o dismissioni utenze	4.634,00	4.634,00
Lavori di completamento	6.000,00	6.000,00
Spese per accertamenti di cantiere	1.634,43	1.634,43
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi	3.300,00	3.300,00
Spese per incentivo alle funzioni tecniche	433,56	433,56
Iva rilievi e accertamenti (22%)	2.075,57	2.075,57
Iva indagini (22%)	1.540,00	1.540,00
Iva allacciamenti e lavori di completamento (22%)	2.339,48	2.339,48
Ribasso IVA inclusa	25,86	25,86
Arrotondamenti	95,85	95,85
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>33.578,75</b>	<b>33.578,75</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.198,70</b>
<b>Minore spesa sui lavori per penale</b>		<b>801,30</b>

- 13) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti alla ditta esecutrice, rimandando la contabilizzazione delle somme a disposizione a successivo apposito atto;
- 14) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è la Direttrice Area Tecnica Ing. Annalisa Vita;
- 15) di dare atto che il direttore dei lavori è l'Arch. Wanda Frascati dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 16) di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori è il Per.Ind. Stefano Nappa dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;

- 17) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla Classifica 06-06-02 e Fascicolo 846.8 (arch. 1155);
- 18) di dare atto che, relativamente al presente appalto, il codice CIG è il n. B971AE975B e il codice CUP è il n. G12B25005950003;
- 19) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti, come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
- 20) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)