



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità e trasporti
Manutenzione strade (2) Area Sud

Determinazione numero 1485 del 20/07/2026

**OGGETTO: SP 36 DEL MALANDRONE PONTE MULINO VIVI KM. 1+351 E PONTE SULLA SP 36 DEL MALANDRONE AL KM. 4+950 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI..
CUP G87H23000740001**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 1277 del 13/06/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, predisposto dal Servizio Viabilità - Area tecnica, prot. 18590 del 27/05/2025, per un importo complessivo pari ad euro € 50.000,00 di cui euro € 39.960,11 per lavori, oneri di sicurezza e mano d'opera ed euro € 10.039,89 per somme a disposizione.

La spesa è stata finanziata con D.M. 125/2022 – (Cod. Int. 00474.V2.MO).

Con la medesima determinazione n. 1277 del 13/06/2025 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta GIANNINI EMORE SRL con sede in Lama Mocogno (MO) via Pangone 8 fraz. Pianorso C.F./P.IVA 03333870362 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 1,07% (pari ad € 416,87) per un importo di € 38.543,24 per lavori (di cui € 8.571,22 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 1.000,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 39.543,24) oltre a € 8.699,51 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 48.242,75.

Il quadro economico di assestamento post affidamento è risultato come segue:

A) LAVORI:	Totale Euro
Importo lavori ribassati	38.543,24
Oneri per la sicurezza	1.000,00
Totale Lavori	39.543,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
I.V.A. Al 22%	8.699,51
Arrotondamenti	449,47
Spese tecniche	799,20
Ribasso d'asta IVA compresa	508,58
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	10.456,76
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	50.000,00

Il corrispettivo dell'appalto è di complessivi € 39.543,24 come da Contratto d'Appalto per corrispondenza in forma commerciale assunto al Protocollo Generale al n. 21994 del 23/06/2025.

I lavori sono iniziati in data 08/09/2025, come da verbale prot. 29089 del 25/08/2025, sono stati sospesi il 29/09/2025 e ripresi il 13/04/2026 e si sono conclusi il giorno 21/05/2026, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, assunto agli atti con prot. 18169 del 22/05/2026.

Con determinazione n. 2016 del 25/09/2025 è stato autorizzato il subappalto a favore di BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in VIA POGGIORASO, 3 41029 SESTOLA (MO) C.F. e P.IVA 02856090366 per opere di lavori stradali di fresatura e asfaltatura rientranti nella categoria prevalente OG3 per un importo di € 5.000,00 IVA esclusa e con la medesima determinazione si dava atto del pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione provinciale.

Con dichiarazione assunta agli atti con prot. 23941 del 02/07/2026 l'appaltatore ha dichiarato di avere effettuato il pagamento del subappaltatore in deroga a quanto previsto nella suddetta determinazione di autorizzazione al subappalto e di avere integralmente corrisposto il corrispettivo spettante pari ad € 5.000,00, non essendo compatibili le esigenze di liquidità del subappaltatore con le tempistiche degli stati di avanzamento dato il protrarsi della sospensione delle lavorazioni in cantiere dal 29/09/2025 al 13/04/2026 causata dalla chiusura del viadotto sul Rio Torto sulla SS12 e deviando il traffico veicolare lungo la SP36; il subappaltatore BIOLCHINI COSTRUZIONI conferma che l'impresa appaltatrice ha regolarmente provveduto al pagamento dell'importo dovuto di € 5.000,00 (come da fattura quietanzata allegata alla medesima comunicazione) per le lavorazioni effettuate in subappalto e di non avere null'altro a pretendere dalla Stazione Appaltante.

Il Direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione assunto agli atti con prot. 23871 del 02/07/2026, da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 39.392,68 con una minore spesa di € 150,56, oltre all'IVA, rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 48.059,07 come di seguito specificato:

<i>CONTO FINALE</i>	euro
Importo lordo dei lavori	39.807,92 €
a detrarre oneri relativi alla sicurezza	- 1.000,00 €
Importo dei lavori	38.807,92 €
A detrarre ribasso d'asta - 1,07 %	- 415,24 €
Importo netto	38.392,68 €
Oneri relativi alla sicurezza	1.000,00 €
Importo totale	39.392,68 €
Aliquota IVA 22%	8.666,39 €
<u>Importo complessivo</u>	<u>48.059,07 €</u>

Rispetto all'importo complessivo impegnato, a favore della ditta GIANNINI EMORE SRL, per lavori pari a € 48.242,75 (iva compresa) si realizza un'economia pari a € 183,68.

In corso d'opera non sono stati liquidati pagamenti in acconto.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento ha richiesto il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria GIANNINI EMORE SRL - con protocollo INAIL_54924299 del 08/07/2026 – scadenza 05/11/2026.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202601899MO03/3 del 26/06/2026 con esito positivo.

Il quadro economico a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

LAVORI	
Importo netto	38.392,68 €
costi mano d'opera	8.571,22 €
Oneri relativi alla sicurezza	1.000,00 €

Sommano lavori	39.392,68 €
Aliquota IVA 22%	8.666,39 €
Incentivi Articolo 113 D. Lgs. 50/2016	799,20 €
Ribassi IVA compresa	- €
Imprevisti ed Arrotondamenti	- €

Totale somme a disposizione	9.465,59 €

<u>SOMMANO IMPORTI</u>	48.858,27 €
<u>IMPORTO FINANZIATO</u>	50.000,00 €
<u>MINORE SPESA</u>	1.141,73 €

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 30/06/2026, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori assunto agli atti con prot. 23871 del 02/07/2026.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di dare atto che, come in premessa specificato ed indicato dalla nota assunta a prot. 23941 del 02/07/2026 la ditta sub-appaltatrice BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in VIA POGGIORASO, 3 41029 SESTOLA (MO) C.F. e P.IVA 02856090366 è stata pagata per € 5.000,00 direttamente dall'impresa appaltatrice, pertanto, la suddetta somma deve essere liberata a favore dell'operatore economico GIANNINI EMORE SRL con sede in Lama Mocogno (MO) via Pangone 8 fraz. Pianorso C.F./P.IVA 03333870362 come segue:
 - € 5.000,00 da sub-impegno 531/26 a sub-impegno 529/26 della prenotazione 1087/2026 (Fin. MIT D.M. 125/22 ann. 2024 Int. 00474.V2.MO) del capitolo 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24" del PEG 2026;
- 2) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 39.392,68, di cui € 38.392,68 per lavori e € 1.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza (a misura), con una minore spesa di € 150,56 rispetto all'importo contrattuale pari a € 39.543,24, come da Contratto d'Appalto per corrispondenza in forma commerciale assunto al Protocollo Generale al n. 21994 del 23/06/2025;
- 3) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 48.059,07, di cui € 38.392,68 per lavori, € 1.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 8.666,39 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 183,68 rispetto all'importo impegnato pari a € 48.242,75;
- 4) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. 23871 del 02/07/2026 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 39.392,68 come in premessa suddivisa, non sono stati corrisposti stati d'avanzamento, rimanendo pertanto un credito di netti € 39.392,68 oltre a € 8.666,39 per IVA 22% a favore della stessa, per un totale di € 48.059,07;
- 6) di liquidare e pagare pertanto all'impresa aggiudicataria, GIANNINI EMORE SRL con sede in Lama Mocogno (MO) via Pangone 8 fraz. Pianorso C.F./P.IVA 03333870362, la somma complessiva di € 48.059,07 di cui € 39.392,68 per lavori e € 8.666,39 per IVA 22%, a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 529 /2026 – prenot. 1087/2026 (Fin. MIT D.M. 125/22 ann. 2024 Int. 00474.V2.MO) del capitolo 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24" del PEG 2026;
- 7) di dare atto che l'Impresa è in regola con gli oneri contributivi come risulta dal DURC on Line INAIL_54924299 del 08/07/2026 – scadenza 05/11/2026;
- 8) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202601899MO03/3 del 26/06/2026 con esito positivo;
- 9) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 183,68 (Iva compresa) che si libera dal sub. 529 /2026 alla prenot. 1087/2026 (Fin. MIT D.M. 125/22 ann. 2024 Int. 00474.V2.MO) del capitolo 4773 "Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24" del PEG 2026;
- 10) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

CONTO FINALE	SOMME	
	FINANZIATE	SPESE

Importo lavori a base d'appalto	39.960,11 €	39.807,92 €
lavori	38.960,11 €	38.807,92 €
oneri relativi alla sicurezza	1.000,00 €	1.000,00 €

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	38.960,11 €	38.807,92 €
A detrarre ribasso d'asta - 1,07%	- 416,87 €	- 415,24 €
	-----	-----
Importo netto	38.543,24 €	38.392,68 €
di cui per costi mano d'opera 8.571,22 €		
Oneri relativi alla sicurezza	1.000,00 €	1.000,00 €
	-----	-----
Sommano lavori da contratto	39.543,24 €	39.392,68 €
Aliquota IVA 22%	8.699,51 €	8.666,39 €
Incentivi Articolo 113 D. Lgs. 50/2016	799,20 €	799,20 €
Ribassi IVA compresa	508,58 €	- €
Imprevisti ed Arrotondamenti	449,47 €	- €
	-----	-----
Totale somme a disposizione	10.456,76 €	9.465,59 €
	-----	-----
<u>SOMMANO IMPORTI</u>	50.000,00 €	48.858,27 €
<u>Economia realizzata</u>	1.141,73 €	

- 11) di dare atto che rispetto alla somma prenotata al cap. 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24” del PEG 2026 - prenot. 1087/2026 (Fin. MIT D.M. 125/22 ann. 2024 Int. 00474.V2.MO) - si evince una minore spesa di € 1.141,73 come segue:
 - quanto a € 183,68 (Iva compresa) che si libera dal sub. 529 /2026
 - quanto a € 958,05 già presenti sulla prenot. 1087/26;
- 12) di dare atto che in finanziamento in entrata è stato previsto al cap. 2535 (parte entrata) “contributi ministeriali per interventi di manutenzione straordinaria su strade e ponti” acc. n. 1044/24 già incassato;
- 13) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche pari a € 799,20 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 530/26 - prenot. 1087/2026 (Fin. MIT D.M. 125/22 ann. 2024 Int. 00474.V2.MO) del capitolo 4773 “Messa in sicurezza ponti e viadotti – D.M. 225/21 – D.M. 125/22 – D.M. 216/24” del PEG 2026;
- 14) di dare atto che la scheda incentivi per l'attribuzione delle specifiche quote alle varie figure tecnico-amministrative, dovrà essere elaborata sulla base del nuovo regolamento, e verrà liquidata con successivo apposito atto;
- 15) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è B73FCBB906 ed il CUP è G87H23000740001;
- 16) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03 F1190 (rif. Arch. 1095);
- 17) di approvare la restituzione della cauzione di € 1.977,16 prestata dall'Impresa GIANNINI EMORE SRL con sede in Lama Mocogno (MO) via Pangone 8 fraz. Pianorso C.F./P.IVA 03333870362, mediante polizza fidejussoria n. 2025/50/2720259 rilasciata dalla SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, con sede in Via Corte d'Appello n. 11, Torino (TV) – agenzia di Pavullo nel Frignano in data 20/06/2025;

- 18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 19) di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell’Impresa GIANNINI EMORE SRL e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO

D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	202601899MO03/3	Data attestazione	26/06/2026
Cassa Edile / Edilcassa	MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	GIANNINI EMORE SRL		
Codice Fiscale	03333870362		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	PROVINCIA DI MODENA		
Codice Fiscale	01375710363		
Indirizzo	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 34 - 41121 MODENA (MO)		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC9013526987		
Indirizzo	STRADA PROVINCIALE 36 DEL MALANDRONE MULINO DI VIVI SNC - 41028 SERRAMAZZONI (MO)		
Descrizione opera	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE "MULINO DI VIVI" ALLA PROG. KM 1+351 E AL PONTE ALLA PROG. KM 4+950		
CUP	G87H23000740001	CIG	B73FCBB906
Data inizio	08/09/2025	Data fine	30/05/2026
Importo totale	39.543	Importo lavori edili	39.543
Attività prevalente	OG2 - LAVORI STRADALI		

La Cassa Edile / Edilcassa ATTESTA l'esito POSITIVO

Cassa competente: la Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della presente attestazione è MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA . Per qualsiasi necessità relativa all'attestazione, contattare gli uffici della Cassa.

Verifica autenticità documento: copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC9013526987** e il codice di autorizzazione **DGK72KCA2HCEDG** dove richiesto.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_54924299	Data richiesta	08/07/2026	Scadenza validità	05/11/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GIANNINI EMORE SRL
Codice fiscale	03333870362
Sede legale	VIA PANGONE, 8 41023 LAMA MOCOGNO (MO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.