



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 1956 del 11/09/2026

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA 3° STRALCIO. "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA FOGNARIO" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA A SALDO.

CUP G89F18000900001

Il Dirigente VITA ANNALISA

Nell'ambito dei lavori "PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA 3° STRALCIO." CUP G89F18000900001 è emersa l'esigenza di realizzare lavorazioni accessorie e integrative con particolare riferimento al sistema di smaltimento delle acque bianche e nere che si sviluppa in prossimità del perimetro del fabbricato, al fine di completare l'intervento in modo funzionale e coordinato con il contesto esistente.

Con determinazione dirigenziale n.1141 del 28/05/2026 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA 3° STRALCIO. "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA FOGNARIO" CUP G89F18000900001 - CIG BBD727B7F6." dell'importo complessivo di € 49.300,00.

Il quadro economico del progetto posto a base di gara è risultato essere il seguente:

A	Capo A – Importo lavori a base d'asta		
A.1	Lavori (di cui € 18.461,13 per costi della manodopera		€ 38.824,52
	Oneri sicurezza		€ 1.000,00
	<i>Sommano Capo A</i>		€ 39.824,52
B	Capo B – Somme a disposizione		
B.1	IVA su Capo A (22%)	22,00%	€ 8.761,39
B.2	Incentivi tecnici 1,6%		€ 637,19
B.3	Quota irap incentivi 8,5%		54,16
B.4	Arrotondamenti		22,73
	<i>Sommano Capo B</i>		9.475,48
	Importo Complessivo (capo A + Capo B)		€ 49.300,00

La spesa complessiva di € 49.300,00 ha trovato copertura finanziaria sul Capitolo 4771 "Interenti di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019, DM 13/2021 – PNRR MIS 4. INV. 3.3" prenot. 206/26 - del P.E.G. 2026;

La spesa è stata ricompresa nelle somme a disposizione del progetto principale ad oggetto PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU" - ISTITUTO MORANTE DI SASSUOLO - VIA SELMI N. 16, SASSUOLO. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA 3° STRALCIO.

Con la medesima determinazione dirigenziale n. 1141 del 28/05/2026 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta EDILMAGNANI SRL Unipersonale, con sede in Formigine (MO) Via delle Battezzate 22, C.F./P.IVA 02163040369, che ha dichiarato di applicare un ribasso percentuale del 0,90% e quindi per un importo di € 38.475,10 per lavori (di cui € 18.461,13 per costo della manodopera invariato rispetto al capitolato) oltre a € 1.000,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 39.475,10) ed € 8.684,52 per IVA al 22%, per un totale di € 48.159,62.

Il quadro economico di assestamento successivo all'aggiudicazione è risultato essere il seguente:

A	Capo A – Importo lavori a base d'asta		Euro
A.1	Lavori (di cui € 18.461,13 per costi della manodopera		38.475,10
	Oneri sicurezza		1.000,00
	Sommano Capo A		39.475,10
B	Capo B – Somme a disposizione		
B.1	IVA su Capo A (22%)	22,00%	8.684,52
B.2	Incentivi tecnici 1,6%		637,19
B.3	Quota irap incentivi 8,5%		54,16
B.4	Ribasso d'asta iva compresa		426,29
B.4	Arrotondamenti		22,73
	Sommano Capo B		9.824,90
	Importo Complessivo (capo A + Capo B)		49.300,00

Il Contratto è stato registrato per corrispondenza ai sensi di legge in data 09/06/2026 n. PI287935-26.

I lavori sono stati consegnati il giorno 08/06/2026 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale.

I lavori in oggetto sono stati ultimati il 28/06/2026, come risulta dal certificato di ultimazione lavori sottoscritto in pari data, quindi entro i termini contrattuali previsti.

Lo Stato finale è stato redatto in data 29/06/2026 per l'importo complessivo di netti € 39.475,10 (IVA esclusa), pari all'importo contrattuale, così ripartito:

IMPORTO STATO FINALE	€	39.824,52
di cui oneri per la sicurezza	€	-1.000,00
importo lavori soggetto a ribasso	€	38.824,52
da cui detraendo il ribasso contrattuale del 0,9% su €38.824,52	€	-349,42
importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri	€	38.475,10
oneri della sicurezza	€	1.000,00
IMPORTO NETTO	€	39.475,10

Il quadro economico a consuntivo relativo ai soli lavori risulta pertanto essere il seguente:

	Euro	Euro
Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri	38.475,10	

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.000,00	
Importo netto		39.475,10
IVA al 22%		8.684,52
Importo totale lavori eseguiti		48.159,62

Secondo il suddetto Stato Finale, non essendo stati liquidati all'Impresa acconti in corso d'opera, il credito netto a saldo a favore della stessa è pari a € 39.475,10 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre a € 8.684,52 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 48.159,62.

L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (INAIL_54153173 del 15/05/2026, scadenza validità 12/09/2026).

L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202602305MO03/3 del 07/08/2026 con esito positivo.

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/06/2026.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione dei lavori in data 02/09/2026 ed assunto agli atti dell'Ente al Prot. 30699 in pari data.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito all'Impresa aggiudicataria.

Con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei soli lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti, alla ditta appaltatrice, rimandando la contabilizzazione delle somme a disposizione a successivo apposito atto di approvazione del quadro economico generale dell'opera principale.

Il quadro economico dell'opera a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

A	Capo A – Importo lavori a base d'asta		
A.1	Lavori (di cui € 18.461,13 per costi della manodopera		€ 38.475,10
	Oneri sicurezza		€ 1.000,00
	Sommano Capo A		€ 39.475,10
B	Capo B – Somme a disposizione		
B.1	IVA su Capo A (22%)	22,00%	€ 8.684,52
B.2	Incentivi tecnici 1,6%		€ 637,19
B.3	Quota irap incentivi 8,5%		54,16
B.4	Ribasso d'asta iva compresa		426,29
B.4	Arrotondamenti		22,73
	Sommano Capo B		9.824,90
	Importo Complessivo (capo A + Capo B)		€ 49.300,00

Il codice identificativo gara CIG è il n. BBD727B7F6 ed il codice CUP è il n. G89F18000900001.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02 F.1030 (rif. Arch. 580).

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi

obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile unico del progetto è l'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 29/06/2026 che determina l'importo dei lavori al netto di IVA in € 38.475,10 per lavori (di cui € 18.461,13 per costo della manodopera invariato rispetto al capitolato) oltre a € 1.000,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 39.475,10) pari all'importo contrattuale, giusto contratto registrato per corrispondenza ai sensi di legge in data 09/06/2026 n. PI287935-26.
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 02/09/2026 ed assunto agli atti dell'Ente al Prot. 30699 in pari data, che evidenzia una spesa complessiva di € 48.159,62 di cui € 39.475,10 (compresi oneri di sicurezza) di cui € 18.461,13 per costi di manodopera ed € 8.684,52 per IVA al 22%;
- 3) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo di netti € 39.475,10 (compresi oneri di sicurezza) di cui € 18.461,13 per costi di manodopera ed € 8.684,52 per IVA al 22%;
- 4) di liquidare pertanto l'importo complessivo di € 48.159,62 alla ditta EDILMAGNANI SRL Unipersonale, con sede in Formigine (MO) Via delle Battezzate 22, C.F./P.IVA 02163040369, aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 823/26 – prenot. 206/26 (fin. DM 13/21 - PNRR M4 C1 I3.3) del capitolo 4771 "Interenti di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici L. 160/2019, DM 13/2021 – PNRR MIS 4. INV. 3.3" del P.E.G. 2026;
- 5) di dare atto che l'importo speso per lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;
- 6) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (INAIL_54153173 del 15/05/2026, scadenza validità 12/09/2026);
- 7) di dare atto che l'impresa è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo CNCE n. 202602305MO03/3 del 07/08/2026 con esito positivo;
- 8) di dare atto che il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito evidenziato:

	Euro	Euro
Importo lavori al netto del ribasso, esclusi oneri	38.475,10	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.000,00	
Importo netto		39.475,10
IVA al 22%		8.684,52
Importo totale lavori eseguiti		48.159,62

- 9) di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento ed il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito riportato:

		AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
Importo dei lavori ribassati	€	38.475,10	38.475,10
Oneri della sicurezza	€	1.000,00	1.000,00
Totale lavori al netto del ribasso	€	39.475,10	39.475,10

Somme a disposizione dell'amministrazione			
I.V.A al 22% ed eventuali altre imposte	€	8.648,52	8.648,52
Incentivi tecnici 1,6%	€	637,19	637,19
Quota irap incentivi 8,5%	€	54,16	54,16
Ribasso d'asta indisponibile IVA compresa	€	426,29	426,29
Economie (arrotondamento)	€	22,73	22,73
Totale somme a disposizione	€	9.824,90	9.824,90
IMPORTO COMPLESSIVO	€	49.300,00	49.300,00

- 10) di dare atto che la spesa complessiva di € 49.300,00 è stata ricompresa nelle somme a disposizione del progetto principale come in premessa specificato;
- 11) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere al saldo del credito per i lavori correttamente eseguiti alla ditta esecutrice, rimandando la contabilizzazione delle somme a disposizione a successivo apposito atto di approvazione del quadro economico generale dell'opera principale;
- 12) di dare atto che l'ufficio di progettazione è risultato così composto:
- Progettista: Geom. Luca Montuori – Arch. Simona Bianchini
- 13) di dare atto che l'Ufficio Direzione Lavori è risultato così composto:
- Direttore dei Lavori Geom. Luca Montuori
- Direttore operativo Arch. Simona Bianchini
- 14) di approvare lo svincolo dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza RC n. 380780937 del 09/10/2018 rilasciata da GENERALI ed acquisita agli atti con prot. 19484/2026;
- 15) di dare atto che l'intervento è cofinanziato dall'Unione europea – PNRR NextGeneration EU e rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
- 16) di dare atto che il codice identificativo gara CIG è il n. BBD727B7F6 ed il codice CUP è il n. G89F18000900001;
- 17) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02 F.1030 (rif. Arch. 580);

- 18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 19) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)