



Provincia di Modena

Area Tecnica
Lavori speciali strade
Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 1950 del 10/09/2026

OGGETTO: SP 8 DI MIRANDOLA - PROGR. KM. 9+500 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI CONCORDIA SUL FIUME SECCHIA- CUP G57H18001370001 - LAVORI COMPLEMENTARI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SULLE RAMPE - CIG BC102ADC68 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n.1285 del 17/06/2026 è stato approvato il progetto esecutivo: SP 8 DI MIRANDOLA - PROGR. KM. 9+500 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI CONCORDIA SUL FIUME SECCHIA- CUP G57H18001370001 - LAVORI COMPLEMENTARI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SULLE RAMPE - CIG: BC102ADC68, assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 19755 del 04/06/2026 dell'importo complessivo di € 38.588,59, di cui € 30.551,18 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi dei costi della manodopera stimati in € 4.206,90), € 1.078,81 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 6.958,60 per IVA al 22%.

L'intervento è stato previsto nel quadro economico del progetto principale pertanto l'importo complessivo dell'appalto ha trovato copertura alla prenot. 1065/26 (fin. DM 49/2018 - int. 4563.19.MO) del capitolo cap. 4763 "Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria - D.M. 49/18 - D.M. 123/20 - D.M. 224/20 - D.M. 141/22" del Peg 2026.

Con la medesima determinazione n. 1285 del 17/06/2026 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa GEOMAC SRL con sede a Mirandola (MO) via 2 Giugno n.73, P.IVA 02066990363 che ha presentato offerta con un ribasso del 6,28% (pari ad € 1.918,61) sull'elenco prezzi per un importo di € 28.632,57 per lavori (di cui € 4.206,90 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 1.078,81 per oneri della sicurezza, così l'importo contrattuale risulta pari ad € 29.711,38 oltre a € 6.536,50 per IVA al 22% per un importo di € 36.247,88.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara è risultato così composto:

	Euro	Euro
Lavori a misura soggetti a ribasso (al netto degli oneri di sicurezza)	30.551,18	

ribasso d'asta 6,28%	-1.918,61	
importo netto	28.632,57	
Oneri di sicurezza	1.078,81	
Importo lavori a base di appalto		29.711,38
IVA al 22% sui lavori		6.536,50
ribasso d'asta	2.340,71	
Sommano		2.340,71
Importo complessivo		38.588,59

Il contratto è stato redatto in forma commerciale e assunto agli atti dell'ente con prot. 26460 del 22/07/2026.

I lavori sono iniziati in data 15/07/2026 e il tempo contrattuale complessivo è stato fissato in 10 giorni.

I lavori sono terminati il 20/07/2026, e quindi entro i tempi contrattuali iniziali di 10 giorni, senza sospensioni e senza proroghe.

Lo stato finale è stato redatto in data 20/07/2026 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva dell'importo di € 29.711,38 al netto del ribasso d'asta, pari all'importo contrattuale.

Pertanto, il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 04/09/2026 da cui risulta un importo complessivo speso per lavori € 36.247,88.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n.1 acconto per netti € 29.562,82, il credito dell'impresa ammonta pertanto a netti € 148,56 oltre ad € 32,68 per IVA al 22% per un totale di € 181,24 come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 29.711,38
Pagamento in acconto: 1° SAL - C.P. 1036/2026	- € 29.562,82
Credito dell'Impresa per lavori	€ 148,56
IVA al 22%	€ 32,68
Credito complessivo	€ 181,24

Il conto finale è stato redatto in data 20/07/2026 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 181,24 di cui € 148,56 per lavori e € 32,68 per IVA al 22%.

L'Impresa GEOMAC s.r.l. con sede in via 2 giugno 73 – 41037 Mirandola (MO) – P. Iva 02066990363, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente come da DURC on Line rilasciato dall'INAIL con n. 54514337 del 11/06/2026 valido fino al 09/10/2026.

L'impresa è in possesso del Durc di Congruità protocollo 202602557MO03/3 del 03/09/2026 dalla Cassa Edili e Affini della Provincia di Modena con codice univoco CNCEC9014211789 assunto agli atti con prot. 30861 del 04/09/2026

Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

Come risulta dalla dichiarazione del direttore dei lavori del 17/08/2026, per l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui non sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Come risulta dal certificato in data 17/08/2026 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Nel corso dei lavori non è stato richiesto nessun sub-appalto.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 36.247,88 come di seguito specificato:

	Euro	Euro
--	------	------

Lavori a misura soggetti a ribasso (al netto degli oneri di sicurezza)	30.551,18	
ribasso d'asta 6,28%	-1.918,61	
importo lavori	28.632,57	
Oneri di sicurezza	1.078,81	
Importo netto lavori eseguiti		29.711,38
IVA al 22% sui lavori		6.536,50
Importo complessivo lavori		36.247,88

realizzando quindi una minore spesa sull'importo complessivo di progetto di € 38.588,59 pari a € 2.340,71.

Relativamente al presente appalto il codice CUP è il n. G57H18001370001 e il codice CIG è il n. BC102ADC68.

L'opera principale è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 994 (rif. Arch. 587).

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 04/09/2026 assunto agli atti con prot. 30876 del 04/09/2026 e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 20/07/2026.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 29.711,38 di cui € 28.632,57 per lavori ed € 1.078,81 per oneri di sicurezza, pari all'importo contrattuale giusto contratto per corrispondenza prot. n. 26460 del 22/07/2026;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 36.247,88 di cui € 29.711,38 per lavori (comprensivo di mano d'opera e oneri sicurezza) ed € 6.536,50 per IVA 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 30876 del 04/09/2026 regolarmente firmati;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 29.711,38 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti € 29.562,82 rimanendo pertanto netti € 148,56 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'impresa GEOMAC s.r.l. con sede in via 2 giugno 73 – 41037 Mirandola (MO) – P. Iva 02066990363, pari a € 148,56 oltre all'IVA del 22% pari a € 32,68 per complessivi € 181,24;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 181,24 a favore della stessa Impresa GEOMAC s.r.l. con sede in via 2 giugno 73 – 41037 Mirandola (MO) – P. Iva 02066990363, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 883/26 – prenot. 1065/26 (D.M. 49/18 – int. 4563.19.MO) del cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del PEG 2026;
- 7) di dare atto la somma spesa per i lavori è pari alla somma impegnata per la ditta;
- 8) di dare atto che l'Impresa GEOMAC srl è in regola con gli oneri contributivi come risulta dal DURC on Line prot. dall'INAIL con n.54514337 del 11/06/2026 valido fino al 09/10/2026;
- 9) di dare atto che l'Impresa GEOMAC srl è in possesso del Durc di Congruità come attestato con protocollo 202602557MO03/3 del 03/09/2026 dalla Cassa Edili e Affini della Provincia di Modena con codice univoco CNCEC9014211789 assunto agli atti con prot. 30861 del 04/09/2026
- 10) di dare atto che l'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 36.247,88 come di seguito specificato:

	Euro	Euro
Lavori a misura soggetti a ribasso (al netto degli oneri di sicurezza)	30.551,18	
ribasso d'asta 6,28%	-1.918,61	
importo netto lavori	28.632,57	
Oneri di sicurezza	1.078,81	
Importo netto lavori eseguiti		29.711,38
IVA al 22% sui lavori		6.536,50
Importo complessivo lavori		36.247,88

- 11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post affidamento lavori e il quadro economico a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Euro	Euro
Importo netto lavori	28.632,57	28.632,57
Oneri di sicurezza	1.078,81	1.078,81

Totale netto lavori	29.711,38	29.711,38
IVA al 22% sui lavori	6.536,50	6.536,50
ribasso d'asta	2.340,71	0,00
Importo complessivo	38.588,59	36.247,88
Minore spesa		2.340,71

- 12) di dare atto pertanto che rispetto all'importo di progetto, si evince una minore spesa di € 2.340,71 già a disposizione sulla prenotazione principale dell'opera complessiva, come si evince dalla determinazione di aggiudicazioni lavori (1285/26);
- 13) di dare atto che l'ufficio di progettazione è stato così individuato (det. 1285/26):
 - Progettista: Ing. Eugenio Santi del Servizio Lavori Speciali Strade - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Collaboratrice del progettista: Ing. Carolina Pincelli del Servizio Lavori Speciali Strade - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 14) di dare atto che l'ufficio di direzione lavori è stato nominato come segue (det. 1285/26):
 - Direttore dei Lavori: Ing. Eugenio Santi del Servizio Lavori Speciali Strade - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Direttore operativo: Ing. Carolina Pincelli del Servizio Lavori Speciali Strade - Area Tecnica della Provincia di Modena;
 - Ispettore di Cantiere: Geom. Paolo Lancellotti del Servizio Lavori Speciali Strade - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 15) di dare atto che ai sensi dell'art. 90 del D.lgs. n. 81/2008, non è stato necessario nominare il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- 16) di dare atto che l'opera principale è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F994 (rif. Arch. 587).
- 17) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 18) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Prot. N. 308761 ¹¹⁻¹⁵⁻⁰³ del 04/09/2026
f. 994

Area Tecnica – Servizio Viabilità

Lavori Speciali Strade 1

Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

**SP 8 DI MIRANDOLA - PROGR. KM. 9+500 LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PONTE DI CONCORDIA SUL FIUME SECCHIA-
CUP G57H18001370001 –
LAVORI COMPLEMENTARI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
SULLE RAMPE - CIG: BC102ADC68**

**RELAZIONE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
E LIQUIDAZIONE A SALDO.**

A) RELAZIONE

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: Con determinazione n.1285 del 17/06/2026 è stato approvato il progetto esecutivo: *SP 8 DI MIRANDOLA - PROGR. KM. 9+500 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI CONCORDIA SUL FIUME SECCHIA- CUP G57H18001370001 – LAVORI COMPLEMENTARI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE SULLE RAMPE - CIG: BC102ADC68*, assunto agli atti dell'Ente con prot. n. 19755 del 04/06/2026 dell'importo complessivo di € 38.588,59, di cui € 30.551,18 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivi dei costi della manodopera stimati in € 4.206,90), € 1.078,81 per oneri della sicurezza non ribassabili, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

	Euro	Euro
Lavori a misura soggetti a ribasso	30.551,18	
Oneri di sicurezza	1.078,81	
Importo lavori a base di appalto		31.629,99
IVA al 22% sui lavori		6.958,60
Importo complessivo		38.588,59

APPALTO: Con la medesima suddetta determinazione, si è stabilito di ricorrere per l'affidamento dei lavori, - trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 , ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza

consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale;

AGGIUDICAZIONE: Con determinazione n. 1285 del 17/06/2026 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa GEOMAC s.r.l. con sede in via 2 giugno 73 – 41037 Mirandola (MO) – P. Iva 02066990363, che ha offerto di eseguirli con il ribasso del 6,28%, corrispondente ad € 1.918,61, per un valore dell'offerta di € 28.632,57 per lavori (di cui € 4.206,90 per costo manodopera invariato rispetto al CSA) oltre ad € 1.078,81 per oneri della sicurezza, così l'importo contrattuale risulta pari ad € 29.711,38 oltre a € 6.536,50 per IVA al 22% per un importo di € 36.247,88. giusto il contratto per corrispondenza prot. 26460 del 22/07/2026.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara e' risultato così composto:

	Euro	Euro
Lavori a misura soggetti a ribasso	30.551,18	
ribasso d'asta 6,28%	-1.918,61	
importo netto	28.632,57	
Oneri di sicurezza	1.078,81	
Importo lavori a base di appalto		29.711,38
IVA al 22% sui lavori		6.536,50
ribasso d'asta	2.340,71	
	Sommano	2.340,71
Importo complessivo		38.588,59

FINANZIAMENTO: L'importo complessivo di € 38.588,59 è stato interamente finanziato come segue: prenot. 1065/26 (fin. D.M. 49/18 - C.I. ex 04350) del cap. 4763 Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 -D.M. 123/20 – D.M. 224/20 – D.M. 141/22” del Peg 2026;

L'opera è stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F994 (rif. Arch 587).

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato per i lavori aggiudicati **al netto del ribasso d'asta** risulta come seguita:

-Per lavori a base d'asta	€ 29.711,38
-Per I.V.A. al 22%	€ 6.536,50
Importo complessivo	€ 36.247,88

IMPORTO CONTRATTUALE: Venne fissato in € 29.711,38 in seguito al contratto per corrispondenza prot. 26640 del 22/07/2026.

CAUZIONE DEFINITIVA: Non è stata richiesta.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità delle prescrizioni progettuali della perizia originaria secondo le norme del Capitolato e delle disposizioni impartite di volta in volta

dalla D.L. senza dare adito a contestazioni o riserve. La strada non è mai stata chiusa al traffico durante i lavori di costruzione della nuova soletta dell'impalcato.

DIRETTORE DEI LAVORI: I lavori previsti sono stati diretti dall'ing. Eugenio Santi del Servizio Viabilità – Lavori speciali.

DIRETTORE OPERATIVO: Il compito è stato svolto dall'ing. Carolina Pincelli del Servizio Lavori Speciali.

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Non è stato necessario nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta in data 15/07/2026 ed iniziati in pari data. E il tempo contrattuale è pari 10 giorni naturali e consecutivi.

SOSPENSIONI: nessuna

RIPRESA DEI LAVORI: nessuna

PROROGHE: non è stata concessa nessuna proroga del tempo contrattuale.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 20/07/2026, come risulta dal Certificato di ultimazione del 20/07/2026 e quindi in tempo utile.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:

L'Impresa GEOMAC s.r.l. con sede in via 2 giugno 73 – 41037 Mirandola (MO) – P. Iva 02066990363, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 17/08/2026, a seguito di richiesta effettuata dalla Provincia di Modena, D.U.R.C. online rilasciato dall'INAIL con n.54514337 del 11/06/2026 valido fino al 09/10/2026.

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AI CREDITORI: Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 17/08/2026, per l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui non sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010..

CESSIONI DI CREDITO: Come risulta dal certificato in data 17/08/2026 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

SUB-APPALTI: non è stato richiesto nessun sub-appalto.

SOMME A DISPOSIZIONE:

- Incentivi alla progettazione: nessuno.
- Contributo Anac : esente

CODICI DELL'APPALTO: CUP G57H18001370001 – CIG BC102ADC68

STATO FINALE: Redatto in data 20/07/2026 e sottoscritto dall'impresa senza nessuna riserva dell'importo di € 29.711,38 al netto del ribasso d'asta.

CONTO FINALE: Redatto in data 20/07/2026 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 181,24 di cui € 148,56 per lavori e € 32,68 per IVA al 22%.

RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA PER LAVORI:

Importo autorizzato per lavori	€ 29.711,38
Importo speso per lavori	€ 29.711,38
Minore importo.....	€ ==

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

L'Importo complessivo finanziato era pari a € 38.588,59.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 36.347,88 come di seguito specificato:

	Euro	Euro
Lavori a misura soggetti a ribasso	30.551,18	
ribasso d'asta 6,28%	-1.918,61	
importo netto	28.632,57	
Oneri di sicurezza	1.078,81	
Importo lavori a base di appalto		29.711,38
IVA al 22% sui lavori		6.536,50
Importo complessivo		36.347,88

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 38.588,59 pari a € 2.340,71.

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n.1 acconto per netti € 29.562,82, il credito dell'impresa ammonta a € 181,24 di cui € 148,56 per lavori ed € 32,68 per IVA al 22% come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 29.711,38
Pagamento in acconto: 1° SAL € 29.562,82	
	- € 29.562,82
Credito dell'Impresa per lavori	€ 148,56
IVA al 22%	€ 32,68
Credito complessivo	€ 181,24

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO: In base alla legge 31/01/1978 n°1 la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori Ing. Eugenio Santi con il seguente certificato di regolare esecuzione:

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni delle perizie originaria e suppletive e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori

**SP 8 DI MIRANDOLA - PROGR. KM. 9+500 LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PONTE DI CONCORDIA SUL FIUME SECCHIA-
CUP G57H18001370001 –
LAVORI COMPLEMENTARI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
SULLE RAMPE - CIG: BC102ADC68**

In particolare, i lavori realizzati sono stati:

Descrizione sintetica dei lavori:

- 1) Posa della segnaletica di senso unico alternato con movieri fig.66
- 2) Fresatura pavimentazione esistente per 4 cm.
- 3) Posa della mano d'attacco con emulsione bituminosa.
- 4) Posa del nuovo tappeto d'usura
- 5) Sigillatura mediante sabbatura delle sovrapposizione
- 6) Rimozione cantiere e segnaletica

- b) Elenco certificati dei materiali
Non è stato necessario nessun certificato essendo conglomerato bituminoso classico con bitume tal quale.

- c) l'importo complessivo per lavori e IVA e somme a disposizione ammonta a € 36.247,88 quindi contenuto in quello finanziato di € 38.588,59 realizzando pertanto una economia pari a € 2.340,71;

- d) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato;

- e) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;

- f) non è stata necessaria la pubblicazione degli "avvisi ai creditori" come da dichiarazione del direttore dei lavori del 17/08/2026.

- g) L'Impresa ha adempiuto agli obblighi relativi alle Assicurazioni contro le malattie, contro gli infortuni sui lavori e alla Cassa Edile come risulta dal certificato del direttore dei lavori relativo alle assicurazioni sociali del 17/08/2026;

- h) sono stati liquidati in acconto all'Impresa acconti per € 29.562,82 al netto dell'IVA, cosicché il credito della stessa ammonta a € 148,56 oltre all'IVA del 22% pari a € 32,68 per complessive € 181,24 come risulta dal conto finale redatto dal Direttore dei lavori in data 20/07/2026;

- i) non risultano cessioni di credito;

- j) è stato rilasciato il DURC di congruità protocollo 202602557MO03/3 del 03/09/2026 dalla Cassa Edili e Affini della Provincia di Modena con codice univoco CNCEC9014211789 assunto agli atti con prot. 30861 del 04/09/2026.

CERTIFICA

che i lavori di

**SP 8 DI MIRANDOLA - PROGR. KM. 9+500 LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL PONTE DI CONCORDIA SUL FIUME SECCHIA-
CUP G57H18001370001 -
LAVORI COMPLEMENTARI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
SULLE RAMPE - CIG: BC102ADC68**

sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa GEOMAC s.r.l. con sede in via 2 giugno 73 – 41037 Mirandola (MO) – P. Iva 02066990363, in esecuzione dei lavori affidati con determina 1285 del 17/06/2026 con contratto per corrispondenza prot. 26460 del 22/07/2026,

SI AUTORIZZA


- 1) il pagamento della rata di saldo dell'importo di € 181,24 di cui € 148,56 per lavori a base d'asta e € 32,68 per IVA al 22%.
- 2) lo svincolo delle cauzioni e delle assicurazioni prestate dall'Impresa GEOMAC s.r.l. con sede in via 2 giugno 73 – 41037 Mirandola (MO) – P. Iva 02066990363.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, lì 04/09/2026

L'Impresa
(GEOMAC S.r.l.)

Il Direttore dei lavori
(Ing. Eugenio Santi)


Via 2 Giugno, 73 - Tel. 0535.21505

41037 Mirandola (MO)

P.IVA 02066990363

Visto: Il Dirigente Servizio Lavori Speciali
(dott. Luca Rossi)





Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità

Prot. N. 30876, 145-03 del 04/09/2026
5884

Imposta di bollo
assolta alla fonte
ai sensi dell'Art. 18 Comma 10
del D.Lgs. 36/2023

Lavori di:

SP8 DI MIRANDOLA PROGR. KM 9+500. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE DI
CONCORDIA SUL FIUME SECCHIA.
LAVORI COMPLEMENTARI DI PAVIMENTAZIONE RAMPE.

Impresa : GEOMAC S.R.L.
Via 2 Giugno, 73 - 41037 Mirandola (MO)
P. I.V.A. 02066990363

CIG BC102ADC68
CUP G57H18001370001

STATO FINALE DEI LAVORI

per lavori eseguiti a tutto il **20/07/2026**

CONTRATTO Contratto per corrispondenza in forma commerciale n° prot. 26460 del 22/07/2026
AGGIUDICAZIONE Determinazione n° 1285 del 17/06/2026

Importo complessivo del Progetto	€	38.588,59
Importo dei lavori a base d'asta compreso gli oneri della sicurezza	€	31.629,99
Ribasso offerto	%	-6,28000
Importo al netto di ribasso con oneri di sicurezza	€	29.711,38

Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di perizia di variante e suppletiva approvata con determina n° del al netto di ribasso	€	
--	---	--

Totale importo netto dei lavori appaltati	€	
---	---	--

Data della consegna	15/07/2026
Data di inizio lavori	15/07/2026
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	25/07/2026
I lavori rimasero sospesi per giorni	0
I lavori rimasero prorogati per giorni	0
Scadenza del nuovo tempo utile	25/07/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott. Luca Rossi



STATO FINALE DEI LAVORI

n°	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	B01.064.005.g	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI CONFERIMENTI A DISCARICA Conferimento alle discariche autorizzate dei rifiuti edili provenienti da cantiere, escluso il costo relativo alla caratterizzazione: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 (cod. CER 17.03.02)	t	86,184	21,56	1.858,13
2	C01.010.005.a	LAVORI STRADALI RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata co ... ca autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km	m³ x km	478,800	1,31	627,23
3	C01.010.005.b	LAVORI STRADALI RINTERRI E TRASPORTI Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata co ... ca autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10	m³ x km	507,528	0,70	355,27
4	C01.022.005.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici- aspiranti e ogni altro onere ... in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)	m²	1.197,000	1,49	1.783,53
5	C01.022.021.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura i ... miscela con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammolimento = 70 (Classe 4) e ritorno elastico = 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm	m²	1.197,000	12,77	15.285,69
6	C01.022.021.b	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura i ... miscela con bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammolimento = 70 (Classe 4) e ritorno elastico = 80 (Classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: per ogni cm in più di spessore	m²	1.197,000	3,98	4.764,06
7	C01.058.015.a	LAVORI STRADALI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle				
		A RIPORTARE				24.673,91

LAVORI COMPLEMENTARI DI PAVIMENTAZIONE RAMPE

STATO FINALE DEI LAVORI

n°	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			24.673,91	
		movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore				
8	C01.058.015.b	m ² 3.591,000	1,26	4.524,66		
		LAVORI STRADALI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI				
		Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più				
		m ² 1.197,000	1,13	1.352,61		
9	OS.LC1	Oneri speciali				
		Oneri per la sicurezza per lavori complementari, comprendenti attrezzature, materiali, delimitazioni, protezioni, segnaletica, opere provvisorie e procedure necessarie a garantire la sicurezza, la salute e l'igiene delle persone addette ai lavor...				
		A corpo	1,00000	1.078,81	1.078,81	
		Totale Oneri speciali Euro			1.078,81	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						31.629,99
Di cui oneri speciali Euro					1.078,81	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						30.551,18
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 6,28000% su Euro 30.551,18						-1.918,61
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						28.632,57
Oneri della sicurezza Euro						1.078,81
IMPORTO NETTO Euro						29.711,38

GEOMAC s.r.l.
 Via 2 Giugno, 73 - Tel. 0535.21505
 41037 Mirandola (MO)
 P.IVA 02066990363 - SDI: SUBM70N

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 Dott. Ing. Eugenio Santini

L'IMPRESA ESECUTRICE
 GEOMAC s.r.l.

Visto: IL R.U.P.
 Dott. Luca Rossi