



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (2)

Determinazione numero 286 del 09/12/2019

OGGETTO: ULTERIORI LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST - ANNO 2019 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. (CUP.G77H19000790004 - CIG. 791591213C).

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 174 del 08/07/2019 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade per un importo complessivo pari a €. 269.877,86;

La suddetta spesa complessiva di €. 269.877,86 e' stata finanziata al capitolo n. 4178 "Risagomature,, tappeti bituminosi e opere complementari" del PEG 2019 come segue:

- quanto ad €. 175.000,00 alla prenotazione n. 1608/2019 - entrate proprie;
- quanto ad €. 94.877,86 alla prenotazione n. 1607/2019 - entrate derivanti da Legge 145/2018 (Legge di Bilancio) – esigibilità 2019 già accertati ad apposito capitolo di entrata .

Con la suddetta determinazione n. 174/2019 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori a mezzo di procedura negoziata con gara informale ad invito ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) e comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara tramite ribasso percentuale sull'elenco prezzi, ricorrendo le condizioni di cui all'art 95 del D.Lgs. n. 50/2016 con applicazione dell'art. 97 comma 2 del predetto decreto ed esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

Con Determinazione n. 227 del 21/08/2019 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), la quale offriva un ribasso percentuale del 4,25%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 206.844,70 di cui €. 202.844,70 per lavori ed €. 4.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto Rep. n. 28858 del 20/11/2019.

Durante l'esecuzione dei lavori e' intervenute la seguente ditta in subappalto:

- Impresa Cava Cinghi Strade s.n.c. Via Sassorosso n. 16 - 41046 Boccassuolo di Palagano (MO), C.F. e P.IVA. 03309400368 autorizzata con Determina Dirigenziale n. 239 del 06/09/2019 per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali posa in opera di conglomerati bituminosi e fresature per un importo presunto di €. 41.360,00 I.V.A. esclusa.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 21/10/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 28/11/2019, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 206.839,47 con una minore spesa di €. 5,23 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 252.344,15 come di seguito specificato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€	202.839,47
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€	4.000,00

Sommano	€	206.839,47
Per IVA al 22%	€	45.504,68

Sommano	€	252.344,15

Rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 252.350,53 si realizza un' economia pari a €. 6,38.

In corso d'opera non sono stati liquidati acconti alle ditte esecutrici; considerato che sono intervenute ditte in subappalto e che ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori, l'importo è stato così suddiviso:

- €. 198.251,47 oltre ad €. 45.504,68 per IVA al 22% per un totale di €. 243.756,15 all'impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l.
- €. 8.588,00 (esente da IVA) all'impresa in subappalto Cava Cinghi Strade s.n.c. come da comunicazione controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) in data 26/11/2019 ed acquisita da codesta Amministrazione con prot. n. 37930 del 28/11/2019

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l. e per l'impresa in subappalto Cava Cinghi Strade s.n.c.

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante:

- DURC del 05/11/2019 – scadenza 04/03/2020 – assunto agli atti di questa amministrazione con prot. n. 36444 del 14/11/2019 per la ditta aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l.;
- DURC del 15/11/2019 – scadenza 14/03/2020 – assunto agli atti di questa amministrazione con prot. n. 36699 del 18/11/2019 per la ditta in subappalto Cava Cinghi Strade s.n.c.; dai quali risulta che le Imprese possono ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/10/2019, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 28/11/2019.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD - Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.Lgs. 10 Agosto 2018 n. 101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di €. 206.839,47 di cui €. 202.839,47 per lavori e €. 4.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 5,23 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 206.844,70 in esecuzione del contratto Rep. n. 28858 del 20/11/2019;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 252.344,15 di cui €. 202.839,47 per lavori, €. 4.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza e €. 45.504,68 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 6,38 rispetto all'importo impegnato pari a €. 252.350,53;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 38887 del 05/12/2019 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 206.839,47 come in premessa suddivisa, non sono stati liquidati acconti alle ditte esecutrici; considerato che e' intervenuta ditta in subappalto e che ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione procederà al pagamento diretto dei subappaltatori, rimane pertanto a credito delle imprese l'importo così suddiviso:
 - €. 198.251,47 oltre ad €. 45.504,68 per IVA al 22% per un totale di €. 243.756,15 all'impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l.
 - €. 8.588,00 (esente da IVA) all'impresa in subappalto Cava Cinghi Strade s.n.c. come da comunicazione controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) in data 26/11/2019 ed acquisita da codesta Amministrazione con prot. n. 37930 del 28/11/2019
- 6) di dare atto che rispetto alla somma impegnata per la ditta sub-appaltatrice si realizza una minore spesa di €. 32.772,00, come da comunicazione controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) in data 26/11/2019 ed acquisita da codesta Amministrazione con prot. n. 37930 del 28/11/2019, che torna a disposizione della ditta esecutrice dal sub-imp. 668/19 al sub-imp 630/19 – prenot. 1608/19;
- 7) di liquidare e pagare pertanto le somme complessive sopra riportate alle imprese esecutrici a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativi mandati di pagamento verranno emessi con imputazione al Cap. n. 4178/1 "Risagomatura, tappeti bituminosi e opere complementari" del P.E.G 2019 come segue:
 - quanto a €. 90.335,89 – sub-imp 629/19 – prenot 1607/19 – ditta Crovetti Dante s.r.l. - finanziati con fondi dell'ente (legge di bilancio 145/18)
 - quanto a €. 153.420,26 – sub-imp 630/19 – prenot. 1608/19 - ditta Crovetti Dante s.r.l. - finanziati con fondi dell'ente (avanzo)
 - quanto a €. 8.588,00 – sub-imp. 668/19 – prenot. 1608/19 – ditta Cava Cinghi Strade s.n.c. (sub-appaltaore) finanziati con fondi dell'Ente (avanzo);

- 8) di dare atto che rispetto all'importo impegnato si realizza una minore spesa di €. 6,38 che si libera dal sub-imp 630/19 alla succitata prenot. 1608/19;
- 9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Progetto	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	202.844,70	202.839,47
oneri per la sicurezza	4.000,00	4.000,00
	-----	-----
Sommano per lavori	206.844,70	206.839,47
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	45.505,83	45.504,68
Quota per progettazione Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	4.316,97	4.316,97
Prove di laboratorio	2.000,00	
Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici	225,00	225,00
Ribasso e Arrotondamenti	10.985,36	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	63.033,16	50.046,65
	-----	-----
Importo complessivo	269.877,86	256.886,12

- 10) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 12.991,74 che si liberano dalla prenot. 1608/19 al cap. 4178/1 del P.E.G. 2019;
- 11) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in €. 4.316,97 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sb. 519/19 – prenot. 1607/19 del succitato cap 4178/1 del P.E.G. 2019; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 12) di approvare la restituzione della cauzione di €. 10.342,23 versata dall'impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO) quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 19/18176292 rilasciata dalla BPER Banca S.p.A. – con sede legale in Modena - in data 23/08/2019 pari al pari al 5% dell'importo del presente contratto, in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016);
- 13) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale della Ditta Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO) e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per di adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)