



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (3)

Determinazione numero 325 del 13/12/2019

OGGETTO: SP. 4 FONDOVALLE PANARO ALLA PROGR. KM 16+500. ESECUZIONE DI OPERA IN C.L.S. PER LA PROTEZIONE DELLA FONDOVALLE DALLE FREQUENTI COLATE DI FANGO VERIFICATE IN LOCALITA' GROTTONI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. (C.I.G.: 7619247188 - C.U.P.:G77H18000670002)..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 268 del 18/10/2018 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP./U.O. Manutenzione Strade 3 – Area Sud Est per un importo complessivo pari a € 92.100,00 di cui € 72.442,65 a base d'appalto comprensivi di € 6.824,32 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso e € 19.657,35 per IVA e altre somme a disposizione.

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F760 rif. Arch.194, e l'importo di € 92.100,00 finanziato dalla Regione Emilia Romagna con fondi di cui alla L.R. n. 1/2005 - DGR 567/2018 ha trovato copertura finanziaria al capitolo n. 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" del Peg 2019.

Con Determinazione n. 59 del 21/03/2019 i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati all'impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Sestola (MO) Via Poggioraso n.3 C.F. e P.IVA 02856090366 che ha offerto un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 14,26% e quindi per un importo netto di € 56.261,16 oltre € 6.824,3 per oneri di sicurezza, € 13.878,81 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 76.964,29; come da Contratto R.S.P. N° 3012 DEL 02/09/2019.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta essere così composto,

	EURO	EURO
IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d'asta	56.261,16	
Oneri speciali	6.824,32	
Importo lavori aggiudicato		63.085,48
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22%	13.878,81	

Contributo Autorità	30,00	
Ribasso d'asta compreso Imprevisti e arrotondamenti	12.046,63	
Incentivi per funzioni tecniche Art. 113. D.lgs 50/2016	1.159,08	
Prove di laboratorio	1.900,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		29.014,52

TOTALE PROGETTO		92.100,00

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste dal C.S.A. e si sono conclusi il 04/08/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in data 05/09/2019.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 29/11/2019, da cui risulta un importo netto speso di € 63.080,17 (di cui € 56.255,85 per lavori ed € 6.824,32 per oneri finalizzati alla sicurezza) con una minore spesa di € 5,31 rispetto all'importo contrattuale di € 63.085,48.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a € 76.957,81 come di seguito specificato:

Importo lavori	€ 65.612,14
Ribasso d'asta -14,26 %	€ 9.356,29
Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 56.255,85
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€ 6.824,32

Sommano	€ 63.080,17
Per IVA al 22%	€ 13.877,64

Sommano in TOTALE	€ 76.957,81

In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa **BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL** n. 1 acconto di netti € 62.764,77 per lavori ed oneri oltre a Euro 13.808,25 per I.V.A. al 22% per un totale di € 76.573,02, rimanendo pertanto un credito da corrispondere all'Impresa pari a netti €. 315,40 per lavori e oneri relativi alla sicurezza oltre a €. 69,39 per IVA al 22% per un totale di 384,79.

L'Impresa aggiudicataria **BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL** con sede in Sestola (MO) si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) assunto agli atti di questa amministrazione con prot. n. 36011 del 12/11/2019 – scadenza 09/02/2020.

Visto lo stato Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/10/2019, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 29/11/2019.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con

subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare lo stato Finale dei Lavori dell'importo netto di € 63.080,17 (di cui € 56.255,85 per lavori ed € 6.824,32 per oneri finalizzati alla sicurezza), con una minore spesa di € 5,31 rispetto all'importo contrattuale pari a € 63.085,48 in esecuzione al Contratto R.S.P. N° 3012 del 02/09/2019;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 76.957,81 di cui € 63.080,17 per lavori ed per oneri finalizzati alla sicurezza, e € 13.877,64 per IVA al 22%, con una minore spesa di € 6,48 rispetto all'importo impegnato pari ad € 76.964,29;
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 39571/11-15-03 F. 760 del 12/12/2019 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € € 63.080,17 è stato liquidato all'Impresa **BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL** n. 1 acconto di netti € 62.764,77 per lavori ed oneri oltre a Euro 13.808,25 per I.V.A. al 22% per un totale di € 76.573,02, rimanendo pertanto un credito da corrispondere all'Impresa pari a netti €. 315,40 per lavori e oneri relativi alla sicurezza oltre a €. 69,39 per IVA al 22% per un totale di 384,79;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 384,79 alla Impresa **BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Sestola (MO)** a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che i relativi mandati di pagamento verranno emessi con imputazione al sub-imp.259/19 prenot. 70/19 del Capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" del PEG 2019;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 6,48 che si libera dal sub 259/19 alla succitata prenotazione;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	AGGIUDICAZIONE DET. N°59 del 21/03/2019	LAVORI ESEGUITI (NETTI)
	Euro	Euro
Importo lavori	€ 56.261,16	€ 56.255,85
oneri per la sicurezza	€ 6.824,32	€ 6.824,32
	-----	-----

Sommano per lavori	€ 63.085,48	€ 63.080,17
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	€ 13.878,81	€ 13.877,64
Contributo A.N.A.C.	€ 30,00	€ 30,00
Incentivi funzioni tecniche	€ 1.159,08	€ 1.159,08
Prove sui materiali	€ 1.900,00	€ 889,38
Somme derivanti dal ribasso d'asta per imprevisti e lavori in economia	€ 12.046,63	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	€ 29.014,52	€ 15.956,10
	-----	-----
Importo complessivo	€ 92.100,00	€ 79.036,27

- 9) di dare atto che rispetto alla somma autorizzata di € 92.100,00, si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 13.063,73 di cui € 6,48 che si liberano come sopra specificato, € 11.415,79 che si liberano dal sub. 260/19 alla prenot. 70/19 ed € 1.641,46 già presento sulla prenot. 70/10 del succitato Capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" del PEG 2019;
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.159,08 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione all'imp. 258/19 - prenot. 70/19 - cap 4720 del P.E.G. 2019; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 11) di dare atto che il codice CIG. è il n. **7619247188** e il codice CUP. è il n.**G77H18000670002**;
- 12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.760 (rif. Arch.194);
- 13) di dare atto che l'impresa **BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede in Sestola (MO)** è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, avente prot.n. 36011 del 12/11/2019 – scadenza 09/02/2020;
- 14) di svincolare ogni cauzione in essere;
- 15) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)