



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Determinazione numero 337 del 16/12/2019

OGGETTO: LICEO FANTI DI CARPI - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ALLARME VOCALE (CUP G95B18002740003 - CIG 7689692694). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO..

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con la Determinazione n. 285 del 20/11/2018 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto e si prenotava la spesa. L'importo complessivo del progetto, come indicato nella determinazione accennata, ammontava ad Euro 80.000,00 (euro ottantamila/00) così ripartito:

LAVORI	EURO	EURO
Importo lavori	€ 56.865,94	
Oneri della sicurezza	€ 699,70	
Totale importo lavori		€ 57.565,64
Somme a disposizione		
IVA 22%	€ 12.664,44	
Spese tecniche interne	€ 227,49	
Spese per incarichi e consulenze	€ 8.813,18	
Contributo autorità vigilanza	€ 30,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 699,25	
Totale somme a disposizione		<u>€ 22.434,36</u>
TOTALE PROGETTO		€ 80.000,00

Con la stessa determinazione il Dirigente ha individuato, quale modalità di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, la procedura negoziata con gara informale previa consultazione di almeno dieci operatori economici selezionati mediante sorteggio dall'elenco degli operatori economici della Provincia di Modena, istituito con determinazione del Direttore dell'area Lavori pubblici n. 23 del 27/01/2017; con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4 lettera a) del predetto D.Lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi e con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art.97co.8 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

Ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs 50/2016 la procedura negoziata è stata effettuata sulla piattaforma di negoziazione elettronica S.A.T.-E.R. di Intercent-E.R.;

Con determinazione n. 43 del 21/03/2019 la realizzazione delle opere in progetto è stata affidata all'impresa B.IE SNC di Bravi Francesco e Ubaldo con sede in Cingoli (MC) Via Filippo Raffaelli 8 – C.F. e P.IVA 00915650436, per un importo complessivo (oneri per la sicurezza compresi) di €

46.982,89 ottenuto da un ribasso d'asta del 18,61 %; l'importo degli oneri di sicurezza compresi e previsti nel contratto, è pari ad euro 699,70. Il contratto è stato stipulato in data 28/08/2019 RSP n. 3010

Il presente progetto è finanziato con fondi dell'Ente come segue:

- quanto a € 8.813,18 impegnati con determinazione n. 236 del 09/10/2018 al "Liceo Fanti di Carpi – manutenzione straordinaria" del Peg 2018 al capitolo 577 imp. 2499/18;

- quanto alla restante somma di € 71.186,82 prenotati con determinazione n. 285 del 20/11/2018 al succitato capitolo 577 "Liceo Fanti di Carpi – manutenzione straordinaria" del Peg 2018;

Con la determinazione n. 285 del 20/11/2018 veniva istituito, ai sensi dell'art. 130 del D.lgs n. 163/2006, l'ufficio della Direzione lavori, così composto:

- Direttore dei Lavori P.I. Giuliano Berselli (incarico affidato con determinazione n. 236 del 09/10/2018);

- Direttore operativo Geom. Antonella Nora del Servizio Manutenzione Edilizia Opere Pubbliche.

- Ispettore di cantiere P.I. Roberta Bottoni del Servizio Manutenzione Edilizia Opere Pubbliche.

I lavori sono stati consegnati il 10/07/2019 come risulta dal verbale di consegna in pari data, il tempo contrattuale era pari a 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale e perciò cessanti col giorno 07/09/2019.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità sopra descritte e si sono conclusi il giorno 07/09/2019, come risulta dal certificato di ultimazione lavori in pari data.

La Direzione dei lavori ha redatto il conto finale in data 07/09/2019 ed il Certificato di regolare esecuzione in data 24/10/2019 per l'importo complessivo di Euro 46.968,13 (IVA esclusa).

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati pagamenti in acconto alla ditta aggiudicataria.

In base allo Stato Finale resta, quindi, il credito dell'Impresa, al netto IVA, pari ad € 46.968,13 per lavori ed oneri per la sicurezza, oltre ad Euro 10.332,99 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 57.301,12 come meglio specificato di seguito:

Credito netto (lavori più oneri)	€	46.968,13
Iva 22% su € 46.968,13	€	10.332,99
Totale	€	57.301,12

La liquidazione finale a saldo, non essendo stati corrisposti acconti, sarà la seguente:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
B.IE SNC	46.968,13	/	46.968,13	57.301,12

L'Impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dal documento agli atti di questa amministrazione con prot. n. 34208 del 25/10/2019 derivante da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale.

L'Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

La ditta aggiudicataria B.IE SNC di Bravi Francesco e Ubaldo con sede in Cingoli (MC) Via Filippo Raffaelli 8 – C.F. e P.IVA 00915650436 ha presentato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza fideiussoria n. 501216069 del 07/09/2019 della Allianz S.p.a. - Largo Ugo Imeri, 1 – 34123 Trieste, per l'importo di € 48.258,44 agli atti da questa amministrazione con prot. n. 37983 del 28/11/2019

Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 07/09/2019 e sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data 24/10/2019.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del credito dell'Impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 07/09/2019 dell'importo netto di €. 46.968,13 di cui €. 46.268,43 per lavori ed €. 699,70 per oneri finalizzati alla sicurezza, in esecuzione del contratto RSP n. 3010 in data 28/08/2019;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 24/10/2019 che evidenzia una spesa complessiva di € 46.968,13 di cui € 46.268,43 per lavori ed € 699,70 per oneri finalizzati alla sicurezza;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 39720/06-06-02 F. 808 del 13/12/2019 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
4. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 57.301,12 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti come segue:

Ditta	Importo totale (IVA esclusa)	Liquidazione in acconto	Liquidazione finale (IVA esclusa)	Liquidazione finale IVA compresa
B.IE snc	46.968,13	/	46.968,13	57.301,12

5. di dare atto che la spesa finanziata con fondi dell'ente è stata impegnata con determina n. 43 del 21/03/2019 pertanto e che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al

capitolo 577 “Liceo Fanti di Carpi – manutenzione straordinaria” prenot. 471/2019 sub. 274/2019 del peg 2019;

6. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, come risulta dal documento agli atti di questa amministrazione con prot. n. 34208 del 25/10/2019 derivante da procedura informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale;
7. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F808 ;
8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico del progetto finanziato e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

LAVORI	Progetto	Finale
- Adeguamento impianto allarme vocale	56.865,94	46.268,43
- Oneri della sicurezza	699,70	699,70
IMPORTO LAVORI compreso oneri	57.565,64	46.968,13
SOMME A DISPOSIZIONE		
- Autorità di Vigilanza	30,00	30,00
- Ribasso d'asta, imprevisti e arrotondamenti	699,25	/
- IVA 22%	12.664,44	10.332,99
- Spese tecniche Art. 113 D. Lgs 50/2016	227,49	227,49
- Incarico di Progettazione e direzione lavori (Det. 236 del 09/10/2018)	8.813,18	8.813,18
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	22.434,36	19.403,66
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	80.000,00	66.371,79

9. di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza un'economia pari a € 13.628,21 che si rende disponibile per l'amministrazione in ragione di quanto sopraesposto così suddivisa:
 - quanto ad euro 18,01 al sub 274/19 prenot. 471/19
 - quanto ad euro 12.910,96 prenot. 471/19
 - quanto ad euro 699,24 prenot. 471/19
10. di dare atto che B.IE SNC di Bravi Francesco e Ubaldo con sede in Cingoli (MC) Via Filippo Raffaelli 8 – C.F. e P.IVA 00915650436 ha presentato, a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza fideiussoria della Allianz S.p.a. - Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste, n. 501216069 del 07/09/2019 per l'importo di € 48.258,44.

11. di svincolare la cauzione definitiva e la polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come previsto dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
12. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti ai fini dello svincolo del deposito contrattuale dell'Impresa B.IE SNC di Bravi Francesco e Ubaldo con sede in Cingoli (MC) Via Filippo Raffaelli 8 – C.F. e P.IVA 00915650436;
13. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)