



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Manutenzione strade (3)

Determinazione numero 385 del 19/12/2019

OGGETTO: SP 3 GIARDINI E SP 324 DEL PASSO DELLE RADICI - REALIZZAZIONE DI RETI PER LA PROTEZIONE DELLA CADUTA MASSI/DETRITI E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DIFFUSO DISSESTO IDROGEOLOGICO. (CIG 7678573EE1 - CUP G37H18001540002). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determina Dirigenziale n. 283 del 09/11/2018 e' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Lavori Speciali e Manutenzione OO.PP./U.O. Manutenzione Strade 3 – Area Sud Est per un importo complessivo pari a € 66.000,00 di cui € 54.069,40 a base d'asta (di cui € 1.070,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso) e € 11.930,60 per somme a disposizione.

L'importo di € 66.000,00 finanziato dalla Regione Emilia Romagna con fondi di cui alla L.R. n. 1/2005 - DGR 567/2018 – prenotato al n° 73/2019 ha trovato copertura finanziaria al capitolo n. 4720 “Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile” del Peg 2019.

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 759 rif. Arch. 195.

Con atto dirigenziale n. 9 del 22/01/2019 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) Via Ponticello 154 C.F. e P.IVA 02378870360, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 19,51 % e quindi per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 43.729,22 di cui € 42.659,22 per lavori oltre € 1.070,00 per oneri di sicurezza oltre a € 9.620,43 per I.V.A. 22% .

Durante i lavori in corso si sono verificati dei fatti imprevisti ed imprevedibili per i quali Responsabile del procedimento ha autorizzato la redazione di una variante in corso d'opera, per consentire al Direttore dei lavori di avviare il progetto della variante, ai sensi dell'art.106 del D.lgs. 50/2016 lettera c) comma 1 e 2, per un importo complessivo invariato rispetto al progetto esecutivo pari a € 66.000,00.

Con determinazione dirigenziale n. 111 del 14/05/2019, e' stata approvata la succitata perizia di variante e sono stati affidati i nuovi maggiori lavori all'Impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL, già aggiudicataria dei lavori principali per ovvi motivi di continuità esecutiva dei lavori, la quale si è dichiarata disponibile a eseguirli agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed ha sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Per i lavori della perizia di variante e suppletiva non si e' resa necessaria una proroga dei tempi contrattuali.

Il valore dei lavori aggiuntivi netti è di € 10.343,46 e così il nuovo importo contrattuale dei lavori in appalto viene fissato in € 54.072,68 oltre IVA, il cui finanziamento trova copertura con utilizzo del ribasso d'asta e delle somme a disposizione per imprevisti del quadro economico dell'opera,

Non risulta aumentata la somma prevista per oneri di sicurezza, non soggetta al ribasso d'asta, pari ad € 1.070,00.

Il nuovo quadro economico della perizia di variante in corso d'opera dell'importo complessivo invariato di euro 66.000,00 che è risultato essere il seguente, con aumento pari al 23,65 % dell'importo contrattuale :

Nuovo Quadro economico	Perizia di variante Det. n. 111 del 14/05/2019
Importo netto dei lavori	€ 53.002,68
Oneri sicurezza	€ 1.070,00

Totale lavori a base d'appalto e Importo complessivo contrattuale	€ 54.072,68
Somme a disposizione	
IVA al 22%	€ 11.895,99
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1,33
Contributo ANAC	€ 30,00

Importo somme a disposizione	€ 11.927,32

IMPORTO COMPLESSIVO	€ 66.000,00

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste dal C.S.A. e si sono conclusi il 01/06/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in data 10/07/2019.

Il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 18/11/2019, da cui risulta un importo netto speso di € 54.055,16 (di cui € 52.985,16 per lavori ed € 1.070,00 per oneri finalizzati alla sicurezza) con una minore spesa di € 17,52 rispetto all'importo contrattuale di € 54.072,68.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA, ammonta a € 65.947,30 come di seguito determinato:

Per lavori al netto del ribasso d'asta	€ 52.985,16
Per oneri finalizzati alla sicurezza	€ 1.070,00

Sommano	€ 54.055,16
Per IVA al 22%	€ 11.892,14

Sommano in TOTALE	€ 65.947,30

In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) n. 1 acconto per netti €53.784,88 per lavori ed oneri oltre a Euro 11.832,67 per I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 65.617,55, rimanendo pertanto un credito residuo

dovuto pari a €. 270,28 per lavori e oneri relativi alla sicurezza oltre a €. 59,46 per IVA al 22%, per un totale di €. 329,74 così determinato:

Importo lavori eseguiti al netto del ribasso (compreso oneri sic.)	€. 54.055,16
A detrarre acconto corrisposto (Certificato n. 66 del 19/07/2019)	€. 53.784,88

Resta la rata di saldo	€ 270,28
Per IVA al 22% su € 270,28	€ 59,46

Totale credito residuo dovuto	€ 329,74

L'Impresa aggiudicataria ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) si può considerare in regola con il versamento dei contributi a norma di legge come da documento (DURC) assunto agli atti di questa amministrazione con prot. n. prot. 32756 cl. 11-02 f. 142 del 14/10/2019, con scadenza 10/02/2020.

Visto lo stato Finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 01/06/2019, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/11/2019.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo dei residui a credito dell'Impresa Appaltatrice, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di approvare lo stato Finale dei Lavori dell'importo netto di € 54.055,16 (di cui € 52.985,16 per lavori ed € 1.070,00 per oneri finalizzati alla sicurezza), con una minore spesa di € 17,52 rispetto all'importo contrattuale pari a € 54.072,68 in esecuzione al Contratto REP. N° 2990 DEL 12/04/2019 e da Contratto aggiuntivo R.S.P. N. 3014 del 09/09/2019;

- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 65.947,30 di cui € 54.055,16 per lavori ed per oneri finalizzati alla sicurezza, e € 11.892,14 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 21,37 rispetto all'importo impegnato pari ad € 65.986,67;
- 3) di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 40322/11-15-03 F. 759 del 18/12/2019 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 54.055,16 è stato corrisposto alla Impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL n. 1 acconto per netti € 53.784,88 rimanendo pertanto un credito a saldo dei lavori pari a netti €. 270,28 per lavori e oneri relativi alla sicurezza oltre a €. 59,46 per IVA al 22 per un totale di €. 329,74%;
- 5) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 329,74 alla Impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che i relativi mandati di pagamento verranno emessi con imputazione al sub-imp. 7/19 prenot. 73/19 del Capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" del PEG 2019;
- 6) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 21,37 che si libera dal sub 7/19 alla succitata prenotazione;
- 7) di dare atto che dal confronto tra il quadro economico della variante e il quadro economico a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	VARIANTE IN CORSO D'OPERA	LAVORI ESEGUITI (NETTI)
	Euro	Euro
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 53.002,68	€ 52.985,16
oneri per la sicurezza	€ 1.070,00	€ 1.070,00
	-----	-----
Sommano per lavori	€ 54.072,68	€ 54.055,16
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	€ 11.895,99	€ 11.892,14
Contributo A.N.A.C.	€ 30,00	€ 30,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1,33	€ 0,00
	-----	-----
Totale somme a disposizione	€ 11.927,32	€ 11.992,14
	-----	-----
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 66.000,00	€ 65.977,30
Minore spesa		€ 22,70

- 13) di dare atto che rispetto alla somma autorizzata di € 66.000,00, si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di €. 22,70 al cap 4720 "Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile" del PEG 2019 come segue:
 € 21,37 che si liberano come sopra specificato
 €. 1,33 che si liberano dal sub 8/2019 alla prenot. 73/2019;
- 14) di diminuire di €. 22,70 l'accertamento n. 74/19 del cap. 2004 parte entrata del P.E.G. 2019;
- 15) di dare atto che il codice CIG. è il n. 7678573EE1 e il codice CUP. è il n.G37H18001540002;
- 16) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F. 759 (rif. Arch.195);

- 17) di dare atto che l'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, avente prot.n. 32756 cl. 11-02 f. 142 del 14/10/2019, con scadenza 10/02/2020;
- 18) di svincolare ogni cauzione in essere;
- 19) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna ai fini del perfezionamento dell'erogazione del finanziamento;
- 20) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)