



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 26 del 12/02/2019

OGGETTO :

SP NUOVA PEDEMONTANA - KM 3+100. LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL VIADOTTO SUL FIUME PANARO NEI COMUNI DI VIGNOLA E SAVIGNANO (MO) - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE. (CUP G57H17001150003 - CIG N. 7276803FC9).

Con determina n. 241 del 20/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 78.904,36 per lavori a base d'asta comprensivi di € 3.156,17 per oneri di sicurezza, € 17.358,96 per IVA al 22% ed € 3.736,68 per somme a disposizione e prenotata la relativa spesa interamente finanziata mediante fondi della Provincia di Modena con imputazione al cap. 2707.

Lavori a base d'asta		
Lavori a corpo (compreso € 3.156,17 di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta)		€ 78.904,36
Somme a disposizione		
Iva al 22% su € 78.904,36	€ 17.358,96	
Spese tecniche	€ 1.262,47	
Imprevisti (IVA compresa)	€ 2.444,21	
Contributo ANAC	€ 30,00	
		€ 21.095,64
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 100.000,00

Con determinazione n.30 del 16/02/2018, sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa STRADEDIL SRL con sede in Boccassuolo di Palagano (MO) Via Sassorosso 38 C.F. e P.IVA 01693720367, con un ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara del 35,32 % e quindi per un importo di € 52.150,10 compreso € 3.156,17 per oneri di sicurezza, € 11.473,02 per IVA al 22% per l'importo contrattuale complessivo di € 63.623,12, come da contratto RSP n.° 2954 del 23/08/2018, con il seguente quadro economico post -affidamento:

Lavori a base d'asta		
Lavori a corpo (compreso € 3.156,17 di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta)		€ 52.150,10
Somme a disposizione		
Iva al 22% su € 52.150,10	€ 11.473,02	
Spese tecniche	€ 1.262,47	
Imprevisti (IVA compresa)	€ 35.084,41	
Contributo ANAC	€ 30,00	
		€ 47.849,90
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 100.000,00

I lavori sono iniziati in data 16/07/2018 e sono terminati il 02/08/2018, e quindi entro i tempi contrattuali.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 65.135,92 come di seguito specificato:

A) LAVORI:			
- importo lavori a misura lordi	€uro	78.904,36	
Oneri di sicurezza	€uro	3.156,17	
Ribasso d'asta -35,32% su € 75.748,19	€uro	- 26.754,26	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta	€uro		52.150,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Spese tecniche progetto art. 113 D.lgs 50/2016	€uro	1.262,47	
I.V.A. al 22% sui lavori	€uro	11.473,03	
Prove di laboratorio	€uro	268,79	
Contributo ANAC	€uro	30,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		13.034,29
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		65.184,39

realizzando quindi una minore spesa sull'importo finanziato di € 100.000,00 pari a € 34.815,61.

Pertanto il Direttore dei Lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 04/01/2019 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 52.150,10 pari all'importo contrattuale.

In corso d'opera è stato liquidato all'impresa per i lavori in oggetto n.1 acconto per netti € 51.889,35, il credito della stessa ammonta quindi € 260,75 per lavori oltre € 57,37 per IVA al 22% per un totale di € 318,12 di cui come di seguito evidenziato:

Lavori netti	€ 52.150,10
Pagamento in acconto:	
1° SAL € 51.889,35	
	-€ 51.889,35
Credito dell'Impresa per lavori	€ 260,75
IVA al 22%	€ 57,37
Credito complessivo	€ 318,12

L'Impresa STRADEDIL S.R.L. via Sassorosso 38 41040 Boccassuolo di Palagano (MO) - P.IVA 01693720367 assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi come risulta dal certificato relativo alle ASSICURAZIONI SOCIALI del 04/01/2019 - vista la richiesta effettuata dalla Provincia di Modena il 31/10/2018 e il D.U.R.C. INAIL assunto agli atti con prot. 41417 del 05/11/2018 con scadenza il 28/02/2019.

Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 04/01/2019, per l'esecuzione dei lavori non si è reso necessario occupare temporaneamente delle aree di privati, per cui non sono state effettuate le pubblicazioni degli avvisi ai creditori ai sensi dell' art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Come risulta dal certificato in data 04/01/2019 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Somme a disposizione:

- Con determina n. 203 del 09/08/2018 sono stati affidate le prove sui materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per un importo complessivo di € 356,85 e successivamente liquidate fatture per complessive € 268,79 I.V.A. compresa, realizzando una minore spesa di €. 88,06.

- Ai sensi dell'art.113 del d.lgs. 50/2016 sono stati prenotati gli incentivi alla progettazione per complessivi € 1.262,47, e saranno liquidati quando verrà approvato il Nuovo Regolamento della Provincia di Modena.
- Contributo a favore dell'A.N.A.C. € 30,00 - NUMERO GARA 6903548.

Il codice CUP dell'opera e' il n. G57H17001150003 e il codice CIG e' il N. 7276803FC9; l'opera e' stata codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F657 (rif. Arch. 148).

Il conto finale e' stato redatto in data 09/08/2018 e sottoscritto dall'Impresa senza alcuna riserva dell'importo complessivo di € 318,12 di cui € 260,75 per lavori e € 57,37 per IVA al 22%.

Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.

Visto il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi in data 04/01/2019, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 02/08/2018.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it

Per quanto precede,

Il Dirigente ROSSI LUCA determina

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 52.150,10 di cui €. 48.993,93 per lavori ed €. 3.156,17 per oneri relativi alla sicurezza pari all'importo contrattuale giusto contratto RSP 2954 del 23/08/2018;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva € 63.623,13 di cui €. 52.150,10 per lavori ed €. 11.473,03 per IVA al 22%;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 4195/11-15-03 F. 657 del 11/02/2019 regolarmente firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
- 4) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 52.150,10 come in premessa suddivisa, e' stato corrisposto n. 1 acconto all'impresa aggiudicataria dei lavori per un importo di netti €. 51.889,35 rimanendo pertanto netti €. 260,75 a credito dell'impresa stessa;
- 5) di approvare il saldo finale a favore dell'Impresa STRADEDIL S.R.L. via Sassorosso 38 41046 Boccassuolo di Palagano (MO) - P.IVA 01693720367, pari a € 260,75 oltre all'IVA del 22% pari a € 57,37 per complessivi € 318,12;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 318,12 a favore della stessa Impresa STRADEDIL S.R.L. via Sassorosso 38 41040 Boccassuolo di Palagano (MO) - P.IVA 01693720367, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di

pagamento verrà emesso con imputazione al sub.325/18 – res. 708/18 - cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del bilancio in esercizio provvisorio 2019;

- 7) di dare atto che il codice CUP e' il numero G57H17001150003 e il codice CIG e' il N. 7276803FC9;
- 8) di dare atto che l'opera e' codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F657 (rif. arch. n.148);
- 9) di dare atto che l'importo speso per lavori è pari all'importo impegnato per la ditta;
- 10) di dare atto che rispetto alla somma impegnata per prove di laboratorio (ad 203/18) di €. 356,85 si realizza una minore spesa di €. 88,06 che si libera dal sub-res n. 567/18 al res. 708/18 – Cap. 2707 del bilancio in esercizio provvisorio 2019;
- 11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

	Post-affidamento	Lavori eseguiti
	Euro	Euro
Importo lavori	48.993,93	48.993,93
Oneri per la sicurezza	3.156,17	3.156,17
	-----	-----
Sommano per lavori	52.150,10	52.150,10
Somme a disposizione:		
I.V.A. 22%	11.473,02	11.473,02
Spese Tecniche art. 113 del D.lgs n. 50/2016	1.262,47	1.262,47
Prove di laboratorio		268,79
Contributo A.N.A.C.	30,00	30,00
Imprevisti	35.084,41	
	-----	-----
Totale somme a disposizione	47.849,90	13.034,28
	-----	-----
Importo complessivo	100.000,00	65.184,38

- 13) di dare atto che rispetto alla somma prenotata, si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di 34.815,62 (di cui €. 88,60 che si liberano come sopra specificato ed €. 34.727,56 che si liberano dal sub al res. 708/18 - Cap. 2707) che verrà messa in economia;
- 14) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 1.262,47 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 67/18 res. 708/18- cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale”; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 15) di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva e delle assicurazioni prestate dall'Impresa Stradedil S.r.l. di Boccasuolo di Palagano (Mo);
- 16) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente