



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 65 del 21/03/2019

OGGETTO :

LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD-OVEST - ANNO 2018. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. (CIG N. 7497541E8C – CUP N. G87H18000380003).

Con determinazione n. 123 del 22/05/2018 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal Servizio Manutenzione Opere Pubbliche – Strade per un importo complessivo pari a €. 561.000,00.

La spesa complessiva di €. 561.000,00 veniva finanziata con Fondi Regionali e Statali previsti al capitolo n. 4178/1 “Risagomatura, tappeti bituminosi e opere complementari” del PEG 2018 così suddivisi:

- €. 250.000,00 finanziati con L.R. n. 3/99 art. 167 bis "Contributi per opere stradali";
- €. 311.000,00 finanziati con Contributi per fondo sviluppo investimenti (D.M. 49/2018 M.I.T.)

Con medesima determinazione n. 123 del 22/05/2018 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata con gara informale ad invito ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara tramite ribasso percentuale sull'elenco prezzi, ricorrendo le condizioni di cui all'art 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del predetto decreto.

Per l'individuazione degli operatori economici da invitare, si è provveduto utilizzando l'Elenco degli operatori economici costituito da questa Amministrazione con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, secondo le Linee guida A.N.AC. n. 4 “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018), previo sorteggio di almeno 15 operatori economici attenendosi alle modalità previste dal Disciplinare di istituzione del predetto Elenco e al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Provincia di Modena nel rispetto del principio di rotazione.

Con Determinazione n. 170 del 13/07/2018 si aggiudicavano i lavori in oggetto all'impresa Crovetti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), la quale offriva un ribasso percentuale del 3,15%, e quindi per un importo contrattuale netto di €. 443.294,03 di cui €. 434.794,03 per lavori ed €. 8.500,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, giusto contratto Rep. n. 28776 del 11/09/2018.

In fase di esecuzione è emersa la necessità di eseguire maggiori lavorazioni rispetto a quelle inizialmente previste in contratto, anche se della stessa natura, pertanto con determinazione n. 233 del 20/09/2018 è stata approvata la 1° perizia di variante suppletiva.

In corso di esecuzione dell'appalto, la Regione E-R, con nota acquisita agli atti con Protocollo Generale n. 32351 del 31/08/2018, ha assegnato nuove risorse per la manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali, a condizione che gli interventi finanziati con tali somme fossero eseguiti nel corso del 2018; tenuto conto quindi che l'importo messo a disposizione non risultava sufficiente a coprire il fabbisogno necessario al ripristino dei piani viabili nell'estesa complessiva delle Strade Provinciali dell'Area Sud-Ovest in quanto ne copriva circa il 6/7%, si è ritenuto opportuno utilizzare le nuove risorse assegnate per eseguire lavori supplementari con le relative motivazioni evidenziate nella determina sopra descritta.

L'importo netto autorizzato è stato quindi aumentato di €. 156.553,00 (di cui €. 154.053,00 per lavori ed €. 2.500,00 per l'aumento degli oneri di sicurezza), e che il rideterminato quadro economico ha comportato un maggior impegno di spesa di €. 190.994,66 (€. 156.553,00 per lavori ed oneri ed €. 34.441,66 per IVA).

Da quanto esposto ne consegue che l'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori, risulta come di seguito specificato:

| | | |
|----------------------------------|---------------|---|
| - Per lavori al netto di ribasso | €. 588.847,03 | (€. 434.794,03 contrattuali + €. 154.053,00 variante) |
| - Per oneri della sicurezza | €. 11.000,00 | (€. 8.500,00 contrattuali + €. 2.500,00 variante) |
| ----- | | |
| Sommano | €. 599.847,03 | |
| - Per I.V.A. al 22% | €. 131.966,35 | (€. 97.524,69 contrattuali + €. 34.441,66 variante) |
| ----- | | |
| Importo complessivo | €. 731.813,38 | |

A seguito della perizia di variante suppletiva il nuovo importo contrattuale è stato fissato in €. 599.847,03 come da Atto Aggiuntivo Rep. n. 28803 del 15/11/2018 al contratto sopracitato (Rep. n. 28776 del 11/09/2018).

Durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti ditte in subappalto:

- Impresa Cava Cinghi Strade s.n.c. Via Sassorosso n. 16 - 41046 Boccassuolo di Palagano (MO), C.F. e P.IVA. 03309400368 autorizzati con Determina Dirigenziale n. 194 del 30/07/2018 per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali posa in opera di conglomerati bituminosi e fresature per un importo presunto di €. 66.490,00 I.V.A. Esclusa.

- Impresa R.R. s.r.l. Via Panoramica n. 142/E - 41046 Monchio di Palagano (MO), C.F. e P.IVA. 02081260362 autorizzati con Determina Dirigenziale n. 191 del 27/07/2018 per i lavori relativi ad opere rientranti nella cat. prevalente OG3 quali posa in opera di conglomerati bituminosi e fresature per un importo presunto di €. 66.490,00 I.V.A. esclusa.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il 12/10/2018, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data.

Il Direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 15/02/2019, da cui risulta un importo netto speso per lavori di €. 599.785,93 con una minore spesa di €. 61,10 rispetto all'importo contrattuale.

L'importo complessivamente speso per lavori ed IVA ammonta a €. 731.738,83 come di seguito specificato:

| | |
|--|---------------|
| Per lavori al netto del ribasso d'asta | €. 588.785,93 |
| Per oneri finalizzati alla sicurezza | €. 11.000,00 |
| ----- | |
| Sommano | €. 599.785,93 |
| Per IVA al 22% | €. 131.952,91 |
| ----- | |
| Sommano | €. 731.738,84 |

Rispetto all'importo complessivo impegnato di €. 731.813,38 si realizza un' economia pari a €. 74,54.

Considerato che in corso d'opera è stato corrisposto n. 1 stato d'avanzamento lavori per complessivi €. 699.384,11 e che ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha proceduto al pagamento diretto dei subappaltatori, l'importo è stato così suddiviso:

- €. 452.035,66 oltre ad €. 126.118,45 per IVA al 22% per un totale di €. 578.154,11 all'impresa aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l.
- €. 54.740,00 (esente da IVA) all'impresa in subappalto Cava Cinghi Strade s.n.c. come da comunicazione controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) in data 26/11/2018 ed acquisita da codesta Amministrazione con prot. n. 45218 del 29/11/2018
- €. 66.490,00 (esente da IVA) all'impresa in subappalto R.R. s.r.l. come da comunicazione controfirmata dalle parti (Aggiudicataria e Subappaltatore) in data 26/11/2018 ed acquisita da codesta Amministrazione con prot. n. 45222 del 29/11/2018

pertanto rimane un credito residuo di €. 32.354,73 (di cui €. 26.520,27 per lavori oltre ad €. 5.834,46 per IVA); considerando che alle imprese in subappalto è già stato liquidato l'intero importo dovuto, il credito residuo è da considerarsi a favore della sola impresa aggiudicataria.

Mediante procedura telematica il Responsabile del Procedimento richiedeva il rilascio della regolarità contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per l'impresa aggiudicataria e per le imprese in subappalto.

A seguito di tale richiesta giungeva risposta in merito con esito positivo mediante:

- DURC del 09/03/2019 – scadenza 07/07/2019 – assunto agli atti con prot. n. 7783 del 11/03/2019 per la ditta aggiudicataria Crovetti Dante s.r.l.;
- DURC del 18/03/2019 – scadenza 16/07/2019 – assunto agli atti con prot. n. 8852 del 18/03/2019 per la ditta in subappalto Cava Cinghi Strade s.n.c.;
- DURC del 27/02/2019 – scadenza 27/06/2019 – assunto agli atti con prot. n. 6662 del 01/03/2019 per la ditta in subappalto R.R. s.r.l.;

dai quali risulta che le Imprese possono ritenersi in regola con gli obblighi contributivi.

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/10/2018, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 15/02/2019;

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it

Per quanto precede,

Il Dirigente ROSSI LUCA determina

- 1) di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di €. 599.785,93 di cui €. 588.785,93 per lavori e €. 11.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di €. 61,10 rispetto all'importo contrattuale pari a €. 599.847,03 in esecuzione del Contratto Rep. n. 28776 del 11/09/2018 e successivo Atto Aggiuntivo (per variante) Rep. n. 28803 del 15/11/2018;

- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di €. 731.738,84 di cui €. 588.785,93 per lavori, €. 11.000,00 per oneri finalizzati alla sicurezza e €. 131.952,91 per IVA al 22%, con una minore spesa di €. 74,54 rispetto all'importo impegnato pari a €. 731.813,38;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 9347/11-15-03 F. 742 del 20/03/2019 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti €. 599.785,93 come in premessa suddivisa, è stato corrisposto n. 1 acconto alle imprese intervenute alle lavorazioni come descritto in premessa per un importo di €. 573.265,66 rimanendo pertanto €. 26.520,27 oltre a €. 5.834,46 per I.V.A. 22% a credito dell'impresa aggiudicataria Croveti Dante s.r.l. Via Villaggio Artigiano n. 57 Loc. Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO);
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 32.354,73 all'impresa aggiudicataria a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al Capitolo n. 4178/1 "Risagomatura, tappeti bituminosi e opere complementari " del Bilancio 2019 come segue:
 - quanto a €. 20.604,73 al sub. 619/18 res. 2485/18
 - quanto a €. 11.750,00 al sub 550/18 – res. 1340/18, dando atto che la ditta Cava Cinghi Strade e' stata totalmente pagata con precedente liquidazione, pertanto si ritiene di utilizzare la somma per la ditta Aggiudicataria;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di €. 74,54 che si liberano dal sub. 619/18 al residuo 2485/18 succitato;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-approvazione perizia e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

| | Progetto + Variante in corso d'opera | Lavori eseguiti |
|--|--------------------------------------|-----------------|
| | Euro | Euro |
| Importo lavori | 588.847,03 | 588.785,93 |
| oneri per la sicurezza | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | ----- | ----- |
| Sommano per lavori | 599.847,03 | 599.785,93 |
| Somme a disposizione: | | |
| I.V.A. 22% | 131.966,35 | 131.952,91 |
| Prove di laboratorio sui materiali | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici | 225,00 | 225,00 |
| Arrotondamenti | | |
| | ----- | ----- |
| Totale somme a disposizione | 134.891,35 | 134.877,91 |
| | ----- | ----- |
| Importo complessivo | 734.738,38 | 734.663,84 |

- 9) di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa in ragione di quanto sopraesposto di € 74,54 che si libera come sopra specificato;
- 10) di approvare la restituzione della cauzione di €. 29.992,35 versata dall'impresa quale garanzia del buon esito dei lavori (polizza fidejussoria n. 18/18159297 rilasciata dalla BPER Banca S.p.A. – con sede legale in Modena – in data 13/07/2018 e successiva integrazione per i maggiori lavori introdotti dalla variante suppletiva);
- 11) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente