



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 157 del 20/06/2019

OGGETTO:

S.P. 9 IMPERIALE. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO AL KM 8+250 IN COMUNE DI FINALE EMILIA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. (CIG N. 7638922DD7 - CUP N. G71B18000080008).

Con Determinazione n. 156 del 22/06/2018 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dall'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena per un importo complessivo pari a € 178.000,00 così suddiviso:

A) LAVORI:

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	Euro	141.559,74
Oneri per la sicurezza	Euro	4.072,60
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	137.487,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Contributo A.N.A.C.	Euro	30,00
Spese per accertamenti di laboratorio (analisi chimiche dei terreni)	Euro	925,98
Spese per acquisizione di aree	Euro	1.509,95
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	Euro	2.831,19
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	Euro	31.143,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro	36.440,26

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro	178.000,00
---------------------------------------	-------------	-------------------

L'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F694 rif. Arch. 157 dell'importo complessivo Euro 178.000,00 è stata finanziata per Euro 128.000,00 dalla Provincia di Modena e per Euro 50.000,00 dal Consorzio della Bonifica di Burana, come da convenzione sottoscritta dal Presidente della Provincia di Modena e dal Presidente del Consorzio della Bonifica Burana ed assunta agli atti con prot. 22187 del 13/06/2018.

Con Determinazione n. 294 del 20/11/2018 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL con sede in Castelnuovo Rangone (MO) Via Antica quercia n. 6/A C.F. E P.IVA 03093790362 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 18,10 % e quindi per un importo di € 112.601,97 oltre € 4.072,60 per oneri di sicurezza, € 25.668,41 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 142.342,98. giusto contratto Rep. n. 28826 del 14/02/2019.

I lavori sono iniziati in data 29/11/2018 come da verbale di consegna definitivo sottoscritto in pari data.

Il termine dei lavori, risultava essere il giorno 27/01/2019.

Con Determinazione n° 11 del 24/01/2019 a seguito di richiesta avanzata dell'appaltatore, è stata autorizzata una proroga di giorni 15 per:

- impraticabilità del cantiere per alcuni giorni a seguito di precipitazione nevosa;
- in tre occasioni fermo macchine per atti vandalici e furto di gasolio che hanno richiesto l'assistenza meccanica per il ripristino del mezzo e conseguente perdita di parte della giornata lavorativa;
- ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni previste per il clima rigido con temperature al di sotto dello zero che hanno pregiudicato l'infissione dei pali;
- ritardo nell'esecuzione degli scavi di sbancamento per la presenza di fitta nebbia che comprometteva il regolare utilizzo dell'attrezzatura laser per la creazione dei piani di lavoro.

La scadenza per l'ultimazione dei lavori in seguito alla proroga di giorni 15 concessa, differiva al 11/02/2019.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 11/02/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Con Determinazione n. 156 del 22/06/2018, si è provveduto all'impegno di spesa per il pagamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – Roma della somma di Euro 30,00, ai sensi della legge 23/12/2005 n. 266 art. 1 commi 65 e 67.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 13/03/2019 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di netti € 112.032,81 con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di netti €. 4.641,76.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 06/05/2019 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 112.032,81 oltre all'IVA al 22% pari a € 24.647,22 per complessivi € 136.680,03; il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 141.711,75 come di seguito specificato:

<i>Lavori:</i>		Euro	Euro
A1	Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza	112.032,81	
A2	I.V.A. al 22%	24.647,22	
Totale lavori ed I.V.A.			136.680,03
 <i>Somme a disposizione:</i>			
B1	- Contributo Autorità LLPP	30,00	
B2	- Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	2.831,19	
B3	- Spese per accertamenti di laboratorio (analisi chimiche terreni)	925,98	
B4	- Spese per trascrizione decreto d'esproprio	1.100,00	
B5	- Spese per indennità d'esproprio	144,55	
Sommano le somme a disposizione			5.031,72
TOTALE GENERALE			141.711,75
 MINORE SPESA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO			 36.288,25

In corso d'opera sono stati corrisposti n. 2 stati d'avanzamento lavori per complessivi € 108.074,30 al netto dell'I.V.A. e pertanto il credito ammonta ad € 3.958,51 (netti) come di seguito evidenziato:

Lavori netti e oneri di sicurezza eseguiti	€	112.032,81
<i>A dedurre pagamenti (I.V.A. esclusa):</i>		
1° SAL - Certificato n. 53 del 24/01/2019	€	-47.140,35
1° SAL - Certificato n. 57 del 13/03/2019	€	-60.933,95

Totale credito a saldo IVA al 22% esclusa	€	3.958,51
--	----------	-----------------

Rimane pertanto un credito residuo di € 3.958,51 oltre l'IVA al 22% pari a € 870,87 per complessivi € 4.829,38 da corrispondere all'appaltatore.

L'appaltatore BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL con sede in Castelnuovo Rangone (MO) Via Antica quercia n. 6/A C.F. E P.IVA 03093790362 risulta regolare nei confronti di INPS INAIL CNCE come da D.U.R.C. prot. INAIL_15252219 emesso in data 21/02/2019 con validità a tutto il 21/06/2019, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 6844 del 04/03/2019.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/03/2019, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 06/05/2019.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it

Per quanto precede,

Il Dirigente ROSSI LUCA determina

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 112.032,81 di cui € 107.960,21 per lavori e € 4.072,60 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 4.641,76 rispetto all'importo contrattuale pari a € 116,674,57 in esecuzione del contratto Rep. n. 28826 del 14/02/2019;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 136.680,03 di cui € 107.960,21 per lavori e € 4.072,60 per oneri finalizzati alla sicurezza, € 24.647,22 per IVA al 22% con una minore spesa di € 5.662,95 rispetto all'importo impegnato pari ad € 142.342,98;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 19700/11-15-03 F. 694 del 12/06/2019 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a netti € 112.032,81 come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti all'appaltatore BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL con sede in Castelnuovo Rangone (MO) Via Antica quercia n. 6/A C.F. E P.IVA 03093790362 per un importo di netti € 108.074,30, rimanendo pertanto € 3.958,51 oltre a € 870,87 per IVA al 22% a credito dell'impresa;

- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 4.829,38 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 72/19 – prenot. 620/19 - Capitolo 2707 “Interventi di manutenzione speciale” del Peg 2019;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 5.662,95 che si libera dal sub 72/19 alla succitata prenot. 620/2019;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post- affidamento, approvato con Determinazione n° 294 del 20/11/2018 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Euro	Euro
A) LAVORI		
Per lavori	112.601,97	107.960,21
oneri per la sicurezza	<u>4.072,60</u>	<u>4.072,60</u>
<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>116.674,57</i>	<i>112.032,81</i>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Contributo A.N.A.C.	30,00	30,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (analisi chimiche dei terreni)	925,98	925,98
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	2.831,19	2.831,19
Spese per acquisizione di aree	1.509,95	
Spese per indennità d'esproprio		144,55
Spese di trascrizione decreto d'esproprio		1.100,00
Economie da ribasso di gara	30.359,90	
I.V.A. al 22%	<u>25.668,41</u>	<u>24.647,22</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>61.325,43</i>	<i>29.678,94</i>
Importo complessivo	178.000,00	141.711,75

- 9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 178.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 36.288,25 di cui:
- € 5.662,95 che si liberano come sopra specificato
 - € 6.869,85 che si liberano dal sub 73/19 alla prenot. 620/19
 - € 23.490,05 che si liberano dal sub 74/19 alla prenot. 622/19
 - € 265,40 che si liberano dal sub 75/19 alla prenot. 622/19
- 10) di dare atto che la quota parte a consuntivo a carico degli Enti co-finanziatori è così determinata:
- quota parte Provincia di Modena €: $128.000,00 / 178.000,00 \times 141.711,75 = 101.905,08$
 - quota parte Consorzio Burana €: $50.000,00 / 178.000,00 \times 141.711,75 = 39.806,67$
- 11) di dare atto che l'economia derivante dalla quota parte della Provincia di Modena data dalla differenza fra il finanziamento iniziale di € 128.000,00 e quello a consuntivo pari a Euro 101.905,08 ammonta ad € 26.094,92;
- 12) di dare atto che l'economia derivante dalla quota parte del Consorzio Burana data dalla differenza fra il finanziamento iniziale di € 50.000,00 e quello a consuntivo pari a Euro 39.806,67 ammonta ad € 10.193,33;
- 13) di rilevare la suddetta economia di € 10.193,33 alla parte entrata all'accertamento 556/19 – cap. 1577 del P.E.G. 2019;
- 14) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 2.831,19 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub 71/19 – prenot 620/19 del succitato Capitolo 2707; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;

- 15) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rep. n. 28826 del 14/02/2019 mediante polizza fidejussoria n. 2018/50/2493343 rilasciata dalla Reale Mutua Assicurazioni – 466 agenzia di Pavullo nel Frignano in data 26/11/2018 per € 21.001,42 in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103 comma 5 del Dlgs 50/2016;
- 16) di svincolare il deposito contrattuale della Ditta BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL con sede in Castelnuovo Rangone (MO) Via Antica quercia n. 6/A C.F. E P.IVA 03093790362;
- 17) di trasmettere il presente atto al Consorzio della Bonifica Burana unitamente alla copia del Certificato di Regolare Esecuzione ai fini dell'erogazione del contributo di propria spettanza, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione citata in premessa pari ad Euro 39.806,67 determinato come sopra;
- 18) di trasmettere il presente atto all'Ufficio Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente

Modena, lì

Protocollo n. _____ del _____