



## Provincia di Modena

### Area Lavori Pubblici

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n° 203 del 12/09/2019

#### OGGETTO:

LICEO SCIENTIFICO "TASSONI" – VIALE REITER 66, MODENA – LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA, ANTICENDIO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IMPIANTO ASCENSORE (CUP G92B16000010001) – RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 88 DEL 15/05/2019 DI APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CRE..

Con determinazione n. 88 del 15/05/2019, veniva approvato il Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di adeguamento impianti di sicurezza, antincendio, illuminazione di emergenza, impianto ascensore del Liceo Scientifico "TASSONI" – Viale Reiter, n. 66, le cui opere sono state finanziate con Mutuo BEI (giusto Decreto Ministero Istruzione Università e Ricerca del 6/06/2017 pubblicato in G.U. numero 217 del 16/09/2017).

Da una puntuale ricognizione delle spese sostenute per l'opera di cui sopra, al fine di procedere alla rendicontazione della stessa ed alla successiva richiesta di erogazione delle relative somme, è emerso che, nel Quadro Economico Finale riportato al punto 11) del dispositivo della determinazione n. 88/2019 in oggetto richiamata, è stata riportata la somma complessiva, dovuta per incarico di Progettazione e Direzione al Perito Marco Ronzoni, di € 12.445,44 in luogo della somma complessiva spettante al medesimo tecnico di € 11.777,20, compenso ricalcolato per adeguamento della percentuale dovuta allo stesso per Cassa Previdenza (dal 2% al 5%), rideterminato come segue:

Descrizione	Incarico (det. 244/2016)	Acconto 50% (fattura n. FATTPA 1_18 del 15/01/2018)	Saldo 50% (fattura n. 4PA del 30/05/2019)	Totale complessivo incarico aggiornato
Imponibile	€ 9.327,00	€ 4.663,50	€ 4.663,50	€ 9.327,00
Cassa Previdenza 2%	€ 186,54	€ 93,27	€ 0,00	€ 93,27
Cassa Previdenza 5%	€ 0,00	€ 0,00	€ 233,18	€ 233,18
Subtotale	€ 9.513,54	€ 4.756,77	€ 4.896,68	9.653,45
I.V.A. al 22%	€ 2.092,98	€ 1.046,49	€ 1.077,27	2.123,76
<b>Totale generale</b>	<b>€ 11.606,52</b>	<b>€ 5.803,26</b>	<b>€ 5.973,94</b>	<b>11.777,20</b>

Alla luce dell'errore riscontrato e di cui al precedente punto, riportato nella determinazione n. 88 del 15/05/2019, il totale delle spese sostenute risulta essere inferiore di € 668,23 e, di conseguenza, l'economia complessiva viene rideterminata in € 54.026,80 in luogo di quanto riportato al punto 12) della determinazione n. 88/2019 di € 53.358,57;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla rettifica parziale della determinazione n. 88 del 15/05/2019, relativamente al quadro economico comparativo riportato punto 11), nonché all'economia complessiva di cui al punto 12) della stessa;

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area LL.PP.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in attuazione del Regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area LL.PP. della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Per quanto precede,

### **Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI determina**

- 1) di rettificare il quadro economico comparativo riportato al punto 11) della determinazione dirigenziale n. 88 del 18/05/2019 nel seguente modo:

DESCRIZIONE	PROGETTO	POST-GARA	CONSUNTIVO
A) Lavori a base d'appalto			
- Lavori	€ 188.109,11	€ 146.461,75	€ 144.140,08
- Oneri della sicurezza	€ 6.930,00	€ 6.930,00	€ 6.930,00
<b>Importo a base d'appalto</b>	<b>** Expression is faulty **</b>	<b>** Expression is faulty **</b>	<b>** Expression is faulty **</b>
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- Autorità di vigilanza	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
- Imprevisti (adeguamento Cassa Previdenza a consuntivo)	€ 1.710,99	€ 1.710,99	€ 170,69
- Economie di gara a disposizione del MIUR	€ 0,00	€ 49.654,06	€ 0,00
- IVA 4% impianto ascensore	€ 1.198,00	€ 941,18	€ 941,18
- IVA 22% impianti elettrici ed edili	€ 36.319,60	€ 28.569,72	€ 28.058,95
- Spese Tecniche art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 3.900,78	€ 3.900,78	€ 3.900,78
- Incarico di Progettazione (det. n. 244/2016)	€ 11.606,52	€ 11.606,52	€ 11.606,52
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>** Expression is faulty **</b>	<b>** Expression is faulty **</b>	<b>** Expression is faulty **</b>
<b>Importo complessivo dell'opera</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 195.973,20</b>
Economia complessiva sul finanziamento	€ 0,00	€ 0,00	54.026,80

- 2) di rettificare il punto 12) della determinazione dirigenziale n. 88 del 18/05/2019, dandosi atto che l'economia accertata sul finanziamento concesso di € 250.000,00 è pari ad € 54.026,80 in luogo di € 53.358,57;
- 3) di confermare tutti i restanti contenuti della determinazione n. 88 del 15/05/2019 avente oggetto: "LICEO SCIENTIFICO TASSONI – VIALE REITER 66 – MODENA. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA, ANTINCENDIO, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IMPIANTO ASCENSORE (CUP G92B16000010001 – CIG 73236356C9). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO";
- 4) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

- 5) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI

Originale Firmato Digitalmente

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente

Modena, lì .....

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_