



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 134 del 30/05/2019

OGGETTO:

S.P. 28 DI PALAGANO. LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 18+300 MEDIANTE OPERE DRENANTI PROFONDE IN COMUNE DI PALAGANO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. (CIG N. Z23266D247 - CUP N. G67H18001440002).

Con Determinazione n. 332 del 27/12/2018 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dall'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena per un importo complessivo pari a € 27.600,00 di cui Euro 22.330,04 per lavori ed oneri di sicurezza ed Euro 5.269,96 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione n. 332 del 27/12/2018 i lavori venivano affidati ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, previa indagine di mercato alla ditta SASSATELLI FERDINANDO & C. S.r.l. via Diga, 7 - 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO) C.F e P.IVA. 02145230369 (prot. 46510 del 10/12/2018) che ha offerto un ribasso del 16,35% oltre ad un ulteriore ribasso dell' 1,1% per mancanza presentazione cauzione definitiva sull'importo dei lavori soggetti a ribasso, quindi per un importo contrattuale di 18.601,85 di cui € 17.859,28 per lavori ed i €. 742,57 per oneri della sicurezza oltre € 4.092,41 per IVA al 22% (in virtù di quanto riportato la media del ribasso risulta pari al 17,27015%).

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso offerto, il nuovo quadro economico di assestamento, rispetto a quello presente nel computo metrico estimativo prot. 45425 del 30/11/2018 risultava essere così composto:

A) LAVORI:

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro	21.587,47
a dedurre ribasso offerto del 16,35%	Euro	-3.529,55

TOTALE PARZIALE	Euro	18.057,92
A dedurre ulteriore ribasso per omessa presentazione cauzione definitiva (art. 11 bis c.s.a.) del 1,10%	Euro	-198,64
TOTALE al netto degli oneri di sicurezza	Euro	17.859,28

Oneri per la sicurezza	Euro	742,57
TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI	Euro	18.601,85

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	Euro	357,28	
I.V.A. Al 22% su lavori e oneri	Euro	4.092,41	
Economie da ribasso di gara	Euro	4.548,46	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro		8.998,15
 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	 Euro		 27.600,00

L'importo di € 27.600,00 è finanziato dalla Regione Emilia Romagna con fondi di cui alla L.R. n. 1/2005 - DGR 567/2018 – e trova copertura finanziaria al capitolo n. 4720 del P.E.G. 2018

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F751 rif. Arch. 223.

Il vincolo contrattuale e' stato perfezionato tramite corrispondenza commerciale inviata all'appaltatore con prot. 296 del 07/01/2019 e restituita dallo stesso in data 09/01/2019 prot. 679.

I lavori sono iniziati in data 21/03/2019 come da verbale di consegna definitivo sottoscritto in pari data.

Il termine dei lavori, risultava essere il giorno 09/04/2019.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 09/04/2019, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 15/04/2019 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 18.599,93 con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di Euro 1,92 oltre all'IVA.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 13/05/2019 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 18.599,93 oltre all'IVA al 22% pari a € 4.091,98 per complessivi € 22.691,91 il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 23.049,19 come di seguito specificato:

<i>Lavori:</i>		Euro	Euro
A1	Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza	18.599,93	
A2	I.V.A. al 22%	4.091,98	
	Totale lavori ed I.V.A.		22.691,91
 <i>Somme a disposizione:</i>			
B1	- Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	357,28	
	Sommano le somme a disposizione		357,28
	 TOTALE GENERALE		 23.049,19
	 ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO		 4.550,81

In corso d'opera non sono stati corrisposti acconti all'appaltatore.

Rimane pertanto un credito residuo di € 18.599,93 oltre l'IVA al 22% pari a € 4.091,98 per complessivi € 22.691,91 da corrispondere all'appaltatore.

L'appaltatore SASSATELLI FERDINANDO & C. S.r.l. via Diga, 7 - 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO) C.F. e P.IVA. 02145230369 risulta regolare nei confronti di INPS INAIL CNCE come da D.U.R.C. prot. INAIL_15279814 emesso in data 24/02/2019 con validità a tutto il 24/06/2019, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 9325 del 20/03/2019.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 15/04/2019, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 13/05/2019.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it

Per quanto precede

Il Dirigente ROSSI LUCA determina

- 1) di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 18.599,93 di cui € 17.857,36 per lavori e € 742,57 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa di € 1,92 rispetto all'importo contrattuale pari a € 18.601,85 in esecuzione del contratto perfezionato con corrispondenza commerciale inviata all'appaltatore con prot. 296 del 07/01/2019 e restituita dallo stesso in data 09/01/2019 prot. 679;
- 2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 22.691,91 di cui € 17.857,36 per lavori e € 742,57 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 4.091,98 per IVA al 22% con una minore spesa di € 2,35 rispetto all'importo impegnato pari ad € 22.694,26;
- 3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 17676/11-15-03 F. 751 del 28/05/2019 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 4) di approvare il saldo finale dei lavori;
- 5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza pari a € 18.599,93 come in premessa suddivisa non sono stati corrisposti acconti all'appaltatore SASSATELLI FERDINANDO & C. S.r.l. via Diga, 7 - 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO) C.F e P.IVA. 02145230369 rimanendo pertanto € 18.599,93 oltre a € 4.091,98 per IVA al 22% a credito dell'impresa;
- 6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 22.691,91 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub 230/1 – prenot. 744/19 - Capitolo 4720 "Sistemazioni strade con contributo della Protezione Civile" del Peg 2019;
- 7) di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 2,35 che si libera alla succitata prenotazione 744/19;
- 8) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post - affidamento, approvato con Determinazione n° 332 del 27/12/2018 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	Euro	Euro
A) LAVORI		
Per lavori	17.859,28	17.857,36
oneri per la sicurezza	<u>742,57</u>	<u>742,57</u>

<i>Sommano lavori e oneri di sicurezza</i>	<i>18.601,85</i>	<i>18.599,93</i>
--	------------------	------------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	357,28	357,28
Economie da ribasso di gara	4.548,46	
I.V.A. al 22%	<u>4.092,41</u>	<u>4.091,98</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	<i>8.998,15</i>	<i>4.449,26</i>

Importo complessivo	27.600,00	23.049,19
----------------------------	------------------	------------------

- 9) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 27.600,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 4.550,81, di cui €. 2,35 che si liberano come sopra specificato ed €. 4.548,46 che si liberano dal sub 232/19 alla prenot. 744/19 – cap . 4720 del P.E.G. 2019;
- 10) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 357,28 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 231/19 – prenot. 744/19 del succitato Capitolo 4720; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
- 11) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna ai fini del perfezionamento dell'erogazione del finanziamento;
- 12) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente

Modena, lì

Protocollo n. _____ del _____