



Prot. N. 28674 / 11-15-02 del 05/08/2023
f. 84.1

Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità



Lavori di:

**NUOVA ROTATORIA TRA LA S.P. 13 E LA STRADA COMUNALE
VIA FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO (MO)
- LAVORI COMPLEMENTARI PER IL MIGLIORAMENTO
DELLE PIAZZOLE DI FERMATA DEGLI AUTOBUS -**

Impresa : Sassatelli Ferdinando & C. s.r.l.
Via Diga n. 7 - 41044 Frassinoro (MO)
P. I.V.A. 02145230369

CIG ZC137D612D
CUP G71B18000000005

STATO FINALE DEI LAVORI

per lavori eseguiti a tutto il **12/05/2023**

CONTRATTO n° 44725 del 28/12/2022
AGGIUDICAZIONE DETERMINA n° 1901 del 04/11/2022

Importo complessivo del Progetto	€	79.307,22
Importo dei lavori a base d'asta compreso gli oneri della sicurezza	€	31.433,86
Ribasso offerto	%	-1,30608
Importo al netto di ribasso con oneri di sicurezza	€	31.433,86

Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di perizia di variante e suppletiva approvata con determina n° 714 del 03/05/2023 al netto di ribasso	€	4.470,12
--	---	----------


Totale importo netto dei lavori appaltati	€	35.903,98
---	---	-----------

Data della consegna	21/11/2022
Data di inizio lavori	21/11/2022
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	19/01/2023
I lavori rimasero sospesi per giorni	139
I lavori rimasero prorogati per giorni	0
Scadenza del nuovo tempo utile	07/06/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Luca Rossi

X



STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il 12/05/2023


N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	C1	LAVORI A CORPO MIGLIORAMENTO FERMATA DELL'AUTOBUS				
		a corpo	1,00	29.918,16	29.918,16	
2	C01.022.010.b	Strato di base in conglomerato bituminoso spessore compreso fino a 10 cm				
		m ²	90,00	18,80	1.692,00	
3	NP.001	Misto granulometrico stabilizzato misurato in opera dopo costipamento				
		m ³	13,21	46,30	611,62	
4	NP.002	Escavatore potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)				
		h	16,00	52,41	838,56	
5	NP.003	Specializzato edile				
		h	16,00	30,16	482,56	
6	NP.004	Segnale ostacolo fisso dimensioni 125 x 25 cm				
		cad	1,00	68,11	68,11	
7	NP.005	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U"				
		cad	1,00	6,22	6,22	
8	NP.006	Paletto zincato di diametro 48 mm altezza 2,00 m				
		cad	1,00	56,49	56,49	
9	NP.007	Recinzione con archetti in tubo d'acciaio altezza pannello 980 mm				
		m	1,80	120,48	216,86	
10	NP.008	Fresatura di pavimentazioni stradali per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore				
		m ²	32,40	0,60	19,44	
11	NP.009	Fresatura di pavimentazioni stradali sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più				
		m ²	162,00	0,48	77,76	
12	NP.010	Mano di attacco con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)				
		m ²	132,14	1,42	187,64	
		Oneri speciali				
13	SIC1	ONERI DI SICUREZZA				
		a corpo	1,00	1.515,70	1.515,70	
14	X.SIC2	ONERI DI SICUREZZA VARIANTE				
		a corpo	1,00	212,86	212,86	
		Totale Oneri speciali Euro			1.728,56	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						35.903,98
Di cui oneri speciali Euro					1.728,56	
IMPORTO NETTO Euro						35.903,98

STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il 12/05/2023

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE

Modena li, 12/05/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Eugenio Santi



L'IMPRESA ESECUTRICE
Sassatelli Ferdinando & C. s.r.l.

~~SASSATELLI FERDINANDO & C. s.r.l.~~
~~Costruzioni Edili~~
~~Via Lega, n. 2 - Tel/Fax 0526/96.80.23~~
~~+1040 FONTANA GUCCIA di Passignano (Mo)~~
~~Iscr.Reg. Soc. n. 37969 - Iscr. Reg. D'Ordine n. 2723~~
~~C.C.I.A.A. n. 260233 - C.F./P.IVA 03145330360~~
~~79,00% acconto interamente versato € 102.000,00~~

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Luca Rossi

