



PROT. N. 29559 / M.15-03

DEL 16/08/2023

Provincia di Modena

Area Tecnica

Servizio Viabilità

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadi.modena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-



**S.P. 32 "DI FRASSINORO"**  
**LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE**  
**COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 17+120 E 17+220**  
**IN LOCALITA' MADONNA DI PIETRAVOLTA**  
**IN COMUNE DI FRASSINORO**

CIG: 9222545CE2 - CUP: G27H21036950001

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**  
**E LIQUIDAZIONE A SALDO**

**A) RELAZIONE SUL CONTO FINALE**

**Progetto principale:**

Il progetto esecutivo redatto dall'ing. Diego Cavicchioli dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, assunto agli atti con prot. 13621 del 03/05/2022, veniva approvato con determinazione n° 853 del 19/05/2022, esecutiva ai sensi di legge per un importo complessivo di € 280.000,00 suddiviso come segue:

**A) LAVORI:**

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	€uro	199.985,27
Oneri per la sicurezza	€uro	5.104,66
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	194.880,61

**B) SOMME A DISPOSIZIONE:**

Imprevisti	€uro	18.243,21
Acquisizione aree o immobili	€uro	200,00
Incentivi per funzioni tecniche	€uro	3.199,76
Spese per istruttoria di deposito pratica sismica	€uro	150,00
Spese per collaudo	€uro	6.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€uro	8.000,00
Contributo ANAC	€uro	225,00
IVA al 22%	€uro	43.996,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro	80.014,73

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro	280.000,00
--------------------------------	------	------------

**Finanziamento dell'opera:**

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile, nell'ambito del Piano degli interventi urgenti relativi agli eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori della regione Emilia-Romagna (Ordinanza 17 Dicembre 2019 n.622 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato di Protezione civile ).

**Aggiudicazione:**

Per l'affidamento dei lavori si è provveduto, in applicazione delle deroghe al D.lgs. 50/2016 previste dalle OCDPC sopra citate e nello specifico della deroga agli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016, previa richiesta di tre preventivi con PI123966-22 pubblicata in data 09/05/2022 su piattaforma Sater di Intercent ER ad operatori economici selezionati dall'Elenco degli operatori economici della Provincia di Modena istituito con determinazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, con il criterio di aggiudicazione

del prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi.

L'offerta aggiudicataria con il preventivo più basso è risultata essere quella presentata dall'impresa SASSATELLI FERDINANDO & C. S.r.l. con sede in via Diga, 7 - 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO) - CF/P.IVA 02145230369 che sull'importo lavori di progetto pari a € 194.880,61 ha offerto un ribasso del 2,25% (pari ad € 4.384,81) per un importo lavori ribassato pari ad € 190.495,80 oltre ad € 5.104,66 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 195.600,46) ed a € 43.032,10 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 238.632,56.

**Spesa autorizzata per lavori:**

L'importo complessivo autorizzato per lavori aggiudicati al netto dell'IVA e del ribasso risulta essere di € 195.600,46.

**Importo contrattuale:**

L'importo contrattuale venne fissato in € 195.600,46 oltre IVA, come da contratto sottoscritto e repertoriato in data 12/09/2022 al n. 29101 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Modena in data 13/09/2022 al n. 24827 Serie 1T.

**Cauzione definitiva:**

A garanzia dell'appalto, la ditta SASSATELLI FERDINANDO & C. S.r.l. ha presentato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1027443203 rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A – Agenzia di Paternò - in data 01/06/2022 per Euro 19.561,00.

**Autorizzazioni, concessioni e pareri:**

Per l'esecuzione dei lavori ci si è avvalsi delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile e pertanto non si è reso necessario richiedere autorizzazioni ambientali, urbanistiche e paesaggistiche.

Con nota prot. 32014 del 19/09/2022 è stata trasmessa al Comune di Frassinoro l'istruttoria di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture (art.13 della L.R. n.19 del 2008 e s.m.i. DPR 380/2001, DM 30/04/2020, DGR 1814/2020).

**Responsabile unico del procedimento:**

Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state assunte dal dott. Luca Rossi, dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena

**Ufficio della Direzione lavori:**

Con determinazione n. 853 del 19/05/2022 il Responsabile Unico del Procedimento istituiva ai sensi dell'art. 101 del Dlgs n. 50/2016 l'Ufficio di direzione lavori che risultava così composto:

- Direttore dei lavori: geom. Lorenzo Lorenzi, Istruttore Direttivo della della Provincia di Modena;
- Direttore operativo con funzioni di direttore dei lavori strutturali: ing. Diego Cavicchioli, Istruttore Direttivo della Provincia di Modena;
- Ispettore di cantiere: geol. Antonio Gatti, Istruttore Direttivo della Provincia di Modena;

**Collaudatore per collaudo statico in corso d'opera:**

Con Determinazione n° 1605 del 13/09/2022 il Responsabile Unico del Procedimento, ha affidato l'incarico per il collaudo statico in corso d'opera e finale all'ing. Vincenzo Chianese, dipendente in ruolo della Provincia di Modena professionista, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena al n. 2531-A.

**Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:**

Non si è proceduto alla nomina del coordinatore per la sicurezza in quanto non ricorrevano le condizioni previste dall'art. 90 comma 3 e 4 del Dlgs 81/2008

**Consegna dei lavori:**

La consegna dei lavori è avvenuta in data 06/02/2023 come risulta dal verbale in atti, sottoscritto dall'appaltatore.

**Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:**

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto giorni 90 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 06/05/2023.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori, l'art. 5 del capitolato speciale d'appalto prevede una penale pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale.

**Sospensioni e ripresa lavori:**

Nel corso dell'appalto i lavori sono stati sospesi per avverse condizioni climatiche dal 24/02/2023 al

09/03/2023 e dal 09/05/2023 al 15/06/2023 per complessivi giorni 52.

**Proroghe:**

Non sono state concesse proroghe dei tempi di lavorazione.

**Scadenza definitiva del tempo utile:**

La scadenza per l'ultimazione in dipendenza dei giorni di sospensione autorizzati, differiva al 27/06/2023.

**Ultimazione dei lavori:**

La direzione lavori ha accertato l'ultimazione dei lavori il 23/06/2023 così come risulta dal certificato di ultimazione, e pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

**Danni di forza maggiore:**

Durante l'esecuzione dei lavori non vennero accertati danni di forza maggiore.

**Lavori in economia:**

Non furono eseguiti lavori in economia.

**Lavori extracontrattuali:**

Non furono eseguiti lavori extracontrattuali.

**Anticipazioni in denaro:**

Non sono occorse anticipazioni in denaro.

**Andamento dei lavori:**

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le norme del capitolato speciale d'appalto e delle disposizioni impartite di volta in volta dal Direttore dei Lavori senza dare adito a contestazioni o riserve.

**Variazioni apportate:**

Le lievi variazioni apportate rientrano nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori.

**Ordini di servizio:**

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

**Subappalti:**

Non sono intervenuti subappalti.

**Regolarità contributiva:**

La regolarità contributiva dell'appaltatore SASSATELLI FERDINANDO & C. S.r.l. è stata accertata con Durc On Line prot. INAIL\_39119634 emesso in data 16/06/2023 con validità a tutto il 14/10/2023; è stata acquisita inoltre l'attestazione di congruità con esito positivo prot. 202301277MO03/3 del 08/08/2023 emessa dalla Cassa Edili MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA.

**Infortuni sul lavoro:**

Per quanto a conoscenza di questo ufficio di Direzione dei lavori, durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni al personale impegnato nelle lavorazioni.

**Avvisi ai creditori:**

Non si è dato corso agli avvisi ai creditori in quanto le lavorazioni non hanno interessato aree di proprietà di terzi.

**Cessione dei crediti ed atti impeditivi:**

Come risulta dal certificato in data 14/07/2023 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, l'impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'appalto.

**Riserve:**

L'impresa SASSATELLI FERDINANDO & C. S.r.l. ha sottoscritto la contabilità dei lavori senza apporre nessuna riserva.

**Conto finale:**

Il conto finale è stato redatto in data 07/08/2023 e regolarmente sottoscritto dall'impresa.

**Revisione prezzi:**

Con Determinazione n. 1306 del 26/07/2023 si è proceduto a quantificare quanto spettante all'appaltatore in applicazione dell'art. 26 del DL 50/2022 (c.d. decreto aiuti) e s.m.i., pari ad € 8.674,54 oltre ad 1.908,40 per IVA al 22% per complessivi € 10.582,94.

**Raffronto fra la somma autorizzata per lavori e la somma effettivamente spesa:**

Importo autorizzato	€	195.600,46	
IVA al 22%	€	43.032,10	
<b>TOTALE SOMMA AUTORIZZATA</b>	€		<b>238.632,56</b>
<hr/>			
Importo speso (conto finale lavori)	€	195.588,57	
IVA al 22%	€	43.029,49	
<b>TOTALE SOMMA SPESA</b>	€		<b>238.618,06</b>
<hr/>			
<b>ECONOMIA SULLE SOMME AUTORIZZATE</b>			<b>14,50</b>

**Raffronto fra la somma complessivamente finanziata per lavori, somme a disposizione ed I.V.A. e quella spesa:****Quadro economico approvato con det. n. 1306/2023**

- Per lavori e oneri di sicurezza	€	195.600,46	
- Per IVA al 22%	€	43.032,10	
- Contributo A.N.A.C.	€	225,00	
- Imprevisti	€	13.009,74	
- Spese per acquisizione di aree o immobili	€	200,00	
- Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€	3.199,76	
- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	8.000,00	
- Spese per collaudo statico	€	6.000,00	
- Applicazione DL 50/2022 e s.m.i. IVA al 22% compresa	€	10.582,94	
- Spesa per istruttoria deposito pratica sismica	€	150,00	
<b>TOTALE SOMMA AUTORIZZATA</b>	€		<b>280.000,00</b>

**Quadro economico consuntivo**

- Per lavori e oneri di sicurezza	€	195.588,57	
- Per IVA al 22%	€	43.029,49	
- Contributo A.N.A.C.	€	225,00	
- Imprevisti	€	0,00	
- Spese per acquisizione di aree o immobili	€	0,00	
- Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€	3.199,76	
- Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€	8.233,51	
- Spese per collaudo statico	€	0,00	
- Applicazione DL 50/2022 e s.m.i. IVA al 22% compresa	€	10.582,94	
- Spesa per istruttoria deposito pratica sismica	€	150,00	
<b>TOTALE SOMMA SPESA</b>	€		<b>261.009,27</b>

<b>ECONOMIA SULLE SOMME AUTORIZZATE</b>	€	<b>18.990,73</b>
---	---	------------------

**Pagamenti:**

In corso d'opera è stato liquidato all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 2 acconti per complessivi € 237.424,97 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'impresa con IVA al 22%;

**Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: Euro 238.618,06.**

A detrarre n. 2 pagamenti in acconto che risulta:

s.a.l.	certificato di pagamento	importo	Iva al 22%	Totale
1°	n° 548 del 23/03/2023	84.116,18	18.505,56	102.621,74
2°	n° 577 del 12/07/2023	110.494,45	24.308,78	134.803,23
<b>Rata di saldo</b>		<b>977,94</b>	<b>215,15</b>	<b>1.193,09</b>



**Credito dell'impresa:**

Il credito dell'impresa ammonta pertanto a € 977,94 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 215,15 per IVA al 22%, per un totale di € 1.193,09.

**Collaudo e liquidazione a saldo:**

Ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 50/2016, il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori viene effettuato dal Direttore dei Lavori, geom. Lorenzo Lorenzi con il seguente certificato di regolare esecuzione.

**VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 23/06/2023 e oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori sono intervenuti alla stessa il geom. Alberto Tazzioli in rappresentanza dell'Impresa appaltatrice.

Si elencano di seguito in sintesi i lavori eseguiti, i quali trovano riscontro negli atti contabili redatti dalla Direzione Lavori a cui si rimanda per il relativo dettaglio e le specifiche quantità:

- Realizzazione di n° 2 cordoli di sostegno e portabarriera, sottofondati da micropali in cls con armatura tubolare e da ancoraggi in barre di acciaio;
- Ancoraggi autoperforanti in barre cave con piastra a stella posta a contrasto su gabbionata esistente;
- Realizzazione di nuova fognatura stradale in sostituzione di quella danneggiata;
- Ricostruzione parziale della sede stradale e relativa asfaltatura;
- Posa di nuova barriera guard-rail bordo ponte del tipo a tripla onda;

**Risultati della visita di collaudo:**

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni delle opere realizzate e sullo scolo delle acque.

Tutte le misurazioni effettuate per le sopraccitate verifiche sono risultate conformi, nei limiti delle normali tolleranze, alle misure riportate nei documenti contabili.

Ciò premesso, da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misure e accertamenti, si è potuto appurare:

- che le opere corrispondono alle prescrizioni contrattuali salvo lievi variazioni contenute entro i limiti discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che per l'esecuzione dei lavori sono stati utilizzati materiali sufficientemente idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto;
- che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte;
- che esiste una adeguata rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e quanto contrattualmente previsto, pertanto le registrazioni contabili risultanti dalla contabilità e dal conto finale sono conformi a quanto eseguito.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

**Collaudo statico:**

Il collaudatore ing. Vincenzo Chianese, ha rilasciato con esito positivo il certificato di collaudo statico, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. 28379 del 03/08/2023 e contestualmente trasmesso a deposito presso la struttura sismica di riferimento Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e Comune di Frassinoro.

**Risultano agli atti le seguenti documentazioni:**

- certificato n° 3165/36 del 11/07/23 di prova di compressione calcestruzzi;
- certificato n° 3166/36 del 11/07/23 di prova di compressione calcestruzzi;
- certificato n° 3167/36 del 11/07/23 di prova di compressione calcestruzzi;
- certificato n° 3168/36 del 11/07/23 di prova di compressione calcestruzzi;
- certificato n° 3169/36 del 11/07/23 di prova di compressione calcestruzzi;
- certificato n° 3170/36 del 11/07/23 di prova di compressione calcestruzzi;
- certificato n° 3171/36 del 11/07/23 di prova di trazione e piegamento di barre per cemento armato;
- certificato n° 3172/36 del 11/07/23 di prova di trazione e resilienza su profilati metallici;
- attestato di qualificazione 037/18-CA rev. 1 di acciaio per cemento armato laminato a caldo;
- attestato di qualificazione 038/18-CA di acciaio per cemento armato laminato a caldo;
- Certificato di controllo nr. 22095233 del 07/12/2022 e nr. 22095232 del 07/012/2022 relativo ai

- tubi d'acciaio di armatura dei micropali;
- Test reporto no. 2022/2774 del 19/09/2022 rilasciato dal Politecnico di Milano relativo alle barre degli ancoraggi autoproforanti;
- dichiarazione di prestazione di barriera di sicurezza bordo ponte PASS+CO VRS H2-BW-ES-2.00-3N;
- dichiarazione di conformità della posa al manuale d'installazione di barriera di sicurezza bordo ponte PASS+CO VRS H2-BW-ES-2.00-3N;
- Relazione tecnica di controllo delle fondazioni eseguita con rilievo della mobilità dei pali di fondazione mediante la metodologia vibrazionale forzata con vibrodina del 15/03/2023 e 05/04/2023;

#### **Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:**

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

#### **Penale per il ritardo:**

Come risulta dalla premesse, non è stato necessario applicare nessuna penale.

#### **Osservanza delle prescrizioni:**

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche tecniche, controlli, misurazioni e accertamenti, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali ed alle indicazioni date dalla direzione lavori; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure e nel conto finale.

### **B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO**

Il sottoscritto, geom. Lorenzo Lorenzi, in qualità di Direttore dei Lavori, considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto, salvo lievi modifiche contenute entro i limiti discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere e che i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di capitolato;
- che l'ammontare complessivo speso per lavori al netto del ribasso e oneri di sicurezza, delle spese per incentivi per funzioni tecniche, delle spese per prove di laboratorio, delle spese per verifiche tecniche, delle spese per deposito di pratica sismica, delle spese per applicazione del DL 50/2022, delle spese per contributo all'ANAC ed IVA al 22% ammonta a **Euro 261.009,27** quindi interamente compreso in quello finanziato complessivamente di **Euro 280.000,00**;
- che l'Impresa ha ottemperato agli obblighi contributivi e assicurativi degli operai contro gli infortuni sul lavoro, giusto Durc On Line prot. INAIL\_39119634 emesso in data 16/06/2023 con validità a tutto il 14/10/2023; è stata acquisita inoltre l'attestazione di congruità con esito positivo prot. 202301277MO03/3 del 08/08/2023 emessa dalla Cassa Edili MO03 - CASSA EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MODENA.;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che non si è dato corso gli avvisi ai creditori di cui all'ex art. 218 del DPR n. 207 del 05/10/2010, in quanto le lavorazioni non hanno interessato aree di proprietà di terzi;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla direzione lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
- che il credito ammonta ad **Euro 1.193,09** (IVA al 22% compresa);

- Visto l'art. 237 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207;

- Visto il Dlgs 163/2006

- Visto il D.P.R. 207/2010;

- Visto il Dlgs 50/2016

- Visto il Capitolato Generale di Appalto approvato con DM LLPP 19 aprile 2000 n. 145;

tutto ciò premesso e considerato,

### CERTIFICA

che i "Lavori di consolidamento della carreggiata stradale coinvolta da dissesto idrogeologico al km 17+120 e 17+220 della strada provinciale n° 32 "di Frassinoro" in località Madonna di Pietravolta in comune di Frassinoro (MO)" sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa SASSATELLI FERDINANDO & C. S.r.l. con sede in via Diga, 7 - 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO) - CF/P.IVA 02145230369, in esecuzione del contratto Rep. n° 29101 del 12/09/2022;

### AUTORIZZA

il pagamento del credito residuo di Euro **1.193,09** (IVA al 22% compresa) all'Impresa SASSATELLI FERDINANDO & C. S.r.l. con sede in via Diga, 7 - 41040 Fontanaluccia di Frassinoro (MO) - CF/P.IVA 02145230369.


Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità preposte.

Modena, 16/08/2023

L'Appaltatore  
SASSATELLI FERDINANDO S.r.l.

COSTRUZIONI EDILI  
SASSATELLI FERDINANDO & C. S.r.l.  
SEDE: Via Diga, n. 7 - Tel./Fax 0536/96.80.23  
41040 FONTANALUCCIA di Frassinoro (MO)  
Iscr. Reg. Soc. n. 37969 - Iscr. Reg. D'Ordine n. 2723  
C.C.I.A.A. n. 269233 - C.F./P.IVA 02145230369  
Capitale Sociale Interamente Versato € 107.000,00

Il Direttore dei Lavori  
geom. Lorenzo Lorenzi



Il Responsabile del Procedimento  
dott. geol. Luca Rossi

