



Provincia di Modena

Area Tecnica – Servizio Viabilità

Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-



Cl. 11-15-03 fs. 1151

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE STRADALI RICADENTI NELL'AREA NORD - ANNO 2024 (ANNO DI ESECUZIONE 2024-2025) - DM 141/2022" .

CUP: G97H22002410001 - CIG B47EB70AF3

RELAZIONE-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

A) RELAZIONE

PROGETTO GENERALE: Redatto dal Dott. Agronomo Filippo Piana con incarico affidato con Determinazione n. 1478 del 02/09/2024 del Dirigente dell'Area Tecnica - Servizio Viabilità nel mese di Settembre 2024, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2103 del 25/11/2024 dell'importo complessivo di € 230.000,00, di cui € 181.197,48 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi di costi della manodopera stimati in € 86.741,12), € 4.000,00 per oneri della sicurezza non ribassabili ed € 44.802,40 per somme a disposizione.

FINANZIAMENTO: Fondi di cui al DM 141/2022 - anno di assegnazione 2024 – anno di esecuzione 2024-2025.

APPALTO: L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante procedura negoziata senza bando, da esperirsi con gara informale ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) e art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023 con invito ad almeno cinque operatori presenti sul mercato e con aggiudicazione col criterio del prezzo più basso secondo l'art. 50 comma 4 del predetto decreto n. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 54 comma 2 del medesimo decreto secondo il metodo A dell'allegato All II.2.

La procedura è stata espletata mediante piattaforma telematica di negoziazione Sater di Intercent ER della Regione Emilia Romagna.

AGGIUDICAZIONE: tramite l'apposita funzione Richiesta preventivo con PI475357-24 pubblicata in data 25/11/2024 su piattaforma Sater di Intercent ER si è chiesto di presentare un'offerta a diversi operatori economici.

L'offerta aggiudicataria è risultata quella presentata dall'impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Via Santa Liberata 530/a – 41057 Spilamberto (MO) – C.F. e P.ta 00208620369 che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'importo lavori ribassabile del 5,10% (corrispondente a € 9.241,07) e, quindi, per un importo di € 171.956,41 oltre € 4.000,00 per oneri di sicurezza (**importo contrattuale € 175.956,41 comprensivo di manodopera**) ed € 38.710,41 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 214.666,82, il tutto approvato con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n°2452 del 20/12/2024.

SOMME AUTORIZZATE PER LAVORI: L'importo complessivo autorizzato relativo ai lavori di "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE STRADALI RICADENTI NELL'AREA NORD ANNO 2002 (ANNO DI ESECUZIONE 2023)" per i lavori aggiudicati al netto del ribasso d'asta risulta come di seguito specificato:

- Per lavori al netto del ribasso (compresi € 86.741,12 per mano d'opera)	€ 171.956,41
- Per oneri di sicurezza	€ 4.000,00

Sommano (importo contrattuale)	€ 175.956,41
- Per I.V.A. 22%	€ 38.710,41

Importo complessivo	€ 214.666,82

IMPORTO CONTRATTUALE: Venne fissato in € 175.956,41 (centosettantacinquemila.novecentocinquante e sei virgola quarantuno) oltre IVA come da Contratto Rep. N. 29331 del 24/01/2025

CAUZIONE DEFINITIVA: L'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n° 506533276 rilasciata da Allianz s.p.a. – Agenzia di Vignola - in data 16/01/25 per Euro 8.797,82.

DIRETTORE DEI LAVORI: L'Ufficio Direzione Lavori risultava così composto:

- Direttore dei Lavori: Dott. Agronomo Filippo Piana (dipendente della ditta Agri 2000 Net S.r.l.)
- Direttore Operativo: Geom. Pierluigi Quarenghi, Geom. Sergio Dieci

facenti parte del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica della Provincia di Modena

ADDETTO ALLA CONTABILITÀ: La contabilizzazione dei lavori è stata eseguita dal Dott. Agronomo Filippo Piana in virtù dell'incarico conferitogli.

CONSEGNA DEI LAVORI: Avvenuta in data 27/01/2025 come da relativo verbale di consegna sottoscritto in pari data.

SUBAPPALTI: nessuno.

SOSPENSIONI E RIPRESE: nessuna.

PROROGHE: nessuna.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Avvenuta in data 10/04/2025 come risulta da verbale redatto in pari data e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori sono stati ultimati entro i tempi contrattuali, fissati al 26/04/2025.

L'esecuzione delle lavorazioni si è svolta in conformità a quanto previsto dalla perizia originaria del progetto e secondo le indicazioni della D.L., eseguendo le lavorazioni previste nel computo metrico di progetto salvo lievi modificazioni che si riconoscono pienamente giustificate e ammissibili.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: L'Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto da richiesta eseguita in data 05/06/2025, mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INPS n. 46158612, con scadenza 03/10/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.

INFORTUNI SUL LAVORO: Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.

AVVISI AD OPPONENDUM: Non si è ritenuta necessaria la pubblicazione a norma di legge, in quanto non sono state occupate aree private.

CESSIONI DI CREDITO: nessuna.

CONTO FINALE: Redatto in data 30/04/2025 dell'importo come segue:

Importo lordo lavori	€	185.016,43
(compresi €.86.741,12 per mano d'opera)		
a detr. Oneri relativi alla sicurezza	€	- 4.000,00

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	181.016,43
(compresi €.86.741,12 per mano d'opera)		
a detrarre ribasso d'asta (-5,10%)	€	- 9.231,83

Importo netto	€	171.784,60
Oneri relativi alla sicurezza	€	4.000,00

Importo totale (Conto Finale i.e.)	€	175.784,60
Aliquota IVA 22%	€	38.672,61

Importo complessivo	€	214.263,85

RAFFRONTO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA SPESA:

Importo autorizzato da contratto	€	171.956,41	
Oneri relativi alla sicurezza	€	4.000,00	

Sommano (importo contrattuale)			€ 175.956,41
Importo netto lavori eseguiti	€	171.784,60	
Oneri relativi alla sicurezza	€	4.000,00	

Sommano (Conto Finale i.e.)			€ 175.784,60
Minore spesa			€ 171,81

RAFFRONTO FRA LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE FINANZIATA PER NOLI, LAVORI, IVA, SOMME A DISPOSIZIONE E SOMMA EFFETTIVAMENTE SPESA:

Importo lavori appaltati e oneri di sicurezza	€	175.956,41	
I.V.A. 22%	€	38.710,41	

Importo complessivo impegnato	€		214.666,82
Importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza	€	175.784,60	
I.V.A. 22% (versata tra 1° SAL e Conto Finale)	€	38.672,61	

Totale speso	€		214.457,21

Economia realizzata	€		209,61

PAGAMENTI IN ACCONTO: In corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice n° 1 acconto per un totale di € 213.384,93, di cui € 174.905,68 per lavori ed oneri della Sicurezza, ed € 38.479,25 per I.V.A. al 22%.

Dal prospetto di seguito riportato risultano gli importi complessivi spesi per noli e lavori per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito dell'Impresa.

Lavori netto eseguiti	€	175.784,60
Pagamenti in acconto		
- 1° S.A.L. al 30/04/2025	€	174.905,68

Credito dell'Impresa Appaltatrice (i.e.)	€	878,92

GARANZIA FIDEJUSSORIA SULLA RATA DI SALDO: la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, non viene richiesta data la buona qualità esecutiva del lavoro svolto, dell'esiguo importo della rata a saldo;

ASSOLVIMENTO BOLLO: mediante apposizione di marca da bollo sul presente atto.

COLLAUDAZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO: In base all'art. 48 del C.S.A., la collaudazione finale dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori Dott. Agronomo Filippo Piana e confermata dal Responsabile del Procedimento con il seguente Certificato di Regolare Esecuzione:

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO

Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:

a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dell'appalto di lavori relativo ai lavori di **"MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE STRADALI RICADENTI NELL'AREA NORD - ANNO 2024 (ANNO DI ESECUZIONE 2024-2025) - DM 141/2022"**.

b) l'importo complessivo speso per lavori, IVA e oneri relativi alla sicurezza di cantiere, ammonta a € 214.457,21 quindi contenuto in quello impegnato di € 214.666,82 realizzando pertanto una economia di € 209,61;

c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato;

d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;

e) la pubblicazione degli "avvisi ad Opponendum", non si è resa necessaria;

f) L'Impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INPS n. 46158612, con scadenza 03/10/2025, dalla quale risulta che l'Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;

g) in corso d'opera è stato liquidato all'Impresa Appaltatrice n° 1 acconto per un totale di € 213.384,93 di cui € 174.905,68 per lavori ed oneri della Sicurezza, ed € 38.479,25 per I.V.A. al 22%, cosicché il credito della stessa rimane di € 878,92 oltre ad € 193,36 per I.V.A., per un totale € 1.072,28;

h) non risultano cessioni di credito;

CERTIFICA

che i lavori di:

“MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI MEDIANTE INTERVENTI SULLE ALBERATURE E SULLE PERTINENZE STRADALI RICADENTI NELL'AREA NORD - ANNO 2024 (ANNO DI ESECUZIONE 2024-2025) - DM 141/2022” sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede in Via Santa Liberata 530/a – 41057 Spilamberto (MO) – C.F. e P.ta 00208620369, in esecuzione del Contratto Rep. N. 29331 del 24/01/2015.

Di liquidare all'impresa **BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL** con sede in Via Santa Liberata 530/a – 41057 Spilamberto (MO) – C.F. e P.ta 00208620369, la somma di € **1.072,28 I.V.A. 22% compresa**, a saldo dei lavori in oggetto.


SI AUTORIZZA

Lo svincolo della cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n° 506533276 rilasciata da Allianz s.p.a. – Agenzia di Vignola - in data 16/01/25 per Euro 8.797,82.


Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.

Modena, li 16/06/2025

Il Direttore dei lavori
(Dott. Agronomo Filippo Piana)




L'Impresa Appaltatrice
(BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL)
Sig. Valentini Alberto



BOSCHIVA F.LLI VALENTINI srl
Via Santa Liberata, 530/A
41057 SPILAMBERTO (MO)
C.F./P.IVA 00208620369
Codice Univoco SDI T04ZHR3

Visto: Il Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche
(Dott. Luca Rossi)



BOSCHIA F.LLI VALERIO & C.
Via Santa Liberata, 5301A
41057 SPILAMBERTO (MO)
C.F./P.IVA 0050650368
Codice Univoco 801 T043HR3